Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района Западно-Казахстанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ШамШың"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жетекші в с/о Приуральное Бурлинского района ЗКО**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Жетекші в с/о Приуральное Бурлинского района ЗКО**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 122** от **13.07.2021**

Акт выполненных работ

за **октябрь 2021** (месяц, год) **на работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета:2-1 Общестроительные работы										
1	18	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,84968	102676,67 0	1726,37 862,46	87242 0	1467 733	85775	791 7043	95076	
2	19	Е11-270602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2124,2	2245,34 41,8	97,32 28,68	4769560 88788	206723 60931	4474049	161697 394501	5325757	
3	20	Е11-010105-0306	**Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2**	м3 грунта	914	191,83 3,34	188,49 53,87	175332 3053	172279 49240	0	37651 17039	230021	
4	21	С121-010103-0401	**Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**	м3	914	434		396676		396676	31734	428410	
5	22	Е11-270801-0111	**Обочины. Укрепление толщиной 15 см**	м2 покрытия обочин	1440	174,5 30,31	143,51 41,59	251287 43639	206660 59887	988	111808 29048	392143	
6	23	Е11-271001-0501	**Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере**	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	216	664,16 55,72	597,76 185,43	143459 12036	129115 40053	2307	56256 15977	215692	
7	24	С121-010201-0402	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004**	м3	124,2	7457,63		926238		926238	74099	1000337	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	25	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	99,36	1525		151524		151524	12122	163646	
9	26	С121-010102-0101	Глина	м3	24,84	1633		40564		40564	3245	43809	
10	39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,168	102676,67	1726,37	17250	290	16960	156	18799	
						0	862,46	0	145		1392		
11	40	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	420	2245,34	97,32	943044	40874	884616	31971	1053017	
						41,8	28,68	17555	12047		78001		
12	41	Е11-010105-0306	Насыпи (присыпные обочины). Возведение из резервов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	62	191,83	188,49	11893	11686	0	2554	15603	
						3,34	53,87	207	3340		1156		
13	42	С121-010103-0401	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	62	434		26908		26908	2153	29061	
14	43	Е11-270801-0111	Обочины. Укрепление толщиной 15 см	м2 покрытия обочин	120	174,5	143,51	20941	17222	82	9317	32679	
						30,31	41,59	3637	4991		2421		
15	44	Е11-271001-0501	Смесь щебеночно-гравийная из несвязных грунтов. Приготовление в установке, установленной в карьере	м3 смеси (в рыхлом состоянии)	18	664,16	597,76	11955	10760	192	4688	17974	
						55,72	185,43	1003	3338		1331		
16	45	С121-010201-0402	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	10,35	7457,63		77186		77186	6175	83361	
17	46	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-93	м3	8,28	1525		12627		12627	1010	13637	
18	47	С121-010102-0101	Глина	м3	2,07	1633		3380		3380	270	3651	
19	48	Е11-270401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство. Призмы	м3 материала основания в плотном теле	19,2	1764,51	1554,83	33879	29853	132	11103	48580	
						202,82	332,63	3894	6386		3599		
20	49	С121-010201-0404	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	22,08	6781,37		149733		149733	11979	161711	
21	50	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	31	201,68	192,82	6252	5977	9	1324	8182	
						8,58	50,73	266	1573		606		

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	51	Е11-010205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
				м3 грунта	3	1549,24 1549,24	0 0	4648 4648	0 0	0	3346 640	8634	
23	52	Е11-010104-0405	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
				м3 грунта	28	17,98 0	17,98 6,76	503 0	503 189	0	136 51	691	
24	53	С341-020103-1005	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**										
				тенге за 1 тонну	15,75	114		1796			144	1939	
25	54	Е11-230101-0101	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**										
				м3 основания	3,2	2807,6 975,12	154,98 43,54	8984 3120	496 139	5368	3227 977	13188	
26	55	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка**										
				км трубопровода	0,064	1975846 903630	931360,8 287255,52	126454 57832	59607 18384	9015	75455 16153	218061	
27	56	С123-010201-0258	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**										
				м	64	26919		1722816		1722816	137825	1860641	
28	57	Е11-220601-0210 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**										
				км трубопровода	0,064	4310333,81 324690	589162,08 143610,78	275861 20780	37706 9191	217375	29672 24443	329976	
29	58	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**										
				м3	1,1	32724,51 5105,8	1132,82 249,02	35997 5616	1246 274	29134	5360 3309	44666	
30	59	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 16	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**										
				шт.	11	4615,99 3334,4	796,02 247,61	50776 36678	8756 2724	5341	42554 7466	100797	
31	60	Е11-270902-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**										
				шт.	5	822,73 718,98	0 0	4114 3595	0 0	519	3882 640	8636	
32	61	С124-010202-0705	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014**										
				шт.	6	7018		42108		42108	3369	45477	
33	62	С124-010202-0710	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.40 ГОСТ 32948-2014**										
				шт.	5	8138		40690		40690	3255	43945	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	63	С124-010201-0115	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	9	8955		80595		80595	6448	87043	
35	64	С124-010201-0103	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	6	5655		33930		33930	2714	36644	
36	65	С124-010201-0111	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	шт.	1	8622		8622		8622	690	9312	
37	66	С121-050302-0104	**Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг**	кг	2,24	239		535		535	43	578	
38	67	С121-130201-0901	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,000864	499540		432		432	35	466	
39	68	Е11-270903-0101 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная**	км линии	0,08	32586,36 2690,28	9291,48 2575,01	2607 215	743 206	1648	455 245	3307	
40	69	Е11-270903-0105 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3**	км линии	0,6287	17497,86 2690,28	9291,48 2575,01	11001 1691	5842 1619	3468	3575 1166	15742	
41	70	Е11-270903-0106 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1**	км линии	0,048	27556,86 2690,28	9291,48 2575,01	1323 129	446 124	748	273 128	1723	
42	71	Е11-270903-0401 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования (ЗЕБРА)**	м2 разметки	4,5	5704,34 424,1	24,89 14,55	25670 1908	112 65	23649	2132 2224	30025	
			ИТОГО:					10736392	948364	9475939	599383	12242637	
			Итого по объекту:					310290	275579		906866		
			В том числе :									10736390	
			Стоимость оборудования, всего								0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								0		
			Временные здания и сооружения			1,04 %		126969					
			Итого с временными									12335466	

№ п.п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			**1,98 %**		**244242**					
			Итого с зимними удорожаниями									**12579708**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**251594**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12831302**	
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099									**13471597,48**	
			Итого со скидкой подрядчика, К-0,9			**0,9**						**12124437,73**	
			НДС			**12 %**		**1454932,53**					
			Итого с НДС									**13579370,26**	

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД Бурлинского района ЗКО" _____ *Акмамбетов Д. Т.*

Технический надзор:

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Аймереке» _____ *Батыров С. С.*

Авторский надзор:

Эксперт по авторскому надзору
ТОО «MG Design Incorporated» _____ *Селькин Е. Л.*

Подрядчик:

Директор
ТОО "ШамШың" _____ *Галымжанов А. Г.*