"SANA-2015". Версия 16.4.2 от 14.11.16 г.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска "

Реквизиты:ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан,27 БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты:ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Бажова,504 БИН 050740005232 БИК LARIKZKX ИИК KZ3977400KZ220317234 АО "Азия Кредит Банк"

Наименование объекта: Реконструция сетей водоснабжения в поселке Северный города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области

Договор №195 от 26.12.2017 г,доп, соглашение №1от 17.09.2018гг, доп. Соглашение №2 от

Акт №2
приемки выполненных работ 30 сентября 2019 г.
(локальная смета 2-1-1)
Реконструция сетей водоснабжения в поселке Северный города Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области

Составлен в текущих ценах на 4 кв. 2016 г(ноябрь)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Смета № 2-1-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
4	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3К=0,970; *м3 грунта*	1104,68	110,89	102,72	122498	113473	24639	0,0112	12
				8,17	29,57	9025	32665	59,1	0,0245	27
6	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *м3 основания*	37,2	2787,86	120,67	103708	4489	18718	1,02	38

8	11-010104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1К=0,983;		778,78	31,5	28971	1172	62,1	0,035	1
		м3 грунта	1000	11,3	11,3	11300	11300	2269	0	0
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		0	3,84	0	3840	59,1	0,00318	3
		м3 уплотненного грунта	1104,68	123,24	50,65	136141	55952	62812	0,108	119
		Раздел 2 Водопровод В1		72,59	23,62	80189	26093	59,1	0,02625	29
98	11-220501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка								
		км трубопровода	0,0596	193504,96	42141,13	11533	2512	6120	173	10
107	11-220501-0106	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка		150343,97	15000	8961	894	62,1	18,65	1
		км трубопровода	0,7316	373703,68	112726,03	273402	82470	129953	286	209
		Раздел 3 Колодцы		245659,7	40375,63	179725	29539	62,1	49,89	36
131	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих								
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	29,76	26667,42	5935,33	793622	176635	178771	8,86	264
145	23-030101-0501	Люк полимерно-композитный, тип Л СТ РК 2384-2013		7247,13	2426,12	215675	72201	62,1	2,218	66
		комплект	2	3674,39		7349				
146	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т СТ РК 2384-2013								
		комплект	13	6880,23		89443				

148	21-130210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	0,23	154210,74		35468				
		т								
153	11-060101-0101	Отмостка бетонная. УстройствоК=0,100;	1,045	17555	650	18345	679	582	1,35	1
		м3		984,44	163,06	1029	170	48,5	0,1813	0
		Тех.решение №1								
		Раздел 1 Земеленные работы								
1	1101-0102-0312	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	916,7	969,48	937,99	888722	859855	196872	0,04285	39
		м3 грунта		31,25	267,03	28647	244786	72	0,13507	124
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка гидромолотом (применительно)	1055,7	20926,97	10659,05	22092602	11252759	11506622	13,3308	14073
		м3 грунта		10267,92	4870,3	10839843	5141576	72	3,519	3715
3	11-010107-1804	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную.	542,1	364,33	0	197503	0	116724	0,45706	248
		м2 спланированной поверхности		364,33	0	197503	0	59,1	0	0
4	11-010102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	1972,4	69,78	69,61	137634	137299	27604	0	0
		м3 грунта		0	23,68	0	46706	59,1	0,01967	39
8	11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 4	1400	44,35	44,35	62090	62090	13933	0	0
		м3 грунта		0	16,84	0	23576	59,1	0,01625	23
9	11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	300,24	1903,25	0	571432	0	337716	2,19006	658
		м3 грунта		1903,25	0	571432	0	59,1	0	0

Всего		**25552793**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		12 160 998
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		12 759 514
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		5 623 219
Накладные расходы I уровня, тенге		12623335
Итого с накладными расходами I уровня, тенге		38 176 128
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге		1 618 668
Итого, тенге		39 794 796
Сметная прибыль (8 %), тенге		3 183 584
Итого по акту		**42 978 379**
Всего		**42 978 379**
Временные здания и сооружения (2,6 %)		893 950
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)		1 447 787
Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г(ноябрь)		**45 320 117**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)		**48 492 525**
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, (Иинф = 1,070)	К=0,94	**45 582 973,29**
НДС (12 %)		5 469 956,79
Всего по акту с учетом НДС		**51 052 930,08**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска

Жапбаров Н.Е.

Подрядчик:

Директор ТОО "Элхон-Строй"

Кажиев Н.Д.

Технадзор:

Директор ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.