СФ №24 от 30.10.17г

Заказчик (застройщик) - ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул. ЛИБКНЕХТА К, 19 БИН 070340000647
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажные работы по объекту ""Сети теплоснабжения на участке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположенного по адресу Самарское шоссе, 37 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

СПРАВКА от 17.10.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь-октябрь месяцы 2017г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		№100	19.09.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь-октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №1	110 000 000	98 214 286	37 153 304	0	0	0			11 785 714	110 000 000
Всего по стройке	**110 000 000**	**98 214 286**	**37 153 304**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 785 714**	**110 000 000**
Аванс	0									
Всего к оплате	110 000 000								11 785 714	110 000 000

Заказчик: Руководитель
ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
_____ Арсламбаев А.К.

Подрядчик: Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
_____ Дюсюпов С.К.

Технадзор: Директор ТОО "Zertec"
_____ Шакиров А.Д.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул. ЛИБКНЕХТА К, 19
БИН 070340000647 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232
ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA
Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту ""Сети теплоснабжения на участке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположенного по адресу Самарское шоссе, 37 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"
Договор №100 от 19.09.2017г.

Акт №1 от 17 октября 2017 года
выполненных работ за сентябрь 2017г.

на "Строительно-монтажные работы по объекту ""Сети теплоснабжения на участке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположенного по адресу Самарское шоссе, 37 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-1-2 (Трубопроводы)								
		Раздел 1 Демонтажные работы								
1	Е24-4-13	Демонтаж стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 °С ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *км трубопровода*	0,608	282026 / 147150	134876 / 38489,39	171472 / 89467	82005 / 23402	146730 / 130	780 / 166,368	474 / 101
2	П9-15-1	Изделия металлические (армокаркасы, заготовки трубные и др.) - погрузка *т*	119	234,3	234,3	27882	27882	19517	–	-

			–	164,01	–	19517	100	0,34442	41
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	119	45	45	5355	5355	1071	–	–
			–	9	–	1071	100	0,0189	2
4 П9-41-2	Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка *т*	119	102,8	102,8	12233	12233	8563	–	–
			–	71,96	–	8563	100	0,15112	18
Раздел 2 Земляные работы									
5 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	2618,5	23,36	22,08	61168	57816	17374	0,00888	23
			1,28	5,56	3352	14559	97	0,0193	51
6 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	81	262,72	–	21280	–	24046	1,848	150
			262,72	–	21280	–	113	–	–
7 Е1-12-9	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	26171,8	29,64	28,03	775732	733596	220103	0,0112	293
			1,61	7,06	42137	184773	97	0,0245	641
Раздел 3 Трубопроводы									
3.1 Перекладка теплосети									
27 8-6-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006 *м*	120	23149		2777880				
28 8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм *м*	7	3460		24220				
29 8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 ммК=1,010; *м*	8,08	452		3652				

31	8-6-62	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 45 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,010;	17,675	168	2969
		м			
32	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 ммК=1,010;	1,01	56	57
		м			
34	8-6-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006. Компенсатор К1	30	23149	694470
		м			
	3.2 Надземная прокладка				
75	8-6-530	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 325х7-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	95	9904	940880
		м			
76	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	2,5	1055	2638
		м			
78	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 ммК=1,010;	1,515	111	168
		м			
79	8-6-56	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 ммК=1,010;	0,606	56	34
		м			
	3.3 Подземная прокладка				
110	8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	1921	10215	19623015
		м			
111	8-6-480	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	930	5924	5509320
		м			

113 8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006. Компенсатор К2-К20К=19,000;	м	200,049	10215	2043501	
	Всего прямые затраты				32697926	918887	940
					156236	67112	854
	Стоимость: материалов, тенге				31622804		
	оборудования, тенге						
	Накладные расходы, тенге				437404		
	- заработная плата, тенге				6561		
	- трудоемкость, чел-ч				219		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1988120		
	Всего				35123449		
	Сметная заработная плата, тенге				229909		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2013		
	ИТОГО				35123449		
	в т.ч. оборудование				0		
	Сметная заработная плата, тенге				229909		
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				2013		
	Временные здания и сооружения 2,4%				842963		
	Затраты на производство СМР в зимнее время 3,3%				1186892		
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				359664		
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				143866		
	Итого в базовых ценах 2001 года				37656833		
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года К=2,557				96288516		
	Налог(2%)				1925770		
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				98214286		
	НДС(12%)				11785714		

Всего по акту с учетом НДС(12%)	**110000000**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ Арсламбаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Директор ТОО "Zertec"

_____ А.Д. Шакиров