сч/ф №21 от 19.10.17г

Заказчик (застройщик) - ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, Усть-Каменогорск Г.А., г.Ус -Каменогорск, ул. ЛИБКНЕХТА К, 19 Е 1Н 070340000647
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"
ВКО, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232 ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Утверждена
приказом Председателя агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

от "02" мая 2012 года №170

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажные работы по объекту ""Сети теплоснабжения на участке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположенного по адресу Самарское шоссе, 37 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

СПРАВКА от 25.10.2017г.

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2017г.

	Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код		Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
			№100	19.09.2017г.					
			№100-1	19.09.2017г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТ №2	210 000 004	98 214 289	37 656 832	0	0	0			11 785 715	110 000 004
Всего по стройке	**210 000 004**	**98 214 289**	**37 656 832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 785 715**	**110 000 004**
Аванс	0									
Всего к оплате	210 000 004								11 785 715	110 000 004

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"
ВКО, г. Усть-Каменогорск,
ул. К. Либкнехта, 19
БИН 070340000647
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ48070102KSN1801000
РГУ "Комитет казначества Министерства финансов РК"

Руководитель
_____ Арсламбаев А.К.

Подрядчик:
ТОО "Элхон строй"

ВКО, г. Усть-Каменогорск
ул. Бажова 504
БИН 050740005232
БИК EURIKZKA
ИИК KZ8094809KZT22030872
АО "Евразийский Банк"

Директор
_____ Дюсюпов С.К.

Технадзор:
ТОО "Zertec"

РК, г. Астана
ул. Иманбаевой 5Б, ВП-1
БИН 110840009183
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ508560000004702041
АО "БанкЦентрКредит"

Инженер технического надзора
_____ Лазарев В.Н.

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, ул. ЛИБКНЕХТА К, 19

БИН 070340000647 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ48070102KSN1801000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

Реквизиты: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Бажова, 504 БИН 050740005232

ИИК KZ8094809KZT22030872 АО "Евразийский Банк" БИК EURIKZKA

Наименование объекта: "Строительно-монтажные работы по объекту ""Сети теплоснабжения на участке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположенного по адресу Самарское шоссе, 37 в городе Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области"

Наименование объекта: Сети теплоснажения на участке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха, расположеного по адресу Самарское шоссе 37, в городе Усть-Камногорск ВКО

Договор №100 от 19.09.2017г. Дополнителное соглашение №100-1 от 19.09.2017

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2017г
от 25 октября 2017г.

на "Строительно-монтажные работы по объекту""Сети теплоснабжения на цчастке от котельной №2 (КШТ) до строящегося колбасного цеха ,расположенного по адресу Самарское шоссе37, в городе Усть-Каменогорск ВКО"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета №2-1-2 (Трубопровод)

Раздел 2 Земляные работы

8	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	409,398	467,1	–	191230	–	216090	2,976	1218
		м3 грунта		467,1	–	191230	–	113	–	–
9	Е1-189-12	Рыхление мерзлого грунта группы 4м клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора, глубина промерзания свыше 1 м ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	490,8	245,73	245,73	120604	120604	29450	–	–
		м3 грунта		–	61,86	–	30361	97	0,2148	105
10	Е1-12-12	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	490,8	65,7	62,12	32246	30488	9150	0,0249	12
		м3 грунта		3,58	15,64	1757	7676	97	0,0543	27
11	Е1-170-4	Разработка скального грунта 6 группы пневматическими отбойными молотками ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2;	27	2519,64	1129,14	68030	30487	42425	8,4	227
		м3 грунта		1390,5	–	37544	–	113	–	–
12	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	121,3	1461,2	152,52	177244	18501	33245	1,02	124
		м3 основания		153,68	57,15	18641	6932	130	0,279	34

Раздел 3 Трубопроводы

3.1 Перекладка теплосети

30	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	4,04	279		1127
		м				
27	8-6-533	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в оцинкованной оболочке Ст 630х8-ППУ-ОЦ ГОСТ 30732-2006	172	26730		4597560

		м			
	3.2 Надземная прокладка				
77	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	7,07	250	1768
		м			
	3.3 Подземная прокладка				
139	99-1-27(пл)	Труба стальная электросварная пямошовная предизолированая, усилиная бандажами,d-325*7 Ст325*7-1-ППУ-ПЭ-Б(10%- на транспорные расходы) кстм=1,02	54	10939	590706
		м			
110	8-6-482	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 325х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	2000	10391	20782000
		м			
111	8-6-480	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 219х6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	830	6479	5377570
		м			
152	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	37	4203	155511
		м			
153	8-6-107	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм	18	3460	62280
		м			
154	8-6-101	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	38	2030	77140
		м			
155	8-6-90	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм	4	1055	4220
		м			

156	8-6-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	68	629		42772				
		м								
157	8-6-75	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	22,22	452		10043				
		м								
158	8-6-66	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	18,18	279		5072				
		м								
159	8-6-58	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	6,06	111		673				
		м								

Локальная смета №2-1-1 (Строительные конструкции теплосети)

Раздел 3 Тепловые камеры.

3.7 Тепловая камера УТ7

289	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	6,7	5377,93	66,01	36032	442	1553	1,35	9
		м3								
				195,75	24,93	1312	167	105	0,1218	1
290	Е6-1-1	Устройство цементного пола по уклону УП 7	0,1281	6310,21	66,01	808	8	29	1,35	–
		м3								
				195,75	24,93	25	3	105	0,1218	–
291	Е6-36-4	Железнение поверхности. УТ7	25,62	57,48	0,23	1473	6	1382	0,289	7
		м2 поверхности								
				51,3	0,09	1314	2	105	0,0004	–
292	Е7-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона. УТ7	32,79	10574,01	418,23	346722	13714	66517	7,92	260
		м3 конструкций	38							
				1296	152,98	42496	5016	140	0,6901	23
293	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,35195	41200		14500				
		т								

294	4-1-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,02968	55620	1651	
295	4-1-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 *т*	0,0439	50642	2223	
296	30-18-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 *м3*	1,22	18800	22936	
297	30-1-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 *м3*	1,22	119	145	
304	30-18-66	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) стеновые из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,4 м3 *м3*	0,56	20000	11200	
		Всего прямые затраты		**32735486**	**214250**	**1857**
				294319	**50157**	**190**
		В том числе стоимость: материалов, тенге		32226916		
		Накладные расходы, тенге		399841		
		- заработная плата, тенге		59976		
		- трудоемкость, чел-ч		200		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		1988120		
		Всего		**35123447**		
		Временные здания и сооружения (2,4 %)		842963		
		- сметная заработная плата, тенге		118858		

- нормативная трудоемкость, чел-ч	674
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1186892
- сметная заработная плата, тенге	545970
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3323
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	359664
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	143866
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**37656832**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**96288519**
- материалы, тенге	82404224
- сметная заработная плата, тенге	4021675
Налог (2 %)	1925770
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**98214289**
НДС (12 %)	11785715
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**110000004**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Восточно-Казахстанской области"

_____ Арсламбаев А.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЭЛХОН-СТРОЙ"

_____ С.К. Дюсюпов

Технадзор:
Инженер технического надзора ТОО "Zertec"

_____ Лазарев В.Н.