Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство девятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями позиция 41/1 в 1 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорске ВКО. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь-июль месяцы 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		1406-1	14.06.2017						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №1		10 614 093							1 273 691	11 887 784
Всего	11 887 784	10 614 093							1 273 691	11 887 784
Итого к оплате с НДС 12%										**11 887 784**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Дусипова Б.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Дюсюпов С.К.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1

БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск

Субподрядчик: ТОО "Элхон-Строй" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,504

БИН 050740005232; ИИК KZ438560000005711743; БИК KCJBKZKX; АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями позиция 41/1 в 1 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорске ВКО. Корректировка

Договор № 1406-1 от 14.06.2017г

Акт№1

прмемки выполненных работ за июнь-июль месяцы 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
		1.1 Земляные работы								
1	Е1-17-1 (М3)	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	252	23,65	22,86	5960	5761	2063	0,00552	1
		м3 грунта		0,79	7,65	199	1928	97	0,028	7
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;	302,4	19,7	19,7	5957	5957	1191	–	–
		т		–	3,94	–	1191	100	0,00827	3
3	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 kмат1=0;	317	23,36	22,08	7405	6999	2104	0,00888	3
		м3 грунта		1,28	5,56	406	1763	97	0,0193	6

4	Е1-17-2 (М3)	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы kмат1=0;	1285,5	29,57	28,58	38012	36740	13155	0,0069	9
		м3 грунта		0,99	9,56	1273	12289	97	0,035	45
5	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс грузаК=1,600;	2056,8	76,6	76,6	157551	157551	31510	–	–
		т		–	15,32	–	31510	100	0,03217	66
6	Е1-20-2 (М3)	Работа на отвале грунтов 2-3 группы kмат1=0;	1285,5	3,72	3,24	4782	4165	1995	0,00332	4
		м3 грунта		0,48	1,12	617	1440	97	0,00371	5
7	Е1-163-2 (М3	Разработка грунта вручную в грунтах 2 группы kмат1=0;	77,5	353,25	–	27377	–	30936	2,33	181
		м3 грунта		353,25	–	27377	–	113	–	–
8	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м kмат1=0;	239,5	6,48	6,48	1552	1552	488	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	503	97	0,00806	2
9	Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=2,000; kмат1=0;	479	3,2	3,2	1533	1533	483	–	–
		м3 грунта		–	1,04	–	498	97	0,00398	2
10	Е1-166-2 (М3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы kмат1=0;	77,5	134,1	–	10393	–	11744	0,972	75
		м3 грунта		134,1	–	10393	–	113	–	–
11	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками kмат1=0;	792,5	21,55	4,52	17078	3582	13091	0,108	86
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	13496	–	97	–	–

Раздел 2 Подвал из блоков фундаментных

12	Е6-1-1 (М3)	Устройство бетонной подготовки kмат1=0;	93,55	261,76	66,01	24488	6175	21676	1,35	126
		м3		195,75	24,93	18312	2332	105	0,1218	11
13	Е8-3-3 (М3)	Устройство гравийного-песчанного основания под фундаменты kмат1=0;	12,2	224,64	100,89	2741	1231	2333	0,85	10

		м3 основания		123,75	38,25	1510	467	118	0,18	2
14	Е6-1-16 (М3)	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских kмат1=0;	556;7	468,87	196,62	261020	109458	202553	1,79	996
		м3		272,25	74,27	151562	41346	105	0,3628	202
15	4-1-26 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 ммК=0,000;		50900		–				
		т								
16	Е7-42-4 (М3)	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т kмат1=0;	95	793,93	598,4	75423	56848	54488	1,18	112
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	18575	20345	140	0,911	87
17	Е7-42-3 (М3)	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т kмат1=0;	221,5	542,98	389,08	120270	86181	90184	0,937	208
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	34089	30328	140	0,5542	123
18	Е7-42-2 (М3)	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т kмат1=0;	425,5	350,25	243,37	149031	103554	114351	0,668	284
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	45477	36202	140	0,3375	144
19	Е7-42-1 (М3)	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т kмат1=0;	512,5	248,97	172,69	127597	88504	97933	0,476	244
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	39094	30858	140	0,2371	122
20	30-3-22 (М3)	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)К=0,000;		9970		–				
		м3								
21	30-3-18 (М3)	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)К=0,000;		10400		–				
		м3								
22	30-3-14 (М3)	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В10 (М-150)К=0,000;		10800		–				
		м3								
23	Е6-19-1 (М3)	Устройство поясов в опалубке kмат1=0;	56,57	1684,01	316,01	95264	17877	88349	8,25	467
		м3		1368	119,39	77388	6754	105	0,583	33

24	4-1-4 (М3) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000; *т*		50600		–				
25	4-1-23 (М3) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000; *т*		53000		–				
26	4-1-24 (М3) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,000; *т*		52400		–				
27	Е8-7-3 (М3) Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м kмат1=0; *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	24,5	259,73	34,73	6363	851	6882	1,43	35
			225	13,01	5513	319	118	0,0635	2
28	4-1-40 (М3) Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 ммК=0,000; *т*		32300		–				
29	Е6-11-7 (М3) Установка закладных деталей весом до 4 кг kмат1=0; *т*	0,0144	33379,24	304,24	481	4	502	198	3
			33075	114,75	476	2	105	0,56	–
30	Е6-11-1 (М3) Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой kмат1=0; *т*	0,0042	48011,06	536,06	202	2	210	289	1
			47475	202,5	199	1	105	0,99	–
31	Е7-11-1 (М3) Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т kмат1=0; *шт сборных конструкций*	16	381,69	250,96	6107	4015	4906	0,813	13
			130,73	88,22	2092	1412	140	0,3715	6
32	Е7-44-10 (М3 Укладка перемычек массой до 0,3 т kмат1=0; *шт сборных конструкций*	4	90,28	66,43	361	266	266	0,148	1
			23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
33	30-15-64 (М3 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=0,000; *м3*		23100		–				
34	Е6-18-9 (М3) Устройство перемычек kмат1=0; *м3*	1,76	2570,26	367,51	4524	647	4327	13,1	23
			2202,75	138,83	3877	244	105	0,678	1

35	4-1-23 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000;							
		т		53000		–			
36	4-1-4 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000;							
		т		50600		–			
37	4-1-5 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=0,000;							
		т		47400		–			
38	Е9-62-8 (М3)	Изготовление М1, М2 kмат1=0;	0,34	24244,95	4444,95	8243	1511	6272	110	37
		т конструкций		19800	697,37	6732	237	90	2,55	1
39	Е6-11-8 (М3)	Установка М1, М2 kмат1=0;	0,34	9979,24	304,24	3393	103	3495	58	20
		т		9675	114,75	3290	39	105	0,56	–
40	1-1-894 (М3)	Прокат угловой равнополочный, на М-1, М-2 толщина 10 мм, ширина полки 125 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0К=0,000;							
		т		59000		–			
41	1-1-881 (М3)	Прокат полосовой, толщина 2,5 мм, ширина 65 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;							
		т		87100		–			
42	Е6-1-20 (М3)	Устройство монолитных заделок kмат1=0;	89,35	752,32	311,32	67220	27816	52407	2,82	252
		м3		441	117,61	39403	10508	105	0,5744	51
43	Е46-22-1 (М3	Кладка отдельных участков и заделка проемов kмат1=0;	14,6	2449,03	154,03	35756	2249	34361	14,63	214
		м3		2295	58,5	33507	854	100	0,28	4
44	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций kмат1=0;	0,0022	8679,65	422,15	19	1	21	56,4	–
		т металлических изделий		8257,5	157,5	18	–	118	0,77	–
45	4-1-40 (М3)	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=0,000;							
				32300		–			

	т								
46 Е8-4-7 (М3)	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя кмат1=0;	360	41,17	3,82	14821	1375	16478	0,212	76
	м2 поверхности		37,35	1,44	13446	518	118	0,007	3
47 Е8-4-1 (М3)	Гидроизоляция фундаментов цементно-песчанным раствором кмат1=0;	236,5	62,24	4,19	14720	991	16642	0,382	90
	м2 поверхности		58,05	1,58	13729	374	118	0,0076	2
48 Е11-15-1 (М3	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм кмат1=0;	662	67,19	14,76	44480	9771	47202	0,361	239
	м2 покрытия		52,43	5,54	34709	3667	123	0,027	18
49 Е11-15-2 (М3	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий до 70 мм ктрр1=8; ктрм1=8; кзпр1=8; кэкс1=8; кзпм1=8; кмат1=0;	662	18,88	5,36	12499	3548	12637	0,0832	55
	м2 покрытия		13,52	2	8950	1324	123	0,0096	6
50 Е10-90-2 (М3	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасеК=4,000; кмат1=0;	5,72	304,33	32,08	1741	183	1951	1,49	9
	м2 проемов		272,25	12,13	1557	69	120	0,0592	–
51 2-2-2 (М3)	Двери стальные утепленные двупольные 2,2х1,3 огрунтованные и окрашенныеК=0,000;		37400		–				
	шт								
52 Е10-92-2 (М3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема более 3 м2К=4,000; кмат1=0;	4,5	144,65	20,41	651	92	709	0,7435	3
	м2 проемов		124,24	7,13	559	32	120	0,0348	–
53 Е10-91-1 (М3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2 кмат1=0;	8,244	250,14	19,17	2062	158	2346	1,3822	11
	м2 проемов		230,97	6,18	1904	51	120	0,0302	–
54 Е15-71-1 (М3	Устройство каркаса при оштукатуривании стен кмат1=0;	335,31	38,99	1,19	13074	399	13467	0,223	75
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	12675	151	105	0,0022	1
55 Е15-55-1 (М3	Высококачественная штукатурка по камню гладких стен декоративным раствором кмат1=0;	335,31	261,4	2,65	87650	889	91352	1,43	479

	м2 оштукатуриваемой поверхности		258,75	0,72	86761	241	105	0,0275	9
	2.1 Обрамление отверстий								
56	Е9-62-3 (М3) Изготовление конструкций рамм МР-2К=12,000; кмат1=0;	0,3246	25755,11	9375,11	8360	3043	5401	91	30
	т конструкций		16380	2107,33	5317	684	90	7,36	2
57	1-1-899 (М3) Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,000;		59200		–				
	т								
58	1-1-908 (М3) Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16К=0,000;		69700		–				
	т								
59	1-1-885 (М3) Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;		63800		–				
	т								
60	Е9-29-1 (М3) Монтаж конструкций рамм МР-2К=12,000; кмат1=0;	0,3246	10515,86	5475,86	3413	1777	1926	28,9	9
	т конструкций		5040	1552,87	1636	504	90	5,46	2
61	Е9-62-3 (М3) Изготовление конструкций рамм МР-4К=4,000; кмат1=0;	0,03976	25755,11	9375,11	1024	373	662	91	4
	т конструкций		16380	2107,33	651	84	90	7,36	–
62	1-1-899 (М3) Прокат угловой равнополочный, толщина 6 мм, ширина полки 63 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,000;		59200		–				
	т								
63	1-1-885 (М3) Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;		63800		–				
	т								
64	Е9-29-1 (М3) Монтаж конструкций рамм МР-4К=4,000; кмат1=0;	0,03976	10515,86	5475,86	418	218	236	28,9	1

	т конструкций								
			5040	1552,87	200	62	90	5,46	–
65	Е9-29-1 (М3) Монтаж конструкций рамм МР-5 kмат1=0;	0,03025	10515,86	5475,86	318	166	179	28,9	1
	т конструкций								
			5040	1552,87	152	47	90	5,46	–
66	1-1-899 (М3) Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,000;		59200		–				
	т								
67	1-1-908 (М3) Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16К=0,000;		69700		–				
	т								
68	1-1-885 (М3) Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;		63800		–				
	т								
69	Е9-62-3 (М3) Изготовление конструкций рамм МР-5 kмат1=0;	0,03025	25755,11	9375,11	779	284	503	91	3
	т конструкций								
			16380	2107,33	495	64	90	7,36	–
70	Е9-29-1 (М3) Монтаж конструкций рамм МР-6К=33,000; kмат1=0;	0,6006	10515,86	5475,86	6316	3289	3564	28,9	17
	т конструкций								
			5040	1552,87	3027	933	90	5,46	3
71	1-1-899 (М3) Прокат угловой равнополочный, толщина 10 мм, ширина полки 120 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3псК=0,000;		59200		–				
	т								
72	1-1-885 (М3) Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 8 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;		63800		–				
	т								
73	Е9-62-3 (М3) Изготовление конструкций рамм МР-6К=33,000; kмат1=0;	0,6006	25755,11	9375,11	15469	5631	9994	91	55
	т конструкций								
			16380	2107,33	9838	1266	90	7,36	4

74	Е13-26-21 (М								
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 kмат1=0;	139	3,15	0,02	438	3	392	0,016	2
	м2		3,13	–	435	–	90	–	–
	2.2 Подвал								
75	Е15-152-2 (М								
	Известковая окраска по кирпичу и бетону kмат1=0;	1984,665	6,87	0,12	13635	238	14170	0,044	87
	м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	13396	99	105	0,0002	–
76	Е6-1-1 (М3) Устройство бетонной подготовки под приямокК=4,000; kмат1=0;	0,22	261,76	66,01	58	15	50	1,35	–
	м3		195,75	24,93	43	5	105	0,1218	–
77	Е14-9-1 (М3) Устройство монолитных бетонных прямоугольных приямковК=4,000; kмат1=0;	1,6	799,63	180,88	1279	289	1164	3,98	6
	м3 бетона		618,75	67,73	990	108	106	0,3308	1
	Всего прямые затраты				**1509308**	**763865**			**4657**
					745440	**243748**			**976**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				–				

Накладные расходы, тенге	1135301
- заработная плата, тенге	170295
- трудоемкость, чел-ч	568
Стоимость материалов заказчика, тенге	21352686
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1259685
Всего	**3904294**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	42947
- сметная заработная плата, тенге	6335
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	67103
- сметная заработная плата, тенге	32292
- нормативная трудоемкость, чел-ч	197
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	39472
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	15789

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	4069606
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	10405974
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	3211393
- нормативная трудоемкость, чел-ч	6434
Налог (2 %)	208119
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	10614093
НДС (12 %)	1273691
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	11887784

Генподрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Дусипов Б.А.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Элхон-Строй"

Дюсюпов С.К.