Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"
Субподрядчик: ТОО "Элхон-Строй"

Наименование строительства и его адрес: Строительство девятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями позиция 41/1 в 1 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорске ВКО. Корректировка

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
Заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование		Код	Наименование		Код
		1406-1	14.06.2017						

	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные			
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно, с НДС	в отчетном месяце, без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №2		15 025 214							1 803 026	16 828 240
Всего	28 716 024	15 025 214							1 803 026	16 828 240
Итого к оплате с НДС 12%										**16 828 240**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

Дусипов Б.А.

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Элхон-Строй"

Дюсюпов С.К.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс" РК, ВКО, Курчумский район, с.Курчум, ул.Ангышпаева,25/1

БИН 040140006326; ИИК KZ7894809KZT22030326; БИК EURIKZKA; Филиал №9 АО"Евразийский Банк" г.Усть-Каменогорск

Субподрядчик: ТОО "Элхон-Строй" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Бажова,504

БИН 050740005232; ИИК KZ438560000005711743; БИК KCJBKZKX; АО «БанкЦентрКредит»

Наименование объекта: Строительство девятиэтажного жилого дома с коммерческими помещениями позиция 41/1 в 1 квартале 19 жилого района в г. Усть-Каменогорске ВКО. Корректировка

Договор № 1406-1 от 14.06.2017г

Акт№2

прмемки выполненных работ за август месяц 2017г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 4 Стены									
1	Е8-6-3 (М3)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича кмат1=0;	462,48	1106,91	337,41	511924	156045	488697	4,76	2201
		м3 кладки		769,5	126	355878	58272	118	0,62	287
2	Е8-6-3 (М3)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича кмат1=0;	22,2	1106,91	337,41	24573	7491	23458	4,76	106
		м3 кладки		769,5	126	17083	2797	118	0,62	14
3	Е8-6-3 (М3)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича кмат1=0;	233,79	1106,91	337,41	258784	78883	247044	4,76	1113
		м3 кладки		769,5	126	179901	29458	118	0,62	145
4	Е8-6-3 (М3)	Кладка наружных стен средней сложности при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 250 мм кмат1=0;	33,12	1106,91	337,41	36661	11175	34998	4,76	158
		м3 кладки		769,5	126	25486	4173	118	0,62	21

5	Е8-6-7 (М3)	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 510мм kмат1=0;	42,72	1007,91	337,41	43058	14414	40152	4,38	187
		м3 кладки		670,5	126	28644	5383	118	0,62	26
6	30-6-7 (М3)	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100К=0,000;		12800		–				
		1000шт								
7	Е8-6-7 (М3)	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 380мм kмат1=0;	350,16742	1007,91	337,41	352937	118150	329111	4,38	1534
		м3 кладки		670,5	126	234787	44121	118	0,62	217
8	30-6-7 (М3)	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100К=0,000;		12800		–				
		1000шт								
9	Е8-6-7 (М3)	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича толщиной 250мм kмат1=0;	47,96928	1007,91	337,41	48349	16185	45084	4,38	210
		м3 кладки		670,5	126	32163	6044	118	0,62	30
10	30-6-7 (М3)	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-100К=0,000;		12800		–				
		1000шт								
11	Е6-19-1 (М3)	Устройство поясов в опалубке kмат1=0;	170,484	1684,01	316,01	287097	53875	266255	8,25	1406
		м3		1368	119,39	233222	20354	105	0,583	99
12	4-1-4 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000;		50600		–				
		т								
13	4-1-23 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000;		53000		–				
		т								
14	4-1-24 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=0,000;		52400		–				
		т								
15	Е6-11-8 (М3)	Установка закладных деталей весом до 20 кг kмат1=0;	0,552	9979,24	304,24	5509	168	5674	58	32
		т		9675	114,75	5341	63	105	0,56	–
16	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций kмат1=0;	1,96823	8679,65	422,15	17084	831	19544	56,4	111

	т металлических изделий		8257,5	157,5	16253	310	118	0,77	2
17 4-1-39 (М3)	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 ммК=0,000; *т*		42800		–				
18 4-1-41 (М3)	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=0,000; *т*		29400		–				
19 4-1-40 (М3)	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=4 ммК=0,000; *т*		32300		–				
20 4-1-4 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000; *т*		50600		–				
21 4-1-23 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000; *т*		53000		–				
22 Е8-7-3 (М3)	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ограждение лоджий kмат1=0;	193,2	259,73	34,73	50180	6710	54261	1,43	276
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	43470	2514	118	0,0635	12
23 30-6-8 (М3)	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-125К=0,000; *1000шт*		15000		–				
24 Е8-14-3 (М3)	Кладка неармированных перегородок толщиной 100 мм из газобетонных-блоков при высоте этажа до 4 м kмат1=0;	710,2224	185,59	27,64	131810	19631	141047	1,03	732
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		157,95	10,35	112180	7351	118	0,0505	36
25 Е10-87-3 (М3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в один слой, с изоляцией kмат1=0;	167,6088	403,38	14,13	67610	2368	79362	2,32	389
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		389,25	5,33	65242	893	120	0,0261	4
26 Е10-87-3 (М3	Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон листами OSB в один слой, с изоляцией kмат1=0;	112,61712	403,38	14,13	45427	1591	53323	2,32	261

	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			389,25	5,33	43836	600	120	0,0261	3
27	99-15-1 (М3) Плиты OSB толщиной 12 ммК=0,000;		570		–				
	м2								
28	Е10-87-3 (М3 Устройство однорядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с одной стороны гипсокартонными листами в один слой, со второй сторон листами OSB в один слой, с изоляцией kмат1=0;	17,16	403,38	14,13	6922	242	8125	2,32	40
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			389,25	5,33	6680	91	120	0,0261	–
29	99-15-1 (М3) Плиты OSB толщиной 12 ммК=0,000;		570		–				
	м2								
30	Е10-87-5 (М3 Устройство двухрядных перегородок в жилых зданиях на металлическом каркасе с обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами в три слоя, с изоляцией kмат1=0;	49,992	621,07	24,82	31049	1241	36332	3,54	177
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			596,25	9,38	29808	469	120	0,0458	2
31	Е8-12-1 Армирование кладки стен из газобетонных-блоков (АС7) kмат1=0;	0,18624	8679,65	422,15	1616	79	1849	56,4	11
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1538	29	118	0,77	–
32	4-1-90 (М3) Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 ммК=0,000;		41200		–				
	т								
33	4-1-89 (М3) Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 ммК=0,000;		50800		–				
	т								
34	Е6-11-7 (М3) Установка крепежных элементов (АС7)К=4,000; kмат1=0;	1,1184	33379,24	304,24	37331	340	38975	198	221
	т								
			33075	114,75	36991	128	105	0,56	1
35	Е6-11-1 (М3) Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (АС7)К=4,000; kмат1=0;	0,33072	48011,06	536,06	15878	177	16556	289	96
	т								
			47475	202,5	15701	67	105	0,99	–
36	Е7-53-9 (М3) Установка плит парапета массой до 0,5 т (вент. каналы)К=4,000; kмат1=0;	10,8	154,36	88,43	1667	955	1466	0,389	4

	шт сборных конструкций								
			65,93	31,06	712	335	140	0,1305	1
37	30-21-29 (М3 Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоскиеК=0,000;		6720		–				
	м3								
38	Е10-5-1 (М3) Установка антисептированной деревянной пробкиК=4,000; kмат1=0;	0,1152	3804,07	316,57	438	36	499	22,5	3
	м3 древесины в конструкции								
			3487,5	119,25	402	14	120	0,58	–
39	Е6-11-1 (М3) Установка анкерных болтовК=4,000; kмат1=0;	0,0022	48011,06	536,06	106	1	109	289	1
	т								
			47475	202,5	104	–	105	0,99	–
40	Е58-18-6 (М3 Устройство примыкания к стенам каменным из листовой сталиК=4,000; kмат1=0;	51,96	23,18	0,84	1204	44	1390	0,1445	8
	м								
			22,34	0,14	1161	7	119	0,0013	–
41	Е26-12-1 (М3 Изоляция плоских поверхностей вент шахт матами минераловатнымиК=4,000; kмат1=0;	31,68	193,62	92,82	6134	2941	4298	0,59	19
	м2 поверхности изоляции								
			100,8	34,88	3193	1105	100	0,17	5
42	Е15-71-1 (М3 Устройство каркаса при оштукатуривании стенК=4,000; kмат1=0;	31,68	38,99	1,19	1235	38	1273	0,223	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			37,8	0,45	1198	14	105	0,0022	–
43	Е15-70-1 (М3 Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркасаК=4,000; kмат1=0;	31,68	197,97	4,92	6272	156	6484	1,15	36
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			193,05	1,87	6116	59	105	0,0091	–
	4.1 утепление стен								
44	Е15-36-1 (М3 Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас kмат1=0;	731,28	227,71	4,85	166520	3547	172204	1,288	942
	м2								
			222,86	1,41	162973	1031	105	0,0062	5
45	Е26-12-1 (М3 Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными kмат1=0;	731,28	193,62	92,82	141590	67877	99220	0,59	431
	м2 поверхности изоляции								
			100,8	34,88	73713	25507	100	0,17	124
	4.2 перемычки								
46	Е7-11-1 (М3) Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т kмат1=0;	15,6	381,69	250,96	5954	3915	4781	0,813	13

	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	2039	1376	140	0,3715	6
47	Е7-44-10 (М3 Укладка перемычек массой до 0,3 т kмат1=0;	206,4	90,28	66,43	18634	13711	13784	0,148	31
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	4923	4923	140	0,1051	22
48	Е7-11-2 (М3) Укладка перемычек массой до 1 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т kмат1=0;	8,4	458,68	306,13	3853	2571	3066	0,947	8
	шт сборных конструкций								
			152,55	108,25	1281	909	140	0,4623	4
49	30-15-64 (М3 Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=0,000;		23100		–				
	м3								
50	Е6-11-9 (М3) Установка закладных деталей из уголка металлического kмат1=0;	1,65888	3634,24	304,24	6029	505	6000	20	33
	т								
			3330	114,75	5524	190	105	0,56	1
51	Е6-11-1 (М3) Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой kмат1=0;	0,00206	48011,06	536,06	99	1	103	289	1
	т								
			47475	202,5	98	–	105	0,99	–
	4.3 деформационный шов								
52	Е12-6-1 (М3) Устройство деформационных швов kмат1=0;	34,344	131,05	5,72	4501	196	5209	0,724	25
	м деформационных швов								
			125,33	2,14	4304	73	119	0,0105	–
53	1-2-12 (М3) Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 50 мм, толщина 50 мм, I сортаК=0,000;		16500		–				
	м3								
54	1-3-164 (М3) Маты теплоизоляционные URSA, марка М 25-50К=0,000;		4330		–				
	м3								
55	1-1-863 (М3) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 ммК=0,000;		109500		–				
	т								
56	1-1-1039 (М3 Шпильки оцинкованные стяжные диаметром резьбы 10 мм, длина 700-1050 ммК=0,000;		76000		–				
	т								
57	1-1-57 (М3) Болты строительные с гайками, анкерныеК=0,000;		119700		–				
	т								

58	1-1-886 (М3) Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 2 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качестваК=0,000;		54900		–				
	т								
59	1-1-863 (М3) Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 ммК=0,000;		109500		–				
	т								
	4.4 металлические ограждения лоджий								
60	Е9-57-5 (М3) Монтаж металлических ограждений лоджий металлических kмат1=0;	0,50256	19082,18	8912,18	9590	4479	5493	54,3	27
	т конструкций								
			10170	1974,78	5111	992	90	7,58	4
	4.5 металлические решетки								
61	Е9-62-3 (М3) Изготовление решетчатых конструкцийК=4,000; kмат1=0;	0,05478	25755,11	9375,11	1411	514	911	91	5
	т конструкций								
			16380	2107,33	897	115	90	7,36	–
62	Е9-53-2 (М3) Монтаж решетокК=4,000; kмат1=0;	0,05478	8520,44	1162,94	467	64	368	46,6	3
	т конструкций								
			7357,5	108	403	6	90	0,53	–
63	1-1-898 (М3) Прокат угловой равнополочный, толщина 5 мм, ширина полки 45 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;		59500		–				
	т								
64	4-1-23 (М3) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000;		53000		–				
	т								
65	Е13-16-1 (М3 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один разК=4,000; kмат1=0;	6,6	4,48	0,09	30	1	26	0,0218	–
	м2								
			4,39	0,05	29	–	90	0,0002	–
66	Е13-26-6 (М3 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=4,000; kмат1=0;	6,6	4,18	0,02	28	–	24	0,0213	–
	м2								
			4,16	–	27	–	90	–	–

Раздел 5 Перекрытие

67	Е7-45-5 (М3)	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны kмат1=0;	120	500,02	200,77	60002	24092	62227	1,74	209
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	35910	8538	140	0,3052	37
68	Е7-45-6 (М3)	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны kмат1=0;	171,6	839,29	373,54	144022	64099	144341	2,66	456
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	79923	23178	140	0,6052	104
69	30-17-10 (М3	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 16 см ПЖ-20аК=0,000;		1320		–				
		м2								
70	30-17-8 (М3)	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК63.15-8АК=0,000;		2767		–				
		м2								
71	30-17-264 (М	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,000;		349		–				
		м2								
72	30-17-8 (М3)	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК63.12-8АК=0,000;		2700		–				
		м2								
73	30-17-264 (М	Надбавка за пролет 6,16-6,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,000;		349		–				
		м2								
74	30-17-8 (М3)	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см ПК47.12-6АК=0,000;		2720		–				
		м2								
75	30-17-145 (М	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2К=0,000;		128		–				
		м2								
76	Е6-22-11 (М3	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм kмат1=0;	32,532	1575,44	243,44	51252	7920	48641	8,42	274
		м3		1332	91,96	43333	2992	105	0,4491	15
77	4-1-4 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=0,000;		50600		–				
		т								
78	4-1-23 (М3)	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=0,000;		53000		–				

		т							
79	4-1-13 (М3) Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки, сталь периодического профиля класса А-II, d=10 ммК=0,000;		50600		–				
		т							
	Раздел 6 Лестницы								
	6.1 лестницы								
80	Е7-21-1 (М3) Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т kмат1=0;	10,8	659,92	369,67	7127	3992	6322	1,75	19
	шт сборных конструкций		290,25	127,9	3135	1381	140	0,5189	6
81	Е7-21-3 (М3) Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т kмат1=0;	10,8	1051,28	567,53	11354	6129	10277	2,92	32
	шт сборных конструкций		483,75	195,94	5225	2116	140	0,7907	9
82	30-21-4 (М3) Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2,К=0,000;		2240		–				
	м2								
83	30-21-6 (М3) Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделкиК=0,000;		1800		–				
	м2								
84	Е7-60-3 (М3) Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида kмат1=0;	19,2	105,11	6,56	2018	126	2716	0,571	11
	м ограждений		98,55	2,48	1892	48	140	0,0121	–
85	Е9-29-1 (М3) Монтаж лестничных балок kмат1=0;	1,30944	10515,86	5475,86	13770	7170	7770	28,9	38
	т конструкций		5040	1552,87	6600	2033	90	5,46	7
86	Е61-28-4 (М3 Обертывание балок металлической сеткой под штукатурку kмат1=0;	54,82752	49,51	0,55	2715	30	2823	0,262	14
	м2		48,96	0,09	2684	5	105	0,0008	–
87	Е15-70-1 (М3 Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса kмат1=0;	54,82752	197,97	4,92	10854	270	11221	1,15	63
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	10584	103	105	0,0091	–

88	Е6-11-1 (М3) Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой kмат1=0;	0,01344	48011,06	536,06	645	7	673	289	4
	т		47475	202,5	638	3	105	0,99	–
89	Е6-11-8 (М3) Установка закладных деталей весом до 20 кг kмат1=0;	0,33408	9979,24	304,24	3334	102	3434	58	19
	т		9675	114,75	3232	38	105	0,56	–
90	1-1-892 (М3) Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 63-160 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=0,000;		69100		–				
	т								
91	Е6-1-16 (М3) Устройство фундаментных плит железобетонных плоскихК=4,000; kмат1=0;	0,3	468,87	196,62	141	59	109	1,79	1
	м3		272,25	74,27	82	22	105	0,3628	–
92	Е6-11-10 (М3 Армирование подстилающих слоев и набетонок kмат1=0;	0,00453	2217,33	327,33	10	1	11	11,6	–
	т		1890	123,75	9	1	105	0,6	–
93	Е13-16-6 (М3 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз kмат1=0;	6	5,86	0,05	35	–	32	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	35	–	90	0,0001	–
94	Е13-26-6 (М3 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 kмат1=0;	6	4,18	0,02	25	–	23	0,0213	–
	м2		4,16	–	25	–	90	–	–
	Всего прямые затраты				**2656865**	**705145**			**11998**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1951719**	**260231**			**1249**
					–				

Накладные расходы, тенге	2557175
- заработная плата, тенге	383576
- трудоемкость, чел-ч	1279
Стоимость материалов заказчика, тенге	45587415
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	312842

Всего	5526882
Временные здания и сооружения (1,1 %)	60796
- сметная заработная плата, тенге	12815
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,7 %)	94991
- сметная заработная плата, тенге	65320
- нормативная трудоемкость, чел-ч	398
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	55877
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	22351
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	5760896
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	14730602,3
- материалы, тенге	–
- сметная заработная плата, тенге	7135572
- нормативная трудоемкость, чел-ч	14997
Налог (2 %)	294612
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	15025214
НДС (12 %)	1803026
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	16828240

Генподрядчик:

Директор
ТОО "ПСК Өскемен-Құрылыс"

_____ Дусмаев Б.А.

Субподрядчик:

Директор
ТОО "Элхон-Строй"

_____ Дюсюпов С.К.