Объект: «Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»
Заказчик: ГУ «Отдел строительства Балхашского района»

Подрядная организация: ТОО « Асан М Компани»

Стоимость выполненных работ
по настоящему акту за апрель месяц 50 000 000 тенге.

Акт
приемки выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 год
по договору №05 от 2021-03-01

Наименование пусковых комплексов, объектов и комплексов работ	Стоимость работ (тенге)	Авансы			Удержание гарантийной	Ранее за активированная сумма	Сумма выполненных работ за апрель месяц	Сумма требуемая к оплате		Стоимость выполненных работ с начало строительства
		Сумма аванса	Сумма погашения	Остаток				Кол-во	Сумма (тенге)	
«Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области»	**246 343 557,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**50 000 000**		**50 000 000**	**50 000 000**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства Балхашского района"
Алматинская область, Балхашский район, с.Баканас, Конаева, 66
БИН 120140003389
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ42070103KSN0902000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277395401

Руководитель _____ **Жумабеков Айбын Надирович**
(подпись) МП

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АУБАЙ БАЙГАЗИЕВ, 35Б, 65
БИН/ИИН 070340002198
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ168560000000522632
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 8-727-3082300

Руководитель _____ **Макулов Жаксылык**
(подпись) МП

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3) ФОРМА-4

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района, Алматинской области"

Генеральный подрядчик: ТОО "Асан М Компании" Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, ул.А. Байгазиева 35Б кв.65

Технический надзор: ТОО "МУЗТАУ"

Наименование стройки: "Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас Балхашского района Алматинской области"

Наименование объекта: 5-ти этажный 20-ти квартирный арендный жилье

АКТ № 1 выполненных работ за апрель 2021 года

НА Общестроительные работы

к Договору №05 от 2021-03-01

ОСНОВАНИЕ: Р-053/08-19-КЖ,АС (Локальная смета №2-1-1)

Сметная стоимость	*43 226,679*	*тыс.тенге*
Сетная заработная плата	*5130,546*	*тыс.тенге*
Нормативная трудоемкость	*5,209*	*тыс.чел/час*

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксп.машин / в.т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, тенге: Эксп.машин / в.т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге	Всего сметная стоимость с НР и СП, тенге
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3 *НР-72%; СП-8%*	м3 грунта	420,2026	163,13 / 8,79	154,34 / 38,95	68549 / 3694	64854 / 16365	- / -	14443 / 6639	89631
2	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5м3 *НР-72%; СП-8%*	м3 грунта	132,98	226,35 / 8,55	217,73 / 60,58	30100 / 1138	28953 / 8056	9 / -	6620 / 2938	39657
3	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподьемность 15 т.	т	226,066	130 / -	- / -	29389 / -	- / -	- / -	- / 2351	31740

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км									
		СП - 8%		11,57	26,9	26,9	311	311	--	90	433
4.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка съезда бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		--	10,82	--	125	--	32	
		НР - 72%; СП - 8%		41,6374	1313,34	--	54684	--	--	39373	101581
5.	1101-0205 -0301 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта		1313,34	--	54684	--	--	7525	
		НР - 72%; СП - 8%		473,41	26,9	26,9	12735	12735	--	3688	17736
6.	1101-0104 -0105 РСНБ РК 2015	-Грунты 1 группы. Перемещение во временный отвал бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м)	м3 грунта		--	10,82	--	5122	--	1314	
		НР - 72%; СП - 8%		473,41	34,05	34,05	16119	16119	--	4344	22100
7.	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		--	12,75	--	6034	--	1637	
		НР - 72%; СП - 8%		473,41	26,9	26,9	12735	12735	--	3688	17736
8.	1101-0104	-Грунты 1 группы.	м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-0105 РСНБ РК 2015	Перемещение из временного отвала бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (20 м)	грунта		--	10,82	--	5122	--	1314	
		НР - 72%; СП - 8%		473,41	34,05	34,05	16119	16119	--	4344	22100
9.	1101-0104 -0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	-Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта		--	12,75	--	6034	--	1637	
		НР - 72%; СП - 8%		231,84	15,55	15,55	3606	3606	--	1044	5022
10.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	6,26	--	1450	--	372	
		НР - 72%; СП - 8%		231,84	163,62	76,47	37934	17728	--	20582	63198
11.	1101-0201 -0501 РСНБ РК 2015	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		87,16	36,15	20206	8380	--	4681	
		НР - 72%; СП - 8%		57,96	814,2	--	47191	--	--	33978	87662
12.	1101-0205 -0501 РСНБ РК 2015	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		814,2	--	47191	--	--	6493	
		НР - 72%; СП - 8%		183,61	15,55	15,55	2856	2856	--	827	3977
13.	1101-0104 -0404 РСНБ РК 2015	-За стенки фундамента. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	6,26	--	1148	--	295	
		НР - 72%; СП - 8%		183,61	163,62	76,47	30043	14040	--	16300	50051
14.	1101-0201 -0501 РСНБ РК	-Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими	м3 уплотненного		87,16	36,15	16003	6637	--	3707	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2015	трамбовками	грунта								
		НР - 72%; СП - 8%									
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		--	--	362369	19[illegible]56	9	149321	552624
			Тенге		--	--	142916	64474	--	40935	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				362369				
	Материалы		Тенге				9				
	Всего заработная плата		Тенге					207389			
	Транспортные расходы		Тенге				29389				
	Накладные расходы		Тенге				149320				
	Сметная прибыль		Тенге				40935				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				552625				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								189
	Сметная заработная плата		Тенге					207389			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				552625				
	Нормативная трудоемкость		чел.-ч								189
	Сметная заработная плата		Тенге					207389			
		РАЗДЕЛ 2. Фундаменты									
		Фундаментная плита									
15.	1106-0101 -0101 РСНБ РК 2015	-Подготовка бетонная. Устройство	м3	53,2	14505,46	1111,55	771690	59134	643250	75155	914593
					1302,75	249,65	69306	13281	--	67748	
		НР - 91%; СП - 8%									
16.	1106-0101 -0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	261,4	17941,46	1707,59	4689897	446365	3704036	586586	5698601
					2063,87	402,08	539496	105104	--	422119	
		НР - 91%; СП - 8%									
17.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	8,27977	20762,41	1011,77	171908	8377	2385	149163	346756
					19462,64	334,39	161146	2769	--	25686	
		НР - 91%; СП - 8%									
18.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	8,27977	206294	--	1708067	--	1708067	--	1844712
					--	--	--	--	--	136645	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	10,48351	15795,51	956,65	165592	10029	3019	142005	332205
					14550,86	334,39	152544	3506	--	24608	
		НР - 91%; СП - 8%									
20.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014	т	10,48351	206294	--	2162685	--	2162685	--	2335700
					--	--	--	--	--	173015	
		СП - 8%									
21.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм(Поперечная (вертикальная) арматура) СТ РК 2591-2014	т	1,66896	216607	--	361508	--	361508	--	390429
					--	--	--	--	--	28921	
		СП - 8%									
22.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,875862	214736	--	188079	--	188079	--	203125
					--	--	--	--	--	15046	
		СП - 8%									
23.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Каркас КР-1)	т	4,077112	20581,12	1379,08	83912	5623	1174	71634	167989
					18914,04	393,4	77115	1604	--	12444	
		НР - 91%; СП - 8%									
24.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 16, 18 мм СТ РК 2591-2014	т	4,077112	206294	--	841084	--	841084	--	908370
					--	--	--	--	--	67287	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
25.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03202	20762,41	1011,77	665	32	10	577	1341
					19462,64	334,39	623	11	--	99	
		НР - 91%; СП - 8%									
26.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03202	214736	--	6876	--	6876	--	7426
					--	--	--	--	--	550	
		СП - 8%									
		Фундаментные балки по осям А,Б,В									
27.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3	7,92	35294,58	3976,37	279533	31493	145674	99247	409083
					12925	845,59	102366	6697	--	30302	
		НР - 91%; СП - 8%									
28.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,345	20581,12	1379,08	7100	476	99	6062	14215
					18914,04	393,4	6525	136	--	1053	
		НР - 91%; СП - 8%									
29.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,50474	20762,41	1011,77	31242	1522	434	27108	63018
					19462,64	334,39	29286	503	--	4668	
		НР - 91%; СП - 8%									
30.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4977	206294	--	102673	--	102673	--	110886
					--	--	--	--	--	8214	
		СП - 8%									
31.				0,81039	206294	--	167179	--	167179	--	180553

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т		---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	13374	
		СП - 8%									
32.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1404	214736	--	30149	--	30149	--	32561
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	2412	
		СП - 8%									
33.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм (Х1) СТ РК 2591-2014	т	0,345	216607	--	74729	--	74729	--	80708
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	5978	
		СП - 8%									
34.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм (Ш-1) СТ РК 2591-2014	т	0,05625	216607	--	12184	--	12184	--	13159
					---	---	---	---	---	---	
					--	--	--	--	--	975	
		СП - 8%									
		Фундаментные балки по осям 1, 2, 3, 4									
35.	1106-0701 -0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	-Балки фундаментные. Устройство	м3	7,12	35294,58	3976,37	251297	28312	130959	89222	367761
					---	---	---	---	---	---	
					12925	845,59	92026	6021	--	27242	
		НР - 91%; СП - 8%									
36.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32712	20581,12	1379,08	6732	451	94	5747	13478
					---	---	---	---	---	---	
					18914,04	393,4	6187	129	--	998	
		НР - 91%; СП - 8%									
37.	1106-0301 -0601	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в	т	1,52332	20762,41	1011,77	31628	1541	439	27443	63797
					---	---	---	---	---	---	
					19462,64	334,39	29648	509	--	4726	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР - 91%; СП - 9%									
38.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,50608	206294 ---	-- --	104401 ---	-- --	104401 ---	-- 8352	112753
39.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,82016	206294 ---	-- --	169194 ---	-- --	169194 ---	-- 13536	182730
40.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,14068	214736 ---	-- --	30209 ---	-- --	30209 ---	-- 2417	32626
41.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм (Х1) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,32712	216607 ---	-- --	70856 ---	-- --	70856 ---	-- 5669	76525
42.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм (Ш-1) СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,0564	216607 ---	-- --	12217 ---	-- --	12217 ---	-- 977	13194
		Выпуски из фундаментов для стен подвала									
43.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром	т	0,79752	20762,41 19462,64	1011,77 334,39	16558 15522	807 267	229 --	14368 2474	33400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Изм. и доп. вып. 1	до 16 мм(Плоские каркасы Ан-1,Ан-2)									
		НР - 91%; СП - 8%		0,54096	15795,51	956,65	8545	518	156	7328	17142
44.	1106-0301 -0602 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм(Плоские каркасы Ан-3,Ан-4)	т		14550,86	334,39	7871	181	--	1270	
	Изм. и доп. вып. 1	НР - 91%; СП - 8%		0,62752	206294	--	129454	--	129454	--	139810
45.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10356	
		СП - 8%		0,60312	214736	--	129512	--	129512	--	139873
46.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	10361	
		СП - 8%		0,20784	216607	--	45020	--	45020	--	48621
47.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т		--	--	--	--	--	3602	
		СП - 8%									
		Стены подвалов по осям А,Б,В		50,6	25307,23	2238,94	1280546	113290	808393	349962	1760949
48.	1106-0401 -0103 РСНБ РК 2015	-Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3		7092,16	508,11	358863	25710	--	130441	
	Изм. и доп. вып. 16	НР - 91%; СП - 8%		0,06073	20762,41	1011,77	1261	61	18	1094	2543
49.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (С-1,С-2)	т		19462,64	334,39	1182	20	--	188	
	Изм. и										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
62.	2105-0301 -3202 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0734	206294 --	-- --	15142 --	-- --	15142 --	-- 1211	16353
		СП - 8%									
63.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	47,44	901,11 440,45	11,04 5,51	42749 20895	524 261	21330 --	19675 4994	67418
		НР - 93%; СП - 8%									
64.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	281,148	879,93 287,47	21,36 2,75	247390 80822	6004 774	160564 --	75885 25862	349137
		НР - 93%; СП - 8%									
		Анкерные выпуски ОК1,А-1,А-2,А-3									
65.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1652	20762,41 19462,64	1011,77 334,39	3430 3215	167 55	48 --	2976 512	6919
		НР - 91%; СП - 8%									
66.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	-Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07584	20581,12 18914,04	1379,08 393,4	1561 1434	105 30	22 --	1332 231	3125
		НР - 91%; СП - 8%									
67.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	-Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2025	214736 --	-- --	43484 --	-- --	43484 --	-- 3479	46963

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП-8%									
68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,03792	216607	-	8214	-	8214	-	8871
		СП-8%			-	-	-	-	-	657	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге		-	-	16269463	822301	13350668	2084549	19822335
			тенге		-	-	2096497	191958	-	1468321	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				16269463				
		Материалы	тенге				6389185				
		Всего заработанная плата	тенге					2288455			
		Стоимость материалов и конструкции	тенге				6961479				
		Накладные расходы	тенге				2084549				
		Сметная прибыль	тенге				1468321				
		Всего, Стоимость общестроительных работ	тенге				19822333				
		Нормативная трудоемкость	чел.-час								1922
		Сметная заработанная плата	тенге					2288455			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				**19822333**				1922
		Нормативная трудоемкость	чел.-час								
		Сметная заработанная плата	тенге					2288455			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Стены									
69	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	95,69392	20279,09	2444	1940586	233876	1230986	491441	2626589
		НР-93%; СП-8%;			4971,3	550,8	475723	52708	-	194562	
70	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м	м3 кладки	69,983984	20103,89	2444	1406950	171041	900259	348004	1895350
		НР-93%; СП-8%;			4796,1	550,8	335650	38547	-	140396	
71	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	тонна металлических изделии	0,4734	320169,61	2261,21	151568	1070	117898	30646	196791
		НР-93%; СП-8%;			68864,4	743,58	32600	352	-	14577	
72	1108-0301-0101 РСНБ РК Изм.и доп.вып.9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (стены толщиной 400мм.)	м3 кладки	5,44	8052,09	2688,4	43803	14625	5400	25179	74501
		НР-93%; СП-8%;			4371	605,88	23778	3296	-	5519	
73	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блокт стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5 Д600 ГОСТ 31360-2007	м3	12,512	17580	-	219961	-	219961	-	237558
		СП-8%;			-	-	-	-	-	17597	
74	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 16	Стойка ст-1. Монтаж	т конструкций	0,07824	114705,68	2689,26	8975	210	194	5948	16116
		НР-69%; СП-8%;			109535	645,2	8570	50	-	1194	
75	2105-0201-0702 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 63 до 160 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00216	249466	-	539	-	539	-	582
		СП-8%;			-	-	-	-	-	43	
76	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00096	249466	-	239	-	239	-	259

		СП-8%;			-	-	-	-	-	19	
77	2105-0204-1101 РСНБ РК2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,07512	354453	-	26627	-	26627	-	28757
		СП-8%;			-	-	-	-	-	2130	
78	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	тонна стальных элеиентов	0,006186	78738,61	7051,33	487	44	51,6	472,8	1037
		НР-118%; СП-8%;			63366,8	1418,31	392	9	-	77	
79	2105-0204-1101 РСНБ РК2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,002946	354453	-	1044	-	1044	-	1128
		СП-8%;			-	-	-	-	-	84	
80	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00324	214736	-	696	-	696	-	751
		СП-8%;			-	-	-	-		56	
81	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (для лестниц)	тонна стальных элеиентов	0,0386496	78738,61	7051,33	3043	273	321,6	2955	6478
		НР-118%; СП-8%;			63366,8	1418,31	2449	55	-	480	
82	2105-0204-1101 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76	т	0,0282816	354453	-	10024	-	10024	-	10826
		СП-8%;			-	-	-	-	-	802	
83	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010368	214736	-	2226	-	2226	-	2404
		СП-8%;			-	-	-	-	-	178	
		Монолитные сердечники МС-1--6шт. МС-2--4шт. МС-3--2шт. МС-4--22шт. МС-5--18шт. МС-6--7шт. МС-7--8шт. МС-8--2шт. МС-9--									
84	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Устройство железобетонныхсердечников в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м	м3	23,932	34129,77	6248,06	816794	149529	369092	301895	1208184
		НР-91%; СП-8%;			12459,2	1403,12	298174	33579	-	89495	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,55828	216607	-	120927	-	120927	-	130602
		СП-8%;			-	-	-	-	-	9674	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,970808	214736	-	208467	-	208467	-	225145
		СП-8%;			-	-	-	-	-	16677	

87	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурныеплоские.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16м	т	1,529088	20762,41	1011,77	31748	1547	440,4	27547	64038
		НР-91%; СП-8%;			19462,64	334,39	29760	511	-	4744	
		Монолитные перемычки ПрМ-1--20шт. ПрМ-2--5шт.ПрМ-3--20шт.ПрМ-4--10шт.ПрМ-5--5шт.ПрМ-6--1шт.ПрМ-7--4шт. ПрМ-8--15шт. ПрМ-9--5шт. ПрМ-10--1шт. ПрМ-11--4шт. ПрМ-12--20шт. ПрМ-13--20шт. ПрМ-14--20шт. ПрМ-15--1шт. ПрМ-16--4шт.									
88	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Перемычки. Устройство	м3	10,048	39439,02	4431,21	396283	44525	197094	149244	589169
		НР-91%; СП-8%;			15392,5	929,53	154664	9340	-	43642	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,128608	20581,12	1379,08	2647	177	37	2260	5299
		НР-91%; СП-8%;			18914,04	393,4	2432	51	-	393	
90	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	0,890312	20762,41	1011,77	18485	901	256	16039	37286
		НР-91%; СП-8%;			19462,64	334,39	17328	298	-	2762	
91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,128608	216607	-	27857	-	27857	-	30086
		СП-8%;			-	-	-	-	-	2229	
92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109712	214736	-	23559	-	23559		25444
		СП-8%;			-	-	-	-	-	1885	
93	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,7806	206294	-	161033	-	161033	-	173916
		СП-8%;			-	-	-	-	-	12883	
94	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,21228	355145,82	2276,82	75390	483	-	68359	155249
		НР-91%; СП-8%;			352869	1001,24	74907	213	-	11500	
95	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00021228	214736	-	46	-	46	-	49

		СП-8%;			-	-	-	-	-	3,6	
96	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04288	26652,96	1332,96	1143	57	-	1011	2326
		НР-91%; СП-8%;			25320	584,22	1086	25	-	172	
97	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28мм до 75 мм, толщиной от 4до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03264	245619	-	8017	-	8017	-	8658
		СП-8%;			-	-	-	-	-	641	
98	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01024	206294	-	2112	-	2112	-	2281
		СП-8%;			-	-	-	-	-	169	
		Перемычки подвала Пм-1--5шт. Пм-2--4шт.									
99	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Перемычки. Устройство	м3	1,34	39439,02	4431,21	52848	5938	26284	19903	78571
		НР-91%; СП-8%;			15392,5	929,53	20626	1246	-	5820	
100	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,02944	20581,12	1379,08	606	41	8	517	1213
		НР-91%; СП-8%;			18914,04	393,4	557	12	-	90	
101	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм	т	0,07536	20762,41	1011,77	1565	76	22	1358	3156
		НР-91%; СП-8%;			19462,64	334,39	1467	25	-	234	
102	1106-0301-0602 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм	т	0,0441	15795,51	956,65	697	42	13	597	1397
		НР-91%; СП-8%;			14550,86	334,39	642	15	-	104	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02944	216607	-	6377	-	6377	-	6887
		СП-8%;			-	-	-	-	-	510	

104	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная периодическ... профиля класса А-3 (А-400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01464	214736	-	3144	-	3144	-	3395
		СП-8%;			-	-	-	-	-	251	
105	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная перниодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10482	206294	-	21624	-	21624	-	23354
		СП-8%;			-	-	-	-	-	1730	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге		-	-	5798139	624455	3692878	1493374	**7874833**
			тенге		-	-	1480806	140332	-	583321	
		Стоймость общестрительных работ	тенге				5798139				
		Материалы	тенге				2538236				
		Всего заработнная плата	тенге					1621138			
		Стоймость материалов и конструкций	тенге				2765592				
		Накладные расходы	тенге				1493374				
		Сметная прибыль	тенге				583321				
		Всего, Стоимость общестроительных работ	тенге				7874833				
		Нормативная трудоемкость	тенге								763
		Сметная заработная плата	тенге					1621138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				7874833				
		Нормативная трудоемкость	тенге								763
		Сметная заработная плата	тенге					1621138			

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ

Перекрытие на отм. -0,08

121	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Плиты перекрытии и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях.Найбольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт. сборных конструкции	34	8886,68	1423,41	302147	48396	123126	167087	506773
		НР-118%; СП-8%;			3841,92	322,77	130625	10974	-	37539	
122	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220мм, под расчетную нагрузку 8 кПа. СТ РК 949-92	м2	257,4076	6484	-	1669031	-	1669031	-	1802553
		сп-8%			-	-	-	-	-	133522	
		Монолитный участок УМ-1--1шт.									
123	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200мм, Устройство на высоте от опрной площади до 6м	м3	0,56	27622,08	1522,84	15468	853	10831	3625	20620

		1%; СП-8%;			6756,25	35	3784	200	-	1527	
124	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01736	214736	-	3728	-	3728	-	4026
		СП-8%			-	-	-	-	-	298	
125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32мм, СТ РК 2591-2014	т	0,02884	206294	-	5950	-	5950	-	6425
		СП-8%			-	-	-	-	-	476	
126	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01034	216607	-	2240	-	2240	-	2419
		СП-8%;			-	-	-	-	-	179	
127	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.	т	0,0462	20762,41	1011,77	959	47	13	832	1935
		НР-91%; СП-8%;			19462,64	334,39	899	15	-	143	
128	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Хм-1)	т	0,01034	20581,12	1379,08	213	14	3	182	426
		НР-91%; СП-8%;			18914,04	393,4	196	4	-	32	
		Перекрытие на отм. +2,72; +5,52;									
129	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т	шт. сборных конструкций	68	8886,68	1423,41	604294	96792	246252	334175	1013546
		НР-118%; СП-8%;			3841,92	322,77	261251	21948	-	75077	
130	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220мм, под расчетную нагрузку 8 кПа. СТ РК 949-92	м2	1018,3344	6484	-	6602880	-	6602880	-	7131111
		сп-8%			-	-	-	-	-	528230	
		Монолитный участок Ум-2 ---(12шт.)									
131	1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Перекрытия безбалочные толщиной более 200мм, Устройство на высоте от опрной площади до 6м	м3	3,36	27622,08	1522,84	92810	5117	64992	21748	123723

		НР-91%; СП-8%;			6756,25	356,[illegible]	22701	1198	-	9165	
132	2105-0301-3201 рснб рк 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%;*	т	0,10416	214736 -	- -	22367 -	- -	22367 -	- 1789,352141	24156
133	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32мм, СТ РК 2591-2014 *СП-8%*	т	0,17304	206294 -	- -	35697 -	- -	35697 -	- 2856	38553
134	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП-8%;*	т	0,06204	216607 -	- -	13438 -	- -	13438 -	- 1075	14513
135	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм. *НР-91%; СП-8%;*	т	0,2772	20762,41 19462,64	1011,77 334,39	5755 5395	280 93	80 -	4994 860	11609
136	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Хм-1) *НР-91%; СП-8%;*	т	0,06204	20581,12 18914,04	1379,08 393,4	1277 1173	86 24	18 -	1090 189	2556
137	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-3) *НР-91%; СП-8%;*	т	0,01236	861063,96 250668	1332,96 584,22	10643 3098	16 7	7528 -	2826 1078	14546
139	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 *СП-8%;*	м2	264,397	6484 -	- -	1714350 -	- -	1714350 -	- 137148	1851498
		Антисейсмический пояс									
181	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16	Пояса в рпалубке. Устроиство *НР-91%; СП-8%;*	м3	21,6	29219,22 10254,75	4797,55 1000,66	631135 221503	103627 21614	306005,2 -	221236 68190	920561

182	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класс А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73448	214736	-	157719	-	157719	-	170337
		СП-8%;			-	-	-	-	-	12618	
183	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,499464	216607	-	108187	-	108187	-	116842
		СП-8%;			-	-	-	-	-	8655	
184	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,45684	20581,12	1379,08	9402	630	131,6	8026	18823
		НР-91%; СП-8%;			18914,04	393,4	8641	180	-	1394	
185	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.	т	0,73448	20762,41	1011,77	15250	743	212	13232	30760
		НР-91%; СП-8%;			19462,64	334,39	14295	246	-	2279	
186	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОС-9, ОС-10	т	0,042624	216607	-	9233	-	9233	-	9971
		СП-8%;			-	-	-	-	-	739	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**		-	-	**12034174**	**256601**	**11104012**	**779053**	**13838285**
			тенге		-	-	**673560**	**56503**	-	**1025058**	
		Стоимость общестрительных работ	тенге				12034174				
		Материалы	тенге				4059300				
		Всего заработнная плата	тенге					730063			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				540613				
		Накладные расходы	тенге				779053				
		Сметная прибыль	тенге				1025058				
		Всего, Стоимость общестроительных работ	тенге				13838285				
		Нормативная трудоемкость	тенге								2119
		Сметная заработная плата	тенге					730063			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				13838285				
		Нормативная трудоемкость	тенге								2119
		Сметная заработная плата	тенге					730063			

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕГОРОДКИ. ***(Кирпичные перегородки подвала)***

280	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.9	Перегородки армированные толщиной в 1\2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45,896	3608,63	254,16	165622	11665	78284	72856	257556
		НР-93%; СП-8%;			1648,79	58,11	75673	2667	-	19078	
281	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 ммь (Сетка С-1) ГОСТ 23279-2012	т	0,01064	249044	-	2650	-	2650	-	2862
		СП-8%			-	-	-	-	-	212	
282	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.16	Устройство поясов без опалубки	м3	0,1	26019,94	4797,55	2602	480	1097	1024	3916
		НР-91%; СП-8%;			10254,75	1000,66	1025	100	-	290	
283	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5 ммь (Сетка С-2) ГОСТ 23279-2012	т	0,00654	249044	-	1629	-	1629	-	1759
		СП-8%			-	-	-	-	-	130	
284	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	тонна стальных элементов	0,01694	283154,15	13008,71	4797	220	303	5072	10658
		НР-118%; СП-8%;			252280	1473,39	4274	25	-	790	
285	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0099	214736	-	2126	-	2126	-	2296
		СП-8%;			-	-	-	-	-	170	
286	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 мм до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00704	239416	-	1685	-	1685	-	1820
		СП-8%;			-	-	-	-	-	135	
287	1107-0516-0101 РСНБ РК 2015	Устройство герметизации м стыков горизонтальных и вертикальных паклей	м	32,8	82,9	2,76	2719	91	-	3155	6344
		НР-118%; СП-8%;			80,14	1,38	2629	45	-	470	
288	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная	кг	12,5952	575	-	7242	-	7242	-	7822
		СП-8%;			-	-	-	-	-	579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**тенге**		-	-	191072	12456	95016	82107	295032
			тенге		-	-	83600	2837	-	21854	
		Стоймость общестрительных работ	тенге				191072				

Стоймость материалов и конструкций	тенге			384828				
Накладные расходы	тенге			185238				
Сметная прибыль	тенге			62486				
Всего, Стоимость общестроительных работ	тенге			843570				
Нормативная трудоемкость	тенге							153
Сметная заработная плата	тенге				197062			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге			843570				
Нормативная трудоемкость	тенге							153
Сметная заработная плата	тенге				197062			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ -- 1,2,3,4,8,9	**тенге**	-	-	**35251062**	**1928078**	**28627411**	**4773643**	**43226679**
	тенге	-	-	**4666188**	**464358**	-	**3201975**	
Стоймость общестрительных работ	**тенге**			**35251062**				
Материалы	**тенге**			**13434514**				
Всего заработнная плата	**тенге**				**5130546**			
Стоймость материалов и конструкций	**тенге**			**13434514**				
Накладные расходы	**тенге**			**4773643**				
Сметная прибыль	**тенге**			**3201975**				
Всего, Стоимость общестроительных работ	**тенге**			**43226679**				
Нормативная трудоемкость	**тенге**							**5209**
Сметная заработная плата	**тенге**				**5130546**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ -- 1,2,3,4,8,9	**тенге**			**43226679**				
Нормативная трудоемкость	**тенге**							**5209**
Сметная заработная плата	**тенге**				**5130546**			

в текущих ценах 4 квартала 2019 г.			Сметная стоимость, тыс.тенге			
п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	СМР	оборудования, мебель и инвентарь	прочих затрат	стоимость всего, тыс.тенге
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2--1	20-квартирный жилой дом	44 532,835	0,00	-	44 532,835
		Всего по главе	44 532,835	0,00	-	44 532,835
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	44 532,835	0,00	-	44 532,835
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 2,9%	1291,452	-	-	1291,452
	2,90%	Всего по главе	1291,452	-	-	1291,452
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	45 824,287	0,00	-	45 824,287
		Глава 9. Прочие работы и затраты				
3	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1.08%	494,902	-	-	494,902
	1,08%	Всего по главе	494,902	-	-	494,902
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	46 319,189	0,00	-	46 319,189
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты 2%	926,384	-	-	926,384
	2%	**ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ**	47 245,573	0,00	-	47 245,573
5	Приложение 1 к прогнозу социально-экоеомического развития РК на 2020-2024	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1.049901	49603,175	0,000	-	49603,1746
	1,049901					
6	Налоговый кодекс РК	НДС - 12%	-	-	5952,380952	5952,380952
	12%					
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**49603,175**	**0,000**	**5952,380952**	**55555,556**

	10%	тендерная скидка 10%	*4960,31746*	*0*	*595,2380952*	*5555,555556*
		Всего сметная стоимость с тендерной скидкой	44642,857	0,000	5357,142857	**50000,000**
		в том числе НДС			**5357,14286**	

Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Балхашского района" _____ **Жумабеков А.Н.**

подпись, М.П.

Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "МУЗТАУ" _____ **Канатов С.А.**

подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ **Макулов Ж.**

подпись, М.П.