# *Реестр*

***актов выполненных работ по строительству объекта***

***Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас, Балхашского района, Алматинской области.***

***Село Баканас, ул.Сейфулина 4Б***

***за май месяц 2021 года***

| №№ | Наименование работ и затрат | Номер акта | Сумма | в том числе НДС |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Общестроительные работы КЖ | 2 | 45 000 000 | 4 821 428,57 |
| | ВСЕГО: | | 45 000 000 | 4 821 428,57 |

**Заказчик:**

**ГУ "Отдел строительства Балхашского района"**

**Жумабеков А.Н.**

***М.П. подпись***

**Подрядчик:**

**ТОО "Асан М Компании"**

**Макулов Ж.**

***М.П. подпись***

**Заказчик:** Государственное учереждение "Отдел с ительства Балхашского района"

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

**Наименование строительства и его адрес:** Строительство 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас, Балхашского района, Алматинской области. Село Баканас, ул.Сейфулина 4Б

*Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189*

*Приложение 4-1*

*к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика) форма*

***Форма КС-3***

## Справка №2

### о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2021 года

| код | | код | договор | | Источник финансирования | | Организационная правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | | подрядчика | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | 05 | 2021--03--01 | | | | |
| | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начало года по отчетный месяц включительно НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего выполнено | 50 000 000,00 | 40 178 571,43 | | | | | | | 4 821 428,57 | 45 000 000 |

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"**

**Руководитель** _____ **Жумабеков А.Н.**

*подпись, М.П.*

**Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"**

_____ **Макулов Ж.**

*подпись, М.П.*

**Технический надзор ТОО "МУЗТАУ"**

**Эксперт** _____ **Канатов С.А.**

*подпись, М.П.*

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

**Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского райо. , Алматинской области"**

**Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компании", Алматинская область, Карасайский р-н, г.Каскелен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65**

**Технический надзор: ТОО "МУЗТАУ"**

**Наименование строики: "Строительство 5-ти этажного 20 ти квартирного арендного жилья в селе Баканас Балхашского района Алматинской области"**

**Наименование объекта: "5-ти этажный 20 ти квартирный арендный жилье"**

## АКТ №2 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2021 ГОД

**к договору № 05 от 2021-03-01**

*Сметная стоимость* 40 079,551 *тыс.тенге*

*Сетная заработная плата* 10418,06 *тыс.тенге*

*Нормативная трудоемкость* 7,11 *тыс.чел/час*

НА Общестроительные работы

*Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2019 года*

| № № | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | единица измерения | количество | стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих строителе | стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, | Накладные расходы, тенге / сметная прибыль, тенге | Всего сметная стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Стены** | | | | | | | | | | |
| 69 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м *НР-93%; СП-8%;* | м3 кладки | 143,54088 | 20279,09 / 4971,3 | 2444 / 550,8 | 2910878 / 713585 | 350814 / 79062 | 1846479 / - | 737162 / 291843 | 3939883 | казахстан |
| 70 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м *НР-93%; СП-8%;* | м3 кладки | 104,975976 | 20103,89 / 4796,1 | 2444 / 550,8 | 2110425 / 503475 | 256561 / 57821 | 1350389 / - | 522005 / 210594 | 2843025 | казахстан |
| 71 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР-93%; СП-8%;* | т металлических изделии | 0,7101 | 320169,6 / 68864,4 | 2261,21 / 743,58 | 227352 / 48901 | 1606 / 528 | 176846 / - | 45968 / 21866 | 295187 | казахстан |
| 72 | 1108-0301-0101 РСНБ РК Изм.и доп.вып.9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м (стены толщиной 400мм.) *НР-93%; СП-8%;* | м3 кладки | 8,16 | 8052,09 / 4371 | 2688,4 / 605,88 | 65705 / 35667 | 21937 / 4944 | 8100 / - | 37769 / 8278 | 111752 | казахстан |
| 74 | 1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып 16 | Стойка ст-1. Монтаж | т конструкций | 0,11736 | 114705,7 | 2689,26 | 13462 | 316 | 291 | 8922 | 24175 | казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР-69%; СП-8%;* | | | 109535 | 645,2 | 12855 | 76 | - | 1791 | | |
| 75 | 2105-0201-0702 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 63 до 160 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП-8%;* | т | 0,00324 | 249466<br>- | -<br>- | 808<br>- | -<br>- | 808<br>- | -<br>65 | 873 | казахстан |
| 76 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатанный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества,ширина большей полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005<br>*СП-8%;* | т | 0,00144 | 249466<br>- | -<br>- | 359<br>- | -<br>- | 359<br>- | -<br>29 | 388 | казахстан |
| 77 | 2105-0204-1101 РСНБ РК2015 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76<br>*СП-8%;* | т | 0,11268 | 354453<br>- | -<br>- | 39940<br>- | -<br>- | 39940<br>- | -<br>3195 | 43135 | казахстан |
| 78 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка<br>*НР-118%; СП-8%;* | т стальных элементов | 0,009279 | 78738,61<br>63366,8 | 7051,33<br>1418,31 | 731<br>588 | 65<br>13 | 77,4<br>- | 709,2<br>115 | 1555 | казахстан |
| 79 | 2105-0204-1101 РСНБ РК2015 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76<br>*СП-8%;* | т | 0,004419 | 354453<br>- | -<br>- | 1566<br>- | -<br>- | 1566<br>- | -<br>125 | 1692 | казахстан |
| 80 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,00486 | 214736<br>- | -<br>- | 1044<br>- | -<br>- | 1044 | -<br>83 | 1127 | казахстан |
| 81 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (для лестниц)<br>*НР-118%; СП-8%;* | т стальных элементов | 0,0579744 | 78738,61<br>63366,8 | 7051,33<br>1418,31 | 4565<br>3674 | 409<br>82 | 482,4<br>- | 4432<br>720 | 9717 | казахстан |
| 82 | 2105-0204-1101 РСНБ РК 2015 | Швеллер гнутый неравнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из низколегированной стали ГОСТ 11474-76<br>*СП-8%;* | т | 0,0424224 | 354453<br>- | -<br>- | 15037<br>- | -<br>- | 15037<br>- | -<br>1203 | 16240 | казахстан |
| 83 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,015552 | 214736<br>- | -<br>- | 3340<br>- | -<br>- | 3340<br>- | -<br>267 | 3607 | казахстан |

*Монолитные сердечники МС-1--6шт. МС-2--4шт. МС-3--2шт. МС-4--22шт. МС-5--18шт. МС-6--7шт. МС-7--8шт. МС-8--*

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Устройство железобетонныхсердечников в деревянной опалубке высотой до 4м, периметром до 2м<br>*НР-91%; СП-8%;* | м3 | 35,898 | 34129,77<br>12459,2 | 6248,06<br>1403,12 | 1225190<br>447260 | 224293<br>50369 | 553637<br>- | 452843<br>134243 | 1812276 | казахстан |
| 85 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,83742 | 216607<br>- | -<br>- | 181391<br>- | -<br>- | 181391<br>- | -<br>14511 | 195902 | казахстан |
| 86 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 1,456212 | 214736<br>- | -<br>- | 312701<br>- | -<br>- | 312701<br>- | -<br>25016 | 337717 | казахстан |
| 87 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Сетки арматурныеплоские.Изготовление в построечных условиях из арматурыдиаметром до 16м<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 2,293632 | 20762,41<br>19462,64 | 1011,77<br>334,39 | 47621<br>44640 | 2321<br>767 | 660,6<br>- | 41320<br>7115 | 96057 | казахстан |
| | | *Монолитные перемычки ПрМ-1--20шт. ПрМ-2--5шт.ПрМ-3--20шт.ПрМ-4--10шт.ПрМ-5--5шт.ПрМ-6--1шт.ПрМ-7--4шт.* | | | | | | | | | | |
| 88 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Перемычки. Устройство<br>*НР-91%; СП-8%;* | м3 | 15,072 | 39439,02<br>15392,5 | 4431,21<br>929,53 | 594425<br>231996 | 66787<br>14010 | 295642<br>- | 223865<br>65463 | 883754 | казахстан |
| 89 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25мм<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 0,192912 | 20581,12<br>18914,04 | 1379,08<br>393,4 | 3970<br>3649 | 266<br>76 | 56<br>- | 3389<br>589 | 7949 | казахстан |
| 90 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16мм<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 1,335468 | 20762,41<br>19462,64 | 1011,77<br>334,39 | 27728<br>25992 | 1351<br>447 | 385<br>- | 24059<br>4143 | 55929 | казахстан |
| 91 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,192912 | 216607<br>- | -<br>- | 41786<br>- | -<br>- | 41786<br>- | -<br>3343 | 45129 | казахстан |
| 92 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,164568 | 214736<br>- | -<br>- | 35339<br>- | -<br>- | 35339<br>- | 2827 | 38166 | казахстан |
| 93 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 1,1709 | 206294<br>- | -<br>- | 241550<br>- | -<br>- | 241550<br>- | -<br>19324 | 260874 | казахстан |
| 94 | 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015 | Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м | т | 0,31842 | 355145,8 | 2276,82 | 113086 | 725 | - | 102538 | 232874 | казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР-91%; СП-8%;* | | | 352869 | 1001,24 | 112361 | 319 | - | 17250 | | |
| 95 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная период ского профиля класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00031842 | 214736 | - | 68 | - | 68 | - | 74 | казахстан |
| | | *СП-8%;* | | | - | - | - | - | - | 5,5 | | |
| 96 | 1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 0,06432 | 26652,96 | 1332,96 | 1714 | 86 | - | 1516 | 3489 | казахстан |
| | | *НР-91%; СП-8%;* | | | 25320 | 584,22 | 1629 | 38 | - | 258 | | |
| 97 | 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015 | Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28мм до 75 мм, толщиной от 4до 60 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,04896 | 245619 | - | 12026 | - | 12026 | - | 12988 | казахстан |
| | | *СП-8%;* | | | - | - | - | - | - | 962 | | |
| 98 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01536 | 206294 | - | 3169 | - | 3169 | - | 3422 | казахстан |
| | | *СП-8%;* | | | - | - | - | - | - | 253 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **тенге** | | - | - | **8236976** | **927537** | **5123168** | **2206499** | **11278953** | |
| | | | **тенге** | | - | - | **2186271** | **208551** | - | **835478** | | |
| | | Стоимость общестрительных работ | тенге | | | | 8236976 | | | | | |
| | | Материалы | тенге | | | | 5123168 | | | | | |
| | | Всего заработнная плата | тенге | | | | | 2394822 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | тенге | | | | 5123168 | | | | | |
| | | Накладные расходы | тенге | | | | 2206499 | | | | | |
| | | Сметная прибыль | тенге | | | | 835478 | | | | | |
| | | Всего, Стоимость общестроительных работ | тенге | | | | 11278953 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | | | | | 2017 | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2394822 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | тенге | | | | 11278953 | | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | тенге | | | | | | | | 2017 | |
| | | Сметная заработная плата | тенге | | | | | 2394822 | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ** | | | | | | | | | | |
| | | *Перекрытие на отм. +8,32; +11,12;* | | | | | | | | | | |
| 129 | 1107-0105-0302 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5т | шт. сборных конструк ций | 68 | 8886,68 | 1423,41 | 604294 | 96792 | 246252 | 334175 | 1013546 | казахстан |
| | | *НР-118%; СП-8%;* | | | 3841,92 | 322,77 | 261251 | 21948 | - | 75077 | | |
| | | *Монолитный участок Ум-2 ---(12шт.)* | | | | | | | | | | |
| 131 | 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200мм, Устройство на высоте от опрной площади до 6м | м3 | 3,36 | 27622,08 | 1522,84 | 92810 | 5117 | 64992 | 21748 | 123723 | казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР -%; СП-8%;* | | | 6756,25 | 356,45 | 22701 | 1198 | - | 9165 | | |
| 132 | 2105-0301-3201 рснб рк 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,10416 | 214736<br>- | -<br>- | 22367<br>- | -<br>- | 22367<br>- | -<br>1789,352141 | 24156 | казахстан |
| 133 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32мм, СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%* | т | 0,17304 | 206294<br>- | -<br>- | 35697<br>- | -<br>- | 35697<br>- | -<br>2856 | 38553 | казахстан |
| 134 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,06204 | 216607<br>- | -<br>- | 13438<br>- | -<br>- | 13438<br>- | -<br>1075 | 14513 | казахстан |
| 135 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 0,2772 | 20762,41<br>19462,64 | 1011,77<br>334,39 | 5755<br>5395 | 280<br>93 | 80<br>- | 4994<br>860 | 11609 | казахстан |
| 136 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм (Хм-1)<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 0,06204 | 20581,12<br>18914,04 | 1379,08<br>393,4 | 1277<br>1173 | 86<br>24 | 18<br>- | 1090<br>189 | 2556 | казахстан |
| 137 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-3)<br>*НР-91%; СП-8%;*<br>*Плиты балконные ПБ-1-16шт., ПБ-2-4шт.* | т | 0,01236 | 861064<br>250668 | 1332,96<br>584,22 | 10643<br>3098 | 16<br>7 | 7528<br>- | 2826<br>1078 | 14546 | казахстан |
| 163 | 1106-0801-0103 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Перекрытия безбалочные толщиной более 200мм, Устройство на высоте от опрной площади до 6м<br>*НР-91%; СП-8%;* | м3 | 10 | 27622,08<br>6756,25 | 1522,84<br>356,45 | 276221<br>67563 | 15228<br>3565 | 193430<br>- | 64726<br>27276 | 368223 | казахстан |
| 164 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,118968 | 216607<br>- | -<br>- | 25769<br>- | -<br>- | 25769<br>- | -<br>2062 | 27831 | казахстан |
| 165 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаннаяпериодического профиля класса А-3 (А400) диаметром от 14 до 32мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 2,058 | 206294<br>- | -<br>- | 424553<br>- | -<br>- | 424553<br>- | -<br>33964 | 458517 | казахстан |
| 166 | 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволки В-1, Вр-1 диаметром от 3 до 5мм ГОСТ 23279-2012<br>*СП-8%;* | т | 0,2362 | 249044<br>- | -<br>- | 58824<br>- | -<br>- | 58824<br>- | -<br>4706 | 63530 | казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаме м до 16 мм.<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 2,176968 | 20762,41<br>19462,64 | 1011,77<br>334,39 | 45199<br>42370 | 2203<br>728 | 626<br>- | 39219<br>6753 | 91172 | казахстан |
| 168 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка (ЗД-1, зд-2)<br>*НР-91%; СП-8%;* | Т | 0,1409 | 861064<br>250668 | 1332,96<br>584,22 | 121324<br>35319 | 188<br>82 | 85817<br>- | 32215<br>12283 | 165822 | казахстан |
| | | *ограждение балконов ОГ-1 (16шт.)* | | | | | | | | | | |
| 169 | 1107-0519-0104 РСНБ РК 2015 | Ограждения металлические без поручня. Установка<br>*НР-118%; СП-8%;* | м огражден ия | 76,8 | 710,89<br>553,61 | 80,83<br>34,81 | 54596<br>42517 | 6208<br>2673 | 5872<br>- | 53325<br>8634 | 116555 | казахстан |
| 170 | 2105-0206-0801 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25*25 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП-8%;* | т | 0,5944 | 263989<br>- | -<br>- | 156915<br>- | -<br>- | 156915<br>- | -<br>12553 | 169468 | казахстан |
| 171 | 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 42*20мм до 90*60мм мм ГОСТ 13663-86<br>*СП-8%;* | т | 0,26016 | 249828<br>- | -<br>- | 64995<br>- | -<br>- | 64995<br>- | -<br>5200 | 70195 | казахстан |
| 172 | 2105-0206-0802 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30*30мм до 90*90мм мм ГОСТ 13663-86<br>*СП-8%;* | т | 0,33872 | 253131<br>- | -<br>- | 85741<br>- | -<br>- | 85741<br>- | -<br>6859 | 92600 | казахстан |
| 173 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз<br>*НР-69%; СП-8%;* | м2 | 81660,95152 | 91,15<br>46,14 | 2,36<br>0,28 | 7443529,0<br>3767673 | 192630<br>22489 | 3483226<br>- | 2615212<br>804699 | 10863440 | казахстан |
| 174 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115<br>*НР-69%; СП-8%;* | м2 | 60970,23779 | 162,4<br>53,93 | 3,35<br>0,55 | 9901567<br>3288125 | 204250<br>33534 | 6408576,8<br>- | 2292045,078<br>975489 | 13169101 | казахстан |
| | | *Антисейсмический пояс* | | | | | | | | | | |
| 181 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм.и доп.вып.16 | Пояса в рпалубке. Устроиство<br>*НР-91%; СП-8%;* | м3 | 32,4 | 29219,22<br>10254,75 | 4797,55<br>1000,66 | 946703<br>332254 | 155441<br>32421 | 459007,8<br>- | 331855<br>102285 | 1380842 | казахстан |
| 182 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-3 (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 1,10172 | 214736<br>- | -<br>- | 236579<br>- | -<br>- | 236579<br>- | -<br>18926 | 255505 | казахстан |
| 183 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП-8%;* | т | 0,749196 | 216607<br>- | -<br>- | 162281<br>- | -<br>- | 162281<br>- | -<br>12982 | 175264 | казахстан |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Каркасы арматурные пространственные . Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 0,68526 | 20581,12<br>18914,04 | 1379,08<br>393,4 | 14103<br>12961 | 945<br>270 | 197,4<br>- | 12040<br>2091 | 28234 | казахстан |
| 185 | 1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм.и доп. Вып.1 | Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм.<br>*НР-91%; СП-8%;* | т | 1,10172 | 20762,41<br>19462,64 | 1011,77<br>334,39 | 22874<br>21442 | 1115<br>368 | 317<br>- | 19848<br>3418 | 46140 | казахстан |
| 186 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатанная гладкая класса А-1 (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 ОС-9, ОС-10<br>*СП-8%;* | т | 0,063936 | 216607<br>- | -<br>- | 13849<br>- | -<br>- | 13849<br>- | -<br>1108 | 14957 | казахстан |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | **тенге** | | - | - | **20841904** | **680498** | **12256949** | **5825317** | **28800599** | |
| | | | **тенге** | | - | - | **7903842** | **119401** | **-** | **2133378** | | |
| | Стоимость общестрительных работ | | тенге | | | | 20841904 | | | | | |
| | Материалы | | тенге | | | | 12256949 | | | | | |
| | Всего заработнная плата | | тенге | | | | | 8023242 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | тенге | | | | 12256949 | | | | | |
| | Накладные расходы | | тенге | | | | 5825317 | | | | | |
| | Сметная прибыль | | тенге | | | | 2133378 | | | | | |
| | Всего, Стоимость общестроительных работ | | тенге | | | | 28800599 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | тенге | | | | | | | | 5093 | |
| | Сметная заработная плата | | тенге | | | | | 8023242 | | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | | тенге | | | | 28800599 | | | | | |
| | Нормативная трудоемкость | | тенге | | | | | | | | 5093 | |
| | Сметная заработная плата | | тенге | | | | | 8023242 | | | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ -- 3 , 4** | | **тенге** | | - | - | **29078880** | **1608035** | **17380116** | **8031816** | **40079551** | |
| | | | **тенге** | | - | - | **10090112** | **327952** | **-** | **2968856** | | |
| | **Стоимость общестрительных работ** | | **тенге** | | | | **29078880** | | | | | |
| | **Материалы** | | **тенге** | | | | **17380116** | | | | | |
| | **Всего заработнная плата** | | **тенге** | | | | | **10418064** | | | | |
| | **Стоимость материалов и конструкций** | | **тенге** | | | | **17380116** | | | | | |
| | **Накладные расходы** | | **тенге** | | | | **8031816** | | | | | |
| | **Сметная прибыль** | | **тенге** | | | | **2968856** | | | | | |
| | **Всего, Стоимость общестроительных работ** | | **тенге** | | | | **40079551** | | | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | **тенге** | | | | | | | | **7110** | |
| | **Сметная заработная плата** | | **тенге** | | | | | **10418064** | | | | |
| | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ -- 3 , 4** | | **тенге** | | | | **40079551** | | | | | |
| | **Нормативная трудоемкость** | | **тенге** | | | | | | | | **7110** | |
| | **Сметная заработная плата** | | **тенге** | | | | | **10418064** | | | | |

| в текущих ценах 4 квартала 2019 г. | | | Сметная стоимость, тыс.тенге | | | стоимость всего, тыс.тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| п/п | № смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | СМР | оборудования, мебель и инвентарь | прочих затрат | |
| | | **Глава 2. Основные объекты строительства** | | | | |
| 1 | 2--1 | 20-квартирный жилой дом | 40 079,551 | 0,00 | - | 40 079,551 |
| | | Всего по главе | 40 079,551 | 0,00 | - | 40 079,551 |
| | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7** | 40 079,551 | 0,00 | - | 40 079,551 |
| | | **Глава 8. Временные здания и сооружения** | | | | |
| 2 | НДЗ РК 8.04-05-2015 | Временные здания и сооружения 2,9% | 1162,307 | - | - | 1162,307 |
| | *2,90%* | Всего по главе | 1162,307 | - | - | 1162,307 |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8** | 41 241,858 | 0,00 | - | 41 241,858 |
| | | **Глава 9. Прочие работы и затраты** | | | | |
| 3 | НДЗ РК 8.04-06-2015 | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время 1.08% | 445,412 | - | - | 445,412 |
| | *1,08%* | Всего по главе | 445,412 | - | - | 445,412 |
| | | **ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9** | 41 687,271 | 0,00 | - | 41 687,271 |
| 4 | ГН ОССС | Непредвиденные работы и затраты 2% | 833,745 | - | - | 833,745 |
| | *2%* | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | 42 521,016 | 0,00 | - | 42 521,016 |
| 5 | Приложение 1 к прогнозу социально-экоеомического развития РК на 2020-2024 | в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1.049901 | 44642,857 | 0,000 | - | 44642,85714 |
| | *1,049901* | | | | | |
| 6 | Налоговый кодекс РК | НДС - 12% | - | - | 5357,142857 | 5357,142857 |
| | *12%* | | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | **44642,857** | **0,000** | **5357,142857** | **50000,000** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *10%* | тендерная скидка 10% | *4464,285714* | *0* | *535,7142857* | *5000* |
| | | Всего сметная стоимость с тендерной скидкой | 40178,571 | 0,000 | 4821,428571 | **45000,000** |
| | | в том числе НДС | | | **4821,42857** | |

**Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Балхашского района"** _____ **Жумабеков А.Н.**

*подпись, М.П.*

**Технический надзор: Инженер технического надзора ТОО "МУЗТАУ"** _____ **Канатов С.А.**

*подпись, М.П.*

**Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании"** _____ **Макулов Ж.**

*подпись, М.П.*