Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"25" 11 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Акционерное общество «Кокшетаугидрогеология», Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, Красноярский сельский округ, село Красный Яр, Микрорайон Чайкино, улица Парковая, дом 2, почтовый индекс 020000***

(наименование организации, юридический адрес)

в лице ***президента АО Хаметова Сансызбая Ашкулаулы***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по)

объекту: «***Строительство водовода и водозаборных сооружений Кишкентайского месторождения до объектов водоснабжения города Макинск Буландынского района Акмолинской области», Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск***

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ***Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан" БИН 910640000040, тел: +7(7172) 74-98-58 Почтовый индекс: 010000, Акмолинская область, г. Нур-Султан, ул. Мәңгілік ел 8, 1 подъезд, 3 этаж, председатель комитета Алдамжаров Нурлан Жанузакович***

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***НЕТ***;

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "ГеоСтрой-Север" г. Петропавловск, №14013513-54/15***

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) ***Республиканское государственное учреждение "Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» №130 от 16.04.2018г.***;

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе

			комплекса или очереди	принятых)	пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи питьевой воды	тыс.м^3/год	655.175		655.175	
Среднесуточный расход	м^3/сут	1795		1795	
Часовой расход	м^3/час	74,79		74,79	
Водозаборное сооружение-скважина 1, эксплуатационная скважина с насосом KSP-4-F-98-E-16-3 производительностью 9м^3/час напор 65.16м	шт	1		1	
дебит скважины	л/сек	2,5		2,5	
Водозаборное сооружение-скважина 2, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-D-7-11 производительностью 28.37м^3/час напор 80.61м	шт	1		28,37	
дебит скважины	л/сек	7,88		7,88	
Водозаборное сооружение-скважина 3, эксплуатационная скважина с насосом KSP-6-N152-D-7-11 производительностью 28.37м^3/час напор 80.61м	шт	1		28,37	
дебит скважины	л/сек	7,88		7,88	
Водозаборное сооружение-скважина 4, эксплуатационная скважина с насосом KSP-4-F-98-E-16-3 производительностью 9м^3/час напор 65.16м	шт	1		1	
дебит скважины	л/сек	2,5		2,5	
Водовод «Площадка водопроводных сооружений н.ст. II подъема – площадка водопроводных сооружений н.стIII подъема»:					
Труба ПЭ 100 SDR26-250 x 9.6 «питьевая»	п.м.	17399		17399	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	28		28	
Водопроводные колодцы Дк=2.0м	шт.	2		2	
Водовод «Площадка водозаборных сооружений скв.1-площадка водопроводных сооружение н.ст II подъема»					
Труба ПЭ 100 SDR21-90X4. 3. «питьевая»	п.м.	1950		1950	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	6		6	
Водовод «Площадка водозаборных сооружений скв.2-площадка водопроводных сооружение н.ст II подъема»					
Труба ПЭ 100 SDR17.6-110 x 6.3 «питьевая»	п.м.	1468		1468	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	2		2	
Водовод «Площадка водозаборных сооружений скв.3-площадка водопроводных сооружение н.ст II подъема»					
Труба ПЭ 100 SDR17.6-110 x 6.3	п.м.	1770		1770	

«питьевая»					
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	6		6	
Водовод «Площ адка водозаборных сооружений скв.4-площ адка водопроводных сооружение н.ст II подъема»					
Труба ПЭ 100 SDR21-90X4. 3 «питьевая»	п.м.	3034		3034	
Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	8		8	
Площадка водопроводных сооружений насосной станции II подъема в составе:					
Насосная станция	соор.	1		1	
Резервуар чистой воды емкостью 900м^3	соор.	2		2	
Камера фильтра-поглотителя	соор.	2		2	
Накопитель емкостью 5.5м^3	соор.	1		1	
Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13.4 питьевая	п.м.	41		41	
Труба DN 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475	п.м.	29		29	
Труба стальная Дн=325x4мм	п.м.	24		24	
Труба стальная Дн=219x5мм	п.м.	235		235	
Труба стальная Дн=159x5мм	п.м.	24		24	
Труба стальная Дн=114x5мм	п.м.	32		32	
Труба стальная Дн=42.3x3.2мм	п.м.	7		7	
Дк=1.0м	шт.	2		2	
Дк=1.5м	шт.	6		6	
ЛЭП 10кВ	п.км.	4,31		4,31	
Площадка водопроводных сооружений насосной станции III подъема в составе:					
Насосная станция	соор.	1		1	
Резервуар чистой воды емкостью 1000м^3	соор.	2		2	
Камера фильтра-поглотителя	соор.	2		2	
Накопитель емкостью 5.5м^3	соор.	1		1	
Труба ПЭ 100 SDR 17-225x13.4 питьевая	п.м.	41		41	
Труба DN 110 SN8 PE ГОСТ Р 54475	п.м.	32		32	
Труба стальная Дн=325x4мм	п.м.	24		24	
Труба стальная Дн=219x5мм	п.м.	285		285	
Труба стальная Дн=159x5мм	п.м.	24		24	
Труба стальная Дн=114x5мм	п.м.	109		109	
Труба стальная Дн=42.3x3.2мм	п.м.	10		10	
Дк=1.0м	шт.	2		2	
Дк=1.5м	шт.	2		2	
ЛЭП 10кВ	п.км.	0,69		0,69	
Водовод «Площадка водопроводных сооружений насосной станции II подъема – резервуары «Степгеология»					
Труба ПЭ 100 SDR26-110 x 4.2 «питьевая»	п.м.	703		703	

Водопроводные колодцы Дк=1.5м	шт.	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***насосные станции 1-го подъема производительностью 9м3/ч-2шт, насосные станции 1-го подъема производительностью 28,37м3/ч-2шт, Труба ПЭ 100 SDR26-250 х 9.6 «питьевая» - 18102м, Труба ПЭ 100 SDR21-90Х4. 3. «питьевая» - 4984м, Труба ПЭ 100 SDR17.6-110 х 6.3 «питьевая» - 3238 м, колодцы Дк 1,0 - 4шт, колодцы Дк 1,5 - 61шт, ЛЭП 10кВ - 5км, резервуары 900 м^3 - 2шт, резервуары 1000 м^3 - 2шт, насосная станция 2-го подъема производительностью 74,74 м^3/час- 1шт., насосная станция 3-го подъема производительностью 226,72 м^3/час- 1шт.;***

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***август 2020***;

(месяц, год)

окончание работ ***ноябрь 2021***;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***12*** ;

фактически, месяц: ***15*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***99%*** и фактически применено ***99%*** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «***Строительство водовода и водозаборных сооружений Кишкентайского месторождения до объектов водоснабжения города Макинск Буландынского района Акмолинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Хаметов Сансызбай Ашкулаулы ***« » 2021г***

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

"КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АК

АО "КОКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"