"SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г.

Форма 3

Заказчик : ПОФ АО "Казпочта"
(наименование организации)

Заказ 415 Пнпв

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
(наименование организации)

СПРАВКА
по капитальному ремонту площадок для погрузки-выгрузки и хранения грузов, здания ОССС
Павлодарского ОФ АО «Казпочта»,
Договор №15-10/2294 от 18 ноября 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ		Стоимость работ и затрат, тенге						Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО, с НДС
		С начала года по отчетный месяц включительно	из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах2001г.)	другие дополнительные расходы			
				по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке:		**4 170 158,00**	**1 598 901,00**						
В том числе за	декабрь	4 170 158,00	1 598 901,00					500 418,96	4 670 576,96
Итого к оплате :									**4 670 576,96**

Заказчик:
Директор ПОФ АО "Казпочта"

Подрядчик:
Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
Шарапиденов О.Б.

Члены комисии:
Калышбеков М.Б. - начальникАУ-АХО ПОФ АО «Казпочта»
Медетов Ж.Ж. -начальник ОССС
Аверчук Л.Б. –начальник УСПП
Кенжетаев Б.Ж. – главный специалист по охране труда
Айтбаев К.Б. – главный специалист АХО.

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПАВЛОДАР Қ. ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «TABYS POWER CONSTRUCTION» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. ПАВЛОДАР

SANA-2001" Версия 20-2.23 от 18.08.14 г. Цены региона Павлодарская обл. Форма 2

Наименование стройки: Технические укрепления помещений спец. связи

Наименование объекта: Павлодарский ОССС по адресу: г. Павлодар, ул. Привокзальная площадь, 1

Заказ 415Пнпв

Акт выполненных работ № 1

25 декабря 2015 года

Техническое укрепление помещений спец. связи (хранилище для наркотических психотропных веществ)

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 07.08.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Комната хранения НПВ								
		1.1 полы								
1	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного *м2*	7,5	708,18	1,2	5311	9	331	0,2666	2
				39,4	0,23	296	2	111	0,0014	
2	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2 *м2*	7,5	296,11	14,01	2221	105	849	0,674	5
				99,79	2,21	748	17	111	0,0122	
3	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	7,5	1978,48	37,95	14839	285	1350	0,92115	7
				152,78	9,32	1146	70	111	0,0475	
4	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных *м*	10,9	960,83	1,63	10473	18	547	0,2645	3
				44,4	0,84	484	9	111	0,00413	
		1.2 стены								

5	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,5	3101,16	419,8	1551	210	510	5,221	3
		м3 кладки		804,71	157,5	402	79	106	0,7625	
6	30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250х120х65 мм, М-125	0,19	11300		2147				
		1000шт								
7	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	32	1072,88	6,15	34332	197	6820	1,3225	42
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	7104	75	95	0,01138	
8	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	32	370,5	4,29	11856	137	2627	0,52348	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	2713	52	95	0,00788	
9	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	32	257,97	2,35	8255	75	1389	0,26565	9
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	1433	29	95	0,00438	
1.3 потолки										
10	Е15-70-2	Улучшенная штукатурка потолков по сетке без устройства каркаса	7,5	1108,47	6,15	8314	46	1791	1,472	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности		248,92	2,34	1867	18	95	0,01138	
11	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,5	450,5	4,93	3379	37	850	0,63653	5
		м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	881	14	95	0,00911	
12	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	7,5	264,27	2,91	1982	22	366	0,299	2
		м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	377	8	95	0,00538	
13	Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	357,5	164	715	328	305	0,82	2
		шт		131	46,6	262	93	86	0,272	1
14	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	2	2480		4960				

		шт							
1.4 проемы									
15	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	0,067	32735,87	11718,89	2193	785	1165	104,65	7
		т конструкций		18837	2634,17	1262	176	81	9,2	1
16	Е9-53-2	Монтаж решетчатой двери	0,067	11244,84	1453,68	753	97	467	53,59	4
		т конструкций		8461,13	135	567	9	81	0,6625	
17	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,035	58000		2030				
		т								
18	1-1-897	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,025	58700		1468				
		т								
19	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,007	49389		346				
		т								
20	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	1,7	23,35	0,06	40		10	0,03732	
		м2		7,35	0,03	12		81	0,00013	
21	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза т.ч. п.3.33: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;	1,7	42,93	0,05	73		15	0,05389	
		м2		10,52		18		81		
22	Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных (дополнительно на металлическую дверь)	1	23,81	–	24		25	0,1481	
		прибор		23,33	–	23		108		
23	99-1-1(пл)	Замок накладной на металическую дверь.	1	1746		1746				
		шт								
1.5 технические укрепления										
24	Е9-53-2	Монтаж решеток сварных на стены и потолок	0,836	11244,84	1453,68	9401	1215	5821	53,59	45

		т конструкций		8461,13	135	7074	113	81	0,6625	1
25	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	0,836	32735,87	11718,89	27367	9797	14540	104,65	87
		т конструкций		18837	2634,17	15748	2202	81	9,2	8
26	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d=16 мм	0,836	58000		48488				
		т								
1.6 разные работы										
27	Е65-1-3	Разборка трубопроводов из труб водогазопроводных диаметром 50 мм	25	116,9	1,81	2923	45	3317	0,754	19
		м		115,09	0,29	2877	7	115	0	
28	Е53-14-2	Пробивка отверстий в бетонных и железобетонных стенах с размером стороны до 100 мм	5	221,98	159,99	1110	800	591	0,35	2
		отверстие		61,99	62,35	310	312	95	0,34	2
29	Е65-8-3	Прокладка магистралей водопровода из труб диаметром 50 мм	10	814,82	1,29	8148	13	2057	1,02	10
		м		178,65	0,23	1787	2	115	0	
30	Е65-8-1	Прокладка магистралей водопровода из труб диаметром 25 мм	30	465,89	0,61	13977	18	5274	0,88	26
		м		152,78	0,11	4583	3	115	0	
31	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	5	296,21	3,8	1481	19	951	1,32	7
		отверстие		210,85	0,61	1054	3	90	0	
32	Ц7-169-1	Монтаж вытяжного вентилятора	1	1621,7	49,7	1622	50	1137	8	8
		шт		1395	9	1395	9	81	0,05	
33	99-1-2(пл)	Вентилятор вытяжной с электродвигателем (встраиваемый в стену)	1	4571		4571				
		комплект								
		Итого по разделу 1				**238096**	**14308**	**53105**		**323**
						54423	**3302**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				169365				

Накладные расходы, тенге		53105
- заработная плата, тенге		7966
- трудоемкость, чел-ч		27
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		17472
Всего по разделу, тенге		**308673**
Сметная заработная плата, тенге		65691
Нормативная трудоемкость, чел-ч		363

Раздел 2 Комната хранения

2.1 полы

34	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	17,8	51,33	4,89	914	87	935	0,34	6
		м2		46,44	0,83	827	15	111	0,01	
35	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного	17,8	708,18	1,2	12606	21	783	0,27	5
		м2		39,4	0,23	701	4	111	0	
36	Е57-15-1	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью до 20 м2	17,8	296,11	14,01	5271	249	2015	0,67	12
		м2		99,79	2,21	1776	39	111	0,01	
37	Е57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой	17,8	544,23	1,61	9687	29	990	0,32	6
		м2		49,91	0,25	888	4	111	0	
38	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	17,8	1978,48	37,95	35217	676	3202	0,92	16
		м2 покрытия		152,78	9,32	2719	166	111	0,05	1
39	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	16,2	960,83	1,63	15565	26	814	0,26	4
		м		44,4	0,84	719	14	111	0	

2.2 стены

40	Е55-1-3	Разборка деревянных перегородок щитовых	14,25	61,66	8,92	879	127	835	0,38	5
		м2		52,74	1,49	752	21	108	0,01	
41	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,2	3094,39	421,76	12996	1771	4135	5,04	21
		м3 кладки								

			771,08	157,5	3239	662	106	0,78	3
42 30-7-3	Кирпич и камни силикатные (ГОСТ 379-95), 250x120x65 мм, М-125	1,6	11300		18035				
	1000шт								
43 Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	16,8	392,52	5,56	6594	93	3009	1,02	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			187,34	1,21	3147	20	95	0,08	1
44 Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	30,5	42,27	0,66	1289	20	1118	0,24	7
	м2								
			38,48	0,11	1174	3	95	0	
45 Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	47,3	370,5	4,29	17525	203	3885	0,52	25
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			84,79	1,64	4011	78	95	0,01	
46 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	47,3	257,97	2,35	12202	111	2053	0,27	13
	м2 окрашиваемой поверхности								
			44,77	0,9	2118	43	95	0	
2.3 потолки									
47 Е61-26-3	Перетирка штукатурки потолков	17,8	60,67	0,22	1080	4	977	0,38	7
	м2								
			57,69	0,05	1027	1	95	0	
48 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	17,8	450,5	4,93	8019	88	2017	0,64	11
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			117,43	1,86	2090	33	95	0,01	
49 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	17,8	264,27	2,91	4704	52	868	0,3	5
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	894	20	95	0,01	
50 Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	2	357,5	164	715	328	305	0,82	2
	шт								

				131	46,6	262	93	86	0,27	1
51	17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	2	2480		4960				
		шт								
2.4 технические укрепления										
52	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,16	32735,87	11718,89	5238	1875	2782	104,65	17
		т конструкций								
				18837	2634,17	3014	421	81	9,2	1
53	Е9-53-2	Монтаж решетки и решетчатой двери на окна	0,16	11244,84	1453,68	1799	233	1115	53,59	9
		т конструкций								
				8461,13	135	1354	22	81	0,66	
54	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,08	58000		4733				
		т								
55	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,07	59500		3868				
		т								
56	1-1-879	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0 ГОСТ 535-2005	0,01	49389		662				
		т								
57	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	2,5	23,35	0,06	58		15	0,04	
		м2								
				7,35	0,03	18		81	0	
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза т.ч. п.3.33: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;	2,5	42,93	0,05	107		21	0,05	
		м2								
				10,52	–	26		81		
2.5 разные работы										
59	Е9-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	0,27	18738,7	851,78	5059	230	3726	109,25	29
		т конструкций								
				16870,5	165,94	4555	45	81	0,81	
60	2-1-83	Стеллажи стальные различного назначения, 3000х600х2080	0,27	115900		31293				
		т								

	Итого по разделу 2				**221075**	**6223**	**35600**		**217**
					35311	**1704**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				179541				
	Накладные расходы, тенге				35600				
	- заработная плата, тенге				5340				
	- трудоемкость, чел-ч				18				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15401				
	Всего по разделу, тенге				**272076**				
	Сметная заработная плата, тенге				42355				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				242				

Раздел 3 Экспедиция

61	Е9-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в алюминиевой или пластиковой обвязке (частично остеклённая перегородка ПХВ с дверью и форточкой)	10,1	1112,26	36,06	11234	364	8825	5,73	58
		м2		1066,05	12,69	10767	128	81	0,05	1
62	3-1-185	Конструкции алюминиевые профилей прессованных из алюминиевого сплава	0,1	454000		44492				
		т								
63	99-1-2(пл)	Ламбри пластиковые (для глухой части перегородок)	36,15	126		4555				
		м								
64	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000		24570				
		м2								
65	6-1-182	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (форточка)	0,3	5206		1562				
		м2								
66	Е15-211-2	Остекление в построечных условиях перегородки ПХВ стеклопакетами площадью до 1 м2	4	263,33	11,04	1053	44	975	1,58	6
		м2 стеклопакетов		252,29	4,16	1009	17	95	0,02	

67	1-1-1380								
	Стеклопакет с закаленным стеклом СПО 3.6М1-10Ar-6И-10Ar-6И СЭ (ГОСТ 24866-99, ГОСТ 30698-2000) *м2*	4	5135		20540				
	Итого по разделу 3				**108006**	408	9800		64
					11776	145			1
	Стоимость: материалов, тенге				95822				
	Накладные расходы, тенге				9800				
	- заработная плата, тенге				1470				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7068				
	Всего по разделу, тенге				**124874**				
	Сметная заработная плата, тенге				13391				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				70				

Раздел 4 Санузел

4.1 стены

68	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	14,36	1106,25	43,41	15886	623	4186	1,64	24
			258,75	16,26	3716	233	106	0,08	1
69	Е15-63-2								
	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются *м2 оштукатуриваемой поверхности*	28,7	392,52	5,56	11265	160	5141	1,02	29
			187,34	1,21	5377	35	95	0,08	2
70	Е15-17-3								
	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону *м2 поверхности облицовки*	4,6	1652,05	2,63	7599	12	1758	2,39	11
			401,06	0,99	1845	5	95	0	
71	Е15-64-3								
	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	24,1	370,5	4,29	8929	103	1979	0,52	13
			84,79	1,64	2043	40	95	0,01	

72	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	24,1	257,97	2,35	6217	57	1046	0,27	6
				44,77	0,9	1079	22	95	0	
	4.2 проемы									
73	Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2 *м2 проемов*	0,7	510,23	23,76	357	17	194	1,5	1
				250,39	7,73	175	5	108	0,04	
74	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	0,7	4472		3130				
75	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 *м2 проемов*	4,2	446,86	128,16	1877	538	993	1,03	4
				174,4	44,59	732	187	108	0,17	1
76	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДУ 21-9 внутренние *м2*	4,2	4880		20496				
77	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	3	844		2532				
78	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	3	1380		4140				
	4.3 сантехнические работы									
79	Е65-12-1	Установка раковины (умывальника) и пьедестала *комплект*	2	524,91	3,81	1050	8	1027	2,89	6
				488,25	0,59	977	1	105	0,01	
80	11-1-69	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм *комплект*	1	5290		5290				

81	11-1-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640x215x200, 670x630x240-180,200-175 мм *шт*	1	1750		1750			
82	Е17-1-9	Установка чугунных глубоких душевых поддонов *комплект*	1	446,13	59,69	446	60	356	1,78	2
				297,56	22,5	298	23	111	0,11	
83	11-1-40	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ с уравнителем электрических потенциалов, размер 800x800x365 мм *шт*	1	11700		11700			
84	Е17-2-3	Установка смесителей для душевых установок *шт*	1	162,61	1,96	163	2	167	0,81	1
				144,9	–	145		115		
85	11-1-91	Смесители для душевых установок См-Д-Шл с душевой сеткой на гибком шланге *комплект*	1	1650		1650			
86	Е65-8-1	Прокладка магистралей водопровода из труб диаметром 25 мм *м*	14	465,89	0,61	6522	9	2462	0,88	12
				152,78	0,11	2139	2	115	0	

4.4 технические укрепления

87	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях *т конструкций*	0,13	32735,87	11718,89	4157	1488	2209	104,65	13
				18837	2634,17	2392	335	81	9,2	1
88	Е9-53-2	Монтаж решеток на окна *т конструкций*	0,13	11244,84	1453,68	1428	185	885	53,59	7
				8461,13	135	1075	17	81	0,66	
89	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d=16 мм *т*	0,08	58000		4756			
90	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп *т*	0,05	59500		2678			
91	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п.3.32: ktpp1=1,1; kзпр1=1,1; *м2*	2,5	23,35	0,06	58		15	0,04	
				7,35	0,03	18		81	0	

92	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза т.ч. п.3.33: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;		2,5	42,93	0,05	107		21	0,05	
			м2		10,52	–	26		81	–	
		Итого по разделу 4					**124183**	**3262**	**22439**		**129**
							22037	**905**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге					98884				
		Накладные расходы, тенге					22439				
		- заработная плата, тенге					3366				
		- трудоемкость, чел-ч					11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8797				
		Всего по разделу, тенге					**155419**				
		Сметная заработная плата, тенге					26308				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					145				

Раздел 5 Помещение сортировки

5.1 полы

93	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов		25	51,33	4,89	1283	122	1312	0,34	8
			м2		46,44	0,83	1161	21	111	0,01	
94	Е57-2-8	Разборка цементного покрытия полов		16	361,12	194,21	5778	3107	4246	1,11	18
			м2		166,91	72,12	2671	1154	111	0,4	6
95	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного		41	708,18	1,2	29035	49	1803	0,27	11
			м2		39,4	0,23	1615	9	111	0	
96	Е57-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2		41	282,11	14,01	11567	574	4005	0,58	24
			м2		85,79	2,21	3517	91	111	0,01	1
97	Е57-16-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике в один слой		41	544,23	1,61	22313	66	2282	0,32	13
			м2		49,91	0,25	2046	10	111	0	

98	Е11-27-7	Устройство покрытий из керамогранитных плит на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях	41	1978,48	37,95	81118	1556	7377	0,92	38
		м2 покрытия		152,78	9,32	6264	382	111	0,05	2
99	Е11-39-5	Устройство плинтусов из плиток керамогранитных	24,9	960,83	1,63	23925	41	1251	0,26	7
		м		44,4	0,84	1106	21	111	0	
5.2 стены										
100	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	50	42,27	0,66	2114	33	1834	0,24	12
		м2		38,48	0,11	1924	6	95	0	
101	Е15-63-2	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	16,8	392,52	5,56	6594	93	3009	1,02	17
		м2 оштукатуриваемой поверхности		187,34	1,21	3147	20	95	0,08	1
102	Е15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	66,5	370,5	4,29	24638	285	5461	0,52	35
		м2 оштукатуриваемой поверхности		84,79	1,64	5639	109	95	0,01	1
103	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	9	668,68	7,65	6018	69	1415	0,93	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		162,6	2,9	1463	26	95	0,01	
104	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен и откосов, подготовленных под окраску	75,5	257,97	2,35	19477	177	3276	0,27	20
		м2 окрашиваемой поверхности		44,77	0,9	3380	68	95	0	
5.3 потолки										
105	Е61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	41	42,27	0,66	1733	27	1504	0,24	10
		м2		38,48	0,11	1578	5	95	0	

106 Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	41	450,5	4,93	18471	202	4646	0,64	26
	м2 оштукатуриваемой поверхности		117,43	1,86	4815	76	95	0,01	
107 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	41	264,27	2,91	10835	119	1998	0,3	12
	м2 окрашиваемой поверхности		50,2	1,1	2058	45	95	0,01	
108 Ц8-593-7	Светильник потолочный или настенный двухламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	4	357,5	164	1430	656	618	0,82	3
	шт		131	46,6	524	186	87	0,27	1
109 17-2-27	Светильники, тип ЛП002-2х40/П-01-УХЛ4	4	2480		9920				
	шт								
5.4 проемы									
110 Е56-10-1	Установка подоконных досок ПХВ без кронштейнов в каменных стенах	2,2	77,4	0,47	170	1	59	0,16	
	м		25,09	0,09	55		108	0	
111 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 450 ммК=1,020;	2,24	3680		8258				
	м								
112 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	2,1	158,38	23,78	333	50	272	0,91	2
	м2		134,6	8,98	283	19	90	0,04	
113 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,1	446,86	128,16	938	269	497	1,03	2
	м2 проемов		174,4	44,59	366	94	108	0,17	
114 6-2-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами, внутренние	2,1	5960		12516				
	м2								
115 1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844		844				
	шт								
116 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380		1380				

		комплект							
	Итого по разделу 5				**300688**	**7496**	**46865**		**266**
					43612	**2342**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				249580				
	Накладные расходы, тенге				46865				
	- заработная плата, тенге				7030				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				20853				
	Всего по разделу, тенге				**368406**				
	Сметная заработная плата, тенге				52984				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				301				
	Раздел 6 Стальные решётки укрепления								
117	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,11	32735,87	11718,89	3594	1287	1909	104,65	11
		т конструкций		18837	2634,17	2068	289	81	9,2	1
118	Е9-53-2	Монтаж решетчатой двери в коридоре.	0,11	11244,84	1453,68	1235	160	765	53,59	6
		т конструкций		8461,13	135	929	15	81	0,66	
119	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d=16 мм	0,07	58000		3967				
		т								
120	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04	59200		2451				
		т								
121	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	4	23,35	0,06	93		23	0,04	
		м2		7,35	0,03	29		81	0	
122	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза т.ч. п.3.33: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;	4	42,93	0,05	172		34	0,05	
		м2								

			10,52	–	42		81		
123	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,57	32735,87	11718,89	18659	6680	9913	104,65	60
		т конструкций								
				18837	2634,17	10737	1501	81	9,2	5
124	Е9-53-2	Монтаж защитных решёток на окна	0,57	11244,84	1453,68	6410	829	3969	53,59	31
		т конструкций								
				8461,13	135	4823	77	81	0,66	
125	4-1-33	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: горячекатаная сталь класса A-IV, A-V, A-VI, d=16 мм	0,37	58000		21286				
		т								
126	1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,2	59500		12079				
		т								
127	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз т.ч. п.3.32: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1;	19	23,35	0,06	444	1	114	0,04	1
		м2								
				7,35	0,03	140	1	81	0	
128	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза т.ч. п.3.33: ктрр1=1,1; кзпр1=1,1; ктрр2=2; ктрм2=2; кзпр2=2; кэкс2=2; кзпм2=2; кмат2=2;	19	42,93	0,05	816	1	162	0,05	1
		м2								
				10,52	–	200		81		
		Итого по разделу 6				**71206**	**8958**	**16889**		**110**
						18968	**1883**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				43280				
		Накладные расходы, тенге				16889				
		- заработная плата, тенге				2533				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5286				
		Всего по разделу, тенге				**93381**				
		Сметная заработная плата, тенге				23384				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				124				

Раздел 7 Кровля

129	Е58-2-1								
	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	72	29,02	2,02	2089	145	2085	0,17	13
	м2 кровли								
			27	0,32	1944	23	106	0	
130	Е58-20-1								
	Разборка цементной стяжки кровли ОПр п. 2.8а: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	72	66,78	11,34	4808	816	4367	0,34	25
	м2								
			55,44	1,78	3992	128	106	0,01	1
131	Е58-20-1								
	Устройство выравнивающей цементной стяжки	72	267,59	14,18	19266	1021	5460	0,43	31
	м2								
			69,3	2,23	4990	161	106	0,01	1
132	Е58-21-2								
	Устройство изоляции обмазочной из битумной мастики	72	100,06	0,4	7204	29	1101	0,09	6
	м2								
			14,36	0,07	1034	5	106	0	
133	Е58-17-1								
	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли	54	529,78	0,93	28608	50	4556	0,5	27
	м2 покрытия								
			79,11	0,14	4272	8	106,44	0	
134	Е58-18-2								
	Устройство настенных желобов из листовой стали	90	418,51	0,74	37666	67	1784	0,22	19
	м								
			33,48	0,11	3013	10	59	0	
135	Е58-19-3								
	Навеска водосточных труб с подвесных люлек	92	398,12	0,69	36627	63	6275	0,73	67
	м труб								
			128,59	0,11	11830	10	53	0	
136	Е58-16-4								
	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике (площадь покрытия 72 м2 в два слоя)К=2,000;	144	131,59	0,87	18949	125	857	0,07	10
	м2 слоя								
			11,09	0,14	1597	20	53	0	
137	1-1-1225								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, пленка/пленка, марка ТПП-3,5 ГОСТ 30547-97К=1,150;	82,8	182		15070				
	м2								

138	1-1-1229								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97К=1,150;	82,8	158		13082				
	м2								
139	Е12-4-1								
	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	4	383,11	4,66	1532	19	99	0,27	1
	м примыканий								
			45,02	1,75	180	7	53	0,01	
140	1-1-1229								
	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15 °С до -5 °С, теплостойкость от +80 °С до +95 °С, стеклоткань, крошка/пленка, марка ТКП-3,0 ГОСТ 30547-97	10,08	158		1593				
	м2								
141	Е53-17-4								
	Ремонт поверхности кирпичных стенах с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	6	4186,61	276,31	25120	1658	4815	9,8	59
	м2 отремонтированной поверхности								
			1467,68	46,58	8806	279	53	0,27	2
142	Е15-62-2								
	Улучшенная штукатурка внутренних поверхностей наружных стен известковым раствором по камню и бетону, когда остальные поверхности не оштукатуриваются	6	355,08	5,24	2130	31	933	0,88	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			162,5	1,21	975	7	95	0,07	
143	П9-29-1								
	Мусор строительный - погрузка	5,84	27,1	27,1	158	158	50		
	т								
			–	18,97		111	45	0,04	
144	П8-10-4								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 4 класс груза	5,84	168,41	168,41	984	984	89		
	т								
			–	33,68		197	45	0,07	
145	Е69-11-2								
	Устройство инвентарных металлических, трубчатых лесов	150	60,17	–	9026		4062	0,38	57
	м2 вертикальной проекции								

	60,17	–	9026	45	
Итого по разделу 7			**223912**	**5166**	**36533**	**320**
			51659	**966**		**4**
Стоимость: материалов, тенге			167087			
Накладные расходы, тенге			36533			
- заработная плата, тенге			5480			
- трудоемкость, чел-ч			18			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15627			
Всего по разделу, тенге			**276072**			
Сметная заработная плата, тенге			58105			
Нормативная трудоемкость, чел-ч			342			
Всего прямые затраты			**1287166**	**45821**	**221231**	**1429**
			237786	**11247**		**48**
Стоимость: материалов, тенге			1003559			
Накладные расходы, тенге			221231			
- заработная плата, тенге			33185			
- трудоемкость, чел-ч			111			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			90504			
Всего по смете			**1598901**			
Сметная заработная плата, тенге			282218			
Нормативная трудоемкость, чел-ч			1588			
Итого по сметному расчету:						
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**1598901**			
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)			**4088390**			
сметная з/плата			721631			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)			81768			
Сметная стоимость в текущем уровне цен			4170158			
НДС (12 %)			500418,96			
Стоимость строительства			4670576,96			

	60,17	– 9026		45	
Итого по разделу 7		**223912**	**5166**	**36533**	**320**
		51659	**966**		**4**
Стоимость: материалов, тенге		167087			
Накладные расходы, тенге		36533			
- заработная плата, тенге		5480			
- трудоемкость, чел-ч		18			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		15627			
Всего по разделу, тенге		**276072**			
Сметная заработная плата, тенге		58105			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		342			
Всего прямые затраты		**1287166**	**45821**	**221231**	**1429**
		237786	**11247**		**48**
Стоимость: материалов, тенге		1003559			
Накладные расходы, тенге		221231			
- заработная плата, тенге		33185			
- трудоемкость, чел-ч		111			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		90504			
Всего по смете		**1598901**			
Сметная заработная плата, тенге		282218			
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1588			
Итого по сметному расчету:					
- в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге		**1598901**			
- в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)		**4088390**			
сметная з/плата		721631			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2 %)		81768			
Сметная стоимость в текущем уровне цен		4170158			
НДС (12 %)		500418,96			
Стоимость строительства		4670576,96			

Заказчик:
Директор ПОФ АО "Казпочта"
_____

Подрядчик:
Директор ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"
_____ **Шарапиденов О.Б.**

Члены комиссии
Калышбеков М.Б. - начальникАУ-АХО ПОФ АО «Казпочта»
Медетов Ж.Ж. -начальник ОССС
Аверчук Л.Б. –начальник УСПП
Кенжетаев Б.Ж. – главный специалист по охране труда
Айтбаев К.Б. – главный специалист АХО.