Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас, Балхашского района, Алматинской области. Село Баканас, ул.Сейфулина 4Б

за сентябрь месяц 2021

№№	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в том числе НДС
1	Общестроительные работы	2	10 000 000	1 071 428,57
	ВСЕГО:		10 000 000	1 071 428,57

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Жумабеков А.Н.

М.П. подпись

Подрядчик:

ТОО "Асан М Компании"

Макулов Ж.

М.П. подпись

Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас, Балхашского района, Алматинской области. Село Баканас, ул.Сейфулина 4Б

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 года

код		код	договор		Источник финансирования		Организационная правовая форма	
заказчика		подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
			15	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	0,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Руководитель _____ Жумабеков А.Н.

подпись, М.П.

Технический надзор ТОО "TN stroy"

Эксперт _____ Койжанов Д.Ш.

подпись, М.П.

Авторский надзор: ТОО "Жетису Саулет Курылысы"

Эксперт _____ Саятов Т.Р.

подпись, М.П.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"

Директор _____ Макулов Ж.

подпись, М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского ра[illegible]на, Алматинской области"
Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компании", Алматинская область, Карасайский р-н, г.Каскелен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65
Авторский надзор : ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Технический надзор: ТОО "TN stroy"
Наименование строики: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 20 ти квартирного арендного жилья в селе Баканас Балхашского района Алматинской области"

АКТ №1 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА СЕНТЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОД

к договору №15 от 14-06-2021 года

Основание: НВК "Водопровод В1". Лок.смета №6-1-1

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 1. Водопровод В1.									
10	2301-0201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д57 мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80 К=1,040;	м	117	1042 -		121914 -		121914 -	- 9753	131667
13	2301-0201-0235	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д273мм, толщина стенки 4,0мм, ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	14,2568	7179 -		102350 -		102350 -	- 8188	110538
16	2111-0404-1710	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного полиэтилена температурой применения от -80С до +95С, коэфицентом теплопроводности 0,034Вт/(мК) при +25С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 3500, толщиной стенки 25мм, диаметром 57мм ГОСТ 16381-77	м	112,5	2614 -		294075 -		294075 -	- 23526	317601
21	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	24207 -		24207 -		24207 -	- 1937	26144
22	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15,9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	2	15749 -		31498 -		31498 -	- 2520	34018
23	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	17966 -		17966 -		17966 -	- 1437	19403

24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 и тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90	шт	6	1852 -	11112 -	11112 -	- 889	12001
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	3139 -	3139 -	3139 -	- 251	3390
26	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,01708	581977 -	9940 -	9940 -	- 795	10735
30	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	компл.	1	25288 -	25288 -	25288 -	- 2023	27311
		Итого по разделу 1.				692808			
		в том числе:							
		материалы, изделия и конструкции, тенге				641489			
		сметная прибыль (8%), тенге				51319			

Основание: НВК "Канализация". Лок.смета №6-1-2

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 1. Трубопроводы.									
9	2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8PE ГОСТ Р54475-2011 К=1,010;	м	265,529	1149 -		305093 -		305093 -	- 24407	329500
11	2301-0201-0250	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д377мм, толщина стенки 5,0мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	12,55	16312 -		204716 -		204716 -	- 16377	221093
		Раздел 2. Канализационные колодцы.									
18	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	10	11798 -		117980 -		117980 -	- 9438	127418
19	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	2	4092 -		8184 -		8184 -	- 655	8839

20	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10,6 ... тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 802... 2016	шт	6	7449 -	44694 -	44694 -	- 3576	48270
21	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	10	10236 -	102360 -	102360 -	- 8189	110549
22	2104-0302-0106	Плиты перекрытии железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	10	8918 -	89180 -	89180 -	- 7134	96314
23	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт	33	1852 -	61116 -	61116 -	- 4889	66005
24	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжолого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт	1	3139 -	3139 -	3139 -	- 251	3390
25	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	компл.	10	25288 -	252880 -	252880 -	- 20230	273110
27	2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1329	581977 -	77345 -	77345 -	- 6188	83533
		Итого по разделу 1.				**1368021**			
		в том числе:							
		материалы, изделия и конструкции, тенге				**1266687**			
		сметная прибыль (8%), тенге				**101334**			

Основание:"Теплосеть". Лок.смета №6-1-3

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 2. Тепловые сети. (2.1 Тепловые сети)									
9	2301-0201-0158	Трубы стальные электрсварные прямошовные, Д76мм, толщина стенки 3,0мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	266,64	1435 -		382628 -		382628 -	- 30610	413238
10	2301-0201-0186	Трубы стальные электрсварные прямошовные, Д108мм, толщина стенки 4,0мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,03	2726 -		8260 -		8260 -	- 661	8921

11	2106-0510-1003	Опоры скользящие К=88,000;	т	0,0968	482698 -	3725 -	46725 -	- 3738	50463
12	2106-0510-1004	Опоры неподвижные К=6,000;	т	0,0264	482698 -	12743 -	12743 -	- 1019	13762
17	2111-0205-9902	Цилиндры и полуцелиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связущем ГОСТ 23208-2003 К=1,540;	м3	8,162	34368 -	280512 -	280512 -	- 22441	302953
19	2110-0401-0104	Руберойд кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350 ГОСТ 10923-93 К=1,150;	м2	170,2	212 -	36082 -	36082 -	- 2887	38969
		Раздел 4. Железобетонные конструкции (4.1 лотковый канал)							
44	2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2, объемом до 0,5м3 СТ РК 938-92	м3	16,25	65516 -	1064635 -	1064635 -	- 85171	1149806
45	2104-0302-0201	Плиты перекрытии каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2, объемом до 0,5м3 СТ РК 938-92	м3	9,62	62768 -	603828 -	603828 -	- 48306	652134
47	2104-0305-0101	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200*200*90мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт	86	745 -	64070 -	64070 -	- 5126	69196
		4.6 Компенсаторная ниша							
95	2104-0303-0102	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2, объемом более 0,5м3 до 1,0м3 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	14	61655 -	863170 -	863170 -	- 69054	932224
96	2104-0302-0201	Плиты перекрытии каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3тс/м2, объемом до 0,5м3 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	3,74	62768 -	234752 -	234752 -	- 18780	253532
97	2104-0304-0201	Балки лотков каналов Б1 (1-8), размерами 1400*380*120мм СТ РК 937-92 К=2,000;	шт	8	7923 -	63384 -	63384 -	- 5071	68455
		Итого по разделу Теплосеть				**3953653**			
		в том числе:							
		материалы, изделия и конструкции, тенге				**3660789**			
		сметная прибыль (8%), тенге				**292864**			

Основание: "Благоустройство территории". Лок.смета №7-1-1

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 1. Вертикальная планировка									
4	4101-0101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7т. Класс груза 1, Расстояние перевозки 15км. К=1,750;	т	441	1228 -		541548 -	-	- -	- 43324	584872
		Раздел 3. Покрытия (3.1 Проезды площадки, Тип-1)									
6	2101-0601-0101	Смеси песчанно-гравииные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	134,26	2058 -		276300 -	276300 -		- 22104	298404
16	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	12,744	54924 -		699951 -	699951 -		- 55996	755947
21	2104-0509-0414	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	233,86	3969 -		928190 -	928190 -		- 74255	1002445
23	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	13,122	54924 -		720713 -	720713 -		- 57657	778370
		Итого по разделу "Благоустройство территории"					**3420038**				
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции, тенге					**2625154**				
		сметная прибыль (8%), тенге					**253336**				
		транспортные расходы, тенге					541548				

Итого по АКТУ №1, тенге						**9434519,92**
в том числе:						
материалы, изделия и конструкции, тенге						**8194118,926**
транспортные расходы, тенге						**541548**
сметная прибыль (8%), тенге						**698852,9941**

№ №	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав , объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			СМР	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Электроснабжение	0,00000	0,00000		0,00000
2	4-2	Телефонная сеть	0,00000			0,00000
		Итого по главе 4	0,00000	0,00000		0,00000
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения	6 014,48200			6 014,48200
		Итого по главе 6	6 014,48200			6 014,48200
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	7-1	Благоустройство территории	3 420,03792			3 420,03792
		Итого по главе 7	3 420,03792			3 420,03792
		Итого по главам 1-7	9 434,51992	0,00000		9 434,51992
		Сметная заработанная плата				*0,00000*
		Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				*0,00000*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%)	94,34520			94,34520
	1%	Сметная заработанная плата (К=0,141)				13,30267
	0,141	Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				
		Итого по главам 1-8	9 528,86512	0,00000		9 528,86512
		Сметная заработанная плата (К=0,141)				13,30267
		Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				0,00000
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,07%)	197,24751			197,24751
	2,07%	сметная з/плата (0,639%)				60,88945
	0,639%	Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	197,24751			197,24751
		Итого по главам 1-9	9 726,11263	0,00000		9 726,11263
		Сметная заработанная плата				74,19212
		Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				0,00000
7	2%	Непредвиденные работы и затраты (2%)	194,52225			194,52225

8		в текущих ценах с 01.01.20 г.	9 920,63488	0,00000		9 920,63488
9		в текущих и пргнозных ценах	9 920,63488	0,00000		9 920,63488
		в том числе разбивкой по годам				
10	Налоговый кодекс РК	**НДС (12%)**			1 190,47619	1 190,47619
	12%	в том числе разбивкой по годам				
11		**Всего по сметному расчету**	**9 920,63488**	**0,00000**	**1 190,47619**	**11 111,111**
12	10%	Тендерная скидка 10%	**992,06345**	**0,00000**	**119,04761**	**1 111,11106**
		Всего стоимость по договору №15 от 14-06-2021 года	**8 928,57143**	**0,00000**	**1 071,42857**	**10 000,000**

Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Балхашского района" _____ **Жумабеков А.Н.**

подпись, М.П.

Технический надзор: **Инженер технического надзора ТОО "TN stroy"** _____ **Койжанов Д.Ш.**

подпись, М.П.

Авторский надзор: **Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"** _____ **Саятов Т.Р.**

подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ **Макулов Ж.**

подпись, М.П.