Заказчик: Государственное учереждение "Отдел строительства Балхашского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компании"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас, Балхашского района, Алматинской области. Село Баканас, ул.Сейфулина 4Б

Утверждена приказом Министра по индустрии и инфраструктурному развитию РК от23 апреля 2021 года № 189

Приложение 4-1

к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застроищика) форма

Форма КС-3

Справка №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за НОЯБРЬ месяц 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор номер	договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		15	14.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начало года по отчетный месяц включительно НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	56 709 843,36	50 633 788,71							6 076 054,65	56 709 843,36

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района"
Руководитель _____ **Жумабеков А.Н.**
подпись, М.П.

Авторский надзор: ТОО "Жетису Саулет Курылысы"
Эксперт _____ **Саятов Т.Р.**
подпись, М.П.

Технический надзор ТОО "TN stroy"
Эксперт _____ **Койжанов Д.Ш.**
подпись, М.П.

Подрядчик: ТОО "Асан М Компании"
Директор _____ **Макулов Ж.**
подпись, М.П.

Реестр

актов выполненных работ по строительству объекта

Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилья в селе Баканас, Балхашского района, Алматинской области. Село Баканас, ул.Сейфулина 4Б

за ноябрь месяц 2021 года

№№	Наименование работ и затрат	Номер акта	Сумма	в том числе НДС
1	Общестроительные работы	3	56 709 843,36	6 076 054,65
	ВСЕГО:		56 709 843,36	6 076 054,65

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства Балхашского района"

Жумабеков А.Н.

М.П. подпись

Подрядчик:

ТОО "Асан М Компании"

Макулов Ж.

М.П. подпись

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учереждение "Отдел строительства Балхашского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Балхашский район, Баканас с., Конаева, дом № 66**	**120140003389**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Асан М Компани",Республика Казахстан, Алматинская область, Карасайский район, Каскелен г., Аубай Байғазиев, дом № 35 Б, к.65**	**070340002198**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №16 от 14.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
15	**03.11.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство благоустройство и инженерно-коммуникационных сетей для 5-ти этажного 20-ти квартирного арендного жилого дома в с.Баканас Балхашского района Алматинской области			усл.	1	56 709 843,36	56 709 843,36
				Итого	1	x	56 709 843,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Руководитель / _____ / Макулов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Тумабеков А.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 03.11.2021

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Балхашского района, Алматинской области"

Генеральный подрядчик : ТОО "Асан М Компании", Алматинская область, Карасайский р-н, г.Каскелен, ул. А.Байгазиева 35Б, кв.65

Авторский надзор : ТОО "Жетису Саулет Курылысы"

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

Наименование строики: "Строительство инженерно-коммуникационных сетей и благоустройство для 5-ти этажного 20 ти квартирного арендного жилья в селе Баканас Балхашского района Алматинской области"

АКТ №3 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ МЕСЯЦ 2021 ГОД

к договору №15 от 14-06-2021 года

Основание: НВК "Канализация". Лок.смета №6-1-2

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 1. Трубопровод									
6	1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20см. НР=72%	м3 уплотненного грунта	450,9466	103,62	103,62	46727	46727	-	13714	65281
					-	42,24	-	19048	-	4835	
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчанное. Устройство НР=99%	м3 основания	26,29	3265,99	163,71	85863	4304	51418	31173	126399
					1146,48	51,24	30141	1347	-	9363	
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150мм. Укладка НР=99%;	км трубопровода	0,2504	500806,71	154780,35	125402	38757	1912	95777	238873
					338390,58	47967,25	84733	12011	-	17694	
10	1122-0301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр) НР=99%;	км трубопровода	0,0125	1936000	861600	24200	10770	1084	15882	43289
					987680	295680	12346	3696	-	3207	
12	1122-1401-0302	Трубы стальные диаметром 150мм. Протаскивание в футляр НР=99%;	м трубы, уложенной в футляре	12,5	1672,08	8,32	20901	104	4382	16286	40162

					1313,2	2,8	16415	35	-	2975	
13	1123-1101-0101	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие НР=99%;	врезка	1	24228	-	24228	-	1561	22440	50401
					22667	-	22667	-	-	3733	
14	1111-0101-1303	Пропитка битумом. Устройство основания под колодец НР=94%;	м2 покрытия	7,08	2371,47	155,79	16790	1103	13557	2375	20698
					300,85	56,07	2130	397	-	1533	
15	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%;	м3	0,8	16867,5	1126,25	13494	901	11485	1202	15872
					1385	266,25	1108	213	-	1176	
		Итого по разделу 1					600974,507				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					169540				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					102666				
		в т.ч.зарплата машинистов, тенге					36747				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					85399				
		накладные расходы, тенге					198849				
		сметная прибыль (8%), тенге					44516				
		Раздел 2. Канализационные колодцы									
16	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1м. Устройство. Грунты сухие НР=99%;	м3 конструкции колодца	3,2	38285,63	11200,31	122514	35841	26936	73943	212174
					18667,81	4672,81	59737	14953	-	15717	
17	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1. Устройство. Грунты мокрые НР=99%;	м3 конструкции колодца	3,67	54044,69	11569,75	198344	42461	77498	95060	316876
					21358,31	4805,18	78385	17635	-	23472	
26	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20кг. Установка НР=91%;	т	0,25776	683085,04	1377,25	176072	355	168778	6460	197135
					26920,39	620,73	6939	160	-	14603	

28	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз РН=69%; К=29,000;	м2	11,32914	190,57 37,51	2,65 0,44	2159 425	30 5	1704 -	297 196	2652
29	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69%; К=29,000;	м2	11,32914	99,65 28,69	1,68 0,35	1129 325	19 4	785 -	227 108	1464
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону Нр=93%;	м2 поверхности	32	898,47 305,72	19,97 2,94	28751 9783	639 94	18329 -	9186 3035	40972
31	1106-0101-0101	Устройство отмостки НР=91%;	м3	0,55	16894,55 1385,45	1125,45 265,45	9292 762	619 146	7911 -	826 809	10927
32	3205-0101-0102	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш-ч.	20	468 -	468 308	9360 -	9360 6160	- -	- 749	10109

Итого по разделу 2	**792309**
в том числе	
зарплата рабочих строителей, тенге	156356
затраты на эксплуатацию машин, тенге	89324
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	39157
материалы, изделия и конструкции, тенге	301941
накладные расходы, тенге	185999
сметная прибыль (8%), тенге	58689

Итого по смете НВК "Канализация"	**1393284**
в том числе	
зарплата рабочих строителей, тенге	325896
затраты на эксплуатацию машин, тенге	191990
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	75904
материалы, изделия и конструкции, тенге	387340
накладные расходы, тенге	384848
сметная прибыль (8%), тенге	103205

Основание: "Теплосеть". Лок.смета №6-1-3

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 1. Земляные работы									
1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3 НР=72%;	м3 грунта	276,3	216,19 -	216,19 58,47	59734 -	59734 16156	- -	11632 5709	77075
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72% т.ч.п.3.179:ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,55	2188,07 2188,07	- -	18708 18708	- -	- -	13470 2574	34752
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	28,49	951,6 951,6	- -	27111 27111	- -	- -	19520 3730	50361
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 5м. Группа грунтов 2 НР=72%;	м3 грунта	194,48	36,29 -	36,29 14,1	7057 -	7057 2743	- -	1975 723	9755
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками. НР=72%;	м3 уплотненного грунта	194,48	171,86 92,66	79,2 38,43	33423 18021	15402 7474	- -	18356 4142	55921
6	1101-0107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) при перемещении грунта до 10м. Группа грунтов 2 (лищний грунт) НР=72%;	м3 грунта	61,88	69,46 -	69,46 23,45	42,98 -	42,98 1451	- -	1045 427	5770
		Итого по разделу 1					**233634**				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					63840				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					86491				
		в т.ч.зарплата машинистов, тенге					27824				
		накладные расходы, тенге					65998				
		в.т.ч зарплата, тенге					5940				
		сметная прибыль (8%), тенге					17305				
		Раздел 2. Тепловые сети. 2.1 Тепловые сети									
7	1124-0101-0102	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 Мпа, температура до 115С диаметром труб 70мм. Прокладка НР=99%;	км трубопровода	0,264	1082037,88	465500	285658	122892	2877	194166	518210

					605640,15	137265,15	159889	36238	-	38386	
8	1124-0101-0104	Трубопроводы надземные и в каналах при услов давлении 0,6 Мпа, температура до 115С диаметром труб 100мм. Прокладка НР=99%;	км трубопрово да	0,003	1249666,67 719666,67	509666,67 141333,33	3749 2159	1529 424	61 -	2557 504	6810
13	1124-0105-0102	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70мм. Установка НР=99%;	компенсато р	2	36325 4647	1328,5 776	72650 9294	2657 1552	60699 -	10738 6671	90059
14	2304-0501-0214	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, РН16,ДН20ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1037 -		2074 -		2074 -	- 166	2240
15	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС51-03 (4слоя) НР=69%; К=4,000;	м2	256	325,58 18,98	3,02 0,58	83348 4859	774 149	77715 -	3456 6944	93748
16	1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минералватными марок 75,100, плитами минералватными марки 75 НР=76%;	м3 изоляции	5,3	42193,21 28143,02	1853,21 936,98	223624 149158	9822 4966	64644 -	117134 27261	368019
18	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР=76%;	м2	148	580,12 399,75	27,96 6,88	85858 59163	4138 1018	22557 -	45738 10528	142124
20	1126-0301-0202	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной НР=76%;	м2	2,95	2564,07 2217,29	166,1 15,93	7564 6541	490 47	533 -	5007 1006	13577
21	2105-0104-0301	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,25 до 0,45 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00985	321116 -		3163 -		3163 -	- 253	3416
22	1124-0201-0101	Ввод цокольный газоровода диаметром 50 мм в здания. Устройство НР=99%;	газовый ввод	1	36730 11277	1905 451	36730 11277	1905 451	23548 -	11611 3867	52208
		Итого по разделу 2					**1290411**				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					402340				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					144207				
		в т.ч.зарплата машинистов, тенге					44845				
		накладные расходы, тенге					390407				
		в.т.ч зарплата, тенге					35137				
		сметная прибыль (8%), тенге					95586				
		Раздел 3. Топливовпровод									
23	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчанные. Устройство с уплотнением трамбовками НР=94%;	м2 подстилаю щего слоя	0,4	6390 3360	1032,5 440	2556 1344	413 176	799 -	1429 319	4304

24	1116-0401-0101	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка (5+15) НР = 98 %	м трубопровода	20	892,4 825,65	40,95 15,95	17848 16513	819 319	516 –	16495 2747	37090
25	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15	230 –		3450 –		3450 –	– 276	3726
26	2301-0201-0111	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	292 –		1460 –		1460 –	– 117	1577
27	1113-0301-1705	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 (4 слоя) НР = 69 % К=4,000;	м2	4,8	325,42 18,96	2,92 0,63	1562 91	14 3	1457 –	65 130	1757
28	1126-0101-1002	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР = 76 %	м3 изоляции	0,08	97075 28137,5	1200 600	7766 2251	96 48	5419 –	1747 761	10274
29	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	4,2	823,81 399,76	27,86 6,9	3460 1679	117 29	1664 –	1298 381	5139
30	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,346	13040,46	2846,82	4512	985	1949	2254	7307

				4560,69	959,54	1578	332	–	541	
31 2104-0303-0101	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,21	65516 –		13758 –		13758 –	– 1101	14859
32 2104-0302-0201	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=4,000;	м3	0,136	62768 –		8536 –		8536 –	– 683	9219
33 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 % К=6,000;	м3 сборных железобетонных конструкций	0,024	14666,67 6541,67	7708,33 2916,67	352 157	185 70	10 –	268 50	670
34 2106-0510-1003	Опоры скользящие К=6,000;	т	0,0066	482698 –		3186 –		3186 –	– 255	3441
35 1106-1401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок НР = 91 %	м шва	2,4	3535 1152,08	9,17 2,92	8484 2765	22 7	5697 –	2523 881	11888

36	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	6,5	898,62	20	5841	130	3724	1866	8324
					305,69	2,92	1987	19	–	617	
37	1109-0601-0102	Диафрагма из тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0471	63673,04	2675,16	2999	126	182	1874	5263
					57133,76	530,79	2691	25	–	390	
38	2105-0101-0401	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,0471	278153		13101		13101	–	14149
					–		–		–	1048	
39	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем (Резервуар для жидкого топлива) НР = 76 %	м3 изоляции	2,5	66979,6	1466,4	167449	3666	112205	40618	224712
					20631,2	746,8	51578	1867	–	16645	

40	1126-0301-0104	Поверхности плоские и криволинейные. Устройство каркаса изоляции из сетки НР = 76 %	м2 изолируемой поверхности	18,5	167,14	16,05	3092	297	255	2046	5549
					137,3	8,22	2540	152	–	411	
41	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,5	3097,14	36,49	57297	675	27475	23584	87351
					1575,51	18	29147	333	–	6470	
		Итого по разделу 3					**456 599**				
		в том числе					114 321				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					7 545				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					3 380				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					204 843				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					96 067				
		- накладные расходы, тенге					8 646				
		в т.ч. зарплата, тенге					33 823				
		- сметная прибыль (8 %), тенге									
		Раздел 4 Железобетонные конструкции									
		4.1 лотковый канал									
42	1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	11	6387,09	1030,82	70258	11339	21951	39291	118313
					3360,73	439,18	36968	4831	–	8764	
43	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	25,87	13043,99	2846,31	337448	73634	145792	168510	546435

46	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000мм Установка НР=118%;	м3 сборных железобетонных конструкции	0,344	14595,93	7691,86	5021	2646	132	3826	9555
					6520,35	2904,07	2243	999	-	708	
48	1106-0101-0114	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР=91%;	м3	0,075	15320	1226,67	1149	92	968	102	1351
					1186,67	306,67	89	23	-	100	
49	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	220	898,48	19,98	197666	4395	126016	63146	281677
					305,7	2,93	67255	644	–	20865	
50	1106-1401-0201	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением резиновых прокладок НР = 91 % К=8,000;	м шва	16,8	3535,42	9,35	59395	157	39885	17654	83213
					1151,96	2,8	19353	47	–	6164	
4.2 дренажный колодец ДК1											
51	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,74	38286,78	11200,57	66619	19489	14648	40206	115371
					18667,82	4672,41	32482	8130	–	8546	
52	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1852		1852		1852	–	2000
					–		–		–	148	
53	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3139		6278		6278	–	6780
					–		–		–	502	

54	2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	5	7449 –		37245 –		37245 –	– 2980	40225
55	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	10236 –		30708 –		30708 –	– 2457	33165
56	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	7314 –		7314 –		7314 –	– 585	7899
57	1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,06	14583,33 6516,67	7683,33 2900	875 391	461 174	23 –	667 123	1665
58	2104-0305-0103	Подушки опорные марки ОП3, размерами 400 мм х 400 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	4	1921 –		7684 –		7684 –	– 615	8299
59	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	25288		25288		25288	–	27311

					–		–		–	2023	
60	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	2726		13630		13630	–	14720
					–		–		–	1090	
61	1107-0107-0104	Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0674	749510,39	6765,58	50517	456	46721	4060	58943
					49554,9	1498,52	3340	101	–	4366	
62	1123-0101-0102	Основание под трубопроводы щебеночное. Устройство дренажного слоя НР = 99 %	м3 основания	0,16	1381,25	237,5	221	38	–	193	447
					1143,75	75	183	12	–	33	
63	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство отмостки НР = 108 %	м2 покрытия	1	1359	128	1359	128	1182	90	1565
					49	34	49	34	–	116	
64	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=12,000;	м2 покрытия	12	147,58	–	1771	–	1769	2	1915
					0,17	–	2	–	–	142	

4.3 тепловая камера 2,0x2,0x2,0

65	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР = 94 %	м2 площади уплотнения	6,25	227,2 80,64	32,8 12,8	1420 504	205 80	711 –	549 158	2127
66	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	15298,41 1385,71	1125,4 265,08	9638 873	709 167	8056 –	946 847	11431
67	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	3,6	27674,44 9231,11	3256,67 1213,33	99628 33232	11724 4368	54672 –	34216 10708	144552
68	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12848	226611 –		29115 –		29115 –	– 2329	31444
69	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	223791 –		10294 –		10294 –	– 824	11118
70	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07386	224534 –		16584 –		16584 –	– 1327	17911

71 1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,7	8607,14	4497,14	6025	3148	834	2919	9660
				2918,57	615,71	2043	431	–	716	
72 2104-0302-0501	Плита перекрытия железобетонных каналов с отверстиями под люк марки ПО1, размерами 2300 мм х 2000 мм х 180 мм из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	шт.	1	53985		53985		53985	–	58304
				–		–		–	4319	
73 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка (К-7-3) НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,02	14550	7650	291	153	8	221	553
				6500	2850	130	57	–	41	
74 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	1852		3704		3704	–	4000
				–		–		–	296	
75 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	2	1941,5	200,5	3883	401	207	3445	7914
				1637,5	102,5	3275	205	–	586	
76 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	2	25288		50576		50576	–	54622
				–		–		–	4046	

77 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	21,16	898,53	19,99	19013	423	12121	6074	27094
				305,72	2,93	6469	62	–	2007	
4.4 монолитный участок										
78 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	0,33	15300	1127,27	5049	372	4220	496	5989
				1384,85	266,67	457	88	–	444	
79 1106-1301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство (монолитные участки УМ1,УМ,УМ3,УМ4) НР = 91 % К=3,000;	м3	1,41	40669,5	5721,99	57344	8068	24304	25515	89488
				17710,64	2174,47	24972	3066	–	6629	
80 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,024	248556		5965		5965	–	6442
				–		–		–	477	
81 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=3,000;	т	0,00216	273377		590		590	–	637
				–		–		–	47	
82 1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 % К=3,000;	т конструкций	0,0894	63668,9	2662,19	5692	238	346	3557	9989

				57136,47	525,73	5108	47	–	740	
83	2105-0204-0801	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005 К=3,000;	т	0,0894	260832 –		23318 –		23318 –	– 1865	25183
4.5 выход труб из канала										
84	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,2	16900 1385	1130 265	3380 277	226 53	2877 –	300 294	3974
85	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	1,38	27674,64 9231,16	3256,52 1213,04	38191 12739	4494 1674	20958 –	13116 4105	55412
86	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017	226611 –		385 –		385 –	– 31	416
87	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	224534 –		1186 –		1186 –	– 95	1281
88	1109-0601-0102	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,0814	63673,22	2665,85	5183	217	315	3239	9096

				57137,59	528,26	4651	43	–	674	
89	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0014	262707		368		368	–	397
					–		–		–	29	
90	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,08	643499		51480		51480	–	55598
					–		–		–	4118	
91	1113-0301-0801	Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 % К=4,000;	м2	8,4	335,24	2,02	2816	17	2595	143	3196
					24,29	0,36	204	3	–	237	
92	1127-0701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	0,5	1454	4	727	2	625	108	902
					200	–	100	–	–	67	
93	1127-0701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 1127-0701-0101 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	4	228,25	–	913	–	784	139	1136

Раздел 4.6 Компенсаторная ниша

94	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство (1,67*4+4,16*3) НР=118%; К=2,000;	м3 сборных конструкций	17,74	13044,02 4562,12	2846,34 958	231401 80932	50494 16995	99975 -	115554 27756	374711
98	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4кг. Установка НР=91%; К=2,000;	т	0,012	922583,33 266500	1333,33 666,67	11071 3198	16 8	7857 -	2917 1119	15107
99	1108-0201-0101	Стены наружные простые и з кирпича. Кладка при высоте этажа до 4м НР=93%; К=2,000;	м3 кладки	1,38	19479,71 5284,78	2476,81 585,51	26882 7293	3418 808	16171 -	7534 2753	37169
		Итого по разделу 4					**2437702**				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					466963				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					197160				
		в т.ч.зарплата машинистов, тенге					67933				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					1034272				
		накладные расходы, тенге					558735				
		в.т.ч зарплата, тенге					50286				
		сметная прибыль (8%), тенге					180572				

Раздел 5. Блочно-модульная котельная

100	1101-0104-0701	Площади. Планировка булбдозерами мощностью 59кВт (80л.с.) НР=72%;	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	26	1,58 -	1,58 0,62	41 -	41 16	- -	12 4	57
101	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%;	м3	1,612	17003,72 1385,24	1125,93 265,51	27410 2233	1815 428	23362 -	2422 2387	32219
102	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР=91%;	м3	3,224	18053,04 2194,48	1731,7 427,42	58203 7075	5583 1378	45545 -	7692 5272	71167
103	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-3 (А400), диаметром от 6 до 40мм ГОСТ 23279-2012	т	0,19506	248556 -		48483 -		48483 -	- 3879	52362

104	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4кг. Установка НР=91%;	т	0,00835	922514,97	1317,37	7703	11	5467	2030	10512
					266467,07	718,56	2225	6	-	779	
105	2900-0000-0000 (пл) ТОО "FERROLI SERVICE"	Блочно-модульная котельная мощностью 500кВт. Монтаж, стоимость	компл.	1	22946140		22946140		22946140	-	24781831
					-		-		-	1835691	

Итого по разделу 5	**24948148**
в том числе	
зарплата рабочих строителей, тенге	11533
затраты на эксплуатацию машин, тенге	7450
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	1828
материалы, изделия и конструкции, тенге	23068997
накладные расходы, тенге	12156
в.т.ч зарплата, тенге	1094
сметная прибыль (8%), тенге	1848012

Итого по смете "Теплосеть":	**29366494**
в том числе	
зарплата рабочих строителей, тенге	1058997
затраты на эксплуатацию машин, тенге	442853
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	145810
материалы, изделия и конструкции, тенге	24565983
накладные расходы, тенге	1123363
в.т.ч зарплата, тенге	101103
сметная прибыль (8%), тенге	2175298

Основание: "Благоустройство территории". Лок.смета №7-1-1

Составлена в текущих ценах с 01-01-20г

№	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			накладные расходы, тенге	всего, стоимость с НР и СП, тенге
					всего	эксплуатация машин	всего	эксплуатация машин	материалы		
					з/п рабочих строителей	з/п машинистов	з/п рабочих строителей	з/п машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге	
		Раздел 1. Вертикальная планировка									
1	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72%;	м2 спланированной площади	4200,0	6,09	6,09	25576	25576	-	5314	33361
					-	1,76	-	7380	-	2471	
2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79кВт (108л.с.) пр перемещении грунта до 10м. НР=72%;	м3 грунта	472	34,19	34,19	16136	16136	-	4841	22655
					-	14,25	-	6724	-	1678	
3	1101-0101-1015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6м3 НР=72%;	м3 грунта	252	146,47	141,07	36911	35550	17	7231	47673
					5,33	34,52	1344	8699	-	3531	
		Итого по разделу 1					**103689**				
		в том числе									
		зарплата рабочих строителей, тенге					1344				
		затраты на эксплуатацию машин, тенге					77262				
		в т.ч.зарплата машинистов, тенге					22803				
		материалы, изделия и конструкции, тенге					17				
		накладные расходы, тенге					17386				
		в.т.ч зарплата, тенге					1565				
		сметная прибыль (8%), тенге					7680				
		Раздел 3. Покрытия. 3.1 Проезды площадки, Тип 1									
5	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%; К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	147,6	1256,97	1098,77	185529	162179	289	66918	272643
					156,24	263,55	23061	38900	-	20196	
6	2101-0601-0101	Смеси песчанно-гравиинные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	45,82	2058		94288		94288	-	101831
					-		-		-	7543	

7	1127-1001-0106	Битум. Разогревание в котлах вместимостью 4 НР=108%;	т битума	0,71	16026,76 10281,69	5745,07 -	11379 7300	4079 -	- -	7884 1541	20804
8	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов. НР=108%;	т	0,71	125150,7 -	1883,1 1015,49	88857 -	1337 721	87520 -	779 7171	96807
9	1127-0403-0502	Основания толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм, двухслойные, верхний слой. Устройство НР=108%;	м2 основания	984	628,87 44,73	241,5 66,61	618807 44019	237638 65545	337150 -	118329 58971	796107
10	1127-0403-0503	Основания толщиной 12см из щебня фракции свыше 70мм. Устройство . Добовлять или исключать на каждый 1см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 11237-0403-0502 НР=108%; К=-2,000;	м2 основания	-1968	41,89 0,7	13,27 4	-82430 -1371	-26111 -7867	-54948 -	-9977 -7393	-99800
11	1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	984,0	1380,82 49,19	128,6 33,64	1358723 48403	126545 33106	1183775 -	88030 115740	1562493
12	1127-0602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство . Добовлять или исключать на каждый 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР=108%; К=6,000;	м2 покрытия	5904	149,58 0,13	0,02 -	883107 778	120 -	882209 -	840 70716	954663
13	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	984	1489,21 49,19	128,84 33,75	1465379 48403	126783 33212	1290193 -	88144 124282	1677805
14	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство . Добовлять или исключать на каждый 0,5см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108%; К=2,000;	м2 покрытия	1968,0	147,76 0,13	0,02 -	290794 259	43 -	290492 -	280 23286	314360
15	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии НР=108%;	м бортового камня	236	1714,99 839,69	32,69 13,35	404738 198168	7714 3150	198856 -	217423 49773	671934

3.2 Тротуары и пещеходные дорожки. Тип 2

17	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнива ие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%; К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	23,386	1256,95 156,25	1098,73 263,58	29395 3654	25695 6164	46 -	10603 3200	43198
18	2101-0601-0101	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	28,53092	2058 -		58717 -		58717 -	- 4697	63414
19	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%; К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	11,693	3173,69 156,25	1061,66 252,8	37110 1827	12414 2956	22869 -	5166 3382	45658
20	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР=94%;	м2 покрытия	233,86	1393,96 1253,25	132,36 41,43	325991 293086	30953 9689	1952 -	284609 48848	659448
22	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии НР=108%;	м бортового камня	243	1714,99 839,7	32,69 13,35	416743 204046	7943 3243	204754 -	223872 51249	691864
		3.3 Тип 3									
24	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчанно-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108%; К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	5,67	1256,97 156,26	1098,77 263,67	7127 886	6230 1495	11 -	2571 776	10474
25	2101-0601-0101	Смеси песчанно-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 К=1,220;	м3	6,9174	2058 -		14236 -		14236 -	- 1136	15375
26	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3. Устройство НР=108%;	м2 покрытия	37,8	1489,21 49,18	128,84 33,76	56292 1859	4870 1276	49563 -	3386 4774	64452
27	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытии НР=108%;	м бортового камня	46	1715 839,7	32,7 13,35	78890 38626	1504 614	38760 -	42379 9702	130971
28	2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	2;484	54924 -		136431 -		136431 -	- 10914	147345

3.5 Тортановое покрытие,Тип IV

29	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня . Устройство НР = 108 % К=0,080;	м3 материала основания в плотном теле	21,744	1853,29 238,69	1612,63 391,37	40298 5190	35065 8510	43 –	14796 4408	59502
30	2101-0208-0404	Щебень для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 К=0,080;	м3	21,744	6335 –		137748 –		137748 –	– 11020	148768
31	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	271,8	956,43 384,47	99,81 39,6	259959 104498	27128 10764	128333 –	108346 29464	397769
32	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 НР = 94 % К=-4,000;	м2 покрытия	-1087,2	85,05 11,08	4,51 2,33	-92463 -12042	-4902 -2533	-75519 –	-13701 -8493	-114657
33	1111-0101-4702	Тонкослойные защитные покрытия из полиуретановой эмали. Устройство НР = 94 %	м2	271,8	3105,79 510,24	7,02 0,15	844155 138684	1909 40	703562 –	130401 77964	1052520
34	2204-0101-1102	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей для чистых помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 К=0,550;	кг	149,49	6608		987830		987830	–	1066856

35 1111-0101-3701	Покрытия . Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	271,8	–	–	–	–	–	79026	
				533,7	23,18	145060	6300	122	133393	300729
				510,07	12,03	138638	3269	–	22276	
36 2206-0105-0102	Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	271,8	16254		4417837		4417837	–	4771264
				–		–		–	353427	
37 2110-0502-1827	Клей двухкомпонентный из полиуретана К=0,300;	кг	81,54	2431		198224		198224	–	214082
				–		–		–	15858	
38 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	64	1714,98	32,69	109759	2092	53927	58962	182219
				839,69	13,34	53740	854	–	13498	
39 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 К=0,054;	м3	3,456	54924		189817		189817	–	205002
				–		–		–	15185	
3.6 Отмостка,V										
40 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) НР = 72 % К=0,180;	м3 грунта	19,512	34,18	34,18	667	667	–	200	936
				–	14,25	–	278	–	69	
41 1101-0201-0203	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см НР = 72 % К=0,200;	м3 уплотненного грунта	21,68	103,64	103,64	2247	2247	–	660	3140

				–	42,25	–	916	–	233	
42	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство НР = 108 % К=0,100;	м3 материала основания в плотном теле	10,84	1853,23	1612,64	20089	17481	21	7375	29661
					238,65	391,33	2587	4242	–	2197	
43	2101-0208-0404	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 К=1,220;	м3	13,2248	6335		83779		83779	–	90481
					–		–		–	6702	
44	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	108,4	1489,2	128,84	161429	13966	142131	9709	184829
					49,19	33,75	5332	3658	–	13691	
45	1127-0602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР = 108 % К=8,000;	м2 покрытия	906,4	0,15	0,02	139	20	–	129	289
					0,13	–	119	–	–	21	

Итого по разделу 3 16835236

в том числе

зарплата рабочих строителей, тенге	1349750
затраты на эксплуатацию машин, тенге	831909
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	222202
материалы, изделия и конструкции, тенге	11805018
накладные расходы, тенге	1601506
в.т.ч зарплата, тенге	144136
сметная прибыль (8%), тенге	1203729

Раздел 4 Озеленение

4

46	1147-0104-0106	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %	яма	40	691,53	–	27661	–	–	24342	56163
					691,53	–	27661	–	–	4160	
47	2501-0203-0604	Вяз мелколистный, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	26	5551		144326		144326	–	155872
					–		–		–	11546	
48	2501-0303-0202	Сирень,калина	шт.	14	670		9380		9380	–	10130
					–		–		–	750	
49	1147-0108-0103	Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50 % НР = 88 %	м траншеи	22	464,41	40,82	10217	898	2164	6669	18237
					325,23	19,23	7155	423	–	1351	
50	1147-0109-0101	Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка НР = 88 %	м изгороди	22	634,95	99,09	13969	2180	39	10822	26774

				534,09	24,91	11750	548	–	1983	
51	2501-0204-0702	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый), без кома, высотой от 0,5 м до 1 м	шт.	44	135		5940		5940	–	6415
					–		–		–	475	
52	1147-0112-0103	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см НР = 88 %	м2	1378,35	413,36	10,1	569755	13926	162714	349315	992596
					285,21	2,78	393115	3834	–	73526	
53	1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %	м2	1378,35	253,33	159,71	349180	220143	41984	125263	512398
					63,16	40,11	87053	55291	–	37955	
		Итого по разделу 4					**1 778 585**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					526 734				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					237 147				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					60 096				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					366 547				
		- накладные расходы, тенге					516 411				
		в т.ч. зарплата, тенге					46 477				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					131 746				
		Раздел 5 МАФЫ									
54	8601-0302-0301	Скамья прямолинейная без спинки НР = 0	шт.	4	46070	207	184280	828	158684	21740	222502
					6192	59	24768	236	–	16482	
55	8601-0303-0204	Урна "Сатурн" НР = 0	шт.	4	27491	32	109964	128	109392	376	119167

					111	9	444	36	–	8827	
56	8601-0307-0101	Навес для двух мусорных контейнеров НР = 0	шт.	1	176473	349	176473	349	171279	4407	195350
					4845	97	4845	97	–	14470	
57	8601-0104-0102	Качалка-балансир "Большая" НР = 0	комплект	1	114006	229	114006	229	105877	6694	130356
					7900	67	7900	67	–	9656	
58	8601-0101-0104	Карусель с сидениями, шестиместная НР = 0	комплект	1	276613	4460	276613	4460	261730	8722	308162
					10423	1437	10423	1437	–	22827	
59	8601-0201-0113	Детский спортивный комплекс (2,334 м х 2,242 м х 2,300 м) НР = 0	комплект	1	426682	796	426682	796	395770	23167	485837
					30116	306	30116	306	–	35988	
60	8601-0113-0105	Детский игровой комплекс (3,225 м х 2,055 м х 2,270 м) НР = 0	комплект	1	567603	1129	567603	1129	531286	28104	643364
					35188	364	35188	364	–	47657	
61	8601-0109-0307	Игровой модуль "Песочница Аквариум" НР = 0	комплект	1	89078	327	89078	327	76631	9221	106163
					12120	106	12120	106	–	7864	
62	8601-0103-0201	Лестница-лиана НР = 0	шт.	1	44050	214	44050	214	39035	4254	52168
					4801	55	4801	55	–	3864	
63	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство площадки для мусоросборников. НР = 91 %	м3	0,45	17348,89	1126,67	7807	507	6677	676	9162
					1384,44	266,67	623	120	–	679	
64	2106-0106-0301	Металлический мусоросборник с тележкой	комплект	2	82132		164264		164264	–	177405

				–		–		–	13141	
65	8601-0602-0601	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м НР = 0	секция	26	37438	8127	973388	211302	636480	149240	1212438
					4831	2943	125606	76518	–	89810	
66	8601-0605-0201	Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	138637	5482	138637	5482	106784	33577	185991
					26371	2137	26371	2137	–	13777	
67	8601-0605-0401	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	70294	171	70294	171	58187	14099	91144
					11936	64	11936	64	–	6751	
68	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка конструкций для сушки белья НР = 91 %	т	0,01752	650171,23	18264,84	11391	320	9981	1111	13502
					62214,61	7477,17	1090	131	–	1000	
69	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010 К=2,000;	м3	0,09	12509		1126		1126	–	1216
					–		–		–	90	
70	2301-0201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	4,2	735		3087		3087	–	3334
					–		–		–	247	

71	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125мм, толщиной от 2 до 16мм ГОСТ 535-2005	т	0,00904	262707 -		2375 -		2375 -	- 190	2565
72	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка конструкций для сушки белья НР=91%; К=2,000;	т	0,05454	650183,35 62211,22	18261,83 7517,42	35461 3393	996 410	31072 -	3461 3114	42036
73	2102-0101-0303	Бетон тяжелый класса В7,5. F50, W4 ГОСТ 7473-2010 К=4,000;	м3	0,18	12509 -		2252 -		2252 -	- 180	2432
74	2301-0201-0148	Трубы стальные электросварные прямошовные, Д60мм, толщина стенки 2,0мм ГОСТ 10705-80 К=2,000;	м	27,00	735 -		19845 -		19845 -	- 1588	21433

Итого по разделу 5	**4025727**
в том числе	
зарплата рабочих строителей, тенге	299624
затраты на эксплуатацию машин, тенге	227238
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	82084
материалы, изделия и конструкции, тенге	2891814
накладные расходы, тенге	308849
в.т.ч зарплата, тенге	27796
сметная прибыль (8%), тенге	298202

Итого по смете "Благоустройство территории"	**22743237**
в том числе	
зарплата рабочих строителей, тенге	2177452
затраты на эксплуатацию машин, тенге	1373556
в т.ч.зарплата машинистов, тенге	387185
материалы, изделия и конструкции, тенге	15063396
накладные расходы, тенге	2444152
в.т.ч зарплата, тенге	219974
сметная прибыль (8%), тенге	1684681

№ №	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав , объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			СМР	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
1	4-1	Электроснабжение	0,000	0,000		0,000
2	4-2	Телефонная сеть	0,000			0,000
		Итого по главе 4	0,000	0,000		0,000
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
3	6-1	Наружные сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения	30 759,778			30 759,778
		Итого по главе 6	30 759,778			30 759,778
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
4	7-1	Благоустройство территории	22 743,237			22 743,237
		Итого по главе 7	22 743,237			22 743,237
		Итого по главам 1-7	53 503,014651	0,000		53 503,015
		Сметная заработанная плата				*5 355,560*
		Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				*3,690*
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
5	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35б	Временные здания и сооружения (1%)	535,030			535,030
	1%	Сметная заработанная плата (К=0,141)				75,439
	0,141	Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				
		Итого по главам 1-8	54038,045	0,00		54038,045
		Сметная заработанная плата (К=0,141)				5430,999
		Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				3,690
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п. VIII.4а	Затраты на производство СМР в зимнее время (2,07%)	1118,588			1118,588
	2,07%	сметная з/плата (0,639%)				345,303
	0,639%	Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				
		ИТОГО ПО ГЛАВЕ 9	1118,588			1118,588
		Итого по главам 1-9	55156,632	0,00		55156,632
		Сметная заработанная плата				5776,3024
		Нормативная трудоемкость, тыс.чел-час				3,690000
7	2%	**Непредвиденные работы и затраты (2%)**	**1103,133**			**1103,133**
8		**в текущих ценах с 01.01.20 г.**	**56259,765**	**0,00**		**56259,765**
9		**в текущих и пргнозных ценах**	**56259,765**	**0,000**		**56259,765**

		в том числе разбивко[illegible] годам				
10	Налоговый кодекс РК	НДС (12%)			6751,172	6751,172
	12%	в том числе разбивкой по годам				
11		**Всего по сметному расчету**	56259,765	0,000	6751,172	63010,937
12	10%	Тендерная скидка 10%	5625,97626	0,00000	675,11715	6301,09341
		Всего стоимость по договору №15 от 14-06-2021 года	50633,789	0,000	6076,05465	56709,84336

Принял: Руководитель ГУ "Отдела строительства Балхашского района" _____ **Жумабеков А.Н.**

подпись, М.П.

Технический надзор: **Инженер технического надзора ТОО "TN stroy"** _____ **Койжанов Д.Ш.**

ТОО «TN stroy»
Технадзор-эксперт
Койжанов Д.Ш.

подпись, М.П.

Авторский надзор: **Эксперт авторского надзора ТОО "Жетису Саулет Курылысы"** _____ **Саятов Т.Р.**

подпись, М.П.

Сдал: Генеральный подрядчик ТОО "Асан М Компании" _____ **Макулов Ж.**

подпись, М.П.