Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйствои жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№7 от 01.04.2021 г. к договору подряда №20	29.04.2020	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						3+	
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области	1 860 918 085,82	555 555 556,00						59 523 809,57	555 555 556,00
Итого									555 555 556,00
Итого с учетом скидки	**1 674 826 276,39**	**500 000 000,00**						**53 571 428,59**	**500 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального и жилищной инспекции Алакольского района»
Жумабеков А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства от 19.03.15 г. №229

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйствои жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Справка № 7
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№7 от 01.04.2021 г. к договору подряда №20	29.04.2020	029-011-431			

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр1 (тенге)						3+	
		В отчетном месяце	ПСД (в сметных базисных ценах 2002г.)	из них		Стоимость прочих затрат входящих в состав ПСД в цх	Дополнительные затраты на приобретение	в т.ч. НДС	Всего
				в отчетном месяце (за)	по монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области	1 860 918 085,82	555 555 556,00						59 523 809,57	555 555 556,00
Итого									555 555 556,00
Итого с учетом скидки	**1 674 826 276,39**	**500 000 000,00**						**53 571 428,59**	**500 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального и жилищной инспекции Алакольского района»
Жумабеков А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйства жилищной инспекции Алакольского района",Алматинская обл., Алакольский р-н, г.Ушарал, ЖЕНИС (ПОБЕДА), 148** — **050440006071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "САПА ҚҰРЫЛЫС 2007",Алматинская обл., Илийский р-н, Ащибулакский сельский округ, с. М.Туймебаева, участок 177, тел.: 341-09-54** — **070340007367**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №7 от 01.04.2021г. к Договору № 20 от 29.04.20г.

Номер документа	Дата составления
19	17.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережья озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области			шт	1	500 000 000,00	500 000 000,00	53 571 428,57
				Итого	1	x	500 000 000,00	53 571 428,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Жұмабек Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. САПА ҚҰРЫЛЫС 2007

Принял (Заказчик) _____ / _____ / А.О. Шумабаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2021

М.П.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА КҮРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-1
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-8-1)
Водоснабжение

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Земленые работы водоснабжения										
1	8	1129-0502-0108	Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 3,6 м3/ч. Процессы обслуживающие НР = 110 %	смена	177	138	138	24426	24426	–	120325	153 436
						–	618	–	109386	–	8685	

Раздел 2 Трубопровод

2	16	2301-0501-1321	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	655,3515	9893		6483392		6483392		6 872 396
										———	389004	
3	18	2301-0501-1319	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 225x13,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1564	6411		10026804		10026804		10 628 412
										———	601608	
4	19	1122-0501-0104	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,2	391606,82	111661,36	861535	245655	10493	670278	1 623 722
						———	———	———	———	———	———	
						275175,91	32573,18	605387	71661	–	91909	
5	20	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3911,81215	1553		6075044		6075044		6 439 547
										———	364503	
6	21	1122-1401-0309	Трубы стальные диаметром 500 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	76	2963,7	17,92	225241	1362	119607	103717	348 695
						———	———	———	———	———	———	
						1372	6,49	104272	493	–	19737	
7	23	1122-0601-0611	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,07986	809376,47	97517,65	64636	7787	42413	16752	86 271
						———	———	———	———	———	———	
						180764,71	31105,88	14436	2485	–	4883	

8	24	1122-1401-0308	Трубы стальные диаметром 450 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	163	2508,71	14,53	408919	2369	182914	222191	668 977
						1372	4,9	223636	799	–	37867	
9	26	1122-0601-0610	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,163	636149,17	73182,32	103694	11929	69770	25755	137 216
						134939,23	24668,51	21995	4020	–	7767	
10	27	1122-1401-0306	Трубы стальные диаметром 350 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	608	2148,03	11,49	1306001	6985	554216	739785	2 168 533
						1225	4,04	744800	2458	–	122747	
11	29	1122-0601-0609	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,608	478397,93	71945,27	290865	43743	165080	95738	409 799
						134937,87	24115,38	82042	14663	–	23196	
12	30	1101-0108-1201	Трубопроводы из стальных труб (соединение стыков раструбное) толстостенных диаметром до 400 мм. Укладка НР = 72 %	м труб	220	32853,88	281,97	7227854	62034	6919785	186942	7 859 684
						1118,34	61,85	246035	13607	–	444888	

13	31	2301-0201-0247	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80 К=16,000;	м	8	21127		169016		169016		179 157
										———	10141	
14	34	2301-0201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=406,000;	м	203	2566		520898		520898		552 152
										———	31254	
15	43	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	256	784749,75	168,53	200895937	43144	200374759	491438	213 470 618
						———	———	———	———	———	———	
						1867,32	71,75	478034	18368	–	12083243	
16	45	2302-0803-0327	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 300x300 ГОСТ 5525-88	шт.	1	395882		395882		395882		419 635
										———	23753	
17	46	2302-0803-0322	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 250x250 ГОСТ 5525-88	шт.	1	312857		312857		312857		331 628
										———	18771	
18	52	2302-0803-0227	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 300x300 ГОСТ 5525-88	шт.	4	368881		1475524		1475524		1 564 055
										———	88531	
19	53	2302-0803-0222	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 250x250 ГОСТ 5525-88	шт.	3	271372		814116		814116		862 963
										———	48847	
20	55	2302-0803-0217	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 200x200 ГОСТ 5525-88	шт.	7	230818		1615726		1615726		1 712 670
										———	96944	
21	57	2302-0803-0204	Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	13	196547		2555111		2555111		2 708 418
										———	153307	

22	62	2302-0803-1303	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	шт.	4	97731		390924		390924		414 379
										———	23455	
23	64	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	30	81503		2445090		2445090		2 591 795
										———	146705	
24	99	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	825	1293,21	827,05	1066902	682317	–	570646	1 735 801
						———	———	———	———	———	———	
						466,16	232,52	384585	191825	–	98253	
25	110	2302-0101-1146	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 325 мм х 8 мм - 273 мм х 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	11841		23682		23682		25 103
										———		
										–	1421	
		Раздел 3 Вскрытие и востановление асфальтного покрытия толщ.100мм										
26	189	1127-0302-0402	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 10 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм НР = 108 %	м2 покрытия	6177,22	144,44	140,21	892241	866115	–	126284	1 079 637
						———	———	———	———	———	———	
						4,23	14,7	26126	90804	–	61112	
27	190	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	960,24	59		56654		–		60 053
										———		

		3.2 Востоновления асфальтного покрытия								–	3399	
28	191	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР = 108 % К=0,160;	м3 материала основания в плотном теле	3913,92	1143,9	1013,15	4477130	3965377	–	1484680	6 319 519
						130,75	220,48	511753	862951	–	357709	
29	192	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=0,080;	м3	1956,96	3146,24		6157066		6157066		6 526 490
											369424	
30	193	2101-0301-0101	Гравий для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=0,080;	м3	1956,96	4358,08		8528588		8528588		9 040 303
											511715	
31	195	1127-0602-0104	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство НР = 108 %	м2	22505,1508	1516,79	91,72	34135572	2064075	31091443	1645880	37 928 339
						43,55	24,17	980054	543909	–	2146887	

Итого	**324 919 403**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 423 155
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 027 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 927 429
- материалы, изделия и конструкции, тенге	287 520 200
- перевозка грузов, тенге	56 654
Накладные расходы, тенге	6 500 411
Сметная прибыль (6 %), тенге	18 391 665

Итого по Акту выполненных работ			**324 919 403**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8	8 837 808	333 757 211
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	6 908 774	340 665 985
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**340 665 985**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года,			**357 699 284**
НДС 12%			42 923 914
ИТОГО с учетом НДС			**400 623 198**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)			**360 560 878**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Жумабеков А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйствои жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-2
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-8-3)
Колодец 1500мм

цих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы колодца Ф1500мм									
			1.1 Земленые работы									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15769,6	143,95	136,34	2 270 101	2 149 952	–	422 993	2 854 680
						7,62	33,77	120 149	532 618	–	161 586	

2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	308	132,35	–	40 765	–	–	26 416	71 212
						132,35	–	40 765	–	–	4 031	
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	14609,21	16,56	16,56	241 990	241 990	–	62 954	323 241
						–	6,65	–	97 151	–	18 297	
4	4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	14609,21	143,96	66,41	2 103 092	970 235	–	1 038 507	3 330 095
						77,54	32,16	1 132 857	469 777	–	188 496	
5	5	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1129,59	37,67	37,67	42 553	42 553	–	9 684	55 371
						–	13,23	–	14 944	–	3 134	
		Раздел 2 Колодцы ф 1,5 м										
6	6	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	140,14	33046,45	8498,47	4 631 130	1 190 975	2 116 566	1 610 358	6 615 977
						9444,76	3452,06	1 323 589	483 771	–	374 489	
7	7	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77	24600,58		1 894 245		1 894 245		2 007 900

8	8	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	231	21080,14		4 869 512		4 869 512		5 161 683
9	9	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	231	21080,14		4 869 512		4 869 512		5 161 683
10	10	2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	77	22717,1		1 749 217		1 749 217		1 854 170
11	11	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	308	2279,57		702 108		702 108		744 234
12	12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	1088,01	848,96	20,12	923 674	21 890	623 380	235 256	1 228 466
						255,88	2,45	278 404	2 666	–	69 536	
13	13	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	77	21260		1 637 020		1 637 020		1 735 241

14	14	2113-0210-0101	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	30,9078	137704		4 256 128		4 256 128	4 511 496
15	15	2106-0304-0401	Лестницы приставные С-2	т	2,05898	550868		1 134 226		1 134 226	1 202 280
16	16	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	42,35	14424,91	1077,73	610 895	45 642	516 199	47 878	698 299
						1158,3	222,08	49 054	9 405	–	39 526

Итого	**37 556 028**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 944 818
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 663 237
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 610 332
- материалы, изделия и конструкции, тенге	24 368 113
Накладные расходы, тенге	3 454 046
Сметная прибыль (6 %), тенге	2 125 814

Итого по Акту выполненных работ			**37 556 028**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8	1 021 524	38 577 552
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	798 555	39 376 107
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**39 376 107**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			**41 344 912**
НДС 12%			4 961 389

ИТОГО с учетом НДС	**46 306 301**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)	**41 675 671**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Алакольского района»
Жумабеков А.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-3
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-8-2)
Колодец Ф = 2,0м

цих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы										
		1.1 Земленые работы по колодцу Ф2000мм										
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	825	143,96	136,34	118 763	112 477	–	24 588	151 952
						7,62	33,77	6 286	27 864	–	8 601	

2	2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	144,3	132,36	–	19 099	–	–	13 751	34 821
						132,36	–	19 099	–	–	1 971	
3	3	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	45	9994,98	1451,16	449 774	65 302	116 905	278 572	772 047
						5945,93	710,51	267 567	31 973	–	43 701	
4	4	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	690	16,56	16,56	11 429	11 429	–	3 304	15 617
						–	6,65	–	4 589	–	884	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	690	143,96	66,41	99 329	45 824	–	54 499	163 058
						77,54	32,16	53 505	22 188	–	9 230	
6	6	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	180	37,67	37,67	6 781	6 781	–	1 714	9 005
						–	13,23	–	2 381	–	510	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
7	7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	105	143,95	66,41	15 115	6 973	–	8 293	24 812
						77,54	32,15	8 142	3 376	–	1 404	
8	8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,5	14424,8	1077,73	108 186	8 083	91 416	9 421	124 663

						1158,27	222,13	8 687	1 666	–	7 056	
9	9	1122-1301-0301	Колодцы водопроводные бетонные круглые с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	40,05	84191,71	3188,14	3 371 878	127 685	2 485 250	811 873	4 434 776
						18949,89	1526,37	758 943	61 131	–	251 025	
10	10	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	45	32022,81		1 441 026		1 441 026		1 527 488
11	11	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	15	36952,08		554 281		554 281		587 538
12	12	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	60	2279,57		136 774		136 774		144 980
13	13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,7974	387627,29	1225,23	309 094	977	130 338	162 156	499 525
						222948,33	519,19	177 779	414	–	28 275	
14	14	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,25	16056,85	1077,7	132 469	8 891	114 022	10 363	151 402
						1158,3	222,06	9 556	1 832	–	8 570	
15	15	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения (Стремянка)	т	0,4011	513085		205 798		205 798		218 146
										–	12 348	

Итого			
в том числе			**8 859 830**
- зарплата рабочих-строителей, тенге			1 309 564
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			394 422
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			157 414
- материалы, изделия и конструкции, тенге			5 275 810
Накладные расходы, тенге			1 378 534
Сметная прибыль (6 %), тенге			501 500
Итого по Акту выполненных работ			**8 859 830**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8	240 987	9 100 817
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	188 387	9 289 204
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**9 289 204**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			**9 753 664**
НДС 12%			1 170 440
ИТОГО с учетом НДС			**10 924 104**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)			**9 831 694** верно

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуайского района»
Жумабеков А.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх-Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-4
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-8-5)
Мокрый колодец МК1

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы											
	1.1 Земленые работы по МК 1											
1		1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	468,58	143,95	136,34	67 454	63 884	–	13 965	86 304
						7,62	33,77	3 570	15 826	–	4 885	

2	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	74,06	132,35	–	9 802	–	–	7 057	17 871
					132,35	–	9 802	–	–	1 012	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	360,92	16,56	16,56	5 978	5 978	–	1 728	8 168
					–	6,65	–	2 400	–	462	
4	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	360,92	143,96	66,41	51 957	23 970	–	28 507	85 292
					77,54	32,16	27 987	11 606	–	4 828	
5	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	107,66	37,67	37,67	4 056	4 056	–	1 025	5 386
					–	13,23	–	1 424	–	305	
	Раздел 2 Колодец МК 1										
6	1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	17,78	6744,43	1530,03	119 916	27 204	78 491	24 481	153 061
					799,83	680,71	14 221	12 103	–	8 664	
7	1131-0201-0203	Колодцы смотровые железобетонные сборные со сборными железобетонными крышками, круглые. Устройство в грунтах сухих НР = 88 %	м3 сборных конструкций	12,6	31718,41	6931,9	399 652	87 342	169 948	156 106	589 103
					11298,57	2780,24	142 362	35 031	–	33 345	

8	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	12999,78		727 988		727 988		771 667
9	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	10820,11		151 482		151 482		160 571
10	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КЦО-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	2279,57		31 914		31 914		33 829
11	2113-0814-2209	Скобы ходовые	кг	0,2856	349		100		100		106
12	1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	14	20605,79	182,07	288 481	2 549	266 748	20 181	327 182
					1370,29	85,79	19 184	1 201	–	18 520	
13	1106-0101-0101	Усиление бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,4	15227,14	1077,86	21 318	1 509	18 187	1 759	24 462
					1158,57	222,14	1 622	311	–	1 385	
14	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	7,7	6534,03	1077,66	50 312	8 298	33 095	9 672	63 583
					1158,31	222,08	8 919	1 710	–	3 599	
15	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	1,82	156,19	2,68	284	5	222	39	342
					31,44	0,33	57	–	–	19	

16	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР = 69 %	м2	1,82	90,11	1,65	164	3	117	30	206
					24,18	–	44	–	–	12	
17	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,042	483833,33	101690,48	20 321	4 271	809	16 673	39 214
					362880,95	38095,24	15 241	1 600	–	2 220	
18	2301-0201-0193	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	42	2722		114 324		114 324		121 183
19	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,042	1470246,38	33028,99	61 750	1 388	50 142	10 150	76 214
					243333,33	782,61	10 220	33	–	4 314	

Итого		**2 563 744**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		253 229
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		230 457
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		83 245
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 643 567
Накладные расходы, тенге		291 373
Сметная прибыль (6 %), тенге		145 118
Итого по Акту выполненных работ		**2 563 744**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8	69 734	2 633 478

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	54 513	2 687 991
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**2 687 991**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			**2 822 391**
НДС 12%			338 687
ИТОГО с учетом НДС			**3 161 078**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)			**2 844 970**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуайского района»
Жумабеков А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жумабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Кокс»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-5
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-8-8)
Транспортный расход по объекту.

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Транспортировка										
		1.1 Класс груза 1.										
1		4101-0205-1027	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 27 км	т	459,98	571		262 649		–		278 408
		1.2 Класс груза 3								–	15 759	

2	4101-0205-1033	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 33 км	т	323,6	680		220 048	–	233 251
								–	13 203
		Итого					**511 659**		
		в том числе							
		- перевозка грузов, тенге					482 697		
		Сметная прибыль (6 %), тенге					28 962		
		Итого по Акту выполненных работ					**511 659**		
		Временные здания и сооружения		3,4% К=0,8		13 917	525 576		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время		2,07%		10 879	536 455		
		Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.					**536 455**		
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)					**563 278**		
		НДС 12%					67 593		
		ИТОГО с учетом НДС					**630 871**		
		Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)					**567 784**	верно	

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аягозского района»
Жумабеков А.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабеков Н. А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Кэксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйстваи жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Водоснабжение.
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-6
за июнь 2021 года
(локальная смета 4-1-2)
Строительство ВЛИ -10 кВ L=0

цих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Концевая анкерная опора Аж20-1										
		1.1 Аж20-1										
1	1	1133-0202-0105	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	4	16340,25	7178,25	65 361	28 713	3 602	37 525	109 059
						8261,5	3465	33 046	13 860		6 173	

2	2	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	8	50840,66		406 725		406 725		431 129
											24 404	
3	3	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=4,000;	м3	0,12	19075	1900	2 289	228	1 769	313	2 758
						2433,33	433,33	292	52		156	
4	4	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) ПМ-1 К=4,000;	м3	0,12	45017		5 402		5 402		5 726
											324	
5	5	1133-0109-0118	Крепление подкоса У-1 стальные . Установка (Прим.) НР = 80 % К=4,000;	т	0,03	54533,33	20766,67	1 636	623	76	922	2 711
						31233,33	7166,67	937	215		153	
6	6	2106-0802-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями К=4,000;	т	0,03	516243		15 487		15 487		16 416
											929	
7	7	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	9327		74 616		74 616		79 093
											4 477	

8	8	2404-0207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	1502	6 008	6 008	360	6 368
9	9	2306-1709-1602	Арматура заземления типа SMOE-62651для переходной муфты типа TRAJ SMOE-62651 для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном, в комплекте: механический соединитель, изолированный поводок, мастика, стяжки ГОСТ 13781.0-86 К=4,000;	комплект	8	26286	210 288	210 288	12 617	222 905
10	10	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	8	16	128	128	8	136
11	11	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 К=4,000;	шт.	4	2835	11 340	11 340	680	12 020
12	12	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	комплект	8	502	4 016	4 016	241	4 257
13	13	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=4,000;	шт.	4	54	216	216	13	229
14	14	2404-0106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АII ГОСТ 28856-90 К=4,000;	шт.	24	5311	127 464	127 464	7 648	135 112
15	15	2404-0207-3262	Зажимы анкерные (СИП) PAS 35 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	1680	40 320	40 320	2 419	42 739
16	16	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	12	122	1 464	1 464		1 552

											88	
17	17	2404-0207-3975	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	24	604		14 496		14 496		15 366
											870	
		Раздел 2 Промежуточная опора Пж20-1										
18	18	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 % К=75,000;	опора	75	9039,25	3288,55	677 944	246 641	67 530	386 149	1 127 939
						4850,31	1585,51	363 773	118 913		63 846	
19	19	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=94,000;	шт.	94	50840,66		4 779 022		4 779 022		5 065 763
											286 741	
20	20	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 К=94,000;	шт.	94	9327		876 738		876 738		929 342
											52 604	
21	21	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=94,000;	шт.	94	16		1 504		1 504		1 594
											90	
22	22	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 К=94,000;	шт.	282	2835		799 470		799 470		847 438
											47 968	
23	23	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=94,000;	комплект	564	502		283 128		283 128		300 116
											16 988	
24	24	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=94,000;	шт.	282	54		15 228		15 228		16 142
											914	

25	25	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 К=94,000;	шт.	94	122		11 468		11 468		12 156
											688	
		Раздел 3 Концевая анкерная опора УАж20-1										
26	26	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=18,000;	опора	18	21186,61	10962,22	381 359	197 320	11 347	214 434	631 541
						9594	5297,28	172 692	95 351		35 748	
27	27	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=23,000;	шт.	69	50840,66		3 508 006		3 508 006		3 718 486
											210 480	
28	28	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=18,000;	м3	0,72	19087,5	1908,33	13 743	1 374	10 618	1 876	16 556
						2431,94	431,94	1 751	311		937	
29	29	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=23,000;	м3	0,92	45017		41 416		41 416		43 901
											2 485	

30	30	1133-0109-0118	Крепление стальные подкос У-1. Установка НР = 80 % К=18,000;	т	0,135	54521,74	20753,62	7 360	2 801	344	4 144	12 194
						31223,19	7147,83	4 215	965		690	
31	31	2106-0802-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями К=23,000;	т	0,1725	516243		89 052		89 052		94 395
											5 343	
32	32	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 К=23,000;	шт.	46	9327		429 042		429 042		454 785
											25 743	
33	33	2404-0207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 К=23,000;	шт.	46	1502		69 092		69 092		73 238
											4 146	
34	34	2306-1709-1602	Арматура заземления типа SMOE-62651для переходной муфты типа TRAJ SMOE-62651 для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном, в комплекте: механический соединитель, изолированный поводок, мастика, стяжки ГОСТ 13781.0-86 К=23,000;	комплект	69	26286		1 813 734		1 813 734		1 922 558
											108 824	
35	35	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=23,000;	комплект	138	502		69 276		69 276		73 433
											4 157	
36	36	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 К=28,000;	шт.	84	2835		238 140		238 140		252 428
											14 288	

37	37	2404-0106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АII ГОСТ 28856-90 К=23,000;	шт.	138	5311	732 918	732 918		776 893
38	38	2404-0207-3262	Зажимы анкерные (СИП) PAS 35 ГОСТ Р 51177-98 К=23,000;	шт.	138	1680	231 840	231 840	43 975	245 750
39	39	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 К=23,000;	шт.	115	122	14 030	14 030	13 910	14 872
40	40	2404-0207-3975	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-98 К=23,000;	шт.	138	604	83 352	83 352	842	88 353
41	41	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 К=23,000;	кг	0,01679	202	3	3	5 001	3
		Раздел 4 Переход с ВЛ на КЛ							0	
42	43	2404-0207-2001	Фиксатор разделяющий окрашенный ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	4	2438	9 752	9 752		10 337
43	44	2113-0814-2204	Скобы металлические для крепления проводов К=4,000;	10 шт.	2,8	387	1 084	1 084	585	1 149
44	45	2404-0207-2604	Скрепа для ленты С20 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	28	14	392	392	65	416
									24	

45	46	2306-1703-1102	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 К=4,000;	шт.	4	13729		54 916		54 916		58 211
46	47	2404-0206-0720	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98 К=4,000;	шт.	12	753		9 036		9 036	3 295	9 578
47	48	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 К=4,000;	кг	0,01232	202		2		2	542	2
48	49	2301-0103-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75 К=4,000;	м	25,2	4333		109 192		109 192	0	115 744
		Раздел 5 Промежуточная опора Пж20-2									6 552	
49	50	1133-0202-0104	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка НР = 80 % К=66,000;	опора	66	8499,23	3288,53	560 949	217 043	23 786	339 810	954 805
						4850,3	1585,5	320 120	104 643		54 046	
50	51	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=82,000;	шт.	82	50840,66		4 168 934		4 168 934		4 419 070

											250 136	
51	52	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 К=82,000;	шт.	246	9327		2 294 442		2 294 442		2 432 109
											137 667	
52	53	2404-0207-0717	Хомут стяжной (СИП) Е778 ГОСТ Р 51177-98 К=82,000;	шт.	246	16		3 936		3 936		4 172
											236	
53	54	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 К=82,000;	шт.	492	2835		1 394 820		1 394 820		1 478 509
											83 689	
54	55	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=82,000;	комплект	984	502		493 968		493 968		523 606
											29 638	
55	56	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=82,000;	шт.	246	54		13 284		13 284		14 081
											797	
56	57	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 К=82,000;	шт.	328	122		40 016		40 016		42 417
											2 401	
		Раздел 6 Концевая анкерная опора УАж20-2										
57	58	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 % К=5,000;	опора	5	20916,6	10962,2	104 583	54 811	1 802	59 565	173 997
						9594	5297,2	47 970	26 486		9 849	
58	59	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5А из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 К=6,000;	шт.	18	19087,5	1904,17	915 132		915 132		970 040
						2433,33	433,33				54 908	

59	60	1106-0101-0116	Плиты фундаментные железобетонные с пазами, стаканами и подколонниками, высотой до 2 м, толщиной до 1000 мм. Устройство НР = 91 % К=5,000;	м3	0,2	19080	1900	3 816	380	2 950	521	4 597
						2430	435	486	87		260	
60	61	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=6,000;	м3	0,24	45017		10 804		10 804		11 452
											648	
61	62	1133-0109-0118	Крепление стальные подкос У-1. Установка НР = 80 % К=5,000;	т	0,0375	54533,33	20755,56	2 046	779	96	1 151	3 389
						31222,22 31226,67	7155,56 7146,67	1 171	268		192	
62	63	2106-0802-0101	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката с отверстиями К=6,000;	т	0,045	516243		23 231		23 231		24 625
											1 394	
63	64	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	30	9327		279 810		279 810		296 599
											16 789	
64	65	2404-0207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	12	1502		18 024		18 024		19 105
											1 081	

65	66	2306-1709-1602	Арматура заземления типа SMOE-62651для переходной муфты типа TRAJ SMOE-62651 для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией с алюминиевым ламинированным экраном, в комплекте: механический соединитель, изолированный поводок, мастика, стяжки ГОСТ 13781.0-86 К=6,000;	комплект	18	26286	473 148	473 148		501 537
									28 389	
66	67	2404-0207-4707	Вязка спиральная СО35 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	комплект	72	502	36 144	36 144		38 313
									2 169	
67	68	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 К=6,000;	шт.	36	2835	102 060	102 060		108 184
									6 124	
68	69	2404-0109-0404	Изолятор колпачок К-9 (КП-24) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 К=6,000;	шт.	36	54	1 944	1 944		2 061
									117	
69	70	2404-0106-0303	Изоляторы подвесные стержневые полимерные ЛК 70/20-АII ГОСТ 28856-90 К=6,000;	шт.	72	5311	382 392	382 392		405 336
									22 944	
70	71	2404-0207-3262	Зажимы анкерные (СИП) PAS 35 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	72	1680	120 960	120 960		128 218
									7 258	
71	72	2404-0207-3803	Зажим плашечный для заземляющего провода КС-066-2 ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	60	122	7 320	7 320		7 759
									439	
72	73	2404-0207-3975	Соединитель алюминиевых проводов КС-062-2 (СОА) ГОСТ Р 51177-98 К=6,000;	шт.	36	604	21 744	21 744		23 049
									1 305	

73	74	2113-0201-0308	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М20 ГОСТ 1759.0-87 К=6,000;	кг	4,86	202		982		982		1 041
											59	
		Раздел 7 Монтаж разъединителя										
74	76	5108-0301-1102(об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) К=2,000;	шт.	2	66034		132 068				132 068
											7 924	
75	78	2106-0602-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (РА1) К=2,000;	т	0,0272	436470		11 872		11 872		12 584
											712	
76	79	2106-0602-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (РА2-РА3) К=6,000;	т	0,0096	436470		4 190		4 190		4 441
											251	
77	80	2106-0602-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (РА4) К=2,000;	т	0,003	436470		1 309		1 309		1 388
											79	
78	81	2106-0602-0101	Эстакады открытые кабельные и для прокладки трубопроводов: пролетные строения, опоры, седла, кронштейны (РА5) К=2,000;	т	0,00286	436470		1 248		1 248		1 323
											75	
79	82	1308-0202-0501	Хомут. Монтаж на опоре НР = 72 % К=8,000;	шт.	8	1936,63	1661,63	15 493	13 293		5 011	21 734
						275	595	2 200	4 760		1 230	

80	83	2404-0207-0711	Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98 (Х7,Х8.) К=8,000;	т	0,012	106882	1 283	1 283		1 360
81	84	2404-0207-4021	Зажимы ЗП1М ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	1502	13 518	13 518	77	14 329
82	85	2404-0102-0235	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93	шт.	4	2835	11 340	11 340	811	12 020
83	86	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	4	51	204	204	680	216
84	87	2404-0207-3934	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	223	446	446	12	473
85	88	2404-0207-3999	Привод ПРНЗ-10У ГОСТ Р 51177-98 (Прим.)	шт.	2	11994	23 988	23 988	27	25 427
86	89	2404-0207-3806	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,06	26592	1 596	1 596	1 439	1 692
87	90	2404-0207-1901	Траверса для поперечно-несущих тросов оцинкованная ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	9327	18 654	18 654	96	19 773
88	91	2404-0207-3145	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) KZ2-150-2B ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	4750	28 500	28 500	1 119	30 210
									1 710	

Раздел 8 Подвеска проводов

89	93	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	32,895	276472		9 094 546	9 094 546		9 640 219
										545 673	

Итого				**40 510 217**
в том числе				
- зарплата рабочих-строителей, тенге				948 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге				764 006
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				365 911
- материалы, изделия и конструкции, тенге				35 328 512
- оборудование, тенге				132 068
Накладные расходы, тенге				1 051 421
Сметная прибыль (6 %), тенге				2 291 771
Итого по Акту выполненных работ				**40 510 217**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8		1 098 286	41 608 503
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%		858 562	42 467 065
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.				**42 467 065**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)				**44 590 418**
НДС 12%				5 350 850

ИТОГО с учетом НДС	**49 941 268**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)	**44 947 141**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района»
Жумабеков А.О.

_____

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

_____

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

_____

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйствои жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.

Наименование объекта: Резервуар монолитный ж/бетонный 2000 м3, 2шт

Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-7
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-3-1)

Общестроительные работы по резервуару технологическое оборудование и прочие работы

цих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1 Земляные работы									
			1.1 Земленые работы по резервуару 2000м3.									
1	1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	7022,4	143,95	136,34	1 010 904	957 400	–	209 294	1 293 410
						7,62	33,78	53 504	237 182	–	73 212	

2	2	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3977,84	212,56	212,56	845 513	845 513	–	150 813	1 056 106
						–	52,66	–	209 463	–	59 780	
3	3	4102-0103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км К=1,800;	т	7159,392	75		536 954		–	–	569 171
											32217	
4	4	1101-0203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	2080	126,2	–	262 492	–	–	188 994	478 575
						126,2	–	262 492	–	–	27 089	
		Раздел 2 Бетонные и железобетонные работы										
5	14	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	54,516	221252		12 061 774		12 061 774		12 785 480
											723 706	
6	15	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4662	197175		91 923		91 923		97 438
											5 515	
7	16	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,48	232177		343 622		343 622		364 239
		2.2 Фм-1								–	20 617	

8	19	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,43536	197175	85 842	85 842		90 993
								———	5 151	
9	20	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,288	191531	55 161	55 161		58 471
								———	3 310	
10	21	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01344	198284	2 665	2 665		2 825
								———		
		2.3 Колона Км-1						–	160	
11	24	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=6,000;	т	0,936	191531	179 273	179 273		190 029
								———	10 756	
12	25	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,096	198284	19 035	19 035		20 177
								———		
		2.4 Ригель Рм-1						–	1 142	
13	28	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=2,000;	т	3,656	191531	700 237	700 237		742 251
								———	42 014	
14	29	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,624	198284	123 729	123 729		131 153

		2.5 Ригель Рм-2						–	7 424	
15	32	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	4,176	191531	799 833	799 833		847 823
16	33	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 К=3,000;	т	1,404	198284	278 391	278 391	47 990	295 094
		2.6 Монолитное перекрытие						–	16 703	
17	36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	40,2384	198284	7 978 631	7 978 631		8 457 349
		2.7 Приямок Пр-1						–	478 718	
18	38	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;	т	0,04064	215512	8 758	8 758		9 283
		2.9 Стремянка Стр-1						–	525	
19	42	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,45248	513085	232 161	232 161		246 091
		2.10 Камера лаза						–	13 930	
20	44	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен камер объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=2,000;	м3	5,2	24150,06	125 580	125 580		133 115
21	46	2106-0304-1101	Лазы световые для резервуаров К=2,000;	т	1,424	877909	1 250 142	1 250 142	7 535	1 325 151
22	48	2113-0814-1901	Сварная решетка ограждения К=2,000;	т	0,752	513085	385 840	385 840	75 009	408 990

									–	23 150	
		Раздел 5 Технологические трубопроводы									
		5.1 Технологически трубопровод									
23	52	2301-1306-0503	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм	т	0,4912	548396		269 372	269 372		285 534
										16 162	
24	53	2301-1306-0504	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 325 мм х 10 мм	т	0,95	521600		495 520	495 520		525 251
										29 731	
25	54	2301-1306-0401	Узлы технологических трубопроводов из электросварных труб большого диаметра, стали Ст3сп-Ст6сп, на Ру до 10 МПа, 426х10 мм	т	1,432	445477		637 923	637 923		676 198
									–	38 275	

Итого			**31 090 197**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			315 996
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			1 802 913
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			446 645
- материалы, изделия и конструкции, тенге			26 125 412
- перевозка грузов, тенге			536 954
Накладные расходы, тенге			549 101
Сметная прибыль (6 %), тенге			1 759 821
Итого по Акту выполненных работ			**31 090 197**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8	845 653	31 935 850
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	661 072	32 596 922
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**32 596 922**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**34 226 768**
НДС 12%	4 107 212
ИТОГО с учетом НДС	**38 333 980**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)	**34 500 582**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуского района»
Жумабеков А.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА ҚҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.

"SANA-2015". Версия 18.4 от 01.10.18 г.

Форма 2В

Заказ 6120Ф2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищное коммунального хозяйствои жилищной инспекции Алакольского района"
Подрядчик: ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Наименование стройки:Реконструкция и строительство системы водоснабжения побережье озера Алаколь с.Акши с учетом зоны отдыха Алакольского района Алматинской области.
Наименование объекта: Насосная станция 1 подъема,
Договор подряда(контракт): Доп.согл.№7 от 01.04.2021г. к договору подряда №20 от 29.04.2020 г.

Акт выполненных работ № 7-8
за июнь 2021 года
(локальная смета 2-2-3)
Технологическое оборудование

цих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Арматура и фасонные части над скважиной										
		1.1 Обарудование										
1	2	2301-0401-0227	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с внутренним антикоррозионным полимерным покрытием	м	4	30502		122 008		122 008		129 328
										———	7 320	

2	3	2105-0101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,044	246874	10 862	10 862		11 514
								———	652	
3	5	2106-0405-1301	Конструкции стальные индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,1212	418576	50 731	50 731		53 775
								———	3 044	
4	7	5910-1000-1000(пл)Праис	Насос погружной ЭЦВ 10-65-90	шт	4	476785,71	1 907 143	–		1 907 143
								———	114 429	
5	8	5102-0106-0102(об)	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	8	57390	459 120	–		459 120
								———	27 547	
6	16	2302-0103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	64	2169	138 816	138 816		147 145
								———	8 329	
7	17	2302-0103-0112	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	8	3617	28 936	28 936		30 672
								———	1 736	
8	18	2302-0103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	8	1080	8 640	8 640		9 158
								———	518	

9	19	2302-0103-0108	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	16	1380		22 080		22 080		23 405
										———	1 325	
10	21	2304-0102-2604	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	65603		262 412		262 412		278 157
										———	15 745	
11	23	2304-0102-2601	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином универсальная, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10/16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27340		109 360		109 360		115 922
										———	6 562	
12	25	2301-0101-0210	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	400	3116		1 246 400		1 246 400		1 321 184
										———	74 784	
13	27	1122-0801-0101	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,10312	330207,53	2734,68	34 051	282	29 315	4 541	40 908
						———	———	———	———	———	———	
						43192,4	1289,76	4 454	133	–	2 316	
14	28	2302-0101-1032	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	1005		4 020		4 020		4 261
										———	241	

15	29	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	783	3 132	3 132		3 320
								———	188	
16	30	2302-0101-1028	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 76 мм x 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	560	2 240	2 240		2 374
								———	134	
17	31	2302-0101-2512	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 102 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 30753-2001	шт.	4	22595	90 380	90 380		95 803
								———	5 423	
18	32	2302-0101-0622	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2892	11 568	11 568		12 262
								———	694	
19	33	2302-0101-0728	Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм x 4 мм - 56 мм x 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2352	9 408	9 408		9 972
								———	564	

20	35	2301-0301-0127	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	8	1490		11 920	11 920		12 635
									———	715	
21	37	2301-0301-0258	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	0,8	13328		10 662	10 662		11 302
									———		
									–	640	

Итого			**4 679 360**
в том числе			
- зарплата рабочих-строителей, тенге			4 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге			282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			133
- материалы, изделия и конструкции, тенге			2 172 890
- оборудование, тенге			2 366 263
Накладные расходы, тенге			4 541
Сметная прибыль (6 %), тенге			272 906
Итого по Акту выполненных работ			**4 679 360**
Временные здания и сооружения	3,4% К=0,8	62 916	4 742 276
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	2,07%	49 183	4 791 459
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.			**4 791 459**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)			**5 031 032**

НДС 12%	603 724
ИТОГО с учетом НДС	**5 634 756**
Итого с учетом скидки: (к=0,899999999656229)	**5 071 280**

ЗАКАЗЧИК:
И.О. Руководителя ГУ «Отдел жилищное коммунального хозяйства и жилищной инспекции Аксуйского района»
Жумабеков А.О.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «САПА КҰРЫЛЫС 2007»
Жұмабек Н. А.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО «Дирекция строящихся предприятий «СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ»
Касенов Б. Л.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Арх Коксу»
Закиров Е.Б.