Форма 4

Наименование стройки: Строительство электроснабжение в населенном пункте Жылга, сельского округа Жылга, Сарыагашского района, ЮКО

АКТ №1

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ОКТЯБРЬ 2021 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"
Подрядчик:ТОО "Энергохолдинг LTD"
Инженер: ТОО "Дан-Строй-Проект"
Договор №160 от 06.10.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 0,4кВ									
1	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2									
		НР - 80%, СП - 8%	1км	0,49	157802,09	91116,30	77323	44647	1753	35912	122294
					63108,50	28503,42	30923	13967		9069	
2	2306-1201-0704 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005									
		СП - 8%	км	1,47	335597,00	--	493328	--	493328	--	532794
					--	--	--	--		39466	
3	1133-0206-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 4/									
		НР - 80%, СП - 8%	шт	48	4539,80	823,54	217910	39530	32952	130307	376075
					3029,76	363,66	145428	17456		27857	
4	2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005									
		СП - 8%	км	1,2	158655,00	--	190386	--	190386	--	205617
					--	--	--	--		15231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				978947	84177	718419	166219	1236780
		Стоимость монтажных работ	Тенге				176352	31422	--	91613	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				683714				
		Сметная прибыль	Тенге				683714				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				54697				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				738411				
		Материалы	Тенге				295233				
		Всего заработная плата	Тенге				34705				
		Накладные расходы	Тенге					207774			
		Сметная прибыль	Тенге				166219				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				36916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				498369				
		Сметная заработная плата	Тенге					207774			176
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1236780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		РАЗДЕЛ 2. Опоры ВЛ-0,4кВ									
		Опора промежуточная с арматурой для подводки к вводу в здание П1 - 152шт									
5	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *НР - 80%; СП - 8%*	опора	152	6982,05 3338,46	2974,90 1456,14	1061271 507446	452185 221333	101640	583023 131544	1775838
6	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	152	25746,00 --	-- --	3913392 --	-- --	3913392	-- 313071	4226463
		Стальные конструкции									
7	2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16 *СП - 8%*	шт.	152	3035,00 --	-- --	461320 --	-- --	461320	-- 36906	498226
8	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 *СП - 8%*	шт.	152	2815,00 --	-- --	427880 --	-- --	427880	-- 34230	462110
9	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127 *СП - 8%*	шт.	152	1928,00 --	-- --	293056 --	-- --	293056	-- 23444	316500
10	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 *СП - 8%*	шт.	152	2182,00 --	-- --	331664 --	-- --	331664	-- 26533	358197
11	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 *СП - 8%*	км	0,076	535574,00 --	-- --	40704 --	-- --	40704	-- 3256	43960
		Арматура для подводки к вводу в здание									
12	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	152	2394,00 --	-- --	363888 --	-- --	363888	-- 29111	392999
13	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 *СП - 8%*	шт.	152	1845,00 --	-- --	280440 --	-- --	280440	-- 22435	302875
14	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	304	153,00 --	-- --	46512 --	-- --	46512	-- 3721	50233
15	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	395,2	410,00 --	-- --	162032 --	-- --	162032	-- 12963	174995
16	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	152	1213,00 --	-- --	184376 --	-- --	184376	-- 14750	199126
17	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 *СП - 8%*	шт.	304	1912,00 --	-- --	581248 --	-- --	581248	-- 46500	627748
		Опора промежуточная с двумя арматурой для подводки к вводу в здание П1 -30шт									
18	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *НР - 80%; СП - 8%*	опора	30	6982,05 3338,46	2974,90 1456,14	209461 100154	89247 43684	20060	115070 25963	350494

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	30	25746,00	--	772380	--	772380	--	834170
		СП - 8%			--	--	--	--		61790	
		Стальные конструкции									
20	2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.16	шт.	30	3035,00	--	91050	--	91050	--	98334
		СП - 8%			--	--	--	--		7284	
21	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	30	2815,00	--	84450	--	84450	--	91206
		СП - 8%			--	--	--	--		6756	
22	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	30	1928,00	--	57840	--	57840	--	62467
		СП - 8%			--	--	--	--		4627	
23	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	30	2182,00	--	65460	--	65460	--	70697
		СП - 8%			--	--	--	--		5237	
24	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,015	535574,00	--	8034	--	8034	--	8676
		СП - 8%			--	--	--	--		643	
		Арматура для подводки к вводу в здания									
25	2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	2394,00	--	143640	--	143640	--	155131
		СП - 8%			--	--	--	--		11491	
26	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	60	1845,00	--	110700	--	110700	--	119556
		СП - 8%			--	--	--	--		8856	
27	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	120	153,00	--	18360	--	18360	--	19829
		СП - 8%			--	--	--	--		1469	
28	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	78	410,00	--	31980	--	31980	--	34538
		СП - 8%			--	--	--	--		2558	
29	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	60	1213,00	--	72780	--	72780	--	78602
		СП - 8%			--	--	--	--		5822	
30	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	120	1912,00	--	229440	--	229440	--	247795
		СП - 8%			--	--	--	--		18355	
		Опора концевая с арматурой для подводки к вводу в здание К3 -15шт									
31	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	15	14068,87	6876,00	211033	103140	10030	118697	356108
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	97863	50508		26378	
32	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	30	25746,00	--	772380	--	772380	--	834170
		СП - 8%			--	--	--	--		61790	
33	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	30	2384,32	1336,00	71530	40080	--	37410	117655
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	31450	15314		8715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа II-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	30	3109,00	--	93270	--	93270	--	100732
		СП - 8%			--	--	--	--		7462	
35	ТПРАЙС-ЛИСТ Ст.3	Стяжка Г1	шт	30	4720,23	--	141607	--	141607	--	152936
		СП - 8%			--	--	--	--		11329	
		Стальные конструкции									
36	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	15	3522,00	--	52830	--	52830	--	57056
		СП - 8%			--	--	--	--		4226	
37	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	3139,00	--	47085	--	47085	--	50852
		СП - 8%			--	--	--	--		3767	
38	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	15	1845,00	--	27675	--	27675	--	29889
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	
39	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	153,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
40	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	м	39	410,00	--	15990	--	15990	--	17269
		СП - 8%			--	--	--	--		1279	
41	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	15	2815,00	--	42225	--	42225	--	45603
		СП - 8%			--	--	--	--		3378	
42	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	30	11321,00	--	339630	--	339630	--	366800
		СП - 8%			--	--	--	--		27170	
43	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	60	1912,00	--	114720	--	114720	--	123898
		СП - 8%			--	--	--	--		9178	
44	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	15	1928,00	--	28920	--	28920	--	31234
		СП - 8%			--	--	--	--		2314	
45	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	15	2182,00	--	32730	--	32730	--	35348
		СП - 8%			--	--	--	--		2618	
46	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0075	535574,00	--	4017	--	4017	--	4338
		СП - 8%			--	--	--	--		321	
47	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	15	799,00	--	11985	--	11985	--	12944
		СП - 8%			--	--	--	--		959	
48	ТПРАЙС-ЛИСТ Ст.3	Заземляющий проводник ЗП6	шт	15	546,43	--	8196	--	8196	--	8852
		СП - 8%			--	--	--	--		656	
49	ТПРАЙС-ЛИСТ Ст.3	Кронштейн У3	шт	15	4977,05	--	74656	--	74656	--	80628
		СП - 8%			--	--	--	--		5972	
		Арматура для подводки к вводу в здание									
50	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	15	1845,00	--	27675	--	27675	--	29889
		СП - 8%			--	--	--	--		2214	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	1213,00	--	18195	--	18195	--	19651
		СП - 8%			--	--	--	--		1456	
52	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	30	1912,00	--	57360	--	57360	--	61949
		СП - 8%			--	--	--	--		4589	
		Опора угловая анкерная с арматурой для подводки к вводу в здание УАЗ -7шт									
53	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	7	14068,87	6876,00	98482	48132	4681	55392	166184
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	45669	23570		12310	
54	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марки СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	14	25746,00	--	360444	--	360444	--	389280
		СП - 8%			--	--	--	--		28836	
55	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	14	2384,32	1336,00	33380	18704	--	17458	54906
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	14676	7146		4067	
56	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	14	3109,00	--	43526	--	43526	--	47008
		СП - 8%			--	--	--	--		3482	
57	ТПРАЙС-ЛИСТ Ст.3	Стяжка Г1	шт	14	4720,23	--	66083	--	66083	--	71370
		СП - 8%			--	--	--	--		5287	
					Стальные конструкции						
58	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	7	3522,00	--	24654	--	24654	--	26626
		СП - 8%			--	--	--	--		1972	
59	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3139,00	--	21973	--	21973	--	23731
		СП - 8%			--	--	--	--		1758	
60	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	7	1845,00	--	12915	--	12915	--	13948
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
61	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты COT36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	153,00	--	2142	--	2142	--	2313
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
62	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная COT37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,2	410,00	--	7462	--	7462	--	8059
		СП - 8%			--	--	--	--		597	
63	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	7	2815,00	--	19705	--	19705	--	21281
		СП - 8%			--	--	--	--		1576	
64	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	11321,00	--	158494	--	158494	--	171174
		СП - 8%			--	--	--	--		12680	
65	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	28	1912,00	--	53536	--	53536	--	57819
		СП - 8%			--	--	--	--		4283	
66	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	7	1928,00	--	13496	--	13496	--	14576
		СП - 8%			--	--	--	--		1080	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	7	2182,00	--	15274	--	15274	--	16496
		СП - 8%			--	--	--	--		1222	
68	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0035	535574,00	--	1875	--	1875	--	2024
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
69	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	7	799,00	--	5593	--	5593	--	6040
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
70	ТИРАЙС-ЛИСТ Ст.3	Заземляющий проводник ЗП6	шт	7	546,43	--	3825	--	3825	--	4131
		СП - 8%			--	--	--	--		306	
71	ТИРАЙС-ЛИСТ Ст.3	Кронштейн У3	шт	7	4977,05	--	34839	--	34839	--	37627
		СП - 8%			--	--	--	--		2787	
					Арматура для подвязки к вводу в здании						
72	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10	шт.	7	1845,00	--	12915	--	12915	--	13948
		СП - 8%			--	--	--	--		1033	
73	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1213,00	--	8491	--	8491	--	9170
		СП - 8%			--	--	--	--		679	
74	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	14	1912,00	--	26768	--	26768	--	28909
		СП - 8%			--	--	--	--		2141	
		Опора угловая промежуточная без арматуры для подвязки к вводу в здание УПЗ -1шт									
75	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	6982,05	2974,90	6982	2975	669	3836	11683
		НР - 80% СП - 8%			3338,46	1456,14	3338	1456		865	
76	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А СТ РК 2387-2013	шт.	1	25746,00	--	25746	--	25746	--	27806
		СП - 8%			--	--	--	--		2060	
					Стальные конструкции						
77	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	1	3522,00	--	3522	--	3522	--	3804
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
78	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	1	2815,00	--	2815	--	2815	--	3040
		СП - 8%			--	--	--	--		225	
79	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
80	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	1	2182,00	--	2182	--	2182	--	2357
		СП - 8%			--	--	--	--		175	
81	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535574,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
82	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	1	799,00	--	799	--	799	--	863

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
83	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Заземляющий проводник ПБ	шт	1	546,43	--	546	--	546	--	590
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
84	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Кронштейн У3	шт	1	4977,05	--	4977	--	4977	--	5375
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
		Опора ответвительная анкерная с арматурой для подвязки к вводу в здание ПОА1 -6шт									
85	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	6	14068,87	6876,00	84413	41256	4012	47479	142443
		НР - 80%, СП - 8%			6524,18	3367,20	39145	20203		10551	
86	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	12	37054,00	--	444648	--	444648	--	480220
		СП - 8%			--	--	--	--		35572	
87	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	12	2384,32	1336,00	28612	16032	--	14964	47062
		НР - 80%, СП - 8%			1048,32	510,45	12580	6125		3486	
88	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3п, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	12	3109,00	--	37308	--	37308	--	40293
		СП - 8%			--	--	--	--		2985	
89	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Стяжка Г1	шт	12	4720,23	--	56643	--	56643	--	61174
		СП - 8%			--	--	--	--		4531	
				Стальные конструкции							
90	2404-0207-4910 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.01	шт.	6	3522,00	--	21132	--	21132	--	22823
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
91	2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2,2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3139,00	--	18834	--	18834	--	20341
		СП - 8%			--	--	--	--		1507	
92	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130	шт.	6	2815,00	--	16890	--	16890	--	18241
		СП - 8%			--	--	--	--		1351	
93	2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	11321,00	--	67926	--	67926	--	73360
		СП - 8%			--	--	--	--		5434	
94	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	24	1912,00	--	45888	--	45888	--	49559
		СП - 8%			--	--	--	--		3671	
95	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.127	шт.	6	1928,00	--	11568	--	11568	--	12493
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
96	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21	шт.	6	2182,00	--	13092	--	13092	--	14139
		СП - 8%			--	--	--	--		1047	
97	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,003	535574,00	--	1607	--	1607	--	1735
		СП - 8%			--	--	--	--		129	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные S1.37.2	шт.	6	799,00	--	4794	--	4794	--	5178
		СП - 8%			--	--	--	--		384	
99	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Заземляющий проводник 3П6	шт	6	546,43	--	3279	--	3279	--	3541
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
100	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Кронштейн У3	шт	6	4977,05	--	29862	--	29862	--	32251
		СП - 8%			--	--	--	--		2389	
		Арматура для подвязки к вводу в здания									
101	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	153,00	--	918	--	918	--	991
		СП - 8%			--	--	--	--		73	
102	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	6	410,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
103	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк скоповой SOT29.10	шт.	12	1845,00	--	22140	--	22140	--	23911
		СП - 8%			--	--	--	--		1771	
104	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1213,00	--	7278	--	7278	--	7860
		СП - 8%			--	--	--	--		582	
105	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	шт.	12	1912,00	--	22944	--	22944	--	24780
		СП - 8%			--	--	--	--		1836	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14259530	811751	12595458	993329	16473084
							852321	389340	--	1220226	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				481017				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				481017				
		Сметная прибыль	Тенге				38481				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				519498				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13778513				
	Материалы		Тенге				141093				
	Всего заработная плата		Тенге					1241662			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5510254				
	Местные материалы		Тенге				6463094				
		Накладные расходы	Тенге				993329				
		Сметная прибыль	Тенге				1181747				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				15953590				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1241662			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16473088				
		Нормативная трудоемкость'	чел.-ч								1010
		Сметная заработная плата	Тенге					1241662			
		РАЗДЕЛ 3. Опоры ВЛ-10кВ									
106	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	опора	1	14068,87	6876,00	14069	6876	669	7913	23741
		НР - 80%; СП - 8%			6524,18	3367,20	6524	3367		1759	
107	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марки СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	2	32637,00	--	65274	--	65274	--	70496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		5222	
108	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2384,32	1336,00	4769	2672	--	2494	7844
		НР - 80%; СП - 8%			1048,32	510,45	2097	1021		581	
109	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа II-Зн, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	2	3109,00	--	6218	--	6218	--	6715
		СП - 8%			--	--	--	--		497	
110	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Стяжка Г1	шт	2	4720,23	--	9440	--	9440	--	10196
		СП - 8%			--	--	--	--		755	
				Стальные конструкции							
111	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.1	Траверса ТМ73	шт	1	15640,61	--	15641	--	15641	--	16892
		СП - 8%			--	--	--	--		1251	
112	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.1	Траверса ТМ60	шт	1	3858,70	--	3859	--	3859	--	4167
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
113	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.2	Хомут Х1	шт	2	987,21	--	1974	--	1974	--	2132
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
114	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Крепление подкоса У1	шт	1	5150,09	--	5150	--	5150	--	5562
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
115	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.2	Накладка ОГ52	шт	1	1251,32	--	1251	--	1251	--	1351
		СП - 8%			--	--	--	--		100	
116	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Проводник заземляющий ЗП21	м	2	1203,96	--	2408	--	2408	--	2601
		СП - 8%			--	--	--	--		193	
117	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,00001	517577,00	--	5	--	5	--	6
					--	--	--	--		--	
				Изоляторы. Линейная арматура							
118	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	5	799,00	--	3995	--	3995	--	4315
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
119	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	5	412,00	--	2060	--	2060	--	2225
		СП - 8%			--	--	--	--		165	
120	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137	шт.	4	12306,00	--	49224	--	49224	--	53162
		СП - 8%			--	--	--	--		3938	
121	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вилка спиральная SO115,9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	19739,00	--	78956	--	78956	--	85272
		СП - 8%			--	--	--	--		6316	
122	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	702,00	--	4212	--	4212	--	4549
		СП - 8%			--	--	--	--		337	
123	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90,150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	6	14677,00	--	88062	--	88062	--	95107
		СП - 8%			--	--	--	--		7045	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт.	6	13138,00 --	-- --	78828 --	-- --	78828	-- 6306	85134
		Опора ж/б промежуточная П10-1,2с -28шт									
125	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/ *НР - 80%, СП - 8%*	опора	28	6982,05 3338,46	2974,50 1456,14	195497 93477	83297 40772	18723	107399 24232	327128
126	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	28	32637,00 --	-- --	913836 --	-- --	913836	-- 73107	986943
		Стальные конструкции									
127	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.2	Оголовок ОГ-54 *СП - 8%*	шт	28	18460,18 --	-- --	516885 --	-- --	516885	-- 41351	558236
		Изоляторы. Линейная арматура									
128	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 *СП - 8%*	шт.	28	799,00 --	-- --	22372 --	-- --	22372	-- 1790	24162
129	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15 *СП - 8%*	шт.	28	412,00 --	-- --	11536 --	-- --	11536	-- 923	12459
130	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137 *СП - 8%*	шт.	84	12306,00 --	-- --	1033704 --	-- --	1033704	-- 82696	1116400
131	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вилка спиральная SO115,9585 *СП - 8%*	шт.	168	19739,00 --	-- --	3316152 --	-- --	3316152	-- 265292	3581444
		Грозозащита									
132	2404-0207-5003 РСНБ РК 2015	Устройство защиты от дуги SE 20.1 *СП - 8%*	шт.	84	2936,00 --	-- --	246624 --	-- --	246624	-- 19730	266354
133	2404-0207-5004 РСНБ РК 2015	Устройство защиты от дуги SE 20.2 *СП - 8%*	шт.	84	3419,00 --	-- --	287196 --	-- --	287196	-- 22976	310172
		Опора ж/б угловая анкерная УА10-1,2с -2шт									
134	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	опора	2	21555,99 9819,00	11068,30 5421,54	43112 19638	22137 10843	1337	24385 5400	72897
135	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт.	6	32637,00 --	-- --	195822 --	-- --	195822	-- 15666	211488
136	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка *НР - 80%; СП - 8%*	шт.	6	2384,32 1048,32	1336,00 510,45	14306 6290	8016 3063	--	7482 1743	23531
137	2104-0408-0101 РСНБ РК 2015	Плиты опорно-анкерные типа П-3н, диаметром 620 мм х 150 мм СТ РК 937-92	шт.	6	3109,00	--	18654	--	18654	--	20146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1492	
138	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Стяжка Г1	шт	6	4720,23	--	28321	--	28321	--	30587
		СП - 8%			--	--	--	--		2266	
		Стальные конструкции									
139	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.1	Траверса ТМ3	шт	2	15640,61	--	31281	--	31281	--	33784
		СП - 8%			--	--	--	--		2502	
140	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.1	Траверса ТМ660а	шт	2	3858,70	--	7717	--	7717	--	8335
		СП - 8%			--	--	--	--		617	
141	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.2	Накладка ОГ52	шт	2	1251,32	--	2503	--	2503	--	2703
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
142	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.2	Хомут Х51	шт	4	973,55	--	3894	--	3894	--	4206
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
143	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Крепление подкоса У52	шт	4	4936,07	--	19744	--	19744	--	21324
		СП - 8%			--	--	--	--		1580	
144	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Крепление изолятора КИ51	шт	2	2434,34	--	4869	--	4869	--	5258
		СП - 8%			--	--	--	--		389	
145	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.3	Проводник заземляющий ПЗ21	м	8	1203,96	--	9632	--	9632	--	10402
		СП - 8%			--	--	--	--		771	
146	2113-0201-0904 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, оцинкованные	т	0,001252	517577,00	--	648	--	648	--	700
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
		Изоляторы. Линейная арматура									
147	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2	шт.	12	799,00	--	9588	--	9588	--	10355
		СП - 8%			--	--	--	--		767	
148	2404-0207-5202 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP15	шт.	12	412,00	--	4944	--	4944	--	5340
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
149	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SD137	шт.	6	12306,00	--	73836	--	73836	--	79743
		СП - 8%			--	--	--	--		5907	
150	2404-0207-4714 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная SO115,9585 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	19739,00	--	236868	--	236868	--	255817
		СП - 8%			--	--	--	--		18949	
151	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	702,00	--	8424	--	8424	--	9098
		СП - 8%			--	--	--	--		674	
152	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SD190.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	12	14677,00	--	176124	--	176124	--	190214
		СП - 8%			--	--	--	--		14090	
153	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	13135,00	--	157656	--	157656	--	170268
		СП - 8%			--	--	--	--		12612	
154	2404-0207-5018 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLW25.2	шт.	6	3787,00	--	22722	--	22722	--	24540
		СП - 8%			--	--	--	--		1818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**8049863**	**122998**	**7798838**	**149673**	**8855501**
							128026	**59066**	**--**	**655964**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2085520**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2085520**				
		Сметная прибыль	Тенге				**166842**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2252362**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5964343**				
	Материалы		Тенге				**20729**				
	Всего заработная плата		Тенге					**187091**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**4492786**				
	Местные материалы		Тенге				**1199804**				
		Накладные расходы	Тенге				**149673**				
		Сметная прибыль	Тенге				**489121**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6603137**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**152**
		Сметная заработная плата	Тенге					**187091**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**35935320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1156698**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1018925**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**479829**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**21112715**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1309221**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**1967803**	
		Итого					35 935 320				
		Временные здания и сооружения 2,4%					862 448				
		Всего:					**36 797 767**				
		В том числе СМР:					36 797 767				
		Доплатраты при производстве работ									
		в зимнее время 0,7%					257 584				
		Итого по сметному расчету: в текущих ценах 2019г. 1,049901					38 904 451				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					778 089				
		Итого:					39 682 540				
		понижающий коефициент 0,9					35 714 285,71				
		НДС 12%					4 285 714,29				
		Всего:					40 000 000,00				

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Ган-Строй-Проект"
Нариков М.

Инженер эксперт:
Лармен С.

ПОДРЯДЧИК:
Заместитель директора ТОО "Энергохолдинг LTD"
Сарсенбеков Е.Ж.