Форма 4

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 24-х квартирному арендному жилому дому №2 в пос.Киевка Нуринского района Карагандинской области

Заказчик ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Благоустройство

Акт

выполненных работ №2 от 28.11.2017 года

Составлен(а) на 2 квартал 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч. рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Благоустройство										
		Асфальтобетонное покрытие проездов, тип 1										
1	11-270602-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания щебеночные толщиной 5 см. Укладка и полупропитка с применением битума**										
			3397	655,77	42,87	2227637	145646	176721	0,05	176		
		м2 основания		38,51	0,02	130825	59	60,3	0,02	59		
2	11-270602-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия или основания щебеночные. Укладка и полупропитка с применением битума. На каждый 1 см изменения толщины исключать к нормам 11-270602-0701, 11-270602-0702**										
			3397	-228,99	-4,04	-777896	-13731	-33938	--	-2		
		м2 покрытия или основания		-0,45	--	-1512	-8	60,3	--	-4		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1449742	131915			174		
			Тенге			129312	51			55		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1449742						
		Материалы -	Тенге			1188514						
		Всего заработная плата -	Тенге				129363					
		Накладные расходы -	Тенге			142783						
		в т ч. накладные первого уровня -	Тенге					78006				
		в т ч. накладные второго уровня -	Тенге					64777				
		Сметная прибыль -	Тенге			127402						
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1719926						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229		
		Сметная заработная плата -	Тенге				129363					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1719926						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							229		
		Сметная заработная плата -	Тенге				129363					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Брусчатое покрытие проездов, тип 2								
3	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	Грунт оснований. Уплотнение	160	14,55	14,55	2328	2328	99	--	--
		м2 уплотненной площади основания		--	0,01	--	1	59,1	0,01	1
4	11-270403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	160	718,45	94,37	114952	15100	7319	0,03	5
		м2 основания		24,27	0,04	3884	6	60,3	0,04	6
5	11-270403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	160	-214,90	-30,60	-34385	-4896	-1459	--	--
		м2 основания		--	-0,01	--	-2	60,3	--	--
6	11-270401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3	8	2019,43	649,72	16155	5198	1208	0,14	1
		м3 материала основания в плотном теле		103,96	0,14	832	1	60,3	0,14	1
7	11-270501-0201 РСНБ РК 2015	Мостовые брусчатые, высота брусчатки 10 см. Устройство с заполнением швов битумной мастикой	160	840,90	54,89	134544	8782	83304	0,90	144
		м2 мостовой		771,57	0,02	123451	3	60,3	0,02	3
8	21-040509-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	160	1427,80	--	228448	--	9686	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			462042	26511			150
			Тенге			128167	9			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			462042				
	Материалы -		Тенге			68801				
	Всего заработная плата -		Тенге				128176			
	Местные материалы -		Тенге			238563				
		Накладные расходы -	Тенге			100158				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					77290		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					22868		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			44976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			607176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				128176			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			607176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата -	Тенге				128176			
		РАЗДЕЛ 3.Песчано-гравийное покрытие площадок, тип 3								
9	11-010201-0701 РСНБ РК 2015	**Грунт оснований. Уплотнение**	735,4	14,55	14,55	10698	10698	457	--	--
		м2 уплотненной площади основания		--	0,01	--	5	59,1	0,01	5
10	11-270402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1 К=0,8	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 8 см. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь (гравийно-песчаная смесь или щебеночно-песчаная оптимального гранулометрического состава) - 0,152.0,8=0,1216 м3**	735,4	247,93	52,82	182330	38840	19354	0,03	24
		м2 основания или покрытия		25,13	0,02	18478	14	60,3	0,02	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			193028	49539			24
			Тенге			18478	19			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193028				
	Материалы -		Тенге			171				
	Всего заработная плата -		Тенге				18497			
	Местные материалы -		Тенге			124841				
		Накладные расходы -	Тенге			19811				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					11154		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8657		
		Сметная прибыль -	Тенге			17027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			229867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				18497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			229867				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата -	Тенге				18497			
		РАЗДЕЛ 4.								
		Устройство бортовых камней								
11	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	77,97	1393,70	12,74	108667	994	30657	0,70	54
		м бортового камня		531,51	0,01	41442	1	60,3	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 ТЧ 27 табл. 3 п.3.9 Кмр=0,33	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86. Бортовые камни сечением 100х200 мм при других видах покрытия раствор цементный, применен коэффициент к норме расхода раствора цементного - 0,33	30	1274,40	12,74	38232	382	11644	0,70	21
		м бортового камня		531,51	0,01	15945	--	60,3	0,01	--
13	21-040508-9902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	3,98865	28927,65	--	115382	--	4892	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			262281	1376			75
			Тенге			57387	1			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262281				
	Материалы -		Тенге			88136				
	Всего заработная плата -		Тенге				57387			
	Местные материалы -		Тенге			115382				
		Накладные расходы -	Тенге			47193				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					34605		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					12588		
		Сметная прибыль -	Тенге			24758				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			334232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				57387			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			334232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				57387			
		РАЗДЕЛ 5.								
		Газоны, тип 5								
14	11-470112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	2195,5	292,75	6,56	642741	14398	396667	0,40	878
		м2		286,20	--	628343	6	56,4	--	6
15	11-470112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	2195,5	39,22	0,08	86104	178	54168	0,05	120
		м2		39,14	--	85926	--	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			728845	14576			998
			Тенге			714269	6			6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			728845				
		Всего заработная плата -	Тенге				714275			
		Накладные расходы -	Тенге			450835				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					402851		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					47984		
		Сметная прибыль -	Тенге			94374				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1274055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				714275			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1274055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1004
		Сметная заработная плата -	Тенге				714275			
		РАЗДЕЛ 6.Устройство ограждения площадки для хранения угля и золы								
16	ТУ1-31-10	**Ограда железобетонная решетчатая с цоколем, высота 2 м, типа Б4В, строительные работы**	48	26714,93	1071,89	1282317	51450	133323	--	--
		м		1781,87	322,05	85530	15459	--	--	--
17	ТУ1-34-13	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, строительные работы**	4	148423,99	7852,15	593696	31409	69714	--	--
		ворота		11827,95	2415,30	47312	9661	--	--	--
18	ТУ1-34-14	**Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ4В, монтаж металлоконструкций**	4	88274,31	155,04	353097	620	47966	--	--
		ворота		10504,30	46,42	42017	186	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2229110	83479			--
			Тенге			174859	25305			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1876013				
		Материалы -	Тенге			1660012				
		Всего заработная плата -	Тенге				157961			
		Местные материалы -	Тенге			300				
		Накладные расходы -	Тенге			203037				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					118471		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					84566		
		Сметная прибыль -	Тенге			166324				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2245374				
		Сметная заработная плата -	Тенге				157961			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			353097				
		Материалы -	Тенге			310380				
		Всего заработная плата -	Тенге				42203			
		Местные материалы -	Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			47966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31652		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					16314		
		Сметная прибыль -	Тенге			32085				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			433148				
		Сметная заработная плата -	Тенге				42203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2678522				
		Сметная заработная плата -	Тенге				200164			
		РАЗДЕЛ 7.МАФ								
19	**84-020302-0307**	**Скамья, тип СК-007**	**18**	**26526,00**	**18,00**	**477468**	**324**	**905**	--	--
		шт.		**63,00**	**4,00**	**1134**	**72**	--	--	--
19.1	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	18	499,00	18,00	8982	324	905	--	--
		шт.		63,00	4,00	1134	72	75	--	--
19.2	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	18	26027,00	--	468486	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	**84-020303-0201**	**Урна, тип У-001**	**18**	**9861,00**	--	**177498**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20.1	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Урна, тип У-001	18	40,00	--	720	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20.2	84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001	18	9821,00	--	176778	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	**21-060106-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Металический мусоросборник с тележкой**	**4**	**47489,52**	--	**189958**	--	**8054**	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	**84-020102-0107**	**Горка (разборная), тип ДГ-004**	**2**	**134620,00**	**4106,00**	**269240**	**8212**	**6158**	--	--
		шт.		**3468,00**	**637,00**	**6936**	**1274**	--	--	--
22.1	84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Горка (разборная), тип ДГ-004	2	15781,00	4106,00	31562	8212	6158	--	--
		шт.		3468,00	637,00	6936	1274	75	--	--
22.2	84-020102-0107 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Горка (разборная), тип ДГ-004	2	118839,00	--	237678	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	**84-020104-0106**	**Балансир, тип 2**	**2**	**16968,00**	**293,00**	**33936**	**586**	**10628**	--	--
		шт.		**7018,00**	**67,00**	**14036**	**134**	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.1	84-020104-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	Балансир, тип 2	2	16968,00	293,00	33936	586	10628	--	--
		шт		7018,00	67,00	14036	134	75	--	--
24	**84-020204-0201**	**Шведская стенка**	**2**	**88246,00**	**7841,00**	**176492**	**15682**	**14496**	**--**	**--**
		шт.		**7969,00**	**1695,00**	**15938**	**3390**	**--**	**--**	**--**
24.1	84-020204-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Шведская стенка	2	88246,00	7841,00	176492	15682	14496	--	--
		шт.		7969,00	1695,00	15938	3390	75	--	--
25	**84-020101-0104**	**Карусель (4 сидения), тип К-001**	**2**	**95933,00**	**2270,00**	**191866**	**4540**	**4136**	**--**	**--**
		шт.		**2372,00**	**385,00**	**4744**	**770**	**--**	**--**	**--**
25.1	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Карусель (4 сидения), тип К-001	2	9505,00	2270,00	19010	4540	4136	--	--
		шт.		2372,00	385,00	4744	770	75	--	--
25.2	84-020101-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Карусель (4 сидения), тип К-001	2	86428,00	--	172856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	**84-020301-0101**	**Стол со скамьей**	**2**	**44086,00**	**537,00**	**88172**	**1074**	**30848**	**--**	**--**
		шт.		**20427,00**	**138,00**	**40854**	**276**	**--**	**--**	**--**
26.1	84-020301-0101 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стол со скамьей	2	44086,00	537,00	88172	1074	30848	--	--
		шт.		20427,00	138,00	40854	276	75	--	--
27	**84-020302-0307**	**Скамья, тип СК-007**	**2**	**26526,00**	**18,00**	**53052**	**36**	**101**	**--**	**--**
		шт.		**63,00**	**4,00**	**126**	**8**	**--**	**--**	**--**
27.1	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Скамья, тип СК-007	2	499,00	18,00	998	36	101	--	--
		шт.		63,00	4,00	126	8	75	--	--
27.2	84-020302-0307 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Скамья, тип СК-007	2	26027,00	--	52054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	**84-020109-0401**	**Песочница металлическая, тип П-004**	**2**	**54437,00**	**2510,00**	**108874**	**5020**	**3308**	**--**	**--**
		шт.		**1821,00**	**384,00**	**3642**	**768**	**--**	**--**	**--**
28.1	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Песочница металлическая, тип П-004	2	5330,00	2510,00	10660	5020	3308	--	--
		шт.		1821,00	384,00	3642	768	75	--	--
28.2	84-020109-0401 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Песочница металлическая, тип П-004	2	49107,00	--	98214	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	**84-020202-0104**	**Турник разновысокий, тип ТР-003**	**2**	**67241,00**	**3568,00**	**134482**	**7136**	**4892**	**--**	**--**
		шт.		**2712,00**	**549,00**	**5424**	**1098**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.1	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Турник разновысокий, тип ТР-003	2	8313,00	3568,00	16626	7136	4892	--	--
		шт.		2712,00	549,00	5424	1098	75	--	--
29.2	84-020202-0104 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Турник разновысокий, тип ТР-003	2	58928,00	--	117856	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	**84-020104-0202**	**Качели двойные, тип КД-001**	**2**	**119721,00**	**3512,00**	239442	**7024**	**5063**	--	--
		шт.		**2832,00**	**543,00**	5664	**1086**	--	--	--
30.1	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Качели двойные, тип КД-001	2	11685,00	3512,00	23370	7024	5063	--	--
		шт.		2832,00	543,00	5664	1086	75	--	--
30.2	84-020104-0202 УСН РК 8.02-3.01-2016	Стоимость оборудования в составе: Качели двойные, тип КД-001	2	108036,00	--	216072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**2140480**	**49634**			--
			Тенге			**98498**	**8876**			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1539994**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**123200**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1663194**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**410528**				
	Материалы -		Тенге			**262396**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**107374**			
		Накладные расходы -	Тенге			**80531**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**80531**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**39285**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**530343**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107374**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**189958**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**189958**				
		Накладные расходы -	Тенге			**8054**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**15841**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**213853**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**2407390**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**107374**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7465529**	**357030**			**1423**
			Тенге			**1320970**	**34267**			**95**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1539994**				
	Сметная прибыль -		Тенге			**123200**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1663194**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5382479**				
	Материалы -		Тенге			**3268031**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				1313034			
	Местные материалы -		Тенге			479086				
		Накладные расходы -	Тенге			1044347				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					802907		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					241440		
		Сметная прибыль -	Тенге			514146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6940972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1518
		Сметная заработная плата -	Тенге				1313034			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			543055				
	Материалы -		Тенге			310380				
	Всего заработная плата -		Тенге				42203			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189958				
	Местные материалы -		Тенге			80				
		Накладные расходы -	Тенге			56020				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31652		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24368		
		Сметная прибыль -	Тенге			47926				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			647001				
		Сметная заработная плата -	Тенге				42203			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9251167				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1518
		Сметная заработная плата -	Тенге				1355237			

в т.ч.оборудование	1663194
СМР	7587973
временные здания и сооружения 1%	75880
ИТОГО:	7663853
зимнее удорожание 2,04%	156343
перевозка грузов для строительства 12,9607% от СМР	993289
оборудование	1663190
итого с прочими	10476678
НДС 12%	1257201,39
Всего с НДС	11733879,68
Ценовая скидка 23,532206%	2761240,74
Всего по акту с ценовой скидкой	8972638,94

Заказчик:
Руководитель "Отдел строительства Нуринского района"
_____ К.Акмагамбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»
_____ Г.Н. Ахмаджанова

Форма 4

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 24-х квартирному арендному жилому дому №2 в пос.Киевка Нуринского района Карагандинской области

Заказчик. ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик. ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Электроснабжение

Акт

выполненных работ №2 от 28.11. 2017 года

Составлен(а) на 2 квартал 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Устройство траншей										
1	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	38,655	195,17	195,17	7544	7544	2097	--	--		
		м3 грунта		--	74,61	--	2884	59,1	0,07	3		
2	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	25,77	890,04	--	22936	--	15103	1,21	31		
		м3 грунта		890,04	--	22936	--	59,1	--	--		
3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 3	12,885	890,04	--	11468	--	7551	1,21	16		
		м3 грунта		890,04	--	11468	--	59,1	--	--		
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	214,75	335,99	283,97	72154	60982	17748	0,06	13		
		м кабеля		52,02	101,29	11171	21753	42,8	0,10	21		
5	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	--	98,72	81,38	--	--	--	0,02	--		
		м кабеля		17,34	29,03	--	--	--	0,03	--		
6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014	12,885	1149,42	--	14810	--	628	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
		Монтаж кабеля										
7	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	128,85	215,65	96,64	27787	12452	8537	0,11	14		

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		м кабеля		95,37	32,64	12289	4206	42,8	0,04	5
8	11-340201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	0,0859	1005485,10	--	86371	--	11072	175,00	15
		канало-километр трубопровода		133257,25	--	11447	--	62,1	--	--
9	11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим	Сальники. Заделка труб диаметром до 100 мм	2	2168,58	--	4337	--	2038	1,80	4
		сальник		1472,04	--	2944	--	60,4	--	--
10	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	85,9	210,37	91,55	18071	7864	5275	0,10	9
		м кабеля		86,70	30,95	7448	2659	42,8	0,04	3
11	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	25	621,53	298,36	15538	7459	3024	0,14	4
		м кабеля		121,38	90,67	3035	2267	42,8	0,10	2
12	13-080201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	2	621,53	298,36	1243	597	242	0,14	--
		м кабеля		121,38	90,67	243	181	42,8	0,10	--
13	23-060137-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1224	480832,31	--	58854	--	2495	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	23-060137-0708 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 4х50 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,1326	1095469,17	--	145259	--	6159	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	4	386,46	3,29	1546	13	656	0,39	2
		м		330,31	0,61	1321	2	42,8	--	--
16	23-061002-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 6 мм2 ГОСТ 839-80	0,00408	154888,74	--	632	--	27	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
17	13-080201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	2	19528,97	15126,63	39058	30253	9346	5,00	10
		шт.		4335,05	4283,39	8670	8567	42,8	4,29	9
18	23-061703-1701 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1СТп-4-35/50-СЛ-сб ГОСТ 13781.0-86	2	10848,56	--	21697	--	920	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
19	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм 2. Монтаж оборудования	4	1031,57	56,91	4126	228	1758	1,00	4
		шт.		867,01	20,30	3468	81	42,8	0,02	--
		Установка стальных опор освещения								
20	11-330301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	4	17745,20	6072,24	70981	24289	34341	12,00	48
		опора		9930,12	2248,66	39720	8995	61,7	2,34	9
21	ТОО Энергосистемы ЭЛТО г.Караганда	Опора освещения СТВ-8,0 г/ц ГОСТ 9.307-89	4	53158,93	--	212636	--	9016	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	ТОО Энергосистемы ЭЛТО г.Караганда	Закладной фундамент ЗФ-2 L-1625/220	4	10320,54	--	41282	--	1750	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	11-330105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	4	1310,65	49,20	5243	197	1546	0,67	3
		1 заземлитель		514,52	--	2058	--	61,7	--	--
24	13-080206-1717 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям	16	757,44	70,32	12119	1125	2701	0,34	5
		м		287,96	18,47	4607	296	42,8	0,02	--
25	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	16,32	1398,31	--	22820	--	968	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
26	13-080206-0701 РСНБ РК 2015	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	0,5	131,45	24,75	66	12	21	0,09	--
		м		76,22	6,70	38	3	42,8	0,01	--
27	21-060902-1102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 60х35 мм (дипрейка)	0,5	325,98	--	163	--	7	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	4	1810,25	24,83	7241	99	1837	1,00	4
		шт.		857,30	--	3429	--	42,8	--	--
29	23-070204-0806 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	4	589,49	--	2358	--	100	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	13-080303-2505 РСНБ РК 2015	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	1	2981,74	47,30	2982	47	882	2,00	2
		шт.		1693,88	--	1694	--	42,8	--	--
31	23-070202-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка соединительная ЕКМ 1271	1	5830,12	--	5830	--	247	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	44	70,35	1,14	3095	50	1137	0,06	3
		м		50,82	0,41	2236	18	42,8	--	--
33	23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04488	122522,65	--	5499	--	233	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
34	13-080103-3101 РСНБ РК 2015	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	8	427,05	6,62	3416	53	1391	0,40	3
		шт.		346,80	2,23	2774	18	42,8	--	--

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
35	24-040207-2501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	0,08	4010,64	--	321	--	14	--	--
		100 шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	13-080201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	4	1031,57	56,91	4126	228	1758	1,00	4
		шт.		867,01	20,30	3468	81	42,8	0,02	--
		Установка светильников								
37	11-330207-0102 РСНБ РК 2015 прим	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	4	3672,69	2052,64	14691	8211	6555	2,01	8
		светильник		1603,44	702,28	6414	2809	61,7	0,81	3
38	ТОО Энергосистемы ЭЛТО г.Караганда	Кронштейн Ива вылет 1,5м, угол наклона 20°, покрытие г/ц	4	6605,36	--	26421	--	1120	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	ТОО iLight Караганда Тел: 92-21-60	Светильник уличный консольный светодиодный ~220В, IP67, прожекторного типа без вторичной оптики, угол рассеивания-120град, Т-5000град, F 16500лм; мощн. 150Вт; с блоком питания для работы при t -50+60 град. С, IS-067	4	34435,71	--	137743	--	5840	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1132465	161703			200
			Тенге			162879	54820			57
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			590441				
	Материалы -		Тенге			25214				
	Всего заработная плата -		Тенге				106024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			377872				
		Накладные расходы -	Тенге			72337				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					45378		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26959		
		Сметная прибыль -	Тенге			53022				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			715800				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				106024			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			519042				
	Материалы -		Тенге			86343				
	Всего заработная плата -		Тенге				111676			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280660				
	Местные материалы -		Тенге			14810				
		Накладные расходы -	Тенге			92830				

				строителей	машинистов	строителей	машинистов	%	на един.	всего
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					67942		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					24888		
		Сметная прибыль -	Тенге			48950				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			660821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				111676			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			163				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			163				
		Накладные расходы -	Тенге			7				
		Сметная прибыль -	Тенге			14				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			183				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22820				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22820				
		Накладные расходы -	Тенге			968				
		Сметная прибыль -	Тенге			1903				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			25691				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1402495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							258
		Сметная заработная плата -	Тенге				217699			

временные здания и сооружения 1%	14025
ИТОГО:	1416520
зимнее удорожание 2,04%	28897
перевозка грузов для строительства 12,9607% от СМР	183591
итого с прочими	1629008
НДС 12%	195480,94
Всего с НДС	1824488,80
Ценовая скидка 23,532206%	429342,46
Всего по акту с ценовой скидкой	**1395146,34**

Заказчик:
Руководитель "Отдел строительства Нуринского района"
_____ Акмагамбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»
_____ Г.Н. Ахмаджанова

Форма 4

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 24-х квартирному арендному жилому дому №2 в пос.Киевка Нуринского района Карагандинской области

Заказчик. ГУ "Отдел строительства Нуринского района"

Подрядчик ТОО "Наладочный центр Темиртау"

Наименование объекта - Сети связи

Акт

выполненных работ №2 от 28.11. 2017 года

Составлен(а) на 2 квартал 2017 г

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство траншей								
1	11-010101-0432 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3								
			5,4	195,17	195,17	1054	1054	293	--	--
		м3 грунта		--	74,61	--	403	59,1	0,07	--
2	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3								
			3,6	890,04	--	3204	--	2110	1,21	4
		м3 грунта		890,04	--	3204	--	59,1	--	--
3	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Разравнивание лишнего грунта вручную. Группа грунтов 3								
			1,8	890,04	--	1602	--	1055	1,21	2
		м3 грунта		890,04	--	1602	--	59,1	--	--
4	13-080201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели								
			30	335,99	283,97	10080	8519	2479	0,06	2
		м кабеля		52,02	101,29	1561	3039	42,8	0,10	3
5	13-080201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройствопостели. Добавлять на каждый последующий кабель кнорме 13-080201-0301								
			--	98,72	81,38	--	--	--	0,02	--
		м кабеля		17,34	29,03	--	--	--	0,03	--
6	21-010401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Песок природный ГОСТ 8736-2014								
			1,8	1149,42	--	2069	--	88	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монтаж кабеля, муфт, коробок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	11-340201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,03	102678,95	--	3080	--	2097	133,00	4
		канало-километр трубопровода		101275,51	--	3038	--	62,1	--	--
8	23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	30,6	111,31	--	3406	--	144	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	30	210,37	91,55	6311	2747	1842	0,10	3
		м кабеля		86,70	30,95	2601	929	42,8	0,04	1
10	13-100105-0505 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 3 кг. Прокладка по стене кирпичной	465	639,00	68,01	297133	31624	85146	0,43	200
		м кабеля		351,65	16,99	163519	7902	40,6	0,02	9
11	13-100904-0301 РСНБ РК 2015	Трубка полиэтиленовая.Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	128	124,30	57,18	15911	7318	5558	0,07	9
		м канала		67,13	18,38	8592	2353	42,8	0,02	3
12	21-130816-3011 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубка полихлорвиниловая толщиной стенки 0,6 мм электромонтажная	26,817024	551,65	--	14794	--	627	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
13	13-100902-0825 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг.Вытягивание из канализации	0,128	93686,22	42234,24	11992	5406	4222	67,00	9
		км		51451,98	13577,38	6586	1738	42,8	15,66	2
14	13-100902-0927 РСНБ РК 2015	Канал кабельной канализации свободный. Герметизация	128	1418,76	--	181601	--	12651	0,10	13
		канал		86,70	--	11098	--	42,8	--	--
15	13-100105-0102 РСНБ РК 2015	Кабель емкостью 30х2. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	4	1682,29	--	6729	--	3074	1,90	8
		конец кабеля		1647,32	--	6589	--	40,6	--	--
16	13-100105-0107 РСНБ РК 2015	Кабель емкостью 10х2. Разделка и включение в штифтовые рамки пайкой	4	795,61	--	3182	--	1456	0,90	4
		конец кабеля		780,31	--	3121	--	40,6	--	--
17	23-060401-0126 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 30х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,1734	375283,63	--	65074	--	2759	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		--	--	--	--	--	--	--
18	23-060401-0124 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели связи ТППэп 10х2х0,4-315 ГОСТ 31943-2012	0,1836	161601,68	--	29670	--	1258	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО Альпроф Электро Караганда	Кабели проводного вещания КРВПМ 1х2х0,4	270	20,54	--	5545	--	235	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	13-100902-0419 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100902 ВУ п.3 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кмр=1,1	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 30х2. Монтаж в подвальном помещении. С параллельной подпайкой жил кабелей, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к времени эксплуатации машин - 1,1, к расходу материалов - 1,1.	2	9113,82	2076,65	18228	4153	7325	7,70	15
		шт.		6675,98	667,60	13352	1335	42,8	0,70	1
21	23-061703-0532 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Муфты компрессионные ВССК 30(арм)-1-эп с корпусом из армокастовой ленты для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	2	9828,65	--	19657	--	833	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
22	13-100902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	4	3006,99	916,96	12028	3668	4131	2,00	8
		коробка		1734,02	294,78	6936	1179	42,8	0,34	1
23	23-061707-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	4	2525,22	--	10101	--	428	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			722451	64489			280
			Тенге			231800	18877			21
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			693242				
	Материалы -		Тенге			275805				
	Всего заработная плата -		Тенге				242430			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			130047				
		Накладные расходы -	Тенге			133399				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					99775		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					33624		
		Сметная прибыль -	Тенге			66131				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			892772				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				242430			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25803				
Материалы -			Тенге			42				
Всего заработная плата -			Тенге				8247			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14794				
Местные материалы -			Тенге			2069				
		Накладные расходы -	Тенге			6270				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4965		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1305		
		Сметная прибыль -	Тенге			2566				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			34639				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				8247			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3406				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3406				
		Накладные расходы -	Тенге			144				
		Сметная прибыль -	Тенге			284				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			3835				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			931245				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							301
		Сметная заработная плата -	Тенге				250677			

временные здания и сооружения 1%	9312
ИТОГО:	940557
зимнее удорожание 2,04%	19187
перевозка грузов для строительства 12,9607% от СМР	121903
итого с прочими	1081648
НДС 12%	129797,72
Всего с НДС	1211445,37
Ценовая скидка 23,532206%	285079,82
Всего по акту с ценовой скидкой	926365,55

Заказчик:
Руководитель "Отдел строительства Нуринского района"
_____ К.Акмагамбетов

Подрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»
_____ Г.Н. Ахмаджанова