Счет-фактура № 60 от 26.12.17 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 050140010603, г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 33001 № 0003528 от 11.09.12 (2а)

ИИК поставщика: KZ236010201000015582 в АО "Народный банк Казахстана", , БИК HSBKKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №76 от 07.12.2017 (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 990740000504, (10а)

ИИК получателя: KZ70070102KSN3301000 в РГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов РК", , БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории) протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда за декабрь месяц 2017года	-	0	61 733 125,00	61 733 125,00	12%	7 407 975,00	69 141 100,00		
Всего по счету:					**61 733 125,00**		**7 407 975,00**	**69 141 100,00**		

Директор: Удербаев М. П.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Калмырзаев К. К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Тулебаева С.А

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области",** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог", г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) Договор №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
38	**26.12.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство дорог магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории) протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья в г.Кызылорда за декабрь месяц 2017 года			-	0	69 141 100,00	69 141 100,00
				Итого	**0**	**x**	**69 141 100,00**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 г.

согласно договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр2)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	61 733 125	61 733 125	61 733 125	61 733 125				61 733 125	61 733 125	0
НДС	7 407 975	7 407 975	7 407 975	7 407 975				7 407 975	7 407 975	0
Всего с НДС	69 141 100	69 141 100	69 141 100	69 141 100				69 141 100	69 141 100	0

К оплате: шестьдесят девять миллионов сто сорок одна тысяча сто тенге 00 тиын

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "ДамирЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда.

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2017г

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Раздел 1 Земляные работы. Снятие ППС.						
1	**11-010104-0102**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта		**36629,51**	**31,26**	**1145207**	**59,1**
								237473
		Итого по заработной плате					401816	
		Итого по эксплуатации машин					1145207	
2	**11-010104-0110**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта		**36629,51**	**26,75**	**979898**	**59,1**
								203195
		Итого по заработной плате					343815	
		Итого по эксплуатации машин					979899	
3	**11-010207-2001**	**Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)**	га		**5,49**	**55660,76**	**305786**	**59,1**
								113978
		Итого по эксплуатации машин					57952	
		Итого по материалам					110279	
		Земляные работы						
4	**11-010102-0307**	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автосамосвалы экск-ми с ковшом 0,65 м3**	м3 грунта		**40243,53**	**98,79**	**3975747**	**59,1**

								740755
		Итого по заработной плате					1253392	
		Итого по эксплуатации машин					3757010	
		Итого по материалам					2649	
5	41-020102-1020	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т		**69069,13**	**420,4**	**29036663**	–
6	11-010201-0601	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		**68645,2**	**51,06**	**3504951**	**59,1**
								716147
		Итого по заработной плате					1211754	
		Итого по эксплуатации машин					2794676	
		Итого по материалам					192 207	
7	11-010201-0102	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта		**68645,2**	**49,7**	**3411883**	**59,1**
								630576
		Итого по заработной плате					1066964	
		Итого по эксплуатации машин					3411883	
8	11-010201-0108	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=0;**	м3 уплотненного грунта		**68645,2**	**22,55**	**1547949**	**59,1**
								241867
		Итого по заработной плате					409250	
		Итого по эксплуатации машин					1547701	

		Итого прямые затраты					**43 908 085**	
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					913 770	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 694 326	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 966 077	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					305 135	
		- перевозка грузов, тенге					29 036 663	
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 883 989	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					46 792 074	

		Накладные расходы II уровня (4,2 %), тенге					1 965 267	
		Итого, тенге					48 757 341	
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 900 587	
		Итого, тенге					**52 657 929**	

		Временные здания и сооружения (1,3%)					684 553	
		Затраты на производство смр в зимнее время (1,44%)					768 132	
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска					7 622 512	
		Итого в текущих ценах на с 01.10.17г					**61 733 125**	
		НДС, 12%					7 407 975	
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)					**69 141 100**	

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаКурылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"