Форма №3

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору | Стоимость выполненных работ, тенге | | | Оплата работ, тенге | | | | | Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | С начала строительства по отчетный месяц включительно | С начала текущего года | За отчетный месяц | Аванс по договору | Погашение аванса | | За выполненный объем с начала строительства | К оплате за текущий месяц | |
| | | | | | | % от суммы выполненных работ | сумма | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого | 1 273 694 498,85 | 195 952 330,36 | 195 952 330,36 | 67 373 641,07 | 382 108 349,65 | 30,00 | 20 212 092,32 | 195 952 330,36 | 47 161 548,75 | 1 077 742 168,49 |
| НДС | 152 843 339,86 | 23 514 279,64 | 23 514 279,64 | 8 084 836,93 | 45 853 001,96 | 30,00 | 2 425 451,08 | 23 514 279,64 | 5 659 385,85 | 129 329 060,22 |
| Всего с НДС | **1 426 537 838,71** | **219 466 610,00** | **219 466 610,00** | **75 458 478,00** | **427 961 351,61** | 30,00 | 22 637 543,40 | **219 466 610,00** | **52 820 934,60** | 1 207 071 228,71 |

**К оплате: пятьдесят два миллиона восемьсот двадцать тысяч девятьсот тридцать четыре тенге шестьдесят тиын**

**ЗАКАЗЧИК:**

**ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»**

**ТЕХНАДЗОР**

**ТОО "Дамир ЖобаКурылыс"**

**ПОДРЯДЧИК**

**ТОО "Управление автомобильных дорог"**

**АВТОРСКИЙ НАДЗОР**

**ТОО "МУЛАН"**

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных [illegible]г Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки

## Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| **РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53** | | | | | | | | | | | |
| 74 | 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** *НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | | 505 | 1500,17 | 30,25 | 757588 | 15276 | 392150 | 1241717 |
| | | | | | | 707,77 | 11,24 | 357425 | 5677 | 91979 | |
| 75 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%* | м3 | | 22,72 | 42587,00 | | 967577 | | | 1044983 |
| | | | | | | | | | | 77406 | |
| | | **Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 4-4** | | | | | | | | | |
| 81 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | | 990 | 1871,69 | 30,25 | 1852977 | 29948 | 768770 | 2831486 |
| | | | | | | 707,77 | 11,24 | 700694 | 11129 | 209740 | |
| 82 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%* | м3 | | 15,84 | 42587,00 | | 674578 | | | 728544 |
| | | | | | | | | | | 53966 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 4 252 720 | 45 224 | 1 160 920 | 5 846 730 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1 058 119 | 16 806 | 433 091 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1 160 920 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 433 091 | | | |
| | | | | | | | | 5 846 730 | | | |
| **РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30** | | | | | | | | | | | |
| 119 | 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | **Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2** *НР - 108%; СП - 8%* | м2 основания дорожной поверхности | | 12240 | 297,64 | 0,41 | 3643114 | 5018 | 246009 | 4200253 |
| | | | | | | 18,49 | 0,12 | 226318 | 1469 | 311130 | |
| 120 | 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* | м3 материала основания в плотном теле | | 2384 | 1182,34 | 1048,63 | 2818699 | 2499934 | 910550 | 4027588 |
| | | | | | | 131,62 | 222,03 | 313782 | 529320 | 298340 | |
| 121 | Кальк №1 | **Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014** | м3 | | 2384 | 3640,00 | | 8677760 | 0 | 0 | 9371981 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | | 0 | 0 | 694221 | |
| 129 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 1080 | 1871,69<br>707,77 | 30,25<br>11,24 | 2021425<br>764392 | 32670<br>12139 | 838653<br>228806 | 3088885 |
| 130 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**<br>*СП - 8%* | м3 | 48,6 | 42587,00 | | 2069728<br>0 | 0<br>0 | 0<br>165578 | 2235306 |
| | | **УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ** | | | | | | | | |
| 131 | 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 258,5 | 207,87<br>9,42 | 198,45<br>73,41 | 53734<br>2435 | 51299<br>18976 | 15416<br>5532 | 74683 |
| 132 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | **Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 117,7 | 800,93<br>800,93 | | 94269<br>94269 | 0<br>0 | 67874<br>12971 | 175115 |
| 133 | 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м3 водосброса | 53,04 | 70746,78<br>19271,70 | 13580,13<br>4997,32 | 3752409<br>1022171 | 720290<br>265058 | 1390207<br>411409 | 5554026 |
| 134 | 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015 | **Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92**<br>*СП - 8%* | м3 | 53,04 | 55809,00 | | 2960109<br>0 | 0<br>0 | 0<br>236809 | 3196918 |
| | | **Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3** | | | | | | | | |
| 147 | 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**<br>*НР - 108%; СП - 8%* | м бортового камня | 1198 | 1871,69<br>707,77 | 30,25<br>11,24 | 2242285<br>847908 | 36240<br>13466 | 930284<br>253805 | 3426374 |
| 148 | 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**<br>*СП - 8%* | м3 | 19,168 | 42587,00 | | 816308<br>0 | 0<br>0 | 0<br>65305 | 881612 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 29 149 840 | 3 345 451 | 4 398 994 | 36 232 741 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3 271 275 | 840 427 | 2 683 907 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4 398 994 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2 683 907 | | | |
| | | | | | | | 36 232 741 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км** | | | | | | | | |
| 226 | 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**<br>*СП - 8%* | т | 7000 | 2787,00 | | 19509000 | | 1560720 | 21069720 |
| 227 | 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**<br>*СП - 8%* | т·км | 7000 | 320,00 | | 2240000 | | 179200 | 2419200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | **Тенге** | | | | **21 749 000** | **-** | **-** | **23 488 920** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | - | - | 1 739 920 | - |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 23 488 920 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **Тенге** | | | | **55 151 560** | **3 390 675** | **5 559 914** | **65 568 391** |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4 329 394 | 857 233 | 4 856 918 | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5 559 914 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | | 4 856 918 | | | |
| | | | | | | | 65 568 391 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ИТОГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | | **65 568 391** | | | |
| | **Временные здания и сооружения 1,3%** | **Тенге** | | | | | **852 389** | | | |
| | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | **66 420 780** | | | |
| | **Зимнее удорожание 1,44%** | **Тенге** | | | | | **956 459** | | | |
| | **Экологический** | **Тенге** | | | | | | | | |
| | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | **67 377 239** | | | |
| | **Непредвиденные затраты 2%** | **Тенге** | | | | | **1 347 545** | | | |
| | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | **68 724 784** | | | |
| | **в том числе 2019г. 36% К=1** | **Тенге** | | | | | **24 740 922** | | | |
| | **в том числе 2020г. 64% К=1,049901** | **Тенге** | | | | | **46 178 700** | | | |
| | **ИТОГО** | **Тенге** | | | | | **70 919 622** | | | |
| | **НДС 12%** | **Тенге** | | | | | **8 510 355** | | | |
| | **ВСЕГО за 2019-20г.** | **Тенге** | | | | | **79 429 977** | | | |
| | **ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95** | **Тенге** | | | | | **75 458 478** | | | |

**Заказчик**

**ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"**

**Подрядчик**

**ТОО "Управление автомобильных дорог"**

**Технадзор**

**ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"**

**Авторский надзор**

**ТОО "МҰҢАН"**

Жакесов К.И.