Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
12	**26.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда, за апрель месяц 2021 года			шт			399 261 847,00	42 778 055,04
				Итого		x	399 261 847,00	42 778 055,04

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / подпись / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / подпись / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	552 436 122,32	552 436 122,32	356 483 791,96	382 108 349,65	30,00	106 945 137,59	552 436 122,32	249 538 654,37	721 258 376,53
НДС	152 843 339,86	66 292 334,68	66 292 334,68	42 778 055,04	45 853 001,96	30,00	12 833 416,51	66 292 334,68	29 944 638,53	86 551 005,18
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**618 728 457,00**	**618 728 457,00**	**399 261 847,00**	**427 961 351,61**	30,00	119 778 554,10	**618 728 457,00**	**279 483 292,90**	807 809 381,71

К оплате: двести семьдесят девять миллионов четыреста восемьдесят три тысячи двести девяносто два тенге девяносто тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за апрель месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10378,19		161,93	154,95	1679953	1608101	357167	2200088
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	71713	424260	162969	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	25592,3888		339,00		8675900	0	0	9369971
		СП - 8%						0	0	694072	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11789,96		65,66	65,66	774080	774129	206246	1058753
		НР - 72%; СП - 8%					24,29	0	286378	78426	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11789,96		32,09	32,09	379076	378340	78535	494219
		НР - 72%; СП - 8%					9,21	0	108586	36609	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	11789,96		79,42	67,70	936045	798180	203390	1230591
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	103987	177439	91154	
9	1101-0203-0111 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	184571,7		41,93	19,30	7739968	3562234	3534733	12176677
		НР - 72%; СП - 8%				22,63	3,96	4176858	730904	901976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					20 185 022	7 120 983	4 380 071	26 530 299
								4 352 558	1 727 567	1 965 205	
		Накладные расходы	Тенге					4 380 071			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1 965 205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26 530 299			
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53								
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 4-4								
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	305	1182,34	1048,63	360614	319831	116490	515273
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	40143	67719	38168	
77	Калькулятор №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	305	3669,00		1119045			1208569
		СП - 8%							89524	
78	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,71	114901,82	1711,00	196482	2926	1579	213906
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		1462	15845	
79	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2135	1428,21	2,80	3049226	5980	392045	3716572
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	360935	2070	275302	
80	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2135	906,87		1936167		251210	2362367
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		232602		174990	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6 661 534	328 736	761 324	8 016 687
							633 679	71 250	593 829	
		Накладные расходы	Тенге				761 324			
		Сметная прибыль	Тенге				593 829			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8 016 687			
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по сеч.2-2 пк 44+16-45+70,85								
96	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной поверхности	2543	297,64	0,41	756910	1048	51127	872680
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	47026	314	64643	
97	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	496	1182,34	1048,63	586441	520118	189440	837952
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	65282	110126	62071	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
98	Калькулятор №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	496	3640,00		1805440			1949875
		СП - 8%							144435	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 148 791	521 166	240 567	3 660 507
							112 308	110 440	271 149	
		Накладные расходы	Тенге				240 567			
		Сметная прибыль	Тенге				271 149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3 660 507			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
119	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2	м2 основания дорожной поверхности	23239,4	297,64	0,41	6917277	9528	615513	8135413
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	429697	2789	602628	
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4557,24	1182,34	1048,63	5388222	4778859	2288371	8290721
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	599824	1011844	614127	
121	Калькулятор №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	4557,24	3640,00		16588353	0	0	17915422
		СП - 8%					0	0	1327068	
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	18,22	114901,82	1711,00	2093052	31168	16819	2278660
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	15573	168790	
123	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	22770	2257,12	94,56	51394622	2153131	1676655	57316980
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	998465	553994	4245702	
124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,83	114901,82	1711,00	784894	11688	6307	854498
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	5840	63296	
125	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	22770	1885,64	96,25	42936023	2191613	1716494	48224718
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	944044	645302	3572201	
126	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	22770	869,24	0,08	19792595	1822	10820	21387688
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		10019	0	1584273	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	435,6	1182,34	1048,63	515027	456783	166374	735913
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	57334	96716	54512	
143	Калькь №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	435,6	3669,00		1598216	0	0	1726074
		СП - 8%					0	0	127857	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,32	114901,82	1711,00	266940	3975	2145	290612
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	1986	21527	
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2904	1428,21	2,80	4147522	8131	533268	5055254
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	490950	2817	374463	
146	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	2904	906,87		2633550	0	341702	3213273
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		316391	0	238020	
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4296	1871,69	30,25	8040809	129954	3336010	12286966
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	3040580	48287	910146	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	68,736	42587,00		2927260	0	0	3161441
		СП - 8%					0	0	234180	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				166 024 363	9 776 651	10 710 480	190 873 632
							6 887 303	2 385 148	14 138 791	
		Накладные расходы	Тенге				10 710 480			
		Сметная прибыль	Тенге				14 138 791			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				190 873 632			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда по сеч.7-7 (0+07-2+31)								
179	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной поверхности	1691	297,64	0,41	503317	697	33998	580300
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	31271	209	42985	
180	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	307	1182,34	1048,63	362979	321928	117254	518652
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	40406	68163	38419	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
181	Кальк №1	**Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014**	м3	307	3640,00		1117480			1206878
		СП - 8%							89398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1 983 776	322 625	151 252	2 305 830
							71 677	68 372	170 802	
		Накладные расходы	Тенге				151 252			
		Сметная прибыль	Тенге				170 802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2 305 830			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км**	т	12401,8113	2787,00		34563848			37328956
		СП - 8%							2765108	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км**	т·км	12401,8113	320,00		3968580			4286066
		СП - 8%							317486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				38 532 428	-	-	41 615 022
							-	-	3 082 594	-
		Сметная прибыль	Тенге				3 082 594			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				41 615 022			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				236 535 913	18 070 161	16 243 694	273 001 977
							12 057 525	4 362 777	20 222 371	-
		Накладные расходы	Тенге				16 243 694			
		Сметная прибыль	Тенге				20 222 371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				273 001 977			

Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ									
13	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ100мм. Устройство**	м2 покрытия	129,6		3720,60	141,08	482190	18284	36631	560327
		НР - 94%; СП - 8%				253,53	47,16	32857	6112	41506	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	129,6	28613,24	970,84	3708276	125821	510742	4556539
		НР - 91%; СП - 8%			3995,16	335,51	517773	43482	337521	
15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	993,6	848,60	19,04	843169	18918	240299	1170145
		НР - 93%; СП - 8%			257,58	2,47	255931	2454	86677	
16	1106-0301-0402 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной более 1 м	т	7,632	228213,21	1962,21	1741723	14976	1576983	3584203
		НР - 91%; СП - 8%			226251,00	812,48	1726748	6201	265497	
17	ТПРАЙС лист	Закладная деталь фундамента	шт	360	11929,46		4294606	0	0	4638174
		СП - 8%					0	0	343568	
18	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения до 2 м	опора	360	8698,95	5910,11	3131622	2127640	1525311	5029488
		НР - 80%; СП - 8%			2788,84	2507,38	1003982	902657	372555	
19	ТПРАЙ лист	Опора освещения СТВг-10.0-3.0 ГЦ	шт	360	84475,89		30411320	0	0	32844226
		СП - 8%					0	0	2432906	
20	ТПРАЙС лист	Кронштейн типа "Ива" вылет 1,5м	шт	360	5489,29		1976144	0	0	2134236
		СП - 8%					0	0	158092	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	7,674	340,27	152,51	2611	1170	998	3898
		НР - 72%; СП - 8%			135,74	44,95	1042	345	289	
27	2306-0128-0319 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	7,674	1910178,00		14658706	0	0	15831402
		СП - 8%					0	0	1172696	
36	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,864	136363,60		117818	0	88556	222884
		НР - 76%; СП - 8%			134862,00		116521	0	16510	
37	2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	593	1566,00		928638	0	0	1002929
		СП - 8%					0	0	74291	
38	2301-0503-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 40 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	271	771,00		208941	0	0	225656

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%					0	0	16715	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				62505765	2306809	3979520	71804108
							3654854	961251	5318823	
		Накладные расходы	Тенге				3979520			
		Сметная прибыль	Тенге				5318823			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				71804108			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					344 806 085			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					4 482 479			
	ИТОГО	Тенге					349 288 564			
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					5 029 755			
	Экологический	Тенге					2 228 198			
	ИТОГО	Тенге					356 546 517			
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					7 086 366			
	ИТОГО	Тенге					363 632 884			
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					130 907 838			
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					244 338 258			
	ИТОГО	Тенге					375 246 096			
	НДС 12%	Тенге					45 029 532			
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					420 275 628			
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					399 261 847			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"