Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** ИИН/БИН **990740000504**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
21	23.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда			шт			199 300 804,00	21 353 657,57
				Итого		x	199 300 804,00	21 353 657,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.06.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	1 102 749 983,93	1 102 749 983,93	177 947 146,43	382 108 349,65	30,00	53 384 143,93	1 102 749 983,93	124 563 002,49	170 944 514,92
НДС	152 843 339,86	132 329 998,07	132 329 998,07	21 353 657,57	45 853 001,96	30,00	6 406 097,27	132 329 998,07	14 947 560,31	20 513 341,79
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**1 235 079 982,00**	**1 235 079 982,00**	**199 300 804,00**	**427 961 351,61**	30,00	59 790 241,20	**1 235 079 982,00**	**139 510 562,80**	191 457 856,71

К оплате: сто тридцать девять миллионов пятьсот десять тысяч пятьсот шестьдесят два тенге восемьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МУЛАН"

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по сеч.2-2 пк 44+16-45+70,85									
104	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,67		114901,82	1711,00	76984	1146	619	83811
		НР - 108%; СП - 8%					854,92		573	6208	
105	1127-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3т/м3. Устройство**	м2 покрытия	2224		1825,94	96,47	4060881	214552	167871	4567053
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,43	92212	63224	338300	
106	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины. Укрепление гпс толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	62		172,17	141,94	10674	8800	4771	16681
		НР - 108%; СП - 8%				30,02	41,23	1861	2556	1236	
107	Кальк №4	**Смеси песчано-гравийные С4 ГОСТ 23735-2014**	м3	62		2984,00		185008			199809
		СП - 8%								14801	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ									
108	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	134,2		207,87	198,45	27896	26632	8003	38771
		НР - 72%; СП - 8%				9,42	73,41	1264	9851	2872	
109	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	65,27		800,93		52277		37639	97109
		НР - 72%; СП - 8%				800,93		52277		7193	
110	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	25,925		70746,78	13580,13	1834110	352065	679508	2714708
		НР - 108%; СП - 8%				19271,70	4997,32	499619	129556	201089	
111	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92**	м3	25,925		55809,00		1446848			1562596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		СП - 8%							115748	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7 694 681	603 195	898 414	9 280 541
							647 233	205 760	687 450	
		Накладные расходы	Тенге				898 414			
		Сметная прибыль	Тенге				687 450			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				9 280 541			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,6362	114901,82	1711,00	876861	13066	8913	956637
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	6528	70862	
128	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	25454	1920,94	96,47	48895788	2455547	2429972	55431819
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	1055323	723657	4106060	
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	2008	1871,69	30,25	3758384	60742	2135494	6365388
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1421202	22570	471510	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	90,36	42587,00		3848161	0	0	4156014
		СП - 8%					0	0	307853	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет**	м3 грунта	465,16	207,87	198,45	96696	92311	27722	134369
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	4382	34147	9953	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	196,968	800,93		157755	0	113582	293046
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		157758	0	21706	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах**	м3 водосброса	76,415	70746,78	13580,13	5406115	1037726	4195129	10369342
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	1472647	381870	768099	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	**Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92**	м3	76,415	55809,00		4264646	0	0	4605816
		СП - 8%					0	0	341170	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				67 304 406	3 659 392	8 910 812	82 312 431
							4 111 311	1 168 773	6 097 215	
		Накладные расходы	Тенге				8 910 812			
		Сметная прибыль	Тенге				6 097 215			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				82 312 431			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда по сеч.2-2(пк0+08,47- 6+75,55)								
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 2-2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
159	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	875	1182,34	1048,63	1034549	917547	334194	1478242
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	115164	194275	109499	
160	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	875	3669,00		3210375			3467205
		СП - 8%							256830	
161	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,87	114901,82	1711,00	559572	8333	4497	609194
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		4163	45125	
162	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	6090	1428,21	2,80	8697791	17057	1118291	10601369
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	1029551	5904	785287	
163	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	6090	906,87		5522836		716568	6738556
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		663488		499152	
164	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2625	1871,69	30,25	4913195	79407	2038404	7507728
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1857902	29510	556128	
165	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	42	42587,00		1788654			1931746
		СП - 8%							143092	
		ОБОЧИНЫ СЕЧ 2-2								
166	1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	Обочины. Укрепление гпс толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	2668	172,17	141,94	459337	378703	205303	717812
		НР - 108%; СП - 8%			30,02	41,23	80093	110002	53171	
167	Кальк №4	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	267	2984,00		796728			860466
		СП - 8%							63738	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ сеч.2-2								
168	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	597,37	207,87	198,45	124176	118550	35623	172582
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	5626	43850	12784	
169	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	271,994	800,93		217848		156850	404674
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		217848		29976	
170	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	108,035	70746,78	13580,13	7643128	1467129	2831656	11312767
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	2082018	539885	837983	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
171	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	108,035	55809,00		6029325			6511671
		СП - 8%							482346	
		УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ТРУБ								
172	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	18,24	207,87	198,45	3792	3620	1088	5270
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	172	1339	390	
173	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	9,6	6652,51	3210,46	63864	30820	20748	91381
		НР - 84%; СП - 8%			1652,82	920,04	15867	8832	6769	
174	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройства монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	2,592	35654,50	3387,97	92416	8782	8186	108650
		НР - 84%; СП - 8%			2993,70	765,85	7760	1985	8048	
175	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2306	220525,00		50853			54921
		СП - 8%							4068	
176	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,048	1441151,87	674228,91	69175	32363	42416	120519
		НР - 99%; СП - 8%			681912,00	210690,82	32732	10113	8927	
177	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,048	4271913,35	298927,18	205052	14349	22708	245980
		НР - 99%; СП - 8%			426615,00	51237,20	20478	2459	18221	
178	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	14684,00		704832			761219
		СП - 8%							56387	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				42 187 498	3 076 660	7 536 532	53 701 952
							6 128 699	952 317	3 977 921	-
		Накладные расходы	Тенге				7 536 532			
		Сметная прибыль	Тенге				3 977 921			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				53 701 952			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда по сеч.7-7 (0+07-2+31)								
187	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,42	114901,82	1711,00	48259	719	388	52538
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		359	3892	
188	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1400	1736,82	96,47	2431553	135060	105674	2740205
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	58047	39799	202978	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
189	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	456	1500,17	30,25	684079	13794	354100	1121233
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	322744	5126	83054	
190	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	20,52	42587,00		873885			943796
		СП - 8%							69911	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
191	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	98,56	207,87	198,45	20488	19560	5877	28474
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	928	7235	2109	
192	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,936	800,93		38393		27643	71319
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		38393		5283	
193	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	19,04	70746,78	13580,13	1347019	258566	499049	1993753
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	366933	95149	147685	
194	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	19,04	55809,00		1062603			1147612
		СП - 8%							85008	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				6 506 279	427 699	992 731	8 098 930
							787 045	147 668	599 920	
		Накладные расходы	Тенге				992 731			
		Сметная прибыль	Тенге				599 920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				8 098 930			
		РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда по сеч.9-9 съезд с моста (основная дорога)(0+07-1+84)								
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар)(съезд с моста)ПК 0+00-1+84								
216	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,25	1182,34	1048,63	22760	20186	23870	50361
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	2534	4274	3730	
217	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	19,25	3669,00		70628	0	0	76278
		СП - 8%					0	0	5650	
218	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,158	114901,82	1711,00	18155	270	359	19994
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	135	1481	
219	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	197	1428,21	2,80	281357	552	89117	400112
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	33305	191	29638	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
220	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	197	906,87		178653	0	57104	254618
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		21463	0	18860	
221	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	24	1871,69	30,25	44921	726	104056	160897
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	16986	270	11918	
222	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	0,384	42587,00		16354	0	0	17662
		СП - 8%					0	0	1308	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				632 827	21 731	274 503	979 918
							74 285	4 867	72 583	
		Накладные расходы	Тенге				274 503			
		Сметная прибыль	Тенге				72 583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				979 918			
		РАЗДЕЛ 9.Железнодорожные перевозки материалов.Жанакорганский р-н,карьер Шалкия 185км.								
223	4202-0301-0116 РСНБ РК 2015	Провозная плата за перевозку (щебень) в специализированных вагонах (хоппер-дозаторы) при загрузке вагона до 70 т, расстояние перевозки от 181 до 200 км	вагон	1	74891,00	--	74891	--	--	80882
		СП - 8%			--	--	--	--	5991	
224	4204-0201-0121 РСНБ РК 2015	Погрузка щебня при железнодорожных перевозках	т	40,488	225,00	--	9110	--	--	9839
		СП - 8%			--	--	--	--	729	
225	4204-0201-0221 РСНБ РК 2015	Разгрузка щебня при железнодорожных перевозках	т	40,488	656,00	--	26560	--	--	28685
		СП - 8%			--	--	--	--	2125	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				110561			119406
									8845	
		Сметная прибыль	Тенге				8845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				119406			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	4999,99999	2787,00		13935000			15049800
		СП - 8%							1114800	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	4999,99999	320,00		1600000			1728000
		СП - 8%							128000	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				15 535 000	-	-	16 777 800
							-	-	1 242 800	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				1 242 800			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				16 777 800			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**Тенге**				**139 971 252**	**7 788 677**	**18 612 992**	**171 270 978**
							11 748 573	**2 479 385**	**12 686 734**	
		Накладные расходы	Тенге				18 612 992			
		Сметная прибыль	Тенге				12 686 734			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				171 270 978			

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**					**171 270 978**			
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**					**2 226 523**			
		ИТОГО	**Тенге**					**173 497 500**			
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**					**2 498 364**			
		Экологический	**Тенге**					**2 000 000**			
		ИТОГО	**Тенге**					**177 995 864**			
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**					**3 519 917**			
		ИТОГО	**Тенге**					**181 515 782**			
		в том числе 2019г. 36% К=1	**Тенге**					**65 345 681**			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	**Тенге**					**121 967 104**			
		ИТОГО	**Тенге**					**187 312 786**			
		НДС 12%	**Тенге**					**22 477 534**			
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**					**209 790 320**			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	**Тенге**					**199 300 804**			

Заказчик

ГУ "Управление ПП и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"