Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**990740000504**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050140010603**

Договор (контракт) ДС №7 от 01.03.2021 к дог №76 от 07.12.2017

Номер документа	Дата составления
16	**26.05.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения (II категории), протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережной части реки Сырдарья" в г.Кызылорда, за май месяц 2021 года			шт			417 050 721,00	44 684 005,82
				Итого		x	417 050 721,00	44 684 005,82

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора / _____ / Балатаев У.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.05.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	924 802 837,50	924 802 837,50	372 366 715,18	382 108 349,65	30,00	111 710 014,55	924 802 837,50	260 656 700,62	348 891 661,35
НДС	152 843 339,86	110 976 340,50	110 976 340,50	44 684 005,82	45 853 001,96	30,00	13 405 201,75	110 976 340,50	31 278 804,08	41 866 999,36
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**1 035 779 178,00**	**1 035 779 178,00**	**417 050 721,00**	**427 961 351,61**	30,00	125 115 216,30	**1 035 779 178,00**	**291 935 504,70**	390 758 660,71

К оплате: двести девяносто один миллион девятьсот тридцать пять тысяч пятьсот четыре тенге семьдесят тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

_____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

_____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

_____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "МҰЛАН"

_____

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ за май месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда по сеч.2-2 пк 44+16-45+70,85									
99	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,86		114901,82	1711,00	213717	3182	1717	232670
		НР - 108%; СП - 8%					854,92		1590	17235	
100	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	2329		2257,12	94,56	5256841	220237	171502	5862611
		НР - 108%; СП - 8%				43,85	24,33	102131	56667	434267	
101	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,67		114901,82	1711,00	76984	1146	619	83811
		НР - 108%; СП - 8%					854,92		573	6208	
102	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	2224		1885,64	96,25	4193662	214059	167655	4710223
		НР - 108%; СП - 8%				41,46	28,34	92212	63024	348905	
103	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0307	м2 покрытия	2224		869,24	0,08	1933198	181	1067	2089006
		НР - 108%; СП - 8%				0,44		988		154741	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 2-2									
112	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	228		1180,24	1048,63	269095	239087	87081	384671
		НР - 108%; СП - 8%				131,62	222,03	30008	50622	28494	
113	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	228		3669,00		836532			903455

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		СП - 8%							66923	
114	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,27	114901,82	1711,00	145925	2173	1173	158866
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		1086	11768	
115	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	1590	1428,21	2,80	2270852	4453	291968	2767845
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	268799	1541	205026	
116	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	1590	906,87		1441923		187084	1759327
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		173226		130321	
117	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	700	1871,69	30,25	1310185	21175	543574	2002061
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	495440	7869	148301	
118	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91**	м3	11,2	42587,00		476974			515132
		СП - 8%							38158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				18 425 888	705 693	1 453 440	21 469 678
							1 162 804	182 972	1 590 347	
		Накладные расходы	Тенге				1 453 440			
		Сметная прибыль	Тенге				1 590 347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				21 469 678			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
122	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	7,3584	114901,82	1711,00	845750	12590	11703	926051
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	6291	68596	
123	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	м2	9202,4	2257,12	94,56	20771145	870179	1166921	23693112
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	403525	223894	1755045	
124	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	2,7644	114901,82	1711,00	317731	4730	4393	347893
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	2363	25770	
125	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство**	м2 покрытия	9201,8	1885,64	96,25	17352390	885673	1194481	20030620
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	381507	260779	1483750	
126	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	м2 покрытия	9201,8	869,24	0,08	7999311	736	7802	8647681
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		4049	0	640569	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
127	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,1	114901,82	1711,00	241294	3593	1939	262691
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	1795	19459	
128	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	7000	1920,94	96,47	13446580	675290	528368	15092944
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	290220	199010	1117996	
129	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2250	1871,69	30,25	4211303	68063	1747194	6435177
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1592483	25290	476680	
130	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.30.15 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	101,25	42587,00		4311934	0	0	4656888
		СП - 8%					0	0	344955	
		УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ								
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	1516,98	207,87	198,45	315335	301045	90469	438268
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	14290	111362	32464	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	653,40	800,93		523328	0	376796	972133
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		523328	0	72010	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	255	70746,78	13580,13	18040429	3462933	6683688	26702046
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	4914284	1274317	1977929	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	255	55809,00		14231295	0	0	15369799
		СП - 8%					0	0	1138504	
		Металлические трубы								
135	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	75,24	207,87	198,45	15640	14931	4487	21737
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	709	5523	1610	
136	1130-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопропускные . Устройство гравийно-песчаной подготовки	м3 подготовки	39,6	6652,51	3210,46	263439	127134	85584	376945
		НР - 84%; СП - 8%			1652,82	920,04	65452	36434	27922	
137	1130-0102-0201 РСНБ РК 2015	Устройства монолитные. Устройство	м3 бетона в деле	10,692	35654,50	3387,97	381218	36224	33766	448182
		НР - 84%; СП - 8%			2993,70	765,85	32009	8188	33199	
138	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9512	220525,00		209763	0	0	226544
		СП - 8%					0	0	16781	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
139	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,198	1441151,87	674228,91	285348	133497	174968	497141
		НР - 99%; СП - 8%			681912,00	210690,82	135019	41717	36825	
140	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,198	4271913,35	298927,18	845839	59188	93669	1014668
		НР - 99%; СП - 8%			426615,00	51237,20	84470	10145	75161	
141	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	198	14684,00		2907432	0	0	3140027
		СП - 8%					0	0	232595	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 3-3								
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси	м3 материала основания в плотном теле	1929,56	1182,34	1048,63	2281401	2023395	736958	3259827
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	253969	428420	241469	
143	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	1929,56	3669,00		7079556	0	0	7645919
		СП - 8%					0	0	566364	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	10,74	114901,82	1711,00	1233908	18376	9915	1343329
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	9182	99506	
145	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	13428	1428,21	2,80	19177971	37598	2465690	23375154
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	2270138	13025	1731492	
146	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	13428	906,87		12177441	0	1579942	14857973
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		1462981	0	1100591	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				149 466 779	8 735 176	16 998 731	179 782 752
							12 428 429	2 657 735	13 317 238	
		Накладные расходы	Тенге				16 998 731			
		Сметная прибыль	Тенге				13 317 238			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				179 782 752			
		РАЗДЕЛ 6. Дорожная одежда по сеч.2-2(пк0+08,47- 6+75,55)								
149	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прослойка из нетканого геотекстиля	м2 основания дорожной	11549	297,64	0,41	3437497	4760	232193	3963266
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	213569	1425	293575	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
150	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2252	1182,34	1048,63	2662632	2361504	860120	3804572
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	296399	500008	281820	
151	Калк №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-	м3	2252	3640,00		8197280			8853062
		СП - 8%							655782	
152	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	8,44	114901,82	1711,00	969771	14441	7793	1055769
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		7216	78205	
153	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	10553	2257,12	94,56	23819427	997922	777099	26564248
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	462770	256766	1967722	
154	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,02	114901,82	1711,00	347003	5167	2788	377775
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		2582	27983	
155	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	10063	1885,64	96,25	18975191	968558	758595	21312490
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	417236	285167	1578703	
156	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	10063	869,24	0,08	8747199	821	4828	9452189
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		4470		700162	
157	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,02	114901,82	1711,00	347003	5167	2788	377775
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		2582	27983	
158	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Д,марки 2 плотность каменных материалов 2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	10063	1736,82	96,47	17477654	970791	759572	19696204
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	417236	286072	1458978	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				84 980 657	5 329 131	3 405 776	95 457 350
							1 811 680	1 341 818	7 070 913	
		Накладные расходы	Тенге				3 405 776			
		Сметная прибыль	Тенге				7 070 913			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				95 457 350			
		РАЗДЕЛ 7. Дорожная одежда по сеч.7-7 (0+07-2+31)								
182	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,08	114901,82	1711,00	124094	1848	997	135098
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		923	10007	
183	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство	м2	1355	2257,12	94,56	3058403	128133	99779	3410836
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	59419	32969	252655	

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
184	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,41	114901,82	1711,00	47110	702	379	51287
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		351	3799	
185	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	1355	1885,64	96,25	2555042	130418	102146	2869763
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	56182	38398	212575	
186	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1355	869,24	0,08	1177825	111	650	1272753
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		602		94278	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч 7-7								
195	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	104	1182,34	1048,63	122963	109057	39721	175700
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	13688	23091	13015	
196	Кальк №2	Смеси песчано-гравийные природные С6 ГОСТ 23735-2014	м3	104	3669,00		381576			412102
		СП - 8%							30526	
197	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,63	114901,82	1711,00	72388	1078	582	78807
		НР - 108%; СП - 8%				854,92		539	5838	
198	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	790	1428,21	2,80	1128285	2213	145066	1375219
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	133554	766	101868	
199	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	790	906,87		716427		92954	874131
		НР - 108%; СП - 8%			108,95		86068		64750	
200	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	940	1871,69	30,25	1759392	28435	729943	2688481
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	665306	10567	199147	
201	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	15,04	42587,00		640508			691749
		СП - 8%							51241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				11 784 013	401 995	1 212 217	14 035 926
							1 014 819	107 604	1 039 699	
		Накладные расходы	Тенге				1 212 217			
		Сметная прибыль	Тенге				1 039 699			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				14 035 926			

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Дорожная одежда по сеч.9-9 съезд с моста (основная дорога)(0+07-1+84)								
206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,07328	114901,82	1711,00	8420	125	741	9894
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	63	733	
207	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 10см. Устройство	м2	91,6	2787,40	94,56	255317	8662	73845	355495
		НР - 108%; СП - 8%			43,85	24,33	4017	2229	26333	
208	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02998	114901,82	1711,00	3445	51	280	4022
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	26	298	
209	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,9 т/м3 и более. Устройство	м2 покрытия	91,6	1885,64	96,25	172724	8816	75592	268181
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,34	3798	2596	19865	
210	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	91,6	869,24	0,08	79632	7	489	86532
		НР - 108%; СП - 8%			0,44		40	0	6409	
211	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0296	114901,82	1711,00	3402	51	283	3978
		НР - 108%; СП - 8%				854,92	0	25	295	
212	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей ЩМА. Устройство	м2 покрытия	92	2286,67	96,47	210375	8875	76590	309922
		НР - 108%; СП - 8%			41,46	28,43	3814	2616	22957	
213	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	92	537,28	0,04	49432	4	248	53653
		НР - 108%; СП - 8%			0,22		20	0	3975	
214	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	14	1500,17	30,25	21003	424	98879	129474
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	9909	157	9590	
215	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	0,63	42587,00		26830	0	0	28976
		СП - 8%					0	0	2147	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				830 579	27 015	326 947	1 250 127
							21 598	7 711	92 602	
		Накладные расходы	Тенге				326 947			
		Сметная прибыль	Тенге				92 602			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1 250 127			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				265 487 917	15 199 010	23 397 111	311 995 833
							16 439 330	4 297 840	23 110 799	
		Накладные расходы	Тенге				23 397 111			

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				23 110 799			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				311 995 833			

Наружные сети электроснабжения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ОСВЕЩЕНИЕ УЛИЦ									
21	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**	светильник	300		4683,02	2468,89	1404906	740667	767153	2345824
		НР - 80%; СП - 8%				2196,93	999,54	659079	299862	173765	
22	ТПРАЙС лист	**Светильники, тип ES-Street 200wt**	шт	300		45089,29		13526787	0	0	14608930
		СП - 8%						0	0	1082143	
26	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	7666,326		340,27	152,51	2608700	1169191	997294	3894473
		НР - 72%; СП - 8%				135,74	44,95	1040627	344601	288479	
27	2306-0128-0319 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х16+1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	7,674		1910178,00		14658706	0	0	15831403
		СП - 8%						0	0	1172697	
28	2306-0128-0315 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х6,0+1х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	15,497		733206,00		11362493			12271493
		СП - 8%								908999	
30	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	8,136		168496,00		1370883			1480554
		СП - 8%								109671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44 932 475	1 909 858	1 764 447	50 432 677
								1 699 706	644 463	3 735 754	-
		Накладные расходы	Тенге					1 764 447			
		Сметная прибыль	Тенге					3 735 754			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					50 432 677			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					44 932 475	1 909 858	1 764 447	50 432 677
								1 699 706	644 463	3 735 754	
		Накладные расходы	Тенге					1 764 447			
		Сметная прибыль	Тенге					3 735 754			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге					50 432 677			

1	2	3	4	5	6		8	9	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				362 428 510			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				4 711 571			
		ИТОГО	Тенге				367 140 081			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				5 286 817			
		Экологический	Тенге							
		ИТОГО	Тенге				372 426 898			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				7 407 433			
		ИТОГО	Тенге				379 834 331			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге				136 740 359			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге				255 224 604			
		ИТОГО	Тенге				391 964 963			
		НДС 12%	Тенге				47 035 796			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				439 000 759			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				417 050 721			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"