Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16** — **190140008898**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180** — **050140010603**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №55 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
27	27.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул.Султан Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу реки Сырдария,г.Кызылорда			шт			461 385 149,00	49 434 123,11
				Итого		x	461 385 149,00	49 434 123,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Заместитель директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.07.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	627 547 430	627 547 430	411 951 026	300 000 000	30	123 585 308	627 547 430	288 365 718	372 452 570
НДС	120 000 000	75 305 692	75 305 692	49 434 123	36 000 000	30	14 830 237	75 305 692	34 603 886	44 694 308
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**702 853 122**	**702 853 122**	**461 385 149**	**336 000 000**	30	138 415 545	**702 853 122**	**322 969 604**	417 146 878

К оплате: триста двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят девять тысяч шестьсот четыре тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Земляные работы					
3	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31727,4000**		**40,49**	**2569086**
		Накладные расходы	%	72		17,66	560453
		Сметная прибыль	%	8		4,65	147655
		Сметная стоимость:				**62,80**	**1992552**
4	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**35928,1000**		**72,62**	**2608995**
		Накладные расходы	%	72		26,22	942270
		Сметная прибыль	%	8		7,91	284000
		Сметная стоимость:				**106,75**	**3835266**
5	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**59281,3650**		**581,00**	**34442473**
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**58,84**	**2441035**
		Накладные расходы	%	72		15,42	640065
		Сметная прибыль	%	8		5,94	246521
		Сметная стоимость:				**80,21**	**3327207**
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**29,15**	**1209270**
		Накладные расходы	%	72		5,85	242684
		Сметная прибыль	%	8		2,80	116156
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1568110**

1	2	3	4	5	6	7	8
8	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4148,4400**		**76,87**	**318899**
		Накладные расходы	%	72		15,16	62900
		Сметная прибыль	%	8		7,36	30554
		Сметная стоимость:				**99,39**	**412352**
		Дорожная одежда					
11	**1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне**	**м2 поверхности**	**25302,9800**		**40,51**	**1025135**
		Накладные расходы	%	108		29,96	758009
		Сметная прибыль	%	8		5,64	142652
		Сметная стоимость:				**76,11**	**1925796**
12	**2108-0102-1104 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м**	**м2**	**25302,9800**		**226,00**	**5718473**
13	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**5828,0575**		**1106,02**	**6445976**
		Накладные расходы	%	108		336,81	1962965
		Сметная прибыль	%	8		115,43	672715
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**9081656**
14	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**7110,2302**		**2216,00**	**15756270**
15	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**18,5187**		**143486,89**	**2657190**
		Накладные расходы	%	108		814,32	15080
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	213782
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**2886052**
16	**1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 8 см. Устройство**	**м2**	**20576,3300**		**2783,86**	**57281622**
		Накладные расходы	%	108		104,73	2154959
		Сметная прибыль	%	8		231,09	4754984
		Сметная стоимость:				**3119,67**	**64191359**
17	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**6,1716**		**143486,89**	**885546**
		Накладные расходы	%	108		814,32	5026

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		11544,10	71246
		Сметная стоимость:				**155845,31**	**961818**
18	**1127-0602-0306 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**20572,0600**		**1910,25**	**39297778**
		Накладные расходы	%	108		66,47	1367425
		Сметная прибыль	%	8		158,14	3253266
		Сметная стоимость:				**2134,86**	**43918468**
19	**1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306**	**м2 покрытия**	**20572,0600**		**894,44**	**18400473**
		Накладные расходы	%	108		0,42	8702
		Сметная прибыль	%	8		71,59	1472754
		Сметная стоимость:				**966,46**	**19882073**
		Устройство тротуаров и полос безопасности					
29	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**1000,0000**		**1934,62**	**1934620**
		Накладные расходы	%	108		684,64	684640
		Сметная прибыль	%	8		209,54	209540
		Сметная стоимость:				**2828,80**	**2828800**
30	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР 100.20.8**	**м3**	**32,3680**		**37840,00**	**1224805**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**194 217 646**
		Накладные расходы -	Тенге				**9 405 178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**16 289 826**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**219 912 650**
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки материалов					
141	**4102-0103-1170 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 170 км(песчано-гравийная смесь)**	**т**	**15005,2323**		**3411,00**	**51182847**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**51 182 847**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4 094 628**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**55 277 475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**245 400 493**
		Накладные расходы -	Тенге				**9 405 178**
		Сметная прибыль -	Тенге				**20 384 454**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**275 190 125**

Укрепление откосов

	Шифр номера		Единица	Количество	Сметная стоимость

1	2	3	4	5	6	7	8
N п.п.	нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	на единицу измерения	по проектным данным	Сметная стоимость	
						на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**1101-0107-0112 РСНБ РК 2015**	**Выемка. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2**	**м3 грунта**	**3724,4400**		**269,55**	**1003923**
		Накладные расходы	%	72		40,86	152181
		Сметная прибыль	%	8		24,83	92478
		Сметная стоимость:				**335,24**	**1248581**
2	**1136-0201-0203 РСНБ РК 2015**	**Откосы насыпей земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхности**	**8359,0800**		**7,52**	**62860**
		Накладные расходы	%	72		0,90	7482
		Сметная прибыль	%	8		0,67	5627
		Сметная стоимость:				**9,09**	**75984**
3	**1142-0102-0701 РСНБ РК 2015**	**Армосетки (габион). Установка**	**т арматуры**	**42,9542**		**10562,94**	**453722**
		Накладные расходы	%	68		6268,55	269260
		Сметная прибыль	%	8		1346,52	57839
		Сметная стоимость:				**18178,01**	**780822**
4	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 4x1x0,5**	**шт**	**1400,0000**		**17699,11**	**24778754**
5	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 4x1x1**	**шт**	**20,0000**		**25283,93**	**505679**
6	**ТОО"GeOMasters Team"**	**Габион 6x1x1**	**шт**	**7,0000**		**31590,18**	**221131**
7	**1127-0403-1207 РСНБ РК 2015**	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) подтопляемая. Устройство при укрепление откосов**	**м2 поверхности**	**5731,8000**		**32,91**	**188634**
		Накладные расходы	%	108		28,97	166050
		Сметная прибыль	%	8		4,95	28372
		Сметная стоимость:				**66,83**	**383056**
8	**2108-0102-1103 РСНБ РК 2015**	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м**	**м2**	**5731,8000**		**189,00**	**1083310**
9	**1142-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Откосы. Заполнение габиона щебнем фракции 20-40 см**	**м3**	**2929,0400**		**2725,48**	**7983040**
		Накладные расходы	%	68		1757,08	5146558
		Сметная прибыль	%	8		358,60	1050354
		Сметная стоимость:				**4841,16**	**14179951**

1	2	3	4	5	6	7	8
10	**2101-0201-0503 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	**м3**	**3016,9112**		**2983,00**	**8999446**
11	**1130-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство заплечников и зуба из щебня**	**м3 подушки**	**2753,5600**		**6494,95**	**17884235**
		Накладные расходы	%	84		1469,45	4046219
		Сметная прибыль	%	8		637,15	1754431
		Сметная стоимость:				**8601,55**	**23684884**
12	**4102-0102-1190 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км**	**т**	**10141,3377**		**4572,00**	**46366196**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**109 530 930**
		Накладные расходы -	Тенге				**9 787 750**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9 545 494**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**128 864 174**

Строительные работы

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 2.Водоотводные сооружение					
		Железобетонный лоток Б-3, протяженность-2034м (лист -1) 678 шт					
24	**Е11-270201-0401 1127-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из лотков. Устройство в откосах насыпи**	**м лотка**	**480,0000**		**2992,94**	**1436611**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2111,57	1013554
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		408,36	196013
		Сметная стоимость:				**5512,88**	**2646182**
25	**С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015**	**Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92**	**м3**	**52,8000**		**53300,00**	**2814240**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4 250 851**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 013 554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**421 152**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5 685 557**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				**4 250 851**
		Накладные расходы -	Тенге				**1 013 554**
		Сметная прибыль -	Тенге				**421 152**
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				**5 685 557**

1	2	3	4	5	6	7	8

Электроснабжение

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Строительство 10 кВ					
		КТПН					
2	5108-0102-0402 РСНБ РК 2015	**Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, типа**	**шт.**	**1,0000**		**881021,00**	**881021**
4	5108-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4, номинальная мощность 40 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85**	**шт.**	**1,0000**		**452216,00**	**452216**
		УКРМ					
6	ТОО"Казэнерго прибор"	**Устройство компенсации реактивной мощности УКРМ 400**	**шт**	**1,0000**		**486607,14**	**486607**
		Оборудование на напряжение выше 1000В					
8	2404-0207-4315 РСНБ РК 2015	**Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**28960,00**	**28960**
10	2307-0205-0113 РСНБ РК 2015	**Привод ПРН-3-10(прим.)**	**шт.**	**1,0000**		**8207,00**	**8207**
12	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)**	**шт.**	**1,0000**		**51104,00**	**51104**
		Кабельно-проводниковая продукция					
14	2306-1201-0702 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-20 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,0360**		**207758,00**	**7479**
		Земляные работы					
27	2306-0611-1403 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвП 3х50/16 (мк)-10 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,7700**		**3376485,00**	**2599893**
		ОПОРА ВЛ					
36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**опора**	**2,0000**		**12763,58**	**25527**
		Накладные расходы	%	80		6862,94	13726
		Сметная прибыль	%	8		1570,12	3140
		Сметная стоимость:				**21196,65**	**42393**

1	2	3	4	5	6	7	8
37	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	шт.	2,0000		41432,00	82864
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,2000		822,33	2631
		Накладные расходы	%	93		213,18	682
		Сметная прибыль	%	8		82,84	265
		Сметная стоимость:				1118,36	3579
		Линейная арматура					
39	2404-0207-4708 РСНБ РК 2015	Вязка спиральная СО70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2,0000		502,00	1004
40	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		3089,00	18534
41	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	1,0000		13093,00	13093
42	2404-0109-1308 РСНБ РК 2015	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	3,0000		17179,00	51537
43	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	5,0000		869,00	4345
44	2404-0207-3247 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		11584,00	34752
45	2404-0206-0720 РСНБ РК 2015	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,0000		753,00	4518
46	2404-0201-0602 РСНБ РК 2015	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	3,0000		651,00	1953
		Стандартные изделия					
48	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0009		404706,00	382
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4 756 627
		Накладные расходы -	Тенге				14 408
		Сметная прибыль -	Тенге				232 007
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 003 042
		РАЗДЕЛ 2.Наружное освещение					
72	2306-0133-0407 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,1000		3931602,00	4324762
73	2306-0133-0406	Кабели силовые ВБбШв 4х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0700		2575558,00	2755847
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				7 080 609
		Накладные расходы -	Тенге				

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				566 449
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7 647 058
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				11 837 236
		Накладные расходы -	Тенге				14 408
		Сметная прибыль -	Тенге				798 456
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				12 650 100
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				422 389 956
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				5 491 069
		ИТОГО	**Тенге**				427 881 025
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				6 161 487
		Экологический	**Тенге**				15 000 000
		ИТОГО	**Тенге**				449 042 512
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				8 680 850
		ИТОГО	**Тенге**				457 723 362
		НДС 12%	**Тенге**				54 926 803
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				512 650 165
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				461 385 149

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ и АД» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»