Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**КГУ "Кызылординский городской отдел ЖКХ, ПТ, АД и жилищной инспекции" акимата города Кызылорда,г. Кызылорда, ул. Жакаева №16**	**190140008898**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Управление Автомобильных Дорог",г.Кызылорда, ул. Бейбарыс Султан №180**	**050140010603**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) №55 от 29/03/2021

Номер документа	Дата составления
22	**24.06.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул.Султан Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегу реки Сырдария,г.Кызылорда			шт			241 467 973,00	25 871 568,54
				Итого		x	241 467 973,00	25 871 568,54

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Зам.директора по производству / _____ / Сыздыков Ж.Ш
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2021

М.П.

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

согласно договору №55 от 29.03.2021г.

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 000 000 000	215 596 404	215 596 404	215 596 404	300 000 000	30	64 678 921	215 596 404	150 917 483	784 403 596
НДС	120 000 000	25 871 569	25 871 569	25 871 569	36 000 000	30	7 761 471	25 871 569	18 110 098	94 128 431
Всего с НДС	**1 120 000 000**	**241 467 973**	**241 467 973**	**241 467 973**	**336 000 000**	30	72 440 392	**241 467 973**	**169 027 581**	878 532 027

К оплате: сто шестьдесят девять миллионов двадцать семь тысяч пятьсот восемьдесят один тенге ноль тиын

ЗАКАЗЧИК:

КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

ТЕХНАДЗОР
ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Заказчик: КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения от моста ул. С.Бейбарыс до примыкания к улице ПДП на левом берегур.Сырдарья, г.Кызылорда"

Акт приемки выполненных работ
за июнь месяц 2021г.

N п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость	
				на единицу измерения	по проектным данным	на.ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Основная трасса					
		Подготовительные работы					
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Срезка почвенно-плодородного слоя толщиной 20см. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**12690,9600**		**43,70**	**554595**
		Накладные расходы	%	72		10,76	136605
		Сметная прибыль	%	8		4,36	55296
		Сметная стоимость:				**58,82**	**746496**
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	**Срезка почвенно-плодородного слоя толщиной 20см. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**12690,9600**		**37,39**	**474540**
		Накладные расходы	%	72		9,21	116887
		Сметная прибыль	%	8		3,73	47314
		Сметная стоимость:				**50,33**	**638741**
		Земляные работы					
3	1101-0203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31727,4000**		**40,49**	**1284642**
		Накладные расходы	%	72		17,66	560306
		Сметная прибыль	%	8		4,65	147532
		Сметная стоимость:				**62,80**	**1992481**
4	1101-0102-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**35928,1000**		**72,62**	**2609099**
		Накладные расходы	%	72		26,22	942035
		Сметная прибыль	%	8		7,91	284191
		Сметная стоимость:				**106,75**	**3835325**

1	2	3	4	5	6	7	8
5	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**59281,3650**		**581,00**	**34442473**
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**58,84**	**2440941**
		Накладные расходы	%	72		15,42	639689
		Сметная прибыль	%	8		5,94	246417
		Сметная стоимость:				**80,21**	**3327462**
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**41484,3800**		**29,15**	**1209270**
		Накладные расходы	%	72		5,85	242684
		Сметная прибыль	%	8		2,80	116156
		Сметная стоимость:				**37,80**	**1568110**
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**4148,4400**		**76,87**	**318891**
		Накладные расходы	%	72		15,16	62890
		Сметная прибыль	%	8		7,36	30533
		Сметная стоимость:				**99,39**	**412313**
9	1101-0204-0601 РСНБ РК 2015	**Наброска или призма каменная. Устройство**	**м3 камня (в деле)**	**12031,0500**		**2433,70**	**29280015**
		Накладные расходы	%	72		1750,85	21064580
		Сметная прибыль	%	8		334,76	4027568
		Сметная стоимость:				**4519,32**	**54372162**
10	2101-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300**	**м3**	**12151,3605**		**3053,00**	**37098104**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**108 427 927**
		Накладные расходы -	Тенге				**23 765 676**
		Сметная прибыль -	Тенге				**10 575 488**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**142 769 091**
		РАЗДЕЛ 3.Перевозки материалов					
140	4102-0103-1190 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 190 км (бутовый камень)**	**т**	**19442,1768**		**3787,00**	**73627524**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**73 627 524**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5 890 202**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**79 517 726**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ			Тенге				182 055 451
		Накладные расходы -	Тенге				23 765 676
		Сметная прибыль -	Тенге				16 465 690
		ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ	Тенге				222 286 817

		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**				**222 286 817**
		Временные здания и сооружения 1,3%	**Тенге**				**2 889 729**
		ИТОГО	**Тенге**				**225 176 545**
		Зимнее удорожание 1,44%	**Тенге**				**3 242 542**
		Экологический	**Тенге**				**6 564 091**
		ИТОГО	**Тенге**				**234 983 179**
		Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**4 568 382**
		ИТОГО	**Тенге**				**239 551 560**
		НДС 12%	**Тенге**				**28 746 187**
		ВСЕГО за 2019-20г.	**Тенге**				**268 297 748**
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,9	**Тенге**				**241 467 973**

Заказчик

КГУ «Кызылординский городской отдел КХ, ПТ, АД и жилищной инспекции» акимата города Кызылорда

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО «Әсем-Құрылыс-Қызылорда»

Авторский надзор

ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»