Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 г.

согласно доп.соглашения №5 от 28.02.2020г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области акимата города Кызылорды

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	173 162 596,42	38 265 306,12	38 265 306,12	38 265 306,12	51 948 778,93	30,00	11 479 591,83	**38 265 306,12**	26 785 714,29	134 897 290,30
НДС	20 779 511,58	4 591 836,73	4 591 836,73	4 591 836,63	6 233 853,47	30,00	1 377 551,02	**4 591 836,73**	3 214 285,61	16 187 674,85
Всего с НДС	**193 942 108,00**	**42 857 142,85**	**42 857 142,85**	**42 857 142,85**	**58 182 632,40**	30,00	12 857 142,85	**42 857 142,85**	**30 000 000,00**	151 084 965,15

К оплате: тридцать миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2020г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	4813		161,93	154,95	779342	745749	165604	1020542
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	33257	196749	75596	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	9000		339,00	--	3051000			3295080
		СП - 8%				--	--			244080	
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	5463		65,66	65,66	358672	358672	95534	490542
		НР - 72%; СП - 8%					24,29	0	132686	36336	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	м3 уплотненного грунта	5463		32,09	32,09	175294	175294	36223	228439
		НР - 72%; СП - 8%					9,21	0	50310	16921	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта	5463		79,42	67,70	433837	369816	93882	569936
		НР - 72%; СП - 8%				8,82	15,05	48180	82212	42218	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**4 798 145**	**1 649 530**	**391 243**	**5 604 539**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
							81 437	461 956	415 151	-
		Накладные расходы	Тенге				391 243			
		Сметная прибыль	Тенге				415 151			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5 604 539			
		РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30								
119	1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Прослойка из нетканого геотекстиля 300г/м2	м2 основания дорожной поверхности	8262	297,64	0,41	2459102	3387	166056	2835171
		НР - 108%; СП - 8%			18,49	0,12	152764	991	210013	
120	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Н=20СМ Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1576,8	1182,34	1048,63	1864314	1653480	602246	2663885
		НР - 108%; СП - 8%			131,62	222,03	207538	350097	197325	
121	Калык №1	Смеси песчано-гравийные природные С4 ГОСТ 23735-2014	м3	1576,8	3640,00		5739552	0	0	6198716
		СП - 8%					0	0	459164	
		Устройство пешеходных дорожек(тротуар) и велодорожки по сеч								
147	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2000	1871,69	30,25	3743380	60500	1553062	5720157
		НР - 108%; СП - 8%			707,77	11,24	1415540	22480	423715	
148	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР100.20.08 из бетона класса В25 ГОСТ 6665-91	м3	32	42587,00		1362784	0	0	1471807
		СП - 8%					0	0	109023	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15 169 131	1 717 367	2 321 364	18 889 735
							1 775 843	373 568	1 399 240	-
		Накладные расходы	Тенге				2 321 364			
		Сметная прибыль	Тенге				1 399 240			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				18 889 735			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	3798,39071	2787,00	--	10586115	--	--	11433004
		СП - 8%			--	--	--	--	846889	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	3798,39071	320,00	--	1215485	--	--	1312724
		СП - 8%			--	--	--	--	97239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				11801600			12745728
									944128	
		Сметная прибыль	Тенге				944128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				12745728			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				31768877	3366898	2712607	37240002
							1857279	835525	2758519	0
		Накладные расходы	Тенге				2712607			
		Сметная прибыль	Тенге				2758519			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				37240002			

	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге					37 240 002,05			
	Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге					484 120,03			
	ИТОГО	Тенге					37 724 122,08			
	Зимнее удорожание 1,44%	Тенге					543 227,36			
	Экологический	Тенге								
	ИТОГО	Тенге					38 267 349,43			
	Непредвиденные затраты 2%	Тенге					765 346,99			
	ИТОГО	Тенге					39 032 696,42			
	в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге					14 051 770,71			
	в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге					26 227 498,88			
	ИТОГО	Тенге					40 279 269,60			
	НДС 12%	Тенге					4 833 512,35			
	ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге					45 112 781,95			
	ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге					42 857 142,85			

Заказчик

ГУ "УПТ и АД Кызылординской области"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"