Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2021 г.

согласно доп.соглашения №7 от 01.03.2021г. к договору №76 от 07.12.2017г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге					Остаток оплаты по договору (гр1-гр3-гр5)
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса		За выполненный объем с начала строительства	К оплате за текущий месяц	
						% от суммы выполненных работ	сумма			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	1 273 694 498,85	128 578 689,29	128 578 689,29	128 578 689,29	382 108 349,65	30,00	38 573 606,79	128 578 689,29	90 005 082,50	1 145 115 809,56
НДС	152 843 339,86	15 429 442,71	15 429 442,71	15 429 442,71	45 853 001,96	30,00	4 628 832,81	15 429 442,71	10 800 609,90	137 413 897,15
Всего с НДС	**1 426 537 838,71**	**144 008 132,00**	**144 008 132,00**	**144 008 132,00**	**427 961 351,61**	30,00	43 202 439,60	**144 008 132,00**	**100 805 692,40**	1 282 529 706,71

К оплате: сто миллионов восемьсот пять тысяч шестьсот девяносто два тенге сорок тиын

ЗАКАЗЧИК:

ГУ «Управление ПТ и АД Кызылординской области»

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Управление автомобильных дорог"

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "МҰЛАН"

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Управление автомобильных дорог"

Наименование стройки: "Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения(IIкатегории),протяженностью 7,5 км вдоль защитной дамбы левобережный части реки Сырдарья" в г.Кызылорда

Акт приемки выполненных работ
за март месяц 2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Для сеч. 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 7-7									
		Снятие почвенно-плодородного слоя									
1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6349,11		48,24	48,24	306297	306297	77489	414489
		НР - 72%; СП - 8%					16,95		107624	30703	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6349,11		41,28	41,28	262084	262084	66304	354658
		НР - 72%; СП - 8%					14,50		92089	26271	
3	1101-0207-2001 РСНБ РК 2015	Валы из кустарников, мелколесья и корней, кустарник и мелколесье густые. Сжигание с перетряхиванием корчевателями-собирателями на тракторе 59 кВт (80 л с)	га	18,05		69108,36	9978,39	1247406	180110	609701	2005676
		НР - 72%; СП - 8%				43323,60	3590,94	781991	64816	148569	
		Земляные работы									
4	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	41512,76		161,93	154,95	6722161	6432402	1428404	8802611
		НР - 72%; СП - 8%				6,91	40,88	286853	1697042	652045	
5	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	77628,8612		339,00		26316184	0	0	28421479
		СП - 8%						0	0	2105295	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
6	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	47159,74	65,66	65,66	3096509	3096509	824767	4234978
		НР - 72%; СП - 8%				24,29	0	1145510	313702	
7	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	47159,74	32,09	32,09	1513356	1513356	312726	1972168
		НР - 72%; СП - 8%				9,21	0	434341	146087	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	47159,74	79,42	67,70	3745427	3192714	810506	4920407
		НР - 72%; СП - 8%			8,82	15,05	415949	709754	364475	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**43 209 423**	**14 983 472**	**4 129 897**	**51 126 466**
							1 484 793	**4 251 176**	**3 787 146**	
		Накладные расходы	Тенге				4 129 897			
		Сметная прибыль	Тенге				3 787 146			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				51 126 466			

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда по сеч.4-4 ПК28+93-31+53,53

УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ

83	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	231,24	207,87	198,45	48068	45890	13789	66806
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	2178	16974	4949	
84	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	105,288	800,93		84328		60716	156648
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		84328		11604	
85	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	41,82	70746,78	13580,13	2958630	567921	1096125	4379136
		НР - 108%, СП - 8%			19271,70	4997,32	805942	208988	324380	
86	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	41,82	55809,00		2333932			2520647
		СП - 8%							186715	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**5 424 958**	**613 811**	**1 170 630**	**7 123 237**
							892 448	**225 962**	**527 648**	
		Накладные расходы	Тенге				1 170 630			
		Сметная прибыль	Тенге				527 648			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7 123 237			

РАЗДЕЛ 5. Дорожная одежда по сеч.3-3 ПК-13+56-56+30

УСТРОЙСТВО АРЫЧНЫХ ЛОТКОВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
131	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	96,77	207,87	198,45	20116	19205	5771	27958
		НР - 72%; СП - 8%			9,42	73,41	912	7104	2071	
132	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	96,31	800,93		77140	0	55541	143296
		НР - 72%; СП - 8%			800,93		77140	0	10615	
133	1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Сооружения водосбросные с проезжей части из открытых лотков. Устройство на обочинах	м3 водосброса	38,25	70746,78	13580,13	2706064	519440	1002553	4005307
		НР - 108%; СП - 8%			19271,70	4997,32	737143	191147	296689	
134	2104-0303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки водопропускные железобетонные Б-3 2-х метровые СТ РК 937-92	м3	38,25	55809,00		2134694	0	0	2305470
		СП - 8%					0	0	170776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4 938 015	538 644	1 063 866	6 482 031
							815 194	198 252	480 150	
		Накладные расходы	Тенге				1 063 866			
		Сметная прибыль	Тенге				480 150			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6 482 031			
		РАЗДЕЛ 10.АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ГПС,ЩПС.Жанакорганский р-н,м/р Бесарык 250км-30км=220км								
226	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км	т	18000	2787,00		50166000			54179280
		СП - 8%							4013280	
227	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 К=20	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	18000	320,00		5761536			6222459
		СП - 8%							460923	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				55 927 536	-	-	60 401 739
							-	-	4 474 203	-
		Сметная прибыль	Тенге				4 474 203			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				60 401 739			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				109 499 932	16 135 928	6 364 393	125 133 473
							3 192 436	4 675 390	9 269 148	-
		Накладные расходы	Тенге				6 364 393			
		Сметная прибыль	Тенге				9 269 148			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				125 133 473			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге				125 133 473			
		Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге				1 626 735			
		ИТОГО	Тенге				126 760 208			
		Зимнее удорожание 1,44%	Тенге				1 825 347			
		Экологический	Тенге							
		ИТОГО	Тенге				128 585 555			
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге				2 571 711			
		ИТОГО	Тенге				131 157 266			
		в том числе 2019г. 36% К=1	Тенге				47 216 616			
		в том числе 2020г. 64% К=1,049901	Тенге				88 129 373			
		ИТОГО	Тенге				135 345 989			
		НДС 12%	Тенге				16 241 519			
		ВСЕГО за 2019-20г.	Тенге				151 587 507			
		ВСЕГО по акту с учетом коэф.пониж. к-0,95	Тенге				144 008 132			

Заказчик

ГУ "Управление ПТ и АД Кызылординской области"

Подрядчик

ТОО "Управление автомобильных дорог"

Технадзор

ТОО "Дамир ЖобаҚұрылыс"

Авторский надзор

ТОО "МУЛАН"