Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" **БИН 030240001931** форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**

Договор № 85 от 05.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	05.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"	60 094 103,16	12 319 302,51							1 478 316,30	13 797 618,82
Аванс 30%										4 139 285,64
Итого к оплате										9 658 333,17

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П. (наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

М.П. (наименование организации)

Исполнительный директор: _____ **Алиұлы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "ХОЛД"

М.П. **Эксперт:** _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

М.П. **Эксперт:** _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 05.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№3

за **август 2021 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		111,15	1831,37	0	203557	0	0	146561	378127
				м3 грунта		1831,37	0	203557	0		28009	
2	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		14,17	796,07	0	11280	0	0	8122	20954
				м3 грунта		796,07	0	11280	0		1552	
3	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		330,993	143,96	66,41	47649	21982	0	26143	79695
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	25667	10643		5903	
4	5	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		460,2	158,7	152,49	73035	70177	0	17349	97615
				м3 грунта		6,21	46,15	2859	21237		7231	
5	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		460,2	143,96	66,41	66249	30563	0	36349	110805
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	35686	14798		8208	
6	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		460,2	79,49	67,73	36583	31171	1381	7854	47993
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	4031	6878		3555	
7	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		3950,31	31,95	31,95	126212	126212	0	33584	172580
				м3 грунта		0	11,81	0	46645		12784	
8	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		4558,05	15,78	15,78	71911	71911	0	19135	98330
				м3 грунта		0	5,83	0	26577		7284	
9	10	Е11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см		4558,05	16,77	16,77	76454	76454	0	21271	105543
				м3 уплотненного грунта		0	6,48	0	29543		7818	
10	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		4558,05	79,49	67,73	362338	308737	13674	77794	475342
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	39927	68120		35211	
11	12	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		214	61,63	61,63	13188	13188	0	3025	17510
				м3 грунта		0	19,63	0	4201		1297	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1088455,32

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									
12	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		1,302	285696,23	75644,07	371976	98489	1742	297234	722747
				км трубопровода		208714	21882,05	271746	28490		53537	
13	15	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		1315,02	419		550993		550993		595073
				м							44079	
14	22	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		20	1156,43	26,01	23129	520	3495	19165	45677
				задвижка или клапан		955,68	12,25	19114	245		3383	
15	23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		18	1928,93	78,04	34721	1405	5949	27749	67467
				задвижка или клапан		1520,4	36,76	27367	662		4998	
16	24	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	5967	1906	11934	3812	1154	8031	21563
				задвижка или клапан		3484	572,26	6968	1145		1597	
17	25	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002		28	27295		764260		764260		825401
				шт.							61141	
18	26	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002		25	57842		1446050		1446050		1561734
				шт.							115684	
19	27	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	141902		283804		283804		306508
				шт.							22704	
20	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		175	1293,21	827,05	226312	144734	0	121046	375147
				шт.		466,16	232,51	81579	40690		27789	
21	61	С123-020302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		129	738		95202		95202		102818
				шт.							7616	
22	62	С123-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		126	1256		158256		158256		170916
				шт.							12660	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									3966637,52
			Раздел: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									
23	79	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		4,9	12153		59550		59550		64314
				м3							4764	
24	80	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	24704		197632		197632		213443
				шт.							15811	
25	85	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	22792		182336		182336		196923
				шт.							14587	
26	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		8	1479		11832		11832		12779
				шт.							947	
27	88	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		117	21260		2487420		2487420		2686414
				комплект							198994	
28	91	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		2,37	615028		1457616		1457616		1574226
				т							116609	
29	92	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		2,37	109692		259970		259970		280768
				т							20798	
30	93	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		48,95	16380,66	1077,74	801833	52755	692379	61489	932388
				м3		1158,3	222,09	56699	10871		69066	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									**5458189,47**
			ИТОГО:					**10513282**	**1052110**	**8674695**	**931901**	**12360800**
								786480	**310745**		**915616**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,30%**		**160 690,40**				
			Итого с временными									**12 521 490,40**
			Зимние удорожания			**2,07%**		**259 194,85**				
			Итого с зимними удорожаниями									**12 780 685,25**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**255 613,71**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 036 298,96**
			Итого в текущем уровне цен (К=1,05)									**13 688 113,90**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						**0,9**						**12 319 302,51**
		НДС				**12 %**		**1 478 316,30**				
		Итого с НДС										**13 797 618,81**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкоргана"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Алиулы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "ХОЛДГ"

Эксперт: _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати