форма КС-3

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"** **БИН 030240001931**

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"** **БИН 921240000219**

Договор № 85 от 05.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	05.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"	76 770 417,75	14 889 566,60							1 786 747,99	16 676 314,59
Аванс 30%										5 002 894,38
Итого к оплате										11 673 420,21

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

М.П. (наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

М.П. (наименование организации)

Исполнительный директор: _____ **Алиұлы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

М.П. **Эксперт:** _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 05.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№4

за **сентябрь 2021 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		4977,3	192,44	182,58	957842	908731	0	192145	1241985
				м3 грунта		9,87	43,75	49111	217757		91999	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		171	1831,37	0	313164	0	0	225478	581733
				м3 грунта		1831,37	0	313164	0		43091	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		21,54058	796,07	0	17148	0	0	12346	31854
				м3 грунта		796,07	0	17148	0		2360	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		560,142	143,96	66,41	80636	37200	0	44242	134869
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	43436	18012		9990	
5	5	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		708	158,7	152,49	112362	107964	0	26691	150177
				м3 грунта		6,21	46,15	4398	32672		11124	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		708	143,96	66,41	101921	47020	0	55921	170469
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	54901	22767		12627	
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		708	79,49	67,73	56282	47956	2124	12084	73835
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	6202	10581		5469	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		6685,14	31,95	31,95	213589	213589	0	56835	292058
				м3 грунта		0	11,81	0	78937		21634	
9	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		6077,4	15,78	15,78	95881	95881	0	25514	131107
				м3 грунта		0	5,83	0	35435		9712	
10	10	Е11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см		6077,4	16,77	16,77	101939	101939	0	28361	140724
				м3 уплотненного грунта		0	6,48	0	39390		10424	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		6077,4	79,49	67,73	483117	411649	18232	103725	633789
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	53236	90827		46947	
12	12	Е11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		299,6	61,63	61,63	18463	18463	0	4235	24514
				м3 грунта		0	19,63	0	5881		1816	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									2552343,86
			Раздел: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									
13	13	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,8	285696,23	75644,07	228557	60515	1071	182632	444084
				км трубопровода		208714	21882,05	166971	17506		32895	
14	14	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,2058	325068,93	95866,69	66899	19729	617	51802	128197
				км трубопровода		226203,92	28048,15	46553	5772		9496	
15	15	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		835,87	419		350230		350230		378248
				м							28018	
16	16	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		253,51	1286		326014		326014		352095
				м							26081	
17	19	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка футляров		0,02	1389900,01	640700,02	27798	12814	1436	17557	48984
				км трубопровода		677400	209324,56	13548	4186		3628	
18	20	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		20	11886		237720		237720		256738
				м							19018	
19	21	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,02	4257500	278650	85150	5573	71102	9398	102112
				км трубопровода		423750	50902,3	8475	1018		7564	
20	22	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		8	1156,43	26,01	9251	208	1398	7666	18271
				задвижка или клапан		955,68	12,25	7645	98		1353	
21	23	Е11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка		7	1928,93	78,04	13502	546	2313	10791	26237
				задвижка или клапан		1520,4	36,76	10643	257		1943	
22	28	Е11-090501-0201	Монтаж колонки управления задвижкой. прим.		0,033	6878,79	1000	227	33	31	113	367
				т		4939,39	2,45	163	0		27	
23	29	С123-010201-0119	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80		6	454		2724		2724		2942
				м							218	
24	30	С123-010201-0169	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	1510		4530		4530		4892
				м							362	
25	31	С123-010201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80		1	316		316		316		341
				м							25	
26	32	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89		0,002	228947		458		458		495
				т							37	
27	33	С121-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87		0,00094	404706		380		380		411
				т							30	
28	34	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0004	198284		79		79		86
				т							6	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	35	Е11-460301-0106	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 50 мм		2	885,53	382,97	1771	766	30	1253	3267
				отверстие		487,55	258,57	975	517		242	
30	36	Е11-160602-0302 Изм. и доп. вып. 9	Регулятор перепада давления диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении		1	727,88	2,19	728	2	109	605	1439
				шт.		616,7	0,54	617	1		107	
31	37	С123-041010-3114	Регулятор давления "после себя" модели 41-23, фланцевый, диапазон настройки от 2 бар до 5 бар. Kvs 125 м3/ч, PN 16, DN 100, типа SAMsOn ГОСТ 30815-2002		1	1233173		1233173		1233173		1331827
				шт.							98654	
32	38	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 114 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0118	481186,44	101610,17	5678	1199	197	4684	11191
				км трубопровода		362881,36	38065,05	4282	449		829	
33	39	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 57 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,0104	416250	63750	4329	663	130	3738	8712
				км трубопровода		340000,01	23043,07	3536	240		645	
34	40	С123-010201-0192	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		11,8	2566		30279		30279		32701
				м							2422	
35	41	С123-010201-0145	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80		10,4	1097		11409		11409		12322
				м							913	
36	42	Е11-220601-0303 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 114 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0118	1470254,24	33050,85	17349	390	14088	2851	21816
				км трубопровода		243305,08	783,02	2871	9		1616	
37	43	Е11-220601-0301 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0104	900384,62	31346,15	9364	326	6532	2488	12800
				км трубопровода		240961,54	660,84	2506	7		948	
38	44	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров		0,0008	1390000	641250	1112	513	57	702	1960
				км трубопровода		677500	209485,99	542	168		145	
39	45	Е11-220301-0106 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляров		0,0252	1051388,89	481230,16	26495	12127	1633	16485	46419
				км трубопровода		505357,14	155434,4	12735	3917		3438	
40	46	Е11-220301-0105 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,027	753111,11	220703,7	20334	5959	1311	14934	38089
				км трубопровода		483851,85	74829,06	13064	2020		2821	
41	47	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 300 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		0,8	11886		9509		9509		10270
				м							761	
42	48	С123-010201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 200 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		25,2	6127		154400		154400		166752
				м							12352	
43	49	С123-010201-0213	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 150 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80		27	3414		92178		92178		99552
				м							7374	
44	50	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0008	4257500	278650	3406	223	2844	376	4084
				км трубопровода		423750	50902,3	339	41		303	
45	51	Е11-220601-0306 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,0252	3020555,56	299761,9	76118	7554	60248	9217	92162
				км трубопровода		330000	39461,27	8316	994		6827	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	52	Е11-220601-0305 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,027	2231629,63	192666,67	60254	5202	46847	9085	74886
				км трубопровода		303888,89	35988,98	8205	972		5547	
47	53	Е11-221401-0302	Трубы. Протаскивание в футляр		73	1454,79	7,81	106200	570	25416	79580	200642
				м трубы, уложенной в футляре		1098,82	2,33	80214	170		14862	
48	54	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		73	80,37	1,16	5867	85	111	5559	12340
				м трубопровода		77,7	0	5672	0		914	
49	55	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,118	1285771,18	465415,26	151721	54919	42746	69593	239019
				т фасонных частей		458101,69	137622,98	54056	16240		17705	
50	56	Е11-221001-0101	Вантузы одинарные. Установка		2	59492,5	52,02	118985	104	115233	3660	132457
				шт.		1824,12	24,5	3648	49		9812	
51	57	С123-040501-0122	Вентили проходные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005		4	1584		6336		6336		6843
				шт.							507	
52	58	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		1	1293,21	827,05	1293	827	0	692	2143
				шт.		466,16	232,51	466	233		159	
53	59	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		1	1632		1632		1632		1763
				шт.							131	
54	60	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка		80	1293,21	827,05	103457	66164	0	55335	171496
				шт.		466,16	232,51	37293	18601		12703	
55	63	Е11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка		6	2420	201,83	14520	1211	739	12517	29201
				фланец		2095	12,27	12570	74		2163	
56	64	С123-020103-0113	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 200 ГОСТ 12816-80		6	5471		32826		32826		35452
				шт.							2626	
57	65	Е11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка		184	1007,87	67,32	185448	12387	11325	160119	373212
				фланец		879	0	161736	0		27645	
58	66	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80		184	2169		399096		399096		431024
				шт.							31928	
59	67	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка		152	523,68	33,66	79600	5116	3226	70545	162157
				фланец		468,8	0	71258	0		12012	
60	68	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80		152	1080		164160		164160		177293
				шт.							13133	
61	69	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка		0,0007	942857,13	465714,29	660	326	13	413	1159
				т фасонных частей		458571,43	137711,1	321	96		86	
62	70	С123-020101-1302	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)		4	95		380		380		410
				шт.							30	
63	71	Е11-130301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76		146,4	89,95	1,6	13168	234	9423	2447	16865
				м2		23,98	0,24	3511	36		1249	
64	72	Е11-130301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз		146,4	156,03	2,51	22843	367	17883	3206	28133
				м2		31,37	0,37	4593	54		2084	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									**4519915,11**
			Раздел: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									
65	78	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		28,21905	18120,25	8498,46	511336	239818	4996	360296	941363
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9444,76	3452,05	266522	97414		69731	
66	79	С121-020101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010		3,407	12153		41405		41405		44718
				м3							3312	
67	80	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	24704		321152		321152		346844
				шт.							25692	
68	81	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	43704		305928		305928		330402
				шт.							24474	
69	82	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		42	21190		889980		889980		961178
				шт.							71198	
70	83	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		15	32185		482775		482775		521397
				шт.							38622	
71	84	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	19182		134274		134274		145016
				шт.							10742	
72	85	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		13	22792		296296		296296		320000
				шт.							23704	
73	86	С121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		7	49670		347690		347690		375505
				шт.							27815	
74	87	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		29	1479		42891		42891		46322
				шт.							3431	
75	89	С121-060304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями		0,29876	550868		164577		164577		177744
				т							13166	
76	90	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2		59,82004	828,15	0,98	49540	59	7514	33596	89787
			м2 окрашиваемой поверхности			701,56	0,47	41967	28		6651	
77	91	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		1,02	615028		627329		627329		677515
				т							50186	
78	92	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		1,026	109692		112544		112544		121548
				т							9004	
79	93	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		15,4	16380,66	1077,74	252262	16597	217827	19345	293336
				м3		1158,3	222,09	17838	3420		21729	
80	94	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м		7,13684	19248,72	2370,4	137375	16917	88899	32602	183575
				м3 кладки		4421,99	490	31559	3497		13598	
			Итого по разделу: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									**4717354,83**
			ИТОГО:					**11789611**	**2540438**	**7602371**	**2043459**	**14939722**
								1646806	**730343**		**1106642**	
			В том числе :									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1я	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,30%**		**194 216,39**				
			Итого с временными									**15 133 938,39**
			Зимние удорожания			**2,07%**		**313 272,52**				
			Итого с зимними удорожаниями									**15 447 210,91**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**308 944,22**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**15 756 155,13**
			Итого в текущем уровне цен (К=1,05)									**16 543 962,89**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						**0,9**						**14 889 566,60**
		НДС				**12 %**		**1 786 747,99**				
		Итого с НДС										**16 676 314,59**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Алиұлы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

ТОО "Алматыкурылысэксперт"

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати