Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" **БИН 030240001931** форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**

Договор № 85 от 05.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за _____ месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	05.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"	109 522 187,71	29 242 651,75							3 509 118,21	32 751 769,96
Аванс 30%										9 825 530,99
Итого к оплате										22 926 238,97

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

М.П.

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации)

М.П.

Исполнительный директор: _____ **Алиұлы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" **БИН 030240001931** форма КС-3

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**

Договор № 85 от 05.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат за _____ месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	05.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"	109 522 187,71	29 242 651,75							3 509 118,21	32 751 769,96
Аванс 30%										9 825 530,99
Итого к оплате										22 926 238,97

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

М.П.

Директор: _____ Искаков Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "ХОЛД"

М.П. **Эксперт: _____ Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации)

М.П.

Исполнительный директор: _____ Алиұлы Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

М.П. **Эксперт: _____ Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 05.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№5

за _____ **2021 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Локальная смета 2-1-1. Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области									
1	17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		3,4	54945,88	0	186816	0	7163	177856	393846
				км трубопровода		52839,12	0	179653	0		29174	
2	18	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		4,382	61230,25	0	268311	0	36771	229225	537338
				км трубопровода		52838,89	0	231540	0		39803	
3	24	Е11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка		2	5966,98	1905,98	-11934	-3812	-1154	-8031	-21562
				задвижка или клапан		3483,84	572,25	-6968	-1145		-1597	
4	27	С123-040102-0108	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, тина FAF ГОСТ 5762-2002		2	141902		-283804		-283804		-306508
				шт.							-22704	
5	73	Е11-221101-0107 Изм. и доп. вып. 1	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб		1	32450	15968	32450	15968	8438	12653	48711
				врезка		8044	4736,4	8044	4736		3608	
6	74	Е11-160701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка		1	10490,01	114	10490	114	9273	1117	12536
				кран		1103	36,73	1103	37		929	
7	75	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,01004	1412700	640600	14184	6432	951	8813	24837
				км трубопровода		677400	209293,64	6801	2101		1840	
8	76	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		10,04	11886		119335		119335		128882
				м							9547	
9	77	Е11-220601-0308 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,01004	4257600	278600	42746	2797	35694	4718	51262
				км трубопровода		423800	50889,07	4255	511		3797	
10	95	Е11-221301-0303 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы водопроводные бетонные прямоугольные с монолитными стенами и покрытием из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		6,66	15308,85	2633,62	101957	17540	20028	72308	188206
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9668,02	1298,68	64389	8649		13941	
11	96	С121-020101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010		4,3	13143		56515		56515		61036
				м3							4521	
12	97	С121-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010		0,82	11148		9141		9141		9873
				м3							731	
13	98	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92		0,38	84192		31993		31993		34552
				м3							2559	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	99	С121-040302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92 - плита перекрытия		1,12	84192		94295		94295		101839
				м3							7544	
15	100	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		4	1479		5916		5916		6389
				шт.							473	
16	101	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		2	21260		42520		42520		45922
				комплект							3402	
17	102	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приклепные с ограждениями		0,03416	550868		18818		18818		20323
				т							1505	
18	103	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Окраска масляная, количество окрасок 2		0,99064	828,15	0,98	820	1	124	556	1487
			м2 окрашиваемой поверхности			701,56	0,47	695	0		110	
19	104	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Кладка кирпичная		0,12632	19244,78	2367	2431	299	1573	577	3249
				м3 кладки		4425,27	489,3	559	62		241	
20	105	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		1,1	16380,66	1077,74	18019	1186	15559	1382	20953
				м3		1158,3	222,09	1274	244		1552	
21	106	Е11-160901-0101 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка		1	22612	458	22612	458	12583	9486	34666
				узел		9571	108,95	9571	109		2568	
22	107	С123-030301-0305	Счетчики холодной воды класса С, DN 40, Q 10 м3/ч		1	121450		121450		121450		131166
				шт.							9716	
23	108	С123-030302-0505	Модуль импульсного входа для турбинных счетчиков воды, модели HRI-MEi B1/100L/500Ms/40-125, типа SEnsus		1	37093		37093		37093		40060
				шт.							2967	
24	109	Е11-181001-0103	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		1	1287,66	207,83	1288	208	19	1103	2582
				фильтр		1061,2	64,06	1061	64		191	
25	110	С123-041013-1805	Фильтр латунный сетчатый с резьбой 1 1/2", Т до +120°С, PN 20, DN 40, типа ArCO СТ РК ГОСТ Р 50553-2010		1	4873		4873		4873		5263
				шт.							390	
26	111	С123-040201-1503	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86		3	59426		178278		178278		192540
				шт.							14262	
27	112	С123-040501-0129	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005		1	2609		2609		2609		2818
				шт.							209	
28	113	С123-020103-0110	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80		6	2169		13014		13014		14055
				шт.							1041	
29	114	С121-130816-3516	Пробки радиаторные		1	79		79		79		85
				шт.							6	
30	115	С123-020101-1031	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)		2	816		1632		1632		1763
				шт.							131	
31	116	С123-020101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		2	1351		2702		2702		2918
				шт.							216	
32	117	Е11-160301-0210 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка		4	6701,25	72,99	26805	292	23350	3207	32413
				м трубопровода		790,75	27,29	3163	109		2401	
33	118	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое		4	79,25	1,17	317	5	1	305	671
				м трубопровода		77,71	0	311	0		50	
			Итого по разделу: 1. Локальная смета 2-1-1. Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области									1173770,93

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 2. Локальная смета 7-1-1. Разборка и восстановление асфальтового дорожного покрытия									
34	1	Е12-180101-1202	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**		9	486,44	325,66	4378	2931	0	1532	6383
				м3 конструкции		160,78	75,71	1447	681		473	
35	2	Е11-270302-0104	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**		6	2605,51	1095,84	15633	6575	0	12914	30830
				м3 конструкции		1509,67	483,18	9058	2899		2284	
36	3	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		20,4	75		1530				1652
				т							122	
37	4	С341-020101-1015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**		20,4	586		11954				12911
				т							956	
38	5	Е11-270403-0101	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**		60	696,94	216,14	41816	12968	26985	6613	52303
				м2 основания		31,05	70,99	1863	4260		3874	
			Итого по разделу: 2. Локальная смета 7-1-1. Разборка и восстановление асфальтового дорожного покрытия									75311,79
			Раздел: 3. Локальная смета 7-2-1. Генплан									
39	1	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		136,4	45,59	45,59	6218	6218	0	1655	8502
				м3 грунта		0	16,85	0	2298		630	
40	2	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто под покрытие)**		197,6	45,59	45,59	9008	9008	0	2397	12317
				м3 грунта		0	16,85	0	3329		912	
41	3	Е11-010201-0203	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		181,32	90,12	90,12	16341	16341	0	4613	22630
				м3 уплотненного грунта		0	35,34	0	6407		1676	
42	4	Е11-010201-0206	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**		181,32	2,65	2,65	480	480	0	117	644
				м3 уплотненного грунта		0	0,89	0	162		48	
43	5	Е11-010101-0308	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**		12,5	143,95	136,34	1799	1704	0	373	2346
				м3 грунта		7,62	33,77	95	422		174	
44	6	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**		14,7	190,78	182,25	2804	2679	1	618	3696
				м3 грунта		8,44	49,93	124	734		274	
45	7	С341-020101-1010	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**		17,64	433		7638				8249
				т							611	
46	8	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**		361,2	62,33	62,33	22515	22515	0	6508	31345
				м3 грунта		0	25,02	0	9039		2322	
47	9	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**		38,1	45,59	45,59	1737	1737	0	462	2375
				м3 грунта		0	16,85	0	642		176	
48	10	Е11-010105-0502	**Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**		38,1	62,33	62,33	2375	2375	0	686	3306
				м3 грунта		0	25,02	0	953		245	
49	11	Е11-010107-1302	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**		23,4	61,63	61,63	1442	1442	0	331	1915
				м3 грунта		0	19,63	0	459		142	
50	12	Е11-010107-1311	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2**		93,6	51,51	51,51	4821	4821	0	1106	6401
				м3 грунта		0	16,41	0	1536		474	
51	13	Е11-270401-0102	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**		90,66	2855,22	1013,15	258854	91852	155148	34390	316704
				м3 материала основания в плотном теле		130,75	220,48	11854	19989		23460	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	14	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		90,66	2855,22	1013,15	258854	91852	155148	34390	316704
			м3 материала основания в плотном теле			130,75	220,48	11854	19989		23460	
53	17	Е11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий		263	1593,05	28,64	418972	7533	226580	202819	671534
			м бортового камня			702,89	11,16	184859	2936		49743	
54	18	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		11,835	46977		555973		555973		600451
				м3							44478	
55	19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство		1868,413074	2855,22	1013,15	5334729	1892977	3197453	708751	6526958
			м3 материала основания в плотном теле			130,75	220,48	244299	411952		483478	
56	20	Е11-070111-0102	Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка		152,891544	2462,68	1389,74	376523	212480	12947	275038	703686
				м оград		988,26	536,24	151097	81986		52125	
57	21	С121-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		25,4035181	43912		1115519		1115519		1204761
				м3							89242	
58	22	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)		5,3316026	45017		240013		240013		259214
				м3							19201	
59	23	С121-020401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98		0,211696	11312		2395		2395		2586
				м3							192	
60	24	Е11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство		10,5926398	19716,73	1316,2	208852	13942	163665	31123	259173
				м3		2949,74	279,02	31246	2956		19198	
61	25	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону		110,3955354	848,99	20,12	93724	2221	63255	26523	129867
				м2 поверхности		255,88	2,45	28248	270		9620	
62	26	Е11-150402-0301 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, известковая		825,9828454	50,2	0,56	41464	462	5254	28760	75842
				м2 фасада		43,28	0,24	35748	202		5618	
63	27	Е11-070111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам. Установка		458,674632	1702,74	543,3	781002	249198	44144	689863	1588534
				м оград		1063,19	211,41	487660	96970		117669	
64	28	С121-050307-1020	Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69		132,098294	290		38309		38309		41373
				кг							3065	
65	29	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0941185	615028		57886		57886		62516
				т							4631	
66	30	Е11-070111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических		1	27454	4567,14	27454	4567	655	28302	60216
				шт.		22232	1752,75	22232	1753		4460	
67	31	Е11-070111-0208	Калитки. Устройство с установкой столбов металлических		1	10138	103	10138	103	42	11836	23731
				шт.		9993	37,18	9993	37		1758	
68	32	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения		0,47189	513085		242120		242120		261489
				т							19370	
69	33	Е11-090501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом		3,74	346,26	10,7	1295	40	41	849	2315
				м2		324,6	4,33	1214	16		172	
70	34	С121-050101-0401	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97		0,11742	242048		28421		28421		30695
				т							2274	
71	35	С121-050308-9901	Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная ГОСТ 3826-82		2,9	930		2697		2697		2913
				м2							216	
72	36	С121-130814-2211	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная		1	835		835		835		902
				шт.							67	
73	37	С121-090404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011		1	5439		5439		5439		5874
				шт.							435	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	38	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		13,68481	828,44	1,02	11337	14	1722	7686	20545
			м2 окрашиваемой поверхности			701,58	0,49	9601	7		1522	
			Итого по разделу: 3. Локальная смета 7-2-1. Генплан									**10189982,15**
			Раздел: 4. Добавляемые работы									
75	1	Е11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка		2	13311,78	6471,4	26624	12943	1556	15857	45878
			задвижка или клапан			6062,34	1946	12125	3892		3398	
76	2	5101-0102-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002		2	284610		569220				569220
				шт.						569220		
			Отпускная цена			284610		569220				
			Сметная стоимость оборудования					*569220*				
77	3	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		232,2	3037,3	153,58	705261	35661	446730	230498	1010619
				м3 основания		959,82	42,88	222870	9956		74861	
78	4	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1,28	18120,25	8498,46	23194	10878	227	16343	42700
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			9444,76	3452,05	12089	4419		3163	
79	5	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	24704		24704		24704		26680
				шт.							1976	
80	6	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		2	21190		42380		42380		45770
				шт.							3390	
81	7	С121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	22792		22792		22792		24615
				шт.							1823	
82	8	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		1	1479		1479		1479		1597
				шт.							118	
83	9	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		5	21260		106300		106300		114804
				комплект							8504	
84	10	С121-060405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012		0,0405	615028		24909		24909		26901
				т							1993	
85	11	С121-050301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,0405	109692		4443		4443		4798
				т							355	
86	12	Е11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство		0,55	16380,66	1077,74	9009	593	7780	691	10476
				м3		1158,3	222,09	637	122		776	
87	13	Е11-220301-0108 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляра		0,06	1412746,29	640723,33	84765	38443	5679	52670	148430
			км трубопровода			677376	209331,4	40643	12560		10995	
88	14	С123-010201-0243	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80		60	11886		713160		713160		770213
				м							57053	
89	15	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,05	285696,23	75644,07	14285	3782	67	11415	27755
			км трубопровода			208714	21882,05	10436	1094		2056	
90	16	С123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63х3 питьевая ГОСТ 18599-2001		50,5	419		21160		21160		22852
				м							1693	
91	17	Е11-220701-0101	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией		0,05	54945,88	0	2747	0	105	2616	5792
			км трубопровода			52839,12	0	2642	0		429	
92	18	Е11-010104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		424,8	29,68	29,68	12610	12610	0	3645	17556
				м3 грунта		0	11,92	0	5063		1300	
93	19	Е11-010104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		424,8	23,5	23,5	9981	9981	0	2885	13895

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				м3 грунта		0	9,43	0	4007		1029	
94	20	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		41,6	1526,14	0	63487	0	0	45711	117934
				м3 грунта		1526,14	0	63487	0		8736	
95	21	Е11-010201-0406	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 100 см		11,92	52,24	52,24	623	623	0	106	787
				м3 уплотненного грунта		0	12,38	0	148		58	
96	22	Е11-010201-1001	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки		64	415,28	413,76	26578	26481	8	6194	35393
				м3 грунтовой подушки		1,4	133,02	89	8513		2622	
97	23	С121-010201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004		71,76	2333		-167416		-167416		-180809
				м3							-13393	
98	24	Е11-010104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		226,2	16,56	16,56	3747	3747	0	1083	5216
				м3 грунта		0	6,65	0	1504		386	
99	25	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		226,2	15,78	15,78	3569	3569	0	950	4880
				м3 грунта		0	5,83	0	1319		361	
100	26	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		266,4	143,96	66,41	38350	17692	0	21041	64143
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	20658	8566		4751	
101	27	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		6,8	17390,46	1077,74	118255	7329	103050	8542	136941
				м3		1158,3	222,09	7876	1510		10144	
102	28	Е11-061301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство		80,6	29175,79	2953,33	2351569	238038	1490704	641274	3232270
				м3		7727,37	1015,76	622826	81870		239427	
103	29	С121-050309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012		15,5779764	221252		3446658		3446658		3722391
				т							275733	
104	30	С121-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012		0,0183976	232177		4271		4271		4613
				т							342	
105	31	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012		0,2952	215512		63619		63619		68709
				т							5090	
106	32	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка		2,6	12769,85	6957,59	33202	18090	927	24198	61992
				м3 сборных железобетонных конструкций		5455,9	2431,38	14185	6322		4592	
107	33	С121-040301-0501	Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92		2,6	82422		214297		214297		231441
				м3							17144	
108	34	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		0,188	67730,72	24811,02	12733	4664	1620	5451	19639
				т конструкций		34304,3	7715,37	6449	1450		1455	
109	35	С121-060304-0401	Лестницы приставные и приспособленные с ограждениями		0,188	550868		103563		103563		111848
				т							8285	
110	36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		5,452	75,22	1,6	410	9	271	91	541
				м2		23,98	0,24	131	1		40	
111	37	Е11-090601-0101	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж		0,356	90411,44	4400,62	32186	1567	632	21122	57573
				т конструкций		84234,6	1751,75	29988	624		4265	
112	38	С121-060304-0901	Лазы круглые		0,356	756397		269277		269277		290820
				т							21542	
113	39	Е11-410103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		129,6	551,43	1,22	71465	159	35	56305	137992
				м2		549,94	0	71272	0		10222	
114	40	Е11-410103-0101	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя		84	405,64	20,5	34074	1722	23	25540	64383
				м2		384,87	0	32329	0		4769	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	41	Е11-410105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление		0,10928	53436,93	6453,27	5840	705	4522	762	7130
				т		5607,42	3218,6	613	352		528	
116	42	Е11-410105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление		1,99344	36607,92	8297,21	72976	16540	35513	21301	101819
				т		10495,94	3029,96	20923	6040		7542	
117	43	Е11-070106-0403	Панели стеновые. Герметизация мастикой горизонтальных швов		84	354,92	88,14	29814	7404	7371	17746	51364
				м шва		179,03	0	15039	0		3805	
118	44	Е11-061401-0501	Емкости. Испытание на водонепроницаемость		120	184,56	2,34	22147	281	13140	8061	32625
				м3 емкости		72,72	1,1	8726	132		2417	
119	45	Е11-061401-0502	Емкости для питьевой воды. Дезинфекция		120	360,5	0,78	43260	94	24872	16689	64745
				м3 емкости		152,46	0,37	18295	44		4796	
120	46	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием		0,036	483834,31	101693,63	17418	3661	693	14291	34245
				км трубопровода		362880	38089,55	13064	1371		2537	
121	47	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции		0,036	827821,03	18334,24	29802	660	24058	5049	37638
				км трубопровода		141219	434,44	5084	16		2788	
122	48	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,036	61230,33	0	2204	0	302	1883	4414
				км трубопровода		52839	0	1902	0		327	
123	49	С123-010201-0184	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		36,72	1816		66684		66684		72018
				м							5335	
124	50	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		0,024	325069,01	95866,69	7802	2301	72	6041	14950
				км трубопровода		226204	28048,15	5429	673		1107	
125	51	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110х5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		24,48	1286		31481		31481		34000
				м							2519	
126	52	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией		0,024	61230,33	0	1470	0	201	1255	2943
				км трубопровода		52839	0	1268	0		218	
127	53	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/		48	542		26016		26016		28097
				кг							2081	
128	54	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство		906,6	1029,3	35,03	933165	31762	860229	53707	1065822
				м2 покрытия		45,42	9,44	41174	8555		78950	
129	55	Е11-270602-0204 К=8	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201		906,6	1268,65	0,04	1150155	35	1140187	10727	1253753
				м2 покрытия		10,96	0	9933	0		92871	
130	56	Е11-270602-0201 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство		60	1029,3	35,03	61758	2102	56931	3554	70538
				м2 покрытия		45,42	9,44	2725	566		5225	
131	57	Е11-270602-0204 К=14	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201		60	2220,13	0,07	133208	4	132053	1242	145206
				м2 покрытия		19,17	0	1150	0		10756	
			Итого по разделу: 4. Добавляемые работы									11778738,98
			ИТОГО:					23217815	3214653	16348814	3992076	29341155
								3064000	859051	569220	2131264	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							569220		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,30%		381 435				
			Итого с временными									29 722 590
			Зимние удорожания			2,07%		615 258				
			Итого с зимними удорожаниями									30 337 848
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		606 757				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									30 944 605
			Итого в текущем уровне цен (К=1,05)									32 491 835
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						0,9						29 242 651,75

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС				12 %		3 509 118,21				
		Итого с НДС										32 751 769,96

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219
(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города
(наименование организации)

Руководитель: _____ **Алиұлы Н.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "ХОЛД"

Эксперт: _____ **Байшуаков С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати