форма КС-3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган" **БИН 030240001931**

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР" **БИН 921240000219**

Договор № 85 от 05.04.2021 г.

Наименование : "Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		85	05.04.2021 г	МБ		ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"	36 296 484,34	32 407 575,30							3 888 909,04	36 296 484,34
Аванс 30%										10 888 945,30
Итого к оплате										25 407 539,04

(Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

М.П.

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации)

М.П.

Исполнительный директор: _____ **Алиулы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор :

ТОО "ХОЛД"

М.П.

Эксперт: _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

М.П.

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "ДАНЕКЕР"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области"**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство сетей водоснабжения дачного общества Алмалы г.Талдыкорган Алматинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 85 от 05.04.2021 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№1

за **июль 2021 года**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3		21568,3	192,44	182,58	4150647	3937832	0	832628	5381937
				м3 грунта		9,87	43,75	212814	943613		398662	
2	2	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		427,5	1831,37	0	782910	0	0	563695	1454333
				м3 грунта		1831,37	0	782910	0		107728	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		54,5	796,07	0	43386	0	0	31238	80593
				м3 грунта		796,07	0	43386	0		5970	
4	4	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1273,05	143,96	66,41	183264	84546	0	100551	306520
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	98717	40937		22705	
5	5	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет		1770	158,7	152,49	280905	269910	0	66727	375442
				м3 грунта		6,21	46,15	10995	81681		27811	
6	6	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		1770	143,96	66,41	254803	117550	0	139802	426173
				м3 уплотненного грунта		77,54	32,16	137253	56917		31568	
7	7	Е11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		1770	79,49	67,73	140704	119890	5310	30209	184587
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	15504	26453		13673	
8	8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		15193,5	31,95	31,95	485430	485430	0	129170	663768
				м3 грунта		0	11,81	0	179403		49168	
9	9	Е11-010104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2		15193,5	15,78	15,78	239704	239704	0	63784	327766
				м3 грунта		0	5,83	0	88589		24279	
10	10	Е11-010201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см		15193,5	16,77	16,77	254847	254847	0	70903	351810
				м3 уплотненного грунта		0	6,48	0	98476		26060	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	11	E11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		15193,5	79,49	67,73	1207792	1029123	45581	259312	1584473
				м3 уплотненного грунта		8,76	14,95	133089	227067		117368	
12	12	E11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2		342,4	61,63	61,63	21101	21101	0	4840	28016
				м3 грунта		0	19,63	0	6722		2075	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									11165418
			Раздел: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									
13	13	E11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,31	285696,23	75644,07	88566	23450	415	70770	172083
				км трубопровода		208714	21882,05	64701	6783		12747	
14	14	E11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка		4,9	325068,93	95866,69	1592838	469747	14692	1233377	3052312
				км трубопровода		226203,92	28048,15	1108399	137436		226097	
15	15	C123-010501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001		313,1	419		131189		131189		141684
				м							10495	
16	16	C123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001		4949	1286		6364414		6364414		6873567
				м							509153	
			Итого по разделу: 2. Монтажные работы по прокладке трубопроводов и монтажу арматуры									10239646
			Раздел: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									
17	78	E11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		112,8762	18120,25	8498,46	2045345	959274	19982	1441185	3765453
				м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		9444,76	3452,05	1066089	389654		278922	
18	80	C121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		64	24704		1581056		1581056		1707540
				шт.							126484	
19	81	C121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	43704		262224		262224		283202
				шт.							20978	
20	82	C121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		128	21190		2712320		2712320		2929306
				шт.							216986	
21	83	C121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		12	32185		386220		386220		417118
				шт.							30898	
22	85	C121-040302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		64	22792		1458688		1458688		1575383
				шт.							116695	
23	86	C121-040302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		6	49670		298020		298020		321862
				шт.							23842	
24	87	C121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90		70	1479		103530		103530		111812
				шт.							8282	
			Итого по разделу: 3. Строительство водопроводных колодцев д.1500 мм - 104 шт., д. 2000 мм - 13 шт									11111676
			ИТОГО:					25069903	8012405	13383641	5038191	32516740
								3673857	2283731		2408646	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего									
			Временные здания и сооружения			1,30%		422 717,62				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Итого с временными									**32 939 457,62**
			Зимние удорожания			**2,07%**		**681 846,77**				
			Итого с зимними удорожаниями									**33 621 304,39**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**672 426,09**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 293 730,48**
			Итого в текущем уровне цен (К=1,05)									**36 008 417,00**
						0,9						
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации						**12 %**		**3 888 909,04**				**32 407 575,30**
		НДС										
		Итого с НДС										**36 296 484,34**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР", БИН 921240000219

(наименование организации)

Директор: _____ **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель авторского надзора :

ТОО "ХОЛД"

Эксперт: _____ **Байшуаков С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства города Талдыкорган"

(наименование организации)

Руководитель: _____ **Алиулы Н.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Представитель технического сопровождения :

ТОО "Алматықұрылысэксперт"

Эксперт: _____ **Шабалин В.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати