Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства г[illegible]а Аксу", находящееся по адресу: Павлодарская обл[illegible], г.Аксу, Астана, 52

Форма 3-КС

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№58	15.07.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего :
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области	6 022 000,00	5 376 785,71							645 214,29	6 022 000,00
Удержание 5%	301 100,00	268 839,29							32 260,71	301 100,00
Итого к оплате:	5 720 900,00	**5 107 946,43**							**612 953,57**	**5 720 900,00**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель **Желдыбаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "Eggoholding"

Директор **Терешков В.И.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Директор **Байкенже А.А.**

Подрядчик:

ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениефункций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 телефон 87183750057

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" БИН 940140000983, Павлодарская область, г.Павлодар, Товарная, 21, телефон 87182659295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 05.07.2021

Акт приемки выполненных работ №1 от 29 октября
за октябрь месяц 2021 года

Основание: РП

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г. Сметная стоимость, тыс. те **6 022,000**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 2 Опора ответвительная ОБ 35-2В - 1 к-т											
1	22	1133-0202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка НР =	опора	1	34127	19613	34127	19613	472	17026	55245	
						14042	7241	14042	7241	–	4092		
2	23	2104-0405-0105	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	146478		146478		146478	–	158196	

3	24	1133-0203-0202	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	[illegible]	1	– 2941	1644	– [illegible]	1644	– –	11718 1544	4844
4	25	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,28	1297 41963	633	1297 11750	633	– 11750	359 –	12690
5	26	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,78	– 2646		– 2064		– 2064	940 –	2229
6	27	2900-0000-0000(пл)	Траверса В1с	шт	1	– 12857		– 12857		– 12857	165 –	13886
7	28	2900-0000-0000(пл)	Траверса В2с	шт	1	– 16875		– 16875		– 16875	1029 –	18225
8	29	2900-0000-0000(пл)	Траверса В6с	шт	1	– 9643		– 9643		– 9643	1350 –	10414
9	30	2900-0000-0000(пл)	Хомут В30	шт	1	– 2768		– 2768		– 2768	771 –	2989
10	31	2900-0000-0000(пл)	Хомут В32	шт	1	– 3393		– 3393		– 3393	221 –	3664
11	32	2900-0000-0000(пл)	Хомут В35	шт	1	– 3393		– 3393		– 3393	271 –	3664
12	33	2900-0000-0000(пл)	Хомут В36	шт	1	– 3750		– 3750		– 3750	271 –	4050

						–				–	300	
13	34	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В40	шт	1	1518		1518		1518	–	1639
						–		–		–	121	
14	35	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В41	шт	2	1518		3036		3036	–	3279
						–		–		–	243	
15	36	1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	1	4335	992	4335	992	175	2862	7773
						3168	409	3168	409	–	576	
16	37	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка В62	шт	1	46429		46429		46429	–	50143
						–		–		–	3714	
17	38	1133-0202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка НР = 80 %	оттяжка	1	4826	1073	4826	1073	183	3214	8683
						3570	448	3570	448	–	643	
18	39	2900-0000-0000(пл)	Расщепленная оттяжка РО-2	шт	1	12409		12409		12409	–	13402
						–		–		–	993	
19	40	2900-0000-0000(пл)	Подвеска В51	шт	3	715		2145		2145	–	2317
						–		–		–	172	
		Раздел 3 Опора ответвительная АУБ 35-2В - 1 к-т										
20	41	1133-0202-0203	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, анкерные без тросостойки. Установка НР = 80 %	опора	1	34127	19613	34127	19613	472	17026	55245
						14042	7241	14042	7241	–	4092	

21	42	2104-0405-0105	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	1	146478		146478		146478	–	158196
22	43	1133-0203-0202	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	3	2940,33	1643,33	8821	4930	–	11718 4631	14528
23	44	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,84	1297 41963	632,67	3891 35249	1898	– 35249	1076 –	38069
24	45	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,85	2646		2249		2249	2820 –	2429
25	46	2900-0000-0000(пл)	Траверса В5с	шт	1	208929		208929		208929	180 –	225643
26	47	2900-0000-0000(пл)	Траверса В6с	шт	1	9643		9643		9643	16714 –	10414
27	48	2900-0000-0000(пл)	Хомут В37	шт	1	5625		5625		5625	771 –	6075
28	49	2900-0000-0000(пл)	Хомут В38	шт	1	6429		6429		6429	450 –	6943
29	50	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В42	шт	1	2054		2054		2054	514 –	2218

						–		–		–	164	
30	51	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В43	шт	2	2054		4108		4108	–	4437
						–		–		–	329	
31	52	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В44	шт	1	2679		2679		2679	–	2893
						–		–		–	214	
32	53	1133-0202-0302	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ двойные. Установка НР = 80 %	оттяжка	2	4826	1072,5	9652	2145	366	6429	17367
						3570,5	447,5	7141	895	–	1286	
33	54	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка В60	шт	4	46429		185716		185716	–	200573
						–		–		–	14857	
34	55	1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	2	4336	992	8672	1984	351	5724	15548
						3168,5	409	6337	818	–	1152	
35	56	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка В61	шт	1	46429		46429		46429	–	50143
						–		–		–	3714	
36	57	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка В61	шт	1	8839		8839		8839	–	9546
						–		–		–	707	
		Раздел 4 Опора ответвительная ПБ 35-2В - 9 к-т										
37	58	1133-0202-0202	Опоры железобетонные ВЛ 35 кВ одностоечные на стойках длиной 16,4 м, промежуточные с тросостойкой. Установка НР = 80 %	опора	9	26637,33	15455,67	239736	139101	4245	117725	386058
						10710	5640,67	96390	50766	–	28597	

38	59	2104-0405-0105	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-10,7 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	9	146478		1318302		1318302	–	1423766
39	60	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,02	2646		18575		18575	105464 –	20061
40	61	2900-0000-0000(пл)	Траверса В1с	шт	18	12857		231426		231426	1486 –	249940
41	62	2900-0000-0000(пл)	Траверса В2с	шт	9	16875		151875		151875	18514 –	164025
42	63	2900-0000-0000(пл)	Хомут В30	шт	9	2768		24912		24912	12150 –	26905
43	64	2900-0000-0000(пл)	Хомут В32	шт	9	3393		30537		30537	1993 –	32980
44	65	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В40	шт	9	1518		13662		13662	2443 –	14755
45	66	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт В41	шт	9	1518		13662		13662	1093 –	14755
46	67	2900-0000-0000(пл)	Тросостойка В21с	шт	9	27964		251676		251676	1093 –	271810
			Раздел 5 Опора концевая КБ 35-1,1 - 1 к-т								20134	
47	68	1133-0101-0302	Котлованы. Бурение на глубину до 3 м. Группа грунтов 2 НР = 80 %	котлован	1	4603	3450	4603	3450	–	2284	7438

48	69	1133-0103-0102	Опоры промежуточные, свободностоящие одностоечные, одноцепные объемом до 3 м3. Установка в пробуренный котлован НР = 80 %		2,3	1153 21480	1702 12136,52	1153 [illegible]4	1702 27914	– 1765	551 21482	76557
49	70	2104-9999-0102	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные пустотелые, прямоугольные с консолями до 1 м в одну сторону, прямоугольные переменного сечения, цилиндрические сплошные, многогранные ГОСТ 25628.1-2016, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-2016	м3	2,3	8576,09 96830	3098,7	19725 222709	7127	– 222709	5671 –	240526
50	71	2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	2,3	– 635		– 1461		– 1461	17817 –	1578
51	72	2988-8888-8911	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	2,3	– 568		– 1306		– 1306	117 –	1410
52	73	2988-8888-8912	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	2,3	– 736		– 1693		– 1693	104 –	1828
						–		–		–	135	

53	74	1133-0203-0209	Ригели объемом до 0,2 м3 при одном ригеле на стойку для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	4509	2833	4509	2833	–	2209	7255
54	75	2104-0407-0102	Ригель фундаментный для закрепления опор и железобетонных стоек АР5, размерами 3000 мм х 400 мм х 200 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 13015-2012 kстм=0,8;	шт.	1	1676 25179,2	1085	1676 25179	1085	– 25179	537 –	27193
55	76	1133-0203-0202	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	1	– 2941	1644	– 2941	1644	– –	2014 1544	4844
56	77	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,28	1297 41963	633	1297 11750	633	– 11750	359 –	12690
57	78	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,5	– 2646		– 6615		– 6615	940 –	7144
58	79	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТВ255	шт	1	– 39375		– 39375		– 39375	529 –	42525
59	80	2900-0000-0000(пл)	Траверса ТВ267	шт	1	– 157500		– 157500		– 157500	3150 –	170100
60	81	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х251	шт	1	– 33929		– 33929		– 33929	12600 –	36643

61	82	2900-0000-0000(пл)	Хомкт Х252		1	– 20893		– 2[illegible]		– 20893	2714 –	22564
62	83	2900-0000-0000(пл)	Хомут Х258	шт	1	– 42589		– 42589		– 42589	1671 –	45996
63	84	1133-0202-0301	Оттяжки к железобетонным опорам ВЛ 35 кВ одинарные. Установка НР = 80 %	оттяжка	1	– 4335	992	– 4335	992	– 175	3407 2862	7773
64	85	2900-0000-0000(пл)	Оттяжка ОТ253	шт	1	3168 105357	409	3168 105357	409	– 105357	576 –	113786
65	86	2900-0000-0000(пл)	Заземляющий стержень ЗП251 (L=3,30 м)	шт	2	– 3214		– 6428		– 6428	8429 –	6942
66	87	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт Б251	шт	4	– 4286		– 17144		– 17144	514 –	18516
67	88	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт Б253	шт	1	– 4286		– 4286		– 4286	1372 –	4629
68	89	2900-0000-0000(пл)	Специальный болт Б254	шт	1	– 6518		– 6518		– 6518	343 –	7039
69	90	2900-0000-0000(пл)	Лестница Л250	шт	1	– 15268		– 15268		– 15268	521 –	16489
70	91	2900-0000-0000(пл)	Лестница Л251	шт	1	– 11250		– 11250		– 11250	1221 –	12150
71	92	2900-0000-0000(пл)	Полухомут для крепления лестницы Х275	шт	2	– 1607		– 3214		– 3214	900 –	3471

72	93	2900-0000-0000(пл)	Полухомут для крепления лестницы Х276	шт	2	3214		3214		6428	257 –	6942
73	94	2900-0000-0000(пл)	Полухомут для крепления лестницы Х277	шт	1	1607		1607		1607	514 –	1736
74	95	2900-0000-0000(пл)	Полухомут для крепления лестницы Х282	шт	3	2411		7233		7233	129 –	7812
		Раздел 6 Гаситель вибрации									579	
75	96	2404-0205-0303	Гасители вибрации ГПГ-0,8-9,1-350/13 с глухим креплением на проводе ГОСТ Р 51177-2017	шт.	72	2871		206712		206712	–	223249
		Раздел 7 Разъединитель с ручным приводом									16537	
76	97	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов НР = 80 %	комплект	1	14397	4117	14397	4117	115	9460	25766
77	98	5800-0000-0000(пл)(об)	Разъединитель РЛЗ-35/1000-1 УХЛ1 (РЛНД-35/6)	шт	1	10165 366964	1660	10165 366964	1660	– –	1909 –	366964
		Раздел 8 Подвеска проводов								366964	–	
78	99	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,119	230436,97	125126,05	27422	14890	–	12724	43358
79	100	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80	т	0,09804	105310,92 1018533	28344,54	12532 99857	3373	– 99857	3212 –	107846
											7989	

80	101	1133-0105-0301	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	0,119	49487,39	15168,07	5889	1805	–	3609	10258
81	102	2105-0310-1102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром 6,1 мм ГОСТ 3241-91	10 м	11,9	34319,33 2344	3588,24	4084 27894	427	– 27894	760 –	30126
			Раздел 9 Заземление опор - 12 шт									
82	128	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	12	1962,42	1458,83	23549	17506	76	8752	34885
83	129	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,168	497,25 221070	414,42	5967 37140	4973	– 37140	2584 –	40111
84	130	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0036	– 264336		– 952		– 952	2971 –	1028
85	131	2113-0201-0315	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	2,04	– 187		– 381		– 381	76 –	411
						–		–		–	30	

86	132	2404-0204-1306	Зажимы соединительные плашечные ПА-4-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	12	861	10332	10332	–	11159
						–	–	–	827	
87	133	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,0078	264336	2062	2062	–	2227
						–	–	–	165	

Итого	**5 613 618**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	209 645
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	266 246
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 738
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 141 019
- оборудование, тенге	366 964
- накладные расходы, тенге	241 107
в т.ч. зарплата, тенге	21 699
- сметная прибыль (8 %), тенге	388 637
Временные здания и сооружения (3,3 %)	173 140
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,43 %)	77 503
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	109 946
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,9	5 376 786
Налог на добавленную стоимость (12 %)	645 214
Итого по смете	6 022 000

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель **Желдыбаев К.Ж.**

Авторский надзор:

ТОО "Eggoholding"

Директор **Терешков В.И.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Директор **Байкенже А.А.**

Подрядник:

ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", находящееся по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

Форма 3-КС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика	договор, источник финансирования, организационно- правовая форма								
		номер	дата	наименование, код						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	№58	15.07.2021						
			стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего :
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области	13 957 168,15	7 084 971,56							850 196,59	7 935 168,15
Удержание 5%	396 758,41	354 248,58							42 509,83	396 758,41
Итого к оплате:	7 538 409,74	**6 730 722,98**							**807 686,76**	**7 538 409,74**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель Желдыбаев К.Ж.

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Директор Байкенже А.А.

ТОО "Eggoholding" **Авторский надзор:**

Директор Терешков В.И.

Подрядчик:

ТОО "Хлебстрой"

Директор Нуркенов М.А.

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениянфункций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 телефон 87183750057

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" БИН 940140000983, Павлодарская область, г.Павлодар, Товарная, 21, телефон 87182659295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 05.07.2021

Акт приемки выполненных работ №2 от 26 ноября 2021
за ноябрь месяц 2021 года

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **7 935,16815**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 КТП СЭЩ-1000/35/0,4 кВ.										
1	1	1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,58	1236,21	–	717	–	–	516	1332	
						1236,21	–	717	–	–	99		
2	3	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2322	1153,5	4644	2307	833	2791	8030	
						752	430,5	1504	861	–	595		
3	4	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3508,5	1826,5	7017	3653	1173	4210	12125	

						1095,5	688,5	2191	1377	–	898	
4	5	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,53	25513		13522		13522	–	14604
						–		–		–	1082	
5	6	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,086	19648		21338		21338	–	23045
						–		–		–	1707	
6	8	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,16	762,5	–	122	–	–	88	227
						762,5	–	122	–	–	17	
7	9	1101-0205-0501	Разравнивание вручную вытесненного грунта. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	0,42	766,67	–	322	–	–	232	598
						766,67	–	322	–	–	44	
8	11	1308-0101-0104	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 1000 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72	шт.	1	79443	39464	79443	39464	1129	38495	127373
						38850	14615	38850	14615	–	9435	
9	12	5108-0102-0424(об)	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-1000 кВА, мощность силового трансформатора 1000 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2176511		2176511		–	–	2176511
						–		–		2176511	–	

10	13	5108-0101-0310(об)	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный модели ТМ-1000/35/0,4, номинальная мощность 1000 кВА, класс напряжения 35 кВ ГОСТ 11920-93	шт.	1	5148410		5148410		–	–	5148410
						–		–		5148410	–	
11	16	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка НР = 118 %	м оград	21,2	4361,7	957,41	92468	20297	13880	77521	183588
						2749,58	349,29	58291	7405	–	13599	
12	17	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	23,2	2741		63591		63591	–	68678
						–		–		–	5087	
13	18	2105-0308-0221	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80	м2	35,5	1603		56907		56907	–	61460
						–		–		–	4553	
14	19	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02262	259316		5866		5866	–	6335
						–		–		–	469	
15	20	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	20,3	83	2,36	1685	48	757	611	2480
						43,35	0,3	880	6	–	184	

16	21 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	40,6	32,54	1,67	1321	68	224	717	2201
					25,34	0,25	1029	10	–	163	

Итого	**7 836 997**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	103 906
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	65 837
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 274
- материалы, изделия и конструкции, тенге	179 220
- оборудование, тенге	7 324 921
- накладные расходы, тенге	125 181
в т.ч. зарплата, тенге	11 266
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 932
Временные здания и сооружения (3,3 %)	16 899
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,43 %)	7 564
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	10 731
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,9	7 084 971,56
Налог на добавленную стоимость (12 %)	850 196,59
Итого по	7 935 168,15

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

Руководитель **Желдыбаев К.Ж.**

Авторский надзор:
ТОО "Eggoholding"

Директор **Терешков В.И.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Директор **Байкенже А.А.**

Подрядчик:
ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

Форма 3-КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу", находящееся по адресу: Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ"

Наименование стройки: Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2021 года

код заказчика	код подрядчика		договор, источник финансирования, организационно- правовая форма							
			номер	дата	наименование, код,					
			№58	15.07.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего :
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области	18 129 612,82	3 725 397,03							447 047,64	4 172 444,67
Удержание 5%	208 622,23	186 269,85							22 352,38	208 622,23
Итого к оплате:	3 963 822,44	**3 539 127,18**							**424 695,26**	**3 963 822,44**

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

И.о.руководителя **Аманкулов А.А.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора **Ноженко В.А.**

Авторский надзор:
ТОО "Eggoholding"

Директор **Терешков В.И.**

Подрядчик:
ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениефункций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 телефон 87183750057

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" БИН 940140000983, Павлодарская область, г.Павлодар, Товарная, 21, телефон 87182659295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 05.07.2021

Акт приемки выполненных работ №3 от 09 декабря 2021
за декабрь месяц 2021 года

Основание: РП
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **4 171,07478**

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатаци	Всего	эксплуата-	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 КТП СЭЩ-1000/35/0,4 кВ.											
1	2	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,14	5564,29	1714,29	779	240	421	203	1061	
						842,86	714,29	118	100	–	79		
2	7	1308-0208-0207	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР =	м	1,3	660	25,38	858	33	532	218	1162	
						225,38	7,69	293	10	–	86		
3	10	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,76	5561,92	1715,81	4227	1304	2281	1106	5760	
						844,75	719,75	642	547	–	427		

4	14	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72	шт.	12	3146,58	153,33	37759	1840	25385	7965	49382
						877,83	44,08	10534	529	–	3658	
5	15	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР	м	28	634,39	22,71	17763	636	12211	3679	23157
						175,57	6,93	4916	194	–	1715	
		Раздел 8 Подвеска проводов										
6	99	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР = 80 %	км линии	1,509	230444	125129,22	347740	188820	–	161362	549830
						105314,78	28351,23	158920	42782	–	40728	
7	100	2306-1004-0106	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ	т	1,24994	1018533		1273105		1273105	–	1374953
						–		–		–	101848	
8	101	1133-0105-0301	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км НР =	км линии	1,509	49482,44	15165,01	74669	22884	–	45758	130061
						34317,43	3586,48	51785	5412	–	9634	
9	102	2105-0310-1102	Канат стальной одинарной свивки типа ТК конструкции 1х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее, диаметром	10 м	150,9	2344		353710		353710	–	382007
						–		–		–	28297	
10	103	2404-0201-0405	Узлы крепления типа КГП-7-2В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1336		40080		40080	–	43286
						–		–		–	3206	

11	104	2404-0106-0111	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W ГОСТ	шт.	90	5264	473760	473760	–	511661
12	105	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1263	37890	37890	37901 –	40921
13	106	2404-0202-0111	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-3-5 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	30	1669	50070	50070	3031 –	54076
14	107	2404-0201-0603	Скобы типа СК-12-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	42	1708	71736	71736	4006 –	77475
15	108	2404-0201-0103	Серьги типа СР-12-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	617	12957	12957	5739 –	13994
16	109	2404-0106-0107	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212V ГОСТ	шт.	84	3446	289464	289464	1037 –	312621
17	110	2404-0201-0216	Ушки двухлапчатые типа У2К-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	1391	29211	29211	23157 –	31548
18	111	2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	727	15267	15267	2337 –	16488
19	112	2404-0203-0303	Зажимы натяжные болтовые НБ-3-6Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	21	5157	108297	108297	1221 –	116961
20	113	2404-0201-0621	Скобы типа СКД-10-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1193	7158	7158	8664 –	7731
21	114	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	656	3936	3936	573 –	4251
						–	–	–	315	

22	115	2404-0201-0734	Звенья промежуточные регулируемые типа ПРР-7-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1957	11742	11742	–	12681
23	116	2404-0201-0702	Звенья промежуточные прямые типа ПР-7-6 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	727	4362	4362	939 –	4711
24	117	2404-0201-0803	Звенья промежуточные монтажные типа ПТМ-7-3 ГОСТ	шт.	6	1053	6318	6318	349 –	6823
25	118	2404-0201-	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р	шт.	6	464	2784	2784	505 –	3007
26	119	2404-0106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ	шт.	6	3446	20676	20676	223 –	22330
27	120	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1263	7578	7578	1654 –	8184
28	121	2404-0203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	1722	10332	10332	606 –	11159
29	122	2404-0204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	378	2268	2268	827 –	2449
30	123	2404-0201-0411	Узлы крепления типа КГП-16-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1101	9909	9909	181 –	10702
31	124	2404-0201-0109	Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	536	4824	4824	793 –	5210
32	125	2404-0201-0203	Ушки однолапчатые типа У1-7-16 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1263	11367	11367	386 –	12276

						–	–	–	909		
33	126	2404-0202-0110	Зажимы поддерживающие глухие ПГН-2-6А ГОСТ Р 51177-2017	шт.	9	1708	15372	15372	–	16602	
						–	–	–	1230		
34	127	2404-0204-1502	Зажимы заземляющие ЗПС-50-3В ГОСТ Р 51177-2017	шт.	18	378	6804	6804	–	7348	
						–	–	–	544		

Итого	**3 871 868**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 208
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	215 757
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	49 574
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 921 807
- накладные расходы, тенге	220 291
в т.ч. зарплата, тенге	19 826
- сметная прибыль (8 %), тенге	286 805
Временные здания и сооружения (3,3 %)	127 771
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,43 %)	57 195
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	81 136
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,9	3 724 173,9
Налог на добавленную стоимость (12 %)	446 900,9
Итого по	4 171 074,8

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

И.о. руководителя **Аманкулов А.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Eggoholding"

Директор **Терешков В.И.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора **Ноженко В.А.**

Подрядчик:

ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

Приложение 3-1к Правилам организациидеятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52 телефон 87183750057

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ХЛЕБСТРОЙ" БИН 940140000983, Павлодарская область, г.Павлодар, Товарная, 21, телефон 87182659295

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области

(наименование, адрес)

Объект : Наружные электрические сети

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 05.07.2021

Акт приемки выполненных работ №4 от 09 декабря 2021
за декабрь месяц 2021 года

Основание: РП
Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 1,36987

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуата- зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуата- зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1		4104-0201-1020	Перевозка строительных грузов автоцементовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20	т	0,06747	834		56		–	–	60	
						–		–		–	4		
2		4108-0202-1020	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,23803	754		179		–	–	193	
						–		–		–	14		
3		4106-0103-1020	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 8 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	0,85546	1017		870		–	–	940	

					–	–	–	70	
4	4101-0205-2020	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозок 20	т	0,1065	673	72	–	–	78
					–	–	–	6	

Итого по смете	**1 271**
в том числе	
- перевозка грузов, тенге	1 177
- сметная прибыль (8 %), тенге	94
Временные здания и сооружения (3,3 %)	42
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,43 %)	19
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	27
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,9	1 223,10
Налог на добавленную стоимость (12 %)	146,77
Итого по смете	1 369,87

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Аксу"

И.о. руководителя **Аманкулов А.А.**

Авторский надзор:

ТОО "Eggoholding"

Директор **Терешков В.И.**

Технический надзор:

ТОО "Аймереке"

Эксперт технического надзора **Ноженко В.А.**

Подрядчик:

ТОО "Хлебстрой"

Директор **Нуркенов М.А.**

	Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 08 февраля 2021 года № 53 Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«15» декабря 2021 г.

Заказчик **ГУ "Отдел строительства города Аксу" БИН 041240006263 РК, Павлодарская область, г.Аксу, Астана, 52, тел. 8(71837)50057**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

декларации о соответствии от **«13» декабря 2021 г., ТОО «Хлебстрой», директор Нуркенов Мурат Амангельдинович, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Товарная, 21,БИН 940140000983, 87182659295**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«13» декабря 2021г., ТОО «Аймереке» Байкенже Асылбек Ахметұлы, аттестат эксперта технического надзора KZ23VJE00061863 от 01.02.2021 г., KZ93VJE00061864 от 01.02.2021 г., KZ66VJE00061865 от 01.02.2021 г., Ноженко Владимир Александрович, аттестат эксперта технического надзора KZ47VJE00048433 от 07.08.2019 г., KZ65VJE00040737 от 03.09.2018 г., KZ68VJE00050868 от 18.11.2019 г., БИН 930540000893 тел.: 8(7241)277797**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

заключения о соответствии выполненных работ проекту от **«13» декабря 2021г., ТОО «EGGOHOLDING», Терешков Владимир Иванович, телефон 87055937766, ГСЛ № 13017240 от 30.10.2013г., БИН 060940002980**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство**

наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области» новое строительство

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Павлодарская область, г.Аксу, с.Уштерек**

область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

1)правоустанавливающего документа на земельный участок от "31" октября 2019 года № 46, документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление градостроительного и земельного контроля Павлодарской области» KZ47REA00239322 от 31.08.2021 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)

ТОО "EGGOHOLDING", 10/19-ЭС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) **ТОО «Богатырь-Инвест» №1 от 02.03.2020 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август 2021 года**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2021 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3**

фактически, месяц: **4**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная

способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Опора СВ164-10,7	шт.	11		11	
Провод АС 70/11	км	4,884		4,884	
КТПН 1000/35-0, 4кВ	шт.	1		1	
Разъединитель РЛЗ 35/1000	шт.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь здания	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						

трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство наружной электрической сети 35 кВ выполнено на опорах СВ-164, с установкой подстанции 35/0,4 кВ**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:-

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
всего 24 214,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10 294,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 13 920,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 18 885,8194 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 18 129,61282 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 95 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство наружной электрической сети 35 кВ на месторождении ПГС «Уштерек-1» города Аксу Павлодарской области», принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Конротбаев Нурбек Зейнуллаевич 15.12.2021г.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Байкенже Асылбек Ахметұлы, Ноженко Владимир Александрович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта 15.12.202

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация

ТОО «Аймереке»

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

Байкенже Асылбек Ахметұлы, Ноженко Владимир Александрович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата 15.12.2021

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта

ТОО " Eggoholding " директор Терешков Владимир Иванович

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО " Eggoholding "** 15.12.2021г.

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

директор Терешков Владимир Иванович

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

Терешков В.А. 15.12.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО "Хлебстрой"

Нуркенов Мурат Амангельдинович.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	киломерт (далее – км)	
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	4,884
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения 10 кВ	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	11
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	
	3) сталеалюминиевые	км	4,884
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки ……напряжением ….. кВ	км	
	2) марки …… напряжением …. кВ	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	12
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик:

Конротбаев Нурбек Зейнуллаевич

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

Терещков Владимир Иванович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Нысан
жаңа редакцияда – ҚР Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 09.08.2019 № 632 бұйрығымен

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі № 234 бұйрығымен бекітілген

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 ж.«15» желтоқсан

Тапсырыс беруші **«Ақсу қаласының құрылыс бөлімі» ММ, БСН 041240006263 ҚР, Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Астана к-сі, 52, тел. 8 (71837) 50057**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация (қоса беріледі) **2021 ж.«13» желтоқсан, «Хлебстрой» ЖШС, директор Нуркенов Мурат Амангельдинович, Павлодар облысы, Павлодар қ., Товарная к-сі, 21,БСН 940140000983**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды (қоса беріледі) **2021 ж.«13» желтоқсан, «Аймереке» ЖШС Байкенже Асылбек Ахметұлы, 01.02.2021 ж. KZ23VJE00061863, 01.02.2021 ж. KZ66VJE00061865 техникалық қадағалау сарапшысының аттестаты, Ноженко Владимир Александрович, KZ47VJE00048433 07.08.2019 ж., KZ65VJE00040737 03.09.2018 ж., KZ68VJE00050868 18.11.2019 ж. техникалық қадағалау сарапшысының аттестаты БСН 930540000893 тел.: 8(7241)277797**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды (қоса беріледі) **2021 ж.«13» желтоқсан, «EGGOHOLDING» ЖШС, Терешков Владимир Иванович, МКЛ № 13017240 БСН 060940002980** негізінде

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалаусарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мерлігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Павлодар облысы, Ақсу қаласы, Үштерек ауылы
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
мекенжайы бойынша

«Павлодар облысы Ақсу қаласы «Үштерек-1» ҚШҚ кен орнынында 35 кВ сыртқы электр желілерінің құрылысы» жаңа құрылыс
объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялықкүрделігі жауапкершіліктің II (қарапайым) деңгейі, техникалық күрделілерге жатпайды

объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы"___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) 2019 жылғы «31» қазандағы № 46 жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат;
жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдықфактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішіндешарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау)туралы_____
_____ 20___жылғы "___" _____ № _____ шешімі;
шешім шығарған органның атауы

2) қызметтің немесе белгілі іс-әрекеттерді іске асырудың басталуы немесе тоқтатуы туралы хабарламаны қабылдау туралы**«Павлодар облысының қала құрылысы және жерді бақылау басқармасы» ММ 31.08.2021 жылғы KZ47REA00239322**талоны
хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және қабылдау №

3) **««Богатырь-Инвест» ЖШС 02.03.2020 ж. №1 бұйрығымен** бекітілген
жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы жәнебекітілген күні
«Eggoholding» ЖШС негізінде жүзеге асырылған.
жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

2. Құрылыс-монтаждау жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **2021 жылғы тамыз**
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **2021 жылғы желтоқсан**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша: **3** ай
нақты: **4** ай

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнтұрғын немесекөрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданған-дарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
СВ164-10,7 тірек	шт.	11		11	
АС 70/11 сым	км	4,884		4,884	
КТПН 1000/35-0, 4кВ	шт.	1		1	
Разъединитель РЛЗ 35/1000	шт.	1		1	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобадакөзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____;
(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – м2)		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі – м3)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	м3		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанастыра салынған және жанастыра салынған	м2		

үй-жайлар алаңы				
Көрсеткіштер	Жоба бойынша		Нақты	
	пәтер саны	пәтер алаңы, м2	пәтер саны	пәтер алаңы, м2
		жалпы / тұрғын		жалпы / тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі екі бөлмелі үш бөлмелі төрт бөлмелі және одан көп				

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадайдеректермен сипатталады: **Сыртқы 35 кВ электр желісінің құрылысы СВ-164 тіректерінде 35 / 0,4 кВ қосалқы станциясын орнатумен жүргізілді**

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтарбойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған:-

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:

Барлығы 24 214,0 мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаждау жұмыстары 10 294,0 мың теңге, жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 13 920,0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 18 895 8194 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаждау жұмыстары 18 129 61 282 мың теңге; жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада 100 % көзделеді және іс жүзінде 95 % қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«Павлодар облысы Ақсу қаласы «Үштерек-1» ҚШҚ кен орнында 35 кВ сыртқы электр желілерінің құрылысы»,
объектінің (кешеннің) атауы
пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші

Конротбаев Нурбек Зейнуллаевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Техникалық қадағалау:
1) аттестатталған сарапшы(-лар)
Байкенже Асылбек Ахметұлы
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)

2) аккредиттелген ұйым:
«Аймереке» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі,
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)
Байкенже Асылбек Ахметұлы
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестат мамандығы, қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау:
1) жобаны әзірлеуші: **"Eggoholding " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, директор Терешков Владимир Иванович**
ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)
2) ұйым: **"Eggoholding "**,
(өз құрамында аттестатталған сарапшысы(-лары) бар ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы, күні Мөрдің орны (болған жағдайда)
директор Терешков Владимир Иванович.
(сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестатының мамандануы, қолы, күні
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Мердігер (бас мердігер)
"Хлебстрой" ЖШС
Директор Нуркенов Мурат Амангельдинович
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (болған жағдайда)

Объектіні пайдалануға
қабылдау актісіне
3-қосымша

Объектінің техникалық сипаттамасы (электр беру желілері)

Р/с №	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Төмен кернеудегі әуе ӘБЖ 0,4 кВ	километр (бұдан әрі – км)	
2	10 кВ жоғары кернеудегі әуе ӘБЖ 35 кВ	км	4,884
3	Төмен кернеудегі кабельді ӘБЖ 0,4 кВ	км	
4	Жоғары кернеудегі кабельді ӘБЖ 10 кВ	км	
5	Тіректер ауданы	$м^2$	
6	Тіректер:		
	1) металл	дана	
	2) ағаш тіреуі бар ағаш	дана	
	3) темірбетон тіреуі бар ағаш	дана	
	4) темірбетон	дана	11
	5) сымарқанды аспалар	дана	
7	Сымдар:		
	1) мыс	км	
	2) алюминий	км	
	3) құрыш алюминий	км	4,884
8	Шырақтар үшін кронштейндер:		
	1) темірбетон	дана	
	2) металл	дана	
9	Көше жарығы арматурасы:		
	1) қызудыру шамы бар шырағданы	дана	
	2) сынап шамды шырағданы	дана	
	3) люминесцентті шамдары бар шырағданы	дана	
10	Кабельдер:		
	1) 10 кВ кернеулі маркілер	км	
	2) 0,4 кернеулі маркілер	км	
11	Біріктіретін жалғастырғыштар	дана	
12	Соңғы жалғастырғыштар	дана	
13	Жерге қосу схемасы	дана	12
14	Найзағайдан қорғау құрылғысы	дана	
15	Кабель желілерінің жол жабыны:		
	1) асфальтбетон	$м^2$	
	2) жұмыртас	$м^2$	
	3) жаяужолдар	$м^2$	

Тапсырыс беруші
Конротбаев Нурбек Зейнуллаевич
басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)

Авторлық қадағалау
Терешков Владимир Иванович
сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), қолы
Мөрдің орны (болған жағдайда)