Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек», БИН 990340001687
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 60а, Тел.: 87113023225
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис», БИН 100440016952
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т "Строитель", 7, Тел.: 87013795938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО
Объект: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО
Договор подряда (контракт) №65 от 12.07 2021г

Акт выполненных работ №3 от 27.09.2021 г.
ЗА СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

№ п/п	№ поз по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА										
1	50	1115-0109-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой металлосайдингом без теплоизоляционного слоя с лесов**	м2 поверхности облицовки	470	3004,87	10,96	1412287	5149	700495	509466	2075494	
			НР - 72%; СП - 8%			1503,50	2,02	706643	949		153740		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	51	2203-0101-9901 РСНБ РК 2015	**Металлосайдинг**	м2	517	2142,86	--	1107857	--	1107857	--	1196486	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		88629		
3	52	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	13	1288,48	39,02	16750	507	4085	9067	27882	
			НР - 72%; СП - 8%			935,23	33,42	12158	434		2065		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ТАМБУР										
4	113	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	м3	0,41	34610,34	1677,85	14190	688	11992	1199	16621	
			НР - 72%; СП - 8%			3684,05	378,95	1510	155		1231		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5	114	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,0242265	17521,44	1748,88	424	42	1	288	769	
			НР - 72%; СП - 8%			15741,20	746,23	381	18		57		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	115	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0242265	228166,00	--	5528	--	5528	--	5970	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		442		
7	116	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Монтаж каркасов	т конструкций	0,39735	104742,06	26975,90	41619	10719	1003	23596	70432	
			НР - 72%; СП - 8%			75241,05	7235,07	29897	2875		5217		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	117	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,39735	553070,00	--	219762	--	219762	--	237343	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17581		
9	118	т.ч. тб.7 п.7	Надбавка за окраску, за 2 раза	тн	0,39735	18434,00	--	7325	--	7325	--	7911	
			СП - 8%			--	--	--	--		586		
10	119	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	9,096	2529,13	209,52	23005	1906	9785	8810	34360	
			НР - 72%; СП - 8%			1243,81	101,45	11314	923		2545		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11	120	2109-0201-0704 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	9,096	20284,00	--	184503	--	184503	--	199264	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14760		
12	121	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1,89	1825,59	220,88	3450	417	894	1682	5543	
			НР - 72%; СП - 8%			1132,01	104,10	2139	197		411		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	122	2109-0202-1502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-9, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	1,89	30813,00	--	58237	--	58237	--	62895	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		4659		
14	123	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	7,84	722,01	208,54	5661	1635	716	2729	9061	
			НР - 72%; СП - 8%			422,15	61,39	3310	481		671		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	124	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	8,211	2807,00	--	23048	--	23048	--	24892	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		1844		
16	125	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012**	м2	0,805	2660,00	--	2141	--	2141	--	2313	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		171		
17	126	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	м2 изолируемой поверхности	1,89	104,31	11,89	197	22	--	131	354	
			НР - 72%; СП - 8%			92,42	3,85	175	7		26		
18	127	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	м2	2,079	104,00	--	216	--	216	--	234	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		17		
19	128	1126-0201-0301 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо**	м3 изоляции	0,829	30621,67	2101,13	25385	1742	10863	9797	37997	
			НР - 72%; СП - 8%			15415,59	998,25	12780	828		2815		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	129	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, снесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	1,78	1289,23	17,48	2295	31	47	1602	4208	
			НР - 72%; СП - 8%			1245,23	4,49	2217	8		312		
21	130	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	**Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003**	м2	1,958	2453,00	--	4803	--	4803	--	5187	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		384		
			НАВЕС 4 ШТ										
22	131	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Монтаж каркасов**	т конструкций	0,0806544	104742,06	26975,90	8448	2176	203	4789	14296	
			НР - 72%; СП - 8%			75241,05	7235,07	6069	584		1059		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	132	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0806544	553070,00	--	44608	--	44608	--	48176	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3569		
24	133	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,0806544	18434,00	--	1487	--	1487	--	1606	
			СП - 8%			--	--	--	--		119		
25	134	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами**	м2 поверхности козырька	4,32	3870,66	7,04	16721	30	13579	2246	20485	
			НР - 72%; СП - 8%			720,42	1,66	3112	7		1517		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26	135	2113-0502-0504 РСНБ РК 2015	**Листы сотовые поликарбонатные цветные толщиной 10 мм**	м2	4,4064	2198,00	--	9685	--	9685	--	10460	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		775		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОГРАЖДЕНИЕ										
27	144	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,95	2609,60	--	5089	--	--	3664	9453	
			НР - 72%; СП - 8%			2609,60	--	5089	--		700		
28	145	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	1,95	36388,81	1153,64	70958	2250	58064	8038	85316	
			НР - 72%; СП - 8%			5458,60	266,43	10644	520		6320		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	146	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж стоек**	т	0,546	27004,00	12644,74	14744	6904	3981	4156	20412	
			НР - 72%; СП - 8%			7067,76	3502,81	3859	1913		1512		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	147	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,546	553070,00	--	301976	--	301976	--	326134	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24158		
31	148	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,546	18434,00	--	10065	--	10065	--	10870	
			СП - 8%			--	--	--	--		805		
32	149	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ограждений**	т	2,414	105284,17	1547,72	254156	3736	4023	178242	466990	
			НР - 72%; СП - 8%			102070,00	481,01	246397	1161		34592		
33	150	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	2,414	540085,00	--	1303765	--	1303765	--	1408066	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		104301		
34	151	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	2,414	18434,00	--	44500	--	44500	--	48060	
			СП - 8%			--	--	--	--		3560		
35	152	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	**Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей**	шт.	1	862,46	29,93	862	30	41	573	1550	
			НР - 72%; СП - 8%			790,94	4,53	791	5		115		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	153	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка калитки**	т	0,08	540085,00	--	43207	--	43207	--	46663	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3457		
37	154	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,08	18434,00	--	1475	--	1475	--	1593	
			СП - 8%			--	--	--	--		118		
			Водопровод и канализация										
			В1										
38	1	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	счетчик (водомер)	1	660,54	34,11	661	34	19	450	1199	
			НР - 72%; СП - 8%			607,76	16,64	608	17		89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	2	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1	3194,00	--	3194	--	3194	--	3450	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		256		
40	3	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	818,00	--	4090	--	4090	--	4417	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		327		
41	4	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	1259,00	--	3777	--	3777	--	4079	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		302		
42	5	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1352,66	193,11	1353	193	15	869	2400	
			НР - 72%; СП - 8%			1145,12	62,43	1145	62		178		
43	6	2304-1013-2209 РСНБ РК 2015	Фильтр механической очистки латунный, косой, с заглушкой для фильтра, резьба В-В 1/2", для систем водоснабжения и отопления, Тмакс +150°С, PN 20, DN 15 типа VALTEC СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	805,00	--	805	--	805	--	869	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
44	7	2302-0101-1001 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	249,00	--	498	--	498	--	538	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
45	8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	11	1632,25	18,92	17955	208	135	12681	33087	
			НР - 72%; СП - 8%			1601,06	0,12	17612	1		2451		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	9	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 не армированные	м	10,89	115,00	--	1252	--	1252	--	1353	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		100		
47	10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	11	101,61	1,44	1118	16	34	769	2038	
			НР - 72%; СП - 8%			97,08	--	1068	--		151		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48	11	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1903,89	25,88	11423	155	8173	2273	14792	
			НР - 72%; СП - 8%			515,83	10,31	3095	62		1096		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
49	12	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1345702,62	654134,46	1077	523	49	485	1687	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			631304,00	211016,80	505	169		125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50	13	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	км трубопровода	0,0008	3149140,66	299519,36	2519	240	1949	267	3009	
			НР - 72%; СП - 8%			412093,30	51892,68	330	42		223		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	14	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,8032	8784,00	--	7055	--	7055	--	7620	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
52	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	0,37	98,07	3,01	36	1	16	14	54	
			НР - 72%; СП - 8%			51,26	0,33	19	--		4		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	0,37	163,55	4,26	61	2	37	16	83	
			НР - 72%; СП - 8%			59,91	0,67	22	--		6		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54	17	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука**	м трубопровода	6	686,89	85,28	4121	512	1595	1629	6211	
			НР - 72%; СП - 8%			335,58	41,59	2014	250		460		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	18	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77**	м	6,6	181,00	--	1195	--	1195	--	1290	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		96		
					Т3								
56	19	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	м трубопровода	5	1632,25	18,92	8161	95	61	5764	15040	
			НР - 72%; СП - 8%			1601,06	0,12	8005	1		1114		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57	20	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20х2,8 PN 16 армированные**	м	4,95	167,00	--	827	--	827	--	893	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		66		
58	21	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5	101,61	1,44	508	7	16	349	926	
			НР - 72%; СП - 8%			97,08	--	485	--		69		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	22	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		262		
60	23	2304-1001-2801 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый латунь 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 33423-2015	шт.	2	3104,00	--	6208	--	6208	--	6705	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		497		
61	24	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	4880,41	59,56	9761	119	155	6862	17953	
			НР - 72%; СП - 8%			4743,39	22,10	9487	44		1330		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
62	25	5104-0106-0101 РСНБ РК 2015	Водонагреватели электрические накопительные на 10 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ Р 52084-2003	комплект	2	32588,00	--	65176	--		--	65176	Казахстан
						--	--	--	--	65176	--		
					К1								
63	26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	15	904,05	4,19	13561	63	138	9633	25049	
			НР - 72%; СП - 8%			890,65	1,31	13360	20		1856		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64	27	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм	м	14,97	832,00	--	12455	--	12455	--	13451	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		996		
65	28	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	933,85	1,72	1868	3	7	1338	3462	
			НР - 72%; СП - 8%			928,82	0,57	1858	1		256		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66	29	2301-0801-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм	м	1,996	400,00	--	798	--	798	--	862	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		64		
67	30	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00	--	2212	--	2212	--	2389	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		177		
68	31	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0008	1345702,62	654134,46	1077	523	49	485	1687	
			НР - 72%; СП - 8%			631304,00	211016,80	505	169		125		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
69	32	1122-0601-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0008	3149140,66	299519,36	2519	240	1949	267	3009	
			НР - 72%; СП - 8%			412093,30	51892,68	330	42		223		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
70	33	2301-0201-0232 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8032	8784,00	--	7055	--	7055	--	7620	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		564		
			САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ										
71	34	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3318,51	110,88	6637	222	445	4377	11895	
			НР - 72%; СП - 8%			2984,77	54,71	5970	109		881		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72	35	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	2	9001,00	--	18002	--	18002	--	19442	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1440		
73	36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Смесители. Установка	шт.	2	1106,04	0,16	2212	--	69	1543	4055	
			НР - 72%; СП - 8%			1071,46	--	2143	--		300		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74	37	2303-0102-3321 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	4625,00	--	9250	--	9250	--	9990	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		740		
75	38	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	2	1100,00	--	2200	--	2200	--	2376	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		176		
76	39	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	2	4106,04	220,76	8212	442	1076	4977	14244	
			НР - 72%; СП - 8%			3346,98	109,45	6694	219		1055		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77	40	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	2	20731,00	--	41462	--	41462	--	44779	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3317		
			Отопление и вентиляция										
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
78	1	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	130	498,84	1,47	64849	191	1516	45462	119135	
			НР - 72%; СП - 8%			485,70	--	63142	--		8825		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79	2	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	12	1093,94	48,94	13127	587	--	9244	24161	
			НР - 72%; СП - 8%			1045,00	24,95	12540	299		1790		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
80	3	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=0,4	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Демонтаж	м труб нитки регистра	90	132,89	12,46	11960	1122	--	8170	21741	
			НР - 72%; СП - 8%			120,43	5,66	10838	509		1610		
					ОТОПЛЕНИЕ								
81	4	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1644,69	22,73	32894	455	23347	6673	42732	
			НР - 72%; СП - 8%			454,60	8,82	9092	176		3165		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82	5	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	158	1964,53	22,73	310396	3592	234977	52719	392164	
			НР - 72%; СП - 8%			454,60	8,82	71827	1393		29049		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83	6	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	178	101,61	1,44	18087	257	550	12442	32971	
			НР - 72%; СП - 8%			97,08	--	17280	--		2442		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84	7	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	33	1239,76	20,31	40912	670	14415	18761	64447	
			НР - 72%; СП - 8%			782,65	6,96	25827	230		4774		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
85	8	2305-1001-0310 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	162	2161,00	--	350082	--	350082	--	378089	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28007		
86	9	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	13	98,07	3,01	1275	39	570	483	1898	
			НР - 72%; СП - 8%			51,26	0,33	666	4		141		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
87	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13	163,55	4,26	2126	55	1292	567	2909	
			НР - 72%; СП - 8%			59,91	0,67	779	9		215		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88	11	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	20	320,45	0,68	6409	14	186	4475	11755	
			НР - 72%; СП - 8%			310,43	0,33	6209	7		871		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	12	2304-1008-0428 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	20	7854,00	--	157080	--	157080	--	169646	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		12566		
90	13	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Краны воздушные. Установка	шт.	20	313,49	--	6270	--	2193	2935	9941	
			НР - 72%; СП - 8%			203,83	--	4077	--		736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91	14	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2217,00	--	8868	--	8868	--	9577	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		709		
92	15	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	818,00	--	3272	--	3272	--	3534	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		262		
93	16	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,062	44293,07	2209,98	2746	137	785	1361	4435	
			НР - 72%; СП - 8%			29416,37	1064,80	1824	66		329		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94	17	2111-0203-0202 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-100 ГОСТ 10499-95	м3	0,09548	10651,00	--	1017	--	1017	--	1098	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		81		
95	18	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	4524,64	346,28	9049	693	1042	5372	15575	
			НР - 72%; СП - 8%			3656,77	73,68	7314	147		1154		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
96	19	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	44816,00	--	89632	--	89632	--	96803	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7171		
97	20	2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2298,00	--	9192	--	9192	--	9927	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		735		
98	21	2304-0905-0904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3993,00	--	7986	--	7986	--	8625	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		639		
99	22	2304-0905-0906 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8403,00	--	16806	--	16806	--	18150	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1344		
100	23	1118-0701-0106 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Грязевики, наружный диаметр патрубков 159 мм. Установка	шт.	1	120671,81	765,84	120672	766	108425	8374	139369	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			11480,83	149,31	11481	149		10324		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101	24	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	2924,94	--	5850	--	4853	718	7093	
			НР - 72%; СП - 8%			498,28	--	997	--		525		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102	25	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	538,30	--	1077	--	130	682	1899	
			НР - 72%; СП - 8%			473,31	--	947	--		141		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
103	26	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2	1715,00	--	3430	--	3430	--	3704	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		274		
104	27	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	11	818,00	--	8998	--	8998	--	9718	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		720		
105	28	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	1,6	3535,23	59,18	5656	95	3923	1204	7409	
			НР - 72%; СП - 8%			1023,72	21,20	1638	34		549		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106	29	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	5399,18	86,16	10798	172	8363	1673	13469	
			НР - 72%; СП - 8%			1131,40	30,16	2263	60		998		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107	30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,6	109,09	1,44	393	5	39	252	696	
			НР - 72%; СП - 8%			97,08	--	349	--		52		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
108	31	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	9	537,00	--	4833	--	4833	--	5220	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		387		
109	32	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2992,09	49,33	239367	3946	166382	50752	313329	
			НР - 72%; СП - 8%			862,98	18,13	69039	1451		23210		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
110	33	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	80	101,61	1,44	8129	116	246	5592	14819	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			97,08	--	7767	--		1098		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
111	34	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	14,4	98,07	3,01	1412	43	631	535	2103	
			НР - 72%; СП - 8%			51,26	0,33	738	5		156		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
112	35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,4	163,55	4,26	2355	61	1431	628	3222	
			НР - 72%; СП - 8%			59,91	0,67	863	10		239		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
113	36	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	1,344	44293,07	2209,98	59530	2970	17024	29496	96148	
			НР - 72%; СП - 8%			29416,37	1064,80	39536	1431		7122		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
114	37	2111-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-100 ГОСТ 10499-95**	м3	2,06976	5786,00	--	11976	--	11976	--	12934	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		958		
115	38	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов**	м2 поверхности покрытия изоляции	44,5	605,93	34,18	26964	1521	6851	13636	43848	
			НР - 72%; СП - 8%			417,79	7,82	18592	348		3248		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
116	39	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	1000 м2	0,051175	460528,00	--	23568	--	23568	--	25453	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1885		
117	40	2304-0905-1222 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	1096,00	--	2192	--	2192	--	2367	
			СП - 8%			--	--	--	--		175		
118	41	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	2	835,00	--	1670	--	1670	--	1804	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		134		
119	42	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	шт.	3	2217,00	--	6651	--	6651	--	7183	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		532		
120	43	1116-0601-0502 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Клапаны редукционные пружинные, диаметр до 50 мм. Установка**	шт.	1	4831,68	221,58	4832	222	2499	1556	6898	
			НР - 72%; СП - 8%			2110,71	49,91	2111	50		511		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121	44	2305-1307-0310 РСНБ РК 2015	**Клапан регулирующий седельный двухходовой, модель CV 216 GG, фланцевый, Kvs 12,5 м3/ч, DN 32, Tmax 150°С, PN 16, типа IMI ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	112586,00	--	112586	--	112586	--	121593	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9007		
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	45	1120-2501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Камеры приточные типовые с секцией орошения, производительность до 20 тыс м3/час. Установка	камера	1	134345,51	12158,66	134346	12159	13646	81498	233112	
			НР - 72%; СП - 8%			108540,97	4651,36	108541	4651		17268		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123	46	Прайс лист	Приточная установка МВУ-4/ПР в комплекте с автоматикой, мощность 6 кВт 1850х755х1045	к-т	1	2162006,98	--	2162007	--		--	2162007	Казахстан
						--	--	--	--	2162007	--		
124	47	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	1	1748,37	68,46	1748	68	127	1131	3109	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,01	17,47	1553	17		230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125	48	2305-0306-2111 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 700 мм х 400 мм	шт.	1	10847,00	--	10847	--	10847	--	11715	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		868		
126	49	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,28	5036,15	44,35	36663	323	28787	5514	45552	
			НР - 72%; СП - 8%			1037,53	14,50	7553	106		3374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
127	50	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,7	5304,43	49,21	157541	1461	117956	27865	200239	
			НР - 72%; СП - 8%			1283,63	19,44	38124	577		14832		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128	51	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4	5740,93	52,79	22964	211	15929	4973	30172	
			НР - 72%; СП - 8%			1705,91	20,89	6824	84		2235		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
129	52	1120-0901-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 800 мм. Установка	узел	1	6224,75	49,06	6225	49	473	4118	11170	
			НР - 72%; СП - 8%			5703,46	16,22	5703	16		827		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
130	53	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	1	9496,78	272,93	9497	273	1589	5553	16253	
			НР - 72%; СП - 8%			7634,64	77,36	7635	77		1204		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
131	54	2305-0308-0963 РСНБ РК 2015	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ, размерами 700 мм х 700 мм, с приводом Vilman 5Nm, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	91322,00	--	91322	--	91322	--	98628	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7306		
132	55	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1748,37	68,46	17484	685	1269	11307	31094	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,01	17,47	15530	175		2303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133	56	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	10	3360,00	--	33600	--	33600	--	36288	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2688		
134	57	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1910,28	40,43	5731	121	951	3392	9853	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,01	17,47	4659	52		730		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
135	58	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М- 125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,35	25445,46	1748,24	8906	612	746	5648	15718	
			НР - 72%; СП - 8%			21564,34	848,51	7548	297		1164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
136	59	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,434	12112,00	--	5257	--	5257	--	5677	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		421		
137	60	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21	655,00	--	13755	--	13755	--	14855	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1100		
138	61	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11233,90	1411,21	11234	1411	1739	6232	18863	
			НР - 72%; СП - 8%			8084,13	571,44	8084	571		1397		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139	62	2305-0411-0110 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	90631,00	--	90631	--	90631	--	97881	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7250		
140	63	5108-0402-0107 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 71В4, U 380 В, Р 0,75 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	27584,00	--	27584	--		--	27584	
						--	--	--	--	27584	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
141	64	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,74	5304,43	49,21	141840	1316	106200	25088	180282	
			НР - 72%; СП - 8%			1283,63	19,44	34324	520		13354		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142	65	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,6	5740,93	52,79	55113	507	38229	11936	72412	
			НР - 72%; СП - 8%			1705,91	20,89	16377	201		5364		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143	66	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	4817,40	25,83	4817	26	298	3241	8703	
			НР - 72%; СП - 8%			4492,82	8,73	4493	9		645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144	67	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	10	1748,37	68,46	17484	685	1269	11307	31094	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,01	17,47	15530	175		2303		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145	68	2305-0306-1905 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	10	3360,00	--	33600	--	33600	--	36288	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2688		
146	69	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	21	655,00	--	13755	--	13755	--	14855	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1100		
147	70	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	1	11233,90	1411,21	11234	1411	1739	6232	18863	
			НР - 72%; СП - 8%			8084,13	571,44	8084	571		1397		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
148	71	2305-0411-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-4, Р 0,37 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81	комплект	1	72816,00	--	72816	--	72816	--	78641	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5825		
149	72	5108-0402-0102 РСНБ РК 2015	Электродвигатели асинхронные трехфазные типа АИР 63А4, U 380 В, Р 0,25 кВт, n 1500 об/мин, исполнение IM1081 ГОСТ 30195-94	шт.	1	19920,00	--	19920	--		--	19920	
						--	--	--	--	19920	--		
150	73	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,56	5740,93	52,79	60624	558	42052	13129	79654	
			НР - 72%; СП - 8%			1705,91	20,89	18014	221		5900		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
151	74	1120-0901-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 560 мм. Установка	узел	1	4817,40	25,83	4817	26	298	3241	8703	
			НР - 72%; СП - 8%			4492,82	8,73	4493	9		645		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
152	75	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1910,28	40,43	5731	121	951	3392	9853	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,01	17,47	4659	52		730		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
153	76	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	8	655,00	--	5240	--	5240	--	5659	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		419		
154	77	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,2	5456,69	52,79	17461	169	10983	4591	23816	
			НР - 72%; СП - 8%			1971,58	20,89	6309	67		1764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
155	78	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2	1910,28	40,43	3821	81	634	2261	6569	
			НР - 72%; СП - 8%			1553,01	17,47	3106	35		487		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
156	79	1120-0701-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3955,69	58,66	3956	59	3160	543	4859	
			НР - 72%; СП - 8%			736,64	17,47	737	17		360		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
157	80	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3680,49	9,83	3680	10	200	2501	6676	
			НР - 72%; СП - 8%			3470,50	3,49	3470	3		495		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
158	81	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М- 125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,13	25445,46	1748,24	3308	227	278	2098	5838	
			НР - 72%; СП - 8%			21564,34	848,51	2803	110		432		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
159	82	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,1612	12112,00	--	1952	--	1952	--	2109	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		156		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
160	83	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	4	655,00	--	2620	--	2620	--	2830	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		210		
					Электроосвещение, силовое электрооборудование								
					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
161	1	1121-0502-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Щитки групповые осветительные массой до 10 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	7267,27	270,39	7267	270	2410	3381	11500	
			НР - 72%; СП - 8%			4586,69	109,48	4587	109		852		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
162	2	2307-0201-0418 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные встраиваемые модели ЩУРв-3/36зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	14310,00	--	14310	--	14310	--	15455	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1145		
163	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1395,68	--	4187	--	38	2987	7748	
			НР - 72%; СП - 8%			1383,00	--	4149	--		574		
164	4	2307-0204-0942 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 50А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
165	5	2307-0204-0939 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
166	6	2307-0204-1441 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	5597,00	--	5597	--	5597	--	6045	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		448		
167	7	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	14	1395,68	--	19539	--	177	13941	36159	
			НР - 72%; СП - 8%			1383,00	--	19362	--		2678		
168	8	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3597,00	--	21582	--	21582	--	23309	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1727		
169	9	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	409,00	--	2454	--	2454	--	2650	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		196		
170	10	2307-0204-0936 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
171	11	2307-0204-0938 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 4Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	9603,00	--	9603	--	9603	--	10371	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		768		
172	12	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1311,37	80,88	1311	81	27	890	2377	
			НР - 72%; СП - 8%			1203,21	32,32	1203	32		176		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
173	13	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКН, класс точности 1	шт.	1	14439,00	--	14439	--	14439	--	15594	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1155		
174	14	1121-0401-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 4. Установка	шт.	43	3040,31	28,95	130733	1245	57496	52210	197578	
			НР - 72%; СП - 8%			1674,24	12,12	71992	521		14635		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
175	15	2307-0102-1335 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Светильники для люминесцентных ламп, тип 4x18 LRS/A (4554) ГОСТ 17677-82	шт.	24	5856,00	--	140544	--	140544	--	151788	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11244		
176	16	2307-0102-1335 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Светильники для люминесцентных ламп, тип 4x18 OLPS/A (4754) ГОСТ 17677-82	шт.	19	5856,00	--	111264	--	111264	--	120165	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		8901		
177	17	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	172	226,00	--	38872	--	38872	--	41982	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3110		
178	18	прайс лист	Стартер LS151M 4...22Вт., 110-130В IEK	шт	172	54,64	--	9399	--	9399	--	10150	
			СП - 8%			--	--	--	--		752		
179	19	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	11	7330,82	1,69	80639	19	1750	56786	148419	
			НР - 72%; СП - 8%			7170,00	--	78870	--		10994		
180	20	прайс лист	Блок аварийного питания БАП 6/36/1	шт	11	14307,32	--	157381	--	157381	--	169971	
			СП - 8%			--	--	--	--		12590		
181	21	1308-0305-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	8	2535,11	873,98	20281	6992	7425	7853	30385	
			НР - 72%; СП - 8%			732,99	630,41	5864	5043		2251		
182	22	прайс лист	Светильник MD160	шт	8	13023,21	--	104186	--	104186	--	112521	
			СП - 8%			--	--	--	--		8335		
183	23	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	8	678,00	--	5424	--	5424	--	5858	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		434		
184	24	1121-0401-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. II-3.12 К=1,15 И К=1,25	Люстры и подвесные светильники до 12 ламп. Установка	шт.	2	2967,72	17,96	5935	36	776	3697	10403	
			НР - 72%; СП - 8%			2561,40	5,66	5123	11		771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
185	25	прайс лист	Люстра подвесная хрустальная на 10 энергосберегающих ламп Л 1406-10хЕ14 (9 Вт)	шт	2	76827,86	--	153656	--	153656	--	165948	
			СП - 8%			--	--	--	--		12292		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
186	26	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOC LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	20	531,00	--	10620	--	10620	--	11470	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		850		
187	27	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	16	2153,75	658,58	34460	10537	14851	12003	50180	
			НР - 72%; СП - 8%			567,03	474,92	9072	7599		3717		
188	28	прайс лист	Светильник точечный встроенный, 2050 SL	шт	16	1275,00	--	20400	--	20400	--	22032	
			СП - 8%			--	--	--	--		1632		
189	29	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели KOCMOC LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 5 Вт	шт.	16	531,00	--	8496	--	8496	--	9176	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		680		
190	30	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Указатели световые настенные. Установка	шт.	5	794,95	20,28	3975	101	33	2794	7311	
			НР - 72%; СП - 8%			768,12	8,08	3841	40		542		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
191	31	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	632,00	--	3160	--	3160	--	3413	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
192	32	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	31	254,15	0,24	7879	7	1049	4915	13817	
			НР - 72%; СП - 8%			220,09	0,12	6823	4		1024		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
193	33	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	6	207,58	0,23	1245	1	58	854	2268	
			НР - 72%; СП - 8%			197,67	0,10	1186	1		168		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
194	34	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1- 2012	шт.	9	285,00	--	2565	--	2565	--	2770	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		205		
195	35	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	235,00	--	1410	--	1410	--	1523	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		113		
196	36	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303,00	--	303	--	303	--	327	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
197	37	прайс лист	Поворотный диммер Бэлла С16-65	шт	5	4735,71	--	23679	--	23679	--	25573	
			СП - 8%			--	--	--	--		1894		
198	38	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	16	393,00	--	6288	--	6288	--	6791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		503		
199	39	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка под розетку, выключатель	шт.	30	687,00	--	20610	--	20610	--	22259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1649		
200	40	2307-0202-0201 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	22	687,00	--	15114	--	15114	--	16323	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1209		
201	41	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	795	105,04	1,46	83510	1163	8817	52947	147373	
			НР - 72%; СП - 8%			92,49	0,01	73530	7		10917		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
202	42	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,4326	177804,00	--	76918	--	76918	--	83071	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6153		
203	43	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3296	276383,00	--	91096	--	91096	--	98384	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7288		
204	44	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0561	471557,00	--	26454	--	26454	--	28571	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2116		
205	45	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	700	236,46	2,96	165522	2074	3760	115040	303008	
			НР - 72%; СП - 8%			228,13	0,13	159688	90		22445		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
206	46	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	15	281,76	4,11	4226	62	200	2859	7652	
			НР - 72%; СП - 8%			264,27	0,46	3964	7		567		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
207	47	2301-0605-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 20 мм	м	707	173,00	--	122311	--	122311	--	132096	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9785		
208	48	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	15,15	194,00	--	2939	--	2939	--	3174	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		235		
209	49	1146-0302-0601 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	м борозд	700	526,72	214,91	368706	150440	--	206189	620887	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			311,81	97,30	218266	68107		45992		
210	50	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	16,2	1657,04	--	26844	--	--	19328	49866	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	26844	--		3694		
211	51	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	16,2	786,77	--	12746	--	--	9177	23676	
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	--	12746	--		1754		
212	52	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	16,2	160,21	75,97	2595	1231	--	1390	4304	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	1365	566		319		
213	53	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	90	348,60	155,51	31374	13996	4201	12629	47522	
			НР - 72%; СП - 8%			146,41	48,48	13177	4363		3520		
214	54	2306-0137-0201 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	230625,00	--	9410	--	9410	--	10162	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		753		
215	55	2306-0137-0802 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 5х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,051	400644,00	--	20433	--	20433	--	22067	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1635		
216	56	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	90	483,45	403,59	43511	36323	--	15626	63867	
			НР - 72%; СП - 8%			79,86	161,28	7187	14515		4731		
217	57	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,5	1538,00	--	5383	--	5383	--	5814	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		431		
218	58	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,002	147189,92	--	294	--	3	221	557	
			НР - 76%; СП - 8%			145502,00	--	291	--		41		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
219	59	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2	2424,00	--	4848	--	4848	--	5236	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		388		
220	60	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км кабеля	0,065	28302,24	19431,84	1840	1263	--	525	2553	
			НР - 61%; СП - 8%			8870,40	4362,07	577	284		189		
221	61	ТПРАЙС лист	Лента ЛСЭ-300	м	65	74,68	--	4854	--	4854	--	5242	
			СП - 8%			--	--	--	--		388		
222	62	86-010308-0110	Парковый светильник VERSAILLES (3 м)	комплект	4	284522,00	6391,00	1138088	25564	1070100	36832	1268912	
						10606,00	1684,00	42424	6736		93992		
223	63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	8	874,07	19,81	6993	158	4612	2088	9807	
			НР - 93%; СП - 8%			277,93	2,66	2223	21		726		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					МОЛНИЕЗАЩИТА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
224	64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27	1657,04	--	44740	--	--	32213	83109	
			НР - 72%; СП - 8%			1657,04	--	44740	--		6156		
225	65	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	27	786,77	--	21243	--	--	15295	39460	
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	--	21243	--		2923		
226	66	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27	160,21	75,97	4326	2051	--	2317	7174	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	2274	943		531		
227	67	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	180	629,46	23,37	113302	4206	76613	24309	148620	
			НР - 72%; СП - 8%			180,46	7,11	32483	1280		11009		
228	68	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	400	363,18	14,88	145272	5951	51669	64133	226158	
			НР - 72%; СП - 8%			219,13	3,56	87652	1422		16752		
					ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
229	69	1217-0101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	шт.	43	178,14	1,75	7660	75	--	5489	14201	
			НР - 72%; СП - 8%			176,40	0,89	7585	38		1052		
230	70	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	18	54,43	--	980	--	--	705	1820	
			НР - 72%; СП - 8%			54,43	--	980	--		135		
231	71	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	520	90,06	0,22	46833	114	--	33680	86954	
			НР - 72%; СП - 8%			89,84	0,11	46719	58		6441		
					Пожарная сигнализация								
					МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
232	1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	32816,26	2,08	32816	2	430	23316	60623	
			НР - 72%; СП - 8%			32384,00	--	32384	--		4491		
233	2	2308-0303-0103 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 2 П	шт.	1	17956,00	--	17956	--	17956	--	19392	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1436		
234	3	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	5	15113,05	1,69	75565	8	922	53737	139647	
			НР - 72%; СП - 8%			14927,00	--	74635	--		10344		
235	4	2308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 2-35 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	1642,00	--	8210	--	8210	--	8867	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		657		
236	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	1375,60	0,78	2751	2	87	1917	5041	
			НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	2662	--		373		
237	6	2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2	613,00	--	1226	--	1226	--	1324	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		98		
238	7	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	16	2744,44	2,08	43911	33	1286	30666	80544	
			НР - 72%; СП - 8%			2662,00	--	42592	--		5966		
239	8	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45**	шт.	16	1653,00	--	26448	--	26448	--	28564	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2116		
240	9	1311-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования**	шт.	5	1707,80	1090,96	8539	5455	299	3418	12914	
			НР - 72%; СП - 8%			557,00	392,55	2785	1963		957		
241	10	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ**	шт.	5	1349,00	--	6745	--	6745	--	7285	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		540		
242	11	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	шт.	1	15113,05	1,69	15113	2	184	10747	27929	
			НР - 72%; СП - 8%			14927,00	--	14927	--		2069		
243	12	2308-0304-0312 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	1928,00	--	1928	--	1928	--	2082	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		154		
244	13	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	12	301,08	--	3613	--	356	2345	6435	
			НР - 72%; СП - 8%			271,40	--	3257	--		477		
245	14	2308-0306-0102 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-4П**	шт.	12	110,00	--	1320	--	1320	--	1426	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		106		
246	15	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Указатели световые настенные. Установка**	шт.	5	794,95	20,28	3975	101	33	2794	7311	
			НР - 72%; СП - 8%			768,12	8,08	3841	40		542		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
247	16	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	**Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	5	632,00	--	3160	--	3160	--	3413	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		253		
248	17	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Прибор или аппарат. Установка**	шт.	1	1395,68	--	1396	--	13	996	2583	
			НР - 72%; СП - 8%			1383,00	--	1383	--		191		
249	18	2307-0204-2101 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический АЕ 1031 16 А ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	1	425,00	--	425	--	425	--	459	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34		
250	19	1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене**	шкаф	1	5449,35	139,77	5449	140	1878	2510	8596	
			НР - 72%; СП - 8%			3431,20	54,94	3431	55		637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
251	20	2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6**	шт.	1	970,00	--	970	--	970	--	1048	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		78		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
252	21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	254,15	0,24	254	--	34	159	446	
			НР - 72%; СП - 8%			220,09	0,12	220	--		33		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
253	22	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Микровыключатель	шт.	1	285,00	--	285	--	285	--	308	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		23		
254	23	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	395	105,04	1,46	41492	578	4380	26307	73223	
			НР - 72%; СП - 8%			92,49	0,01	36534	3		5424		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
255	24	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,1957	23748,00	--	4647	--	4647	--	5019	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		372		
256	25	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,0927	22547,00	--	2090	--	2090	--	2257	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		167		
257	26	прайс лист	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 4х0,50	м	108,15	45,54	--	4925	--	4925	--	5319	
			СП - 8%			--	--	--	--		394		
258	27	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0103	177804,00	--	1831	--	1831	--	1978	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		147		
259	28	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	236,46	2,96	2365	30	54	1643	4329	
			НР - 72%; СП - 8%			228,13	0,13	2281	1		321		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
260	29	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	10,2	53,00	--	541	--	541	--	584	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
261	30	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	245	238,92	2,23	58535	546	5666	37692	103925	
			НР - 72%; СП - 8%			213,56	0,11	52323	27		7698		
262	31	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	142,8	62,00	--	8854	--	8854	--	9562	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		708		
263	32	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 25 мм	м	107,1	104,00	--	11138	--	11138	--	12029	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		891		
			ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
264	33	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	1	9715,82	0,62	9716	1	--	6995	18048	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8%			9715,20	--	9715	--		1337		
265	34	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	шт.	14	399,53	0,23	5593	3	--	4025	10388	
			НР - 72%; СП - 8%			399,30	--	5590	--		769		
266	35	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов	м	180	64,74	0,67	11653	120	--	8308	21557	
			НР - 72%; СП - 8%			64,07	0,03	11532	6		1597		
267	36	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	270	23,67	--	6392	--	--	4602	11873	
			НР - 72%; СП - 8%			23,67	--	6392	--		879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
					Туалет на 2 очка. Общестроительные работы								
268	1	1101-0101-0414 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "НПТАСНП" с ковшом вместимостью 0,15 м3	м3 грунта	39,62	641,51	619,37	25417	24539	--	5867	33787	
			НР - 72%; СП - 8%			22,14	183,54	877	7272		2503		
269	2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,69	2440,37	--	1684	--	--	1212	3128	
			НР - 72%; СП - 8%			2440,37	--	1684	--		232		
270	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19,6	50,08	50,08	982	982	--	258	1339	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	359		99		
271	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,69	864,11	--	596	--	--	429	1108	
			НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	596	--		82		
272	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,29	160,21	75,97	3251	1541	--	1741	5391	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	1709	709		399		
273	6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	5,0624	5810,21	302,09	29414	1529	25116	2365	34321	
			НР - 72%; СП - 8%			547,04	101,75	2769	515		2542		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
274	7	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,50624	30866,16	7,20	15626	4	13728	1363	18348	
			НР - 72%; СП - 8%			3740,52	--	1894	--		1359		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
275	8	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,0624	662,22	29,11	3352	147	1460	1308	5033	
			НР - 72%; СП - 8%			344,61	14,15	1745	72		373		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
276	9	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	м3	11,3	32071,88	1293,02	362412	14611	307760	31377	425293	
			НР - 72%; СП - 8%			3543,48	313,12	40041	3538		31503		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
277	10	1106-0801-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монолитные участки**	м3	0,3	42723,91	2484,07	12817	745	9298	2120	16132	
			НР - 72%; СП - 8%			9247,04	567,48	2774	170		1195		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
278	11	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,0471	254068,00	--	11967	--	11967	--	12924	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		957		
279	12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	5,74	2006,52	44,20	11517	254	9978	964	13480	
			НР - 72%; СП - 8%			223,91	9,32	1285	53		999		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
280	13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	20,8	874,07	19,81	18181	412	11988	4202	24174	
			НР - 72%; СП - 8%			277,93	2,66	5781	55		1791		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
281	14	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками (ОТМОСТКА)**	м3 подстилающего слоя	2,148	15382,97	1725,64	33043	3707	22223	6253	42440	
			НР - 72%; СП - 8%			3311,28	732,05	7113	1572		3144		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
282	15	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками (ОТМОСТКА)**	м3 подстилающего слоя	0,6444	28558,92	7,20	18403	5	15988	1735	21750	
			НР - 72%; СП - 8%			3740,52	--	2410	--		1611		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
283	16	1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	31	4186,99	248,16	129797	7693	80318	31307	173992	
			НР - 72%; СП - 8%			1347,94	54,70	41786	1696		12888		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
284	17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	5	457,49	253,68	2287	1268	162	823	3359	
			НР - 72%; СП - 8%			171,38	57,23	857	286		249		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
285	18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,176	99087,00	--	17439	--	17439	--	18834	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1395		
286	19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,05	99251,04	1421,78	4963	71	3723	863	6291	
			НР - 72%; СП - 8%			23381,80	577,97	1169	29		466		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
287	20	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,05	8838,31	57,71	442	3	395	33	513	
			НР - 72%; СП - 8%			886,08	25,48	44	1		38		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
288	21	1112-0101-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль обыкновенный. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	7,75054	2185,88	78,67	16942	610	12599	2826	21349	
			НР - 72%; СП - 8%			481,66	24,77	3733	192		1581		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
289	22	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	0,49	3275,26	533,43	1605	261	685	522	2297	
			НР - 72%; СП - 8%			1345,62	133,32	659	65		170		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
290	23	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,49	33114,00	--	16226	--	16226	--	17524	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1298		
291	24	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,862	2739,38	544,72	5101	1014	2003	1690	7334	
			НР - 72%; СП - 8%			1119,26	141,21	2084	263		543		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
292	25	2109-0102-0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,862	14745,00	--	27455	--	27455	--	29652	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2196		
293	26	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		132		
294	27	1122-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 150 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0032	422672,11	8313,86	1353	27	75	910	2444	
			НР - 72%; СП - 8%			390930,00	4141,11	1251	13		181		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
295	28	2301-1201-0102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 150 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	0,0032256	1165,00	--	4	--	4	--	4	Казахстан
						--	--	--	--		--		
			Септик производительностью 0,75 м3 в сутки										
296	1	1101-0101-0332 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	70	195,35	187,94	13675	13156	--	1984	16912	
			НР - 72%; СП - 8%			7,42	31,96	519	2237		1253		
297	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5	1988,45	--	9942	--	--	7158	18469	
			НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	9942	--		1368		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
298	3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	70	50,08	50,08	3506	3506	--	922	4782	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	1281		354		
299	4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	70	85,71	85,71	5999	5999	--	1578	8184	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,31	--	2192		606		
300	5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	35,10	35,10	1755	1755	--	462	2394	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,82	--	641		177		
301	6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=5	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	50	86,66	86,66	4333	4333	--	1140	5911	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,66	--	1583		438		
302	7	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10	50,08	50,08	501	501	--	132	683	
			НР - 72%; СП - 8%			--	18,30	--	183		51		
303	8	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	10	85,71	85,71	857	857	--	225	1169	
			НР - 72%; СП - 8%			--	31,31	--	313		87		
304	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	12	864,11	--	10369	--	--	7466	19262	
			НР - 72%; СП - 8%			864,11	--	10369	--		1427		
305	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	49	160,21	75,97	7850	3722	--	4205	13019	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	4128	1712		964		
306	11	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,62	41908,16	10796,56	67891	17490	22923	24737	100039	
			НР - 72%; СП - 8%			16961,79	4246,60	27478	6879		7410		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
307	12	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,02	54636,00	--	1093	--	1093	--	1180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		87		
308	13	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9981,00	--	9981	--	9981	--	10779	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		798		
309	14	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9050,00	--	9050	--	9050	--	9774	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		724		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
310	15	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	13972,00	--	27944	--	27944	--	30180	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2236		
311	16	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	12547,00	--	12547	--	12547	--	13551	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1004		
312	17	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720,00	--	21720	--	21720	--	23458	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1738		
313	18	1110-0114-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство крышки деревянной	м2 покрытия	0,77	4040,65	154,38	3111	119	2721	231	3609	
			НР - 72%; СП - 8%			351,57	64,24	271	49		267		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
314	19	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,77	33114,00	--	25498	--	25498	--	27538	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2040		
315	20	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	0,77	307,79	2,68	237	2	209	19	277	
			НР - 72%; СП - 8%			33,58	1,18	26	1		21		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
316	21	1110-0107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	м2 проемов	0,77	4899,01	9,36	3772	7	2805	693	4823	
			НР - 72%; СП - 8%			1246,84	4,03	960	3		357		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
317	22	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	14	1145,13	73,94	16032	1035	3868	8610	26614	
			НР - 72%; СП - 8%			794,95	59,26	11129	830		1971		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
318	23	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3	0,55	25771,30	1186,34	14174	652	12928	535	15886	
			НР - 72%; СП - 8%			1080,58	270,99	594	149		1177		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Наружные сети канализации										
319	1	1101-0101-0408 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	4,67	275,95	270,43	1289	1263	--	152	1556	
			НР - 72%; СП - 8%			5,52	39,74	26	186		115		
320	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,14	1988,45	--	278	--	--	200	517	
			НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	278	--		38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
321	3	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,902	786,77	--	1496	--	--	1077	2780	
			НР - 72%; СП - 8%			786,77	--	1496	--		206		
322	4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,889	30,09	30,09	87	87	--	23	119	
			НР - 72%; СП - 8%			--	10,99	--	32		9		
323	5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2,889	160,21	75,97	463	219	--	248	768	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	243	101		57		
324	6	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,003	357255,12	106551,68	1072	320	15	597	1802	
			НР - 72%; СП - 8%			245798,00	30455,73	737	91		133		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
325	7	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3,03	2424,00	--	7345	--	7345	--	7932	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		588		
326	8	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,35	58295,74	11155,17	78699	15059	37441	23108	109951	
			НР - 72%; СП - 8%			19406,56	4366,74	26199	5895		8145		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
327	9	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	28074,00	--	28074	--	28074	--	30320	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2246		
328	10	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22550,00	--	22550	--	22550	--	24354	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1804		
329	11	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	15497,00	--	30994	--	30994	--	33474	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2480		
330	12	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	3847,00	--	3847	--	3847	--	4155	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		308		
331	13	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9981,00	--	9981	--	9981	--	10779	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		798		
332	14	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	21720,00	--	21720	--	21720	--	23458	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1738		
333	15	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3	0,55	25771,30	1186,34	14174	652	12928	535	15886	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			1080,58	270,99	594	149		1177		
			Тепловые сети										
334	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	27,716	204,72	194,00	5674	5377	--	1162	7383	
			НР - 72%; СП - 8%			10,72	47,53	297	1317		547		
335	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,83	1988,45	--	1650	--	--	1188	3066	
			НР - 72%; СП - 8%			1988,45	--	1650	--		227		
336	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	7,436	35,10	35,10	261	261	--	69	356	
			НР - 72%; СП - 8%			--	12,82	--	95		26		
337	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	7,436	160,21	75,97	1191	565	--	638	1976	
			НР - 72%; СП - 8%			84,24	34,94	626	260		146		
338	5	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	м3 основания	1,56	3525,24	1021,58	5499	1594	2661	1352	7400	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			797,16	406,79	1244	635		548		
339	6	2104-0303-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	1,44	67837,00	--	97685	--	97685	--	105500	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7815		
340	7	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В25, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,69	98822,00	--	68187	--	68187	--	73642	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5455		
341	8	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	м3	0,72	64305,00	--	46300	--	46300	--	50004	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3704		
342	9	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	м3 сборных конструкций	2,85	10707,72	2765,56	30517	7882	10819	10294	44076	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			4145,85	870,93	11816	2482		3265		
343	10	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка**	м3 кладки	0,25	33710,34	2173,68	8428	543	6311	1219	10419	
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6295,10	479,16	1574	120		772		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
344	11	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Подушки опорные. Установка	шт. сборных конструкций	17	1745,70	57,96	29677	985	7277	15575	48872	
			НР - 72%; СП - 8%			1259,69	12,78	21415	217		3620		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
345	12	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	17	1153,00	--	19601	--	19601	--	21169	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1568		
346	13	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Монолитная вставка. Устройство	м3	0,1	27671,13	1097,59	2767	110	2531	108	3105	
			НР - 72%; СП - 8%			1258,20	241,31	126	24		230		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
347	14	1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,078	1038272,14	452203,80	80985	35272	834	39195	129795	
			НР - 72%; СП - 8%			575368,00	122552,99	44879	9559		9614		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
348	15	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	52,52	1197,00	--	62866	--	62866	--	67896	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5029		
349	16	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	26,26	451,00	--	11843	--	11843	--	12791	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		947		
350	17	2302-0101-0156 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	699,00	--	2796	--	2796	--	3020	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		224		
351	18	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1259,00	--	2518	--	2518	--	2719	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		201		
352	19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,7	90,78	2,41	154	4	74	55	226	
			НР - 72%; СП - 8%			44,57	0,27	76	--		17		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
353	20	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	1,7	122,35	3,10	208	5	170	24	251	
			НР - 72%; СП - 8%			19,57	0,40	33	1		19		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
354	21	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	41	544,60	27,35	22329	1121	6313	10909	35897	
			НР - 72%; СП - 8%			363,29	6,26	14895	256		2659		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
355	22	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,04715	460528,00	--	21714	--	21714	--	23451	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1737		
356	23	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,042392	482670,00	--	20461	--	20461	--	22098	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1637		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
357	24	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,004328	482670,00	--	2089	--	2089	--	2256	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		167		
358	25	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка руберондом и гидроизолом в 1 слой	м2	12,42	3006,90	84,45	37346	1049	19859	12173	53480	
			НР - 72%; СП - 8%			1323,52	37,76	16438	469		3962		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
359	26	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка руберондом и гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м2	12,42	1402,38	84,45	17418	1049	9374	5374	24615	
			НР - 72%; СП - 8%			563,20	37,76	6995	469		1823		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
360	27	1107-0512-0111 РСНБ РК 2015	Установка опорных подушек	шт. сборных конструкций	17	1745,70	57,96	29677	985	7277	15575	48872	
			НР - 72%; СП - 8%			1259,69	12,78	21415	217		3620		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
361	28	2104-0305-0102 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП2, размерами 300 мм х 200 мм х 90 мм СТ РК 937-92	шт.	17	1153,00	--	19601	--	19601	--	21169	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1568		
362	29	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,14	40014,16	1767,98	45616	2015	14440	21695	72696	
			НР - 72%; СП - 8%			25579,45	851,84	29161	971		5385		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
363	30	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,7556	12112,00	--	21264	--	21264	--	22965	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1701		
364	31	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	31	2197,04	41,36	68108	1282	47806	13858	88523	
			НР - 72%; СП - 8%			613,55	7,32	19020	227		6557		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			Наружный газопровод										
365	1	1124-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	5917,51	814,16	5918	814	544	3283	9936	
			НР - 72%; СП - 8%			4559,52	--	4560	--		736		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
366	2	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1914,69	116,88	1915	117	--	1314	3487	
			НР - 72%; СП - 8%			1797,81	26,62	1798	27		258		
367	3	2304-0905-2905 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	6731,00	--	6731	--	6731	--	7269	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		538		
368	4	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0291	714785,15	215493,03	20800	6271	254	12233	35675	
			НР - 72%; СП - 8%			490560,00	93276,42	14275	2714		2643		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
369	5	2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75**	м	29,2164	1007,00	--	29421	--	29421	--	31775	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2354		
370	6	2302-0101-0135 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	6	423,00	--	2538	--	2538	--	2741	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		203		
371	7	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,054	2609,60	--	141	--	--	101	262	
			НР - 72%; СП - 8%			2609,60	--	141	--		19		
372	8	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,054	36844,75	1153,64	1990	62	1633	223	2389	
			НР - 72%; СП - 8%			5458,60	266,43	295	14		177		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
373	9	1113-0301-0404 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	м2	3,5	115,26	2,41	403	8	239	113	558	
			НР - 72%; СП - 8%			44,57	0,27	156	1		41		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
374	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,5	77,44	1,71	271	6	174	66	364	
			НР - 72%; СП - 8%			26,05	0,27	91	1		27		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
375	11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж**	т конструкций	0,0104	105036,30	6476,57	1092	67	89	677	1911	
			НР - 72%; СП - 8%			90012,80	422,07	936	4		142		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
376	12	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,0104	553070,00	--	5752	--	5752	--	6212	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		460		
377	13	т.ч. тб.7 п.7	**Надбавка за окраску, за 2 раза**	тн	0,0104	18434,00	--	192	--	192	--	207	
			СП - 8%			--	--	--	--		15		
378	14	1109-0305-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж дымовой трубы**	т	0,06789	67737,51	4297,11	4599	292	463	2789	7978	
			НР - 72%; СП - 8%			56624,90	422,07	3844	29		591		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
379	15	1126-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75**	м3 изоляции	0,38	40014,16	1767,98	15205	672	4813	7232	24232	
			НР - 72%; СП - 8%			25579,45	851,84	9720	324		1795		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
СТОИМОСТЬ СМР:					19137590					
ОБОРУДОВАНИЕ					2274687					
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9.0,8=2,32%					443992					
ИТОГО					19581582					
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ										
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9=1,98%					387715					
ИТОГО					19969297					
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%					399386					
ИТОГО					22643370					
ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					20379032,82					
НДС, 12%					2445483,94					
ИТОГО ПО АКТУ					22824516,76					

Заказчик: Руководитель ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек»
Ищанов Асылбек Рахметович, БИН 990340001687 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатқанов Асхат Мұнайтарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Trest Company» Кайрбаев Даурен Медетбаевич, БИН 160240022455, №7 от 12.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet Trans Servis» Аманбаев Нурберген Закариевич, ИИН 660606350443, аттестаты № KZ01VJE00050910 от 19.11.2019 г., № KZ53VJE00044154 от 30.01.2019 г., № KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №3
за сентябрь 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№65 от 12.07 2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО	78542573,76	20379032,82							2445483,94	22824516,76

Заказчик:Руководитель ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек»
Ищанов Асылбек Рахметович, БИН 990340001687 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатқанов Асхат Мұнайдарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Trest Company» Кайрбаев ДауренМедетбаевич, БИН 160240022455, №7 от 12.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet TransServis» АкнуровНурбергенЗакариевич, ИИН 660606350443, аттестаты №KZ01VJE00050910 от 19.11.2019г., № KZ53VJE00044154 от 30.01.2019г., № KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)