Приложение 4
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек»
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за август 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		Номер дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		№65 от 12.07 2021г					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчётный месяц включительно	в том числе за отчётный месяц без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящие в составстроительно-монтажных работ по смете 2020г	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО	55718057	27930138,39							3351616,61	31281755

Заказчик:Руководитель ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек» Ищанов Асылбек Рахметович, БИН 990340001687 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис»Сатканов Асхат Мұнайдарұлы, БИН 100440016952 _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)
Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Trest Company» Кайрбаев ДауренМедетбаевич, БИН 160240022455, №7 от 12.07.2021г. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, печать)
Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet TransServis» АкнуровНурберген Закариевич, ИИН 660606350443, аттестаты №KZ01VJE00050910 от 19.11.2019г., № KZ53VJE00044154 от 30.01.2019г., № KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 г._____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)
Место печати (при наличии)

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Приложение 3-1
к Правилам организации

Заказчик: ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек», БИН 990340001687
Республики Казахстан, Западно-Казахстанская область, район Бәйтерек, с.Переметное, Гагарина, 60а, Тел.: 87113023225
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис», БИН 100440016952
Республики Казахстан Западно-Казахстанская область, г.Уральск, с/т "Строитель", 7, Тел.: 87013795938
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Стройка: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО
Объект: Капитальный ремонт здания сельского клуба в с. Махамбет района Байтерек ЗКО
Договор подряда (контракт) №65 от 12.07 2021г

Акт выполненных работ №2
ЗА АВГУСТ 2021 ГОДА

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2020 г.

№ п/п	№ поз по сметет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
1	25	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ). Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	111,71	2538,33	15,84	283557	1770	135639	105714	420412	
			НР - 72%; СП - 8%			1308,28	6,06	146148	677		31142		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	26	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛ). Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	138	2735,15	17,83	377451	2460	181776	139797	558628	
			НР - 72%; СП - 8%			1400,11	6,87	193215	948		41380		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3	27	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами (ГКЛВ). Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	5,45	2761,93	17,83	15053	97	7325	5521	22219	
			НР - 72%; СП - 8%			1400,11	6,87	7631	37		1646		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4	28	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе из ПВХ панелей. Устройство на прямых подвесах**	м2 потолка	12,39	2114,99	17,83	26205	221	8637	12551	41857	
			НР - 72%; СП - 8%			1400,11	6,87	17347	85		3100		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	29	2203-0201-0501 РСНБ РК 2015	Панели отделочные гипсокартонные с лицевой поверхностью из поливинилхлоридной пленки декоративного типа ПДО или ПДСО толщиной 16 мм	м2	12,7617	3219,00	–	41080	–	41080	–	44366	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		3286		
6	30	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	155,84	807,46	3,96	125835	616	32122	67168	208443	
			НР - 72%; СП - 8%			597,39	1,23	93097	191		15440		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7	31	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	155,84	539,79	3,68	84121	574	27538	40528	134621	
			НР - 72%; СП - 8%			359,40	1,80	56009	281		9972		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8	32	1115-0108-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки натяжные одноуровневые. Устройство из поливинилхлоридной пленки (ПВХ)	м2	71,21	2320,21	8,13	165222	579	121427	31116	212045	
			НР - 72%; СП - 8%			606,88	–	43216	–		15707		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9	33	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	205	1697,27	177,86	347941	36462	–	237074	631816	
			НР - 72%; СП - 8%			1519,41	86,78	311479	17790		46801		
10	34	2203-0301-0108 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок звукопоглощающий из минерального волокна класса "эконом" t 13 мм в комплекте	м2	205	3388,00	–	694540	–	694540	–	750103	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		55563		
11	35	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	434,06	2068,88	17,96	898018	7796	408245	349170	1346963	
			НР - 72%; СП - 8%			1110,39	6,87	481977	2981		99775		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12	36	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	434,06	1086,17	5,83	471463	2530	120444	251772	781094	
			НР - 72%; СП - 8%			802,86	2,75	348489	1195		57859		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13	37	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	434,06	484,47	3,68	210287	1599	70088	100356	335494	
			НР - 72%; СП - 8%			319,31	1,80	138600	783		24851		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	38	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	139,05	1555,42	98,44	216281	13688	50064	117545	360531	
			НР - 72%; СП - 8%			1096,94	77,14	152529	10727		26706		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15	39	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	139,05	1194,12	9,26	166043	1287	55223	79163	264823	
			НР - 72%; СП - 8%			787,72	2,99	109533	416		19616		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16	40	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	139,05	484,47	3,68	67365	512	22453	32149	107475	
			НР - 72%; СП - 8%			319,31	1,80	44400	251		7961		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17	41	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	17	4863,72	24,96	82683	424	33579	35197	127311	
			НР - 72%; СП - 8%			2863,50	12,11	48680	206		9430		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18	42	1134-0108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Каркасы стен. Заполнение минераловатными плитами. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	72	1557,80	7,50	112162	540	76686	25344	148506	
			НР - 72%; СП - 8%			485,23	3,66	34936	264		11000		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19	43	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	37	3384,26	56,26	125217	2082	26635	70244	211099	
			НР - 72%; СП - 8%			2608,12	28,69	96500	1061		15637		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20	44	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=0,5	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	37	1416,39	13,29	52407	492	10082	30232	89250	
			НР - 72%; СП - 8%			1130,61	4,22	41833	156		6611		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21	45	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	37	484,47	3,68	17925	136	5974	8554	28598	
			НР - 72%; СП - 8%			319,31	1,80	11815	67		2118		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22	46	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	м плинтусов	120	378,61	2,05	45433	246	2490	30828	82361	
			НР - 72%; СП - 8%			355,81	1,00	42697	120		6101		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23	47	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	12	2240,00	–	26880	–	26880	–	29030	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		2150		
24	48	1115-0406-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Поверхности. Установка галтелей (карнизов) шириной до 160 мм из пенополистирола (или пенополиуретана)**	1 м карниза (галтели)	175	385,09	–	67390	–	13759	38615	114485	
			НР - 72%; СП - 8%			306,47	–	53631	–		8480		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25	49	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	м плинтусов	77	241,90	2,80	18627	216	10809	5533	26093	
			НР - 72%; СП - 8%			98,72	1,08	7602	83		1933		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4739183	74327	2183495	1814171	7077623	
								2481363	38319	–	524265		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4739183					
			Материалы	Тенге				1420992					
			Всего заработная плата	Тенге					2519683				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				762500					
			Накладные расходы	Тенге				1814171					
			Сметная прибыль	Тенге				524268					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7077623					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991	
			Сметная заработная плата	Тенге					2519683				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7077623					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991	
			Сметная заработная плата	Тенге					2519683				
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										
26	53	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Слои подстилающие из ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	62,4	6892,70	1241,45	430104	77466	133355	180308	659246	
			НР - 72%; СП - 8%			3514,15	499,13	219283	31145		48833		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27	54	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	162,91	721,19	36,39	117488	5928	46999	48558	179331	
			НР - 72%; СП - 8%			396,30	17,68	64561	2881		13284		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	55	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	162,91	164,67	12,34	26827	2011	23220	1835	30955	
			НР - 72%; СП - 8%			9,80	5,85	1596	953		2293		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29	56	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	162,91	4057,79	92,82	661055	15121	415970	170580	898165	
			НР - 72%; СП - 8%			1411,60	42,68	229964	6952		66531		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30	57	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство	м3 изоляции	55	18744,51	2025,23	1030948	111387	677177	202231	1331833	
			НР - 72%; СП - 8%			4406,98	699,86	242384	38492		98654		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31	58	1111-0101-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам	м2 пола	300	1785,68	24,39	535705	7318	356591	125921	714556	
			НР - 72%; СП - 8%			572,65	10,32	171796	3095		52930		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32	59	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	300	5096,06	59,83	1528818	17950	1279886	172546	1837473	
			НР - 72%; СП - 8%			769,94	28,88	230982	8665		136109		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33	60	1111-0101-3503 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из фанеры. Устройство	м2 покрытия	300	918,20	27,26	275461	8179	72498	141786	450627	
			НР - 72%; СП - 8%			649,28	7,14	194784	2141		33380		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34	61	2107-0506-1805 РСНБ РК 2015	Фанера из лиственных пород ФК, шлифованная, толщиной 10 мм ГОСТ 3916.1-96	м2	306	2148,00	–	657288	–	657288	–	709871	
			СП - 8%			–	–	–	–		52583		
35	62	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия ковровые. Устройство насухо с проклеиванием на стыках клеем "Бустилат"	м2 покрытия	300	3515,37	26,62	1054610	7985	887350	117528	1265909	
			НР - 72%; СП - 8%			530,92	13,19	159275	3958		93771		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36	63	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство	м2 покрытия	12,39	1473,65	183,25	18259	2270	5901	8667	29080	
			НР - 72%; СП - 8%			814,20	157,37	10088	1950		2154		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	64	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	12,39	778,97	54,14	9651	671	3568	3956	14696	
			НР - 72%; СП - 8%			436,78	6,67	5412	83		1089		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38	65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12,39	721,19	36,39	8935	451	3574	3693	13639	
			НР - 72%; СП - 8%			396,30	17,68	4910	219		1010		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39	66	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	12,39	164,67	12,34	2040	153	1766	140	2354	
			НР - 72%; СП - 8%			9,80	5,85	121	72		174		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40	67	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Т.Ч. П-3.12 К=1,15 И К=1,25	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	12,39	4057,79	92,82	50276	1150	31636	12973	68309	
			НР - 72%; СП - 8%			1411,60	42,68	17490	529		5060		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6407466	258040	4596779	1190722	8206044	
								1552646	101136	–	607855		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				6407466					
			Материалы	Тенге				3939492					
			Всего заработная плата	Тенге					1653782				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				657288					
			Накладные расходы	Тенге				1190723					
			Сметная прибыль	Тенге				607855					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8206044					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490	
			Сметная заработная плата	Тенге					1653782				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8206044					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1490	
			Сметная заработная плата	Тенге					1653782				
			РАЗДЕЛ 3.БРУСЧАТКА, ОТМОСТКА										
41	136	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Отмостки бетонные. Устройство	м3	15	30783,58	1186,34	461754	17795	427750	18449	518619	
			НР - 91%; СП - 8%			1080,58	270,99	16209	4065		38416		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42	137	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	155	834,15	31,54	129293	4889	6044	129859	279884	
			НР - 108%; СП - 8%			763,61	12,13	118360	1880		20732		
43	138	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	4	27687,00	–	110748	–	110748	–	119608	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			–	–	–	–		8860		
44	139	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,48	57948,00	–	143711	–	143711	–	155208	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		11497		
45	140	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8	3537,28	1076,53	28298	8612	18550	3296	34122	
			НР - 108%; СП - 8%			141,98	239,52	1136	1916		2528		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46	141	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	80	1791,73	168,54	143338	13483	39	118932	283252	
			НР - 88%; СП - 8%			1622,70	66,68	129816	5334		20982		
47	142	2104-0509-0405 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 70 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	81,6	3767,00	–	307387	–	307387	–	331978	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24591		
48	143	1106-1501-0318 РСНБ РК 2015	Растворы тяжелые кладочные цементные марки 100. Приготовление	м3	4,4	11576,20	1093,81	50935	4813	37879	9734	65523	
			НР - 91%; СП - 8%			1873,32	557,77	8243	2454		4854		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1375464**	**49592**	**1052108**	**280270**	**1788194**	
								273763	**15650**	–	**132460**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1375464**					
			Материалы	Тенге				**490263**					
			Всего заработная плата	Тенге					**289413**				
			Местные материалы	Тенге				**561846**					
			Накладные расходы	Тенге				**280271**					
			Сметная прибыль	Тенге				**132459**					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1788194**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**252**
			Сметная заработная плата	Тенге					**289413**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1788194**					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**252**
			Сметная заработная плата	Тенге					**289413**				
			РАЗДЕЛ 4.Блочно-модульная котельная										
49	1	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	7,2	2033,64	–	14642	–	–	10542	27199	
			НР - 72%; СП - 8%			2033,64	–	14642	–		2015		
50	2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	6186,04	993,16	14846	2384	5128	7795	24452	
			НР - 94%; СП - 8%			3055,78	399,30	7334	958		1811		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51	3	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	15382,97	1725,64	36919	4142	24830	9122	49724	
			НР - 94%; СП - 8%			3311,28	732,05	7947	1757		3683		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	4	1131-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Покрытия аэродромные. Устройство из сборных железобетонных плит**	м3 сборных конструкций	3,36	2544,20	659,68	8549	2217	3557	3126	12608	
			НР - 88%; СП - 8%			825,88	231,30	2775	777		934		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53	5	2104-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Плита железобетонная предварительно напряженная для аэродромных покрытий ПАГ-14 ГОСТ 25912-2015**	шт.	2	154140,00	–	308280	–	308280	–	332942	Казахстан
			СП - 8%			–	–	–	–		24662		
54	6	1125-0130-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка**	т блок-боксов	6	30812,58	15760,09	184875	94561	10454	97918	305417	
			НР - 91%; СП - 8%			13310,00	4623,72	79860	27742		22623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55	7	прайс лист	**Котельная мобильная (инвентарная) теплопроизводительностью 0,094 МВт**	шт	1	12062678,57	–	12062679	–		–	12062679	Казахстан
						–	–	–	–	12062679	–		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12630790	103302	352249	128503	12815021	
								112558	31235	12062679	55728		
			Стоимость оборудования	Тенге				12062679					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				12062679					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				568112					
			Материалы	Тенге				38878					
			Всего заработная плата	Тенге					143793				
			Местные материалы	Тенге				313374					
			Накладные расходы	Тенге				128503					
			Сметная прибыль	Тенге				55729					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				752344					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					143793				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12815022					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								112	
			Сметная заработная плата	Тенге					143793				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29886882	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4420331					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					485262				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					186339				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8184631			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						12062679			
			- Накладные расходы	Тенге							3413666		
			- Сметная прибыль	Тенге							1320308		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								29886882	

СТОИМОСТЬ СМР:	17824203
ОБОРУДОВАНИЕ	12062679
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 2,9.0,8=2,32%	413522
ИТОГО	18237725
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ	
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 2,2.0,9=1,98%	361107
ИТОГО	18598831
НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%	371977
ИТОГО	31033487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО С ДОГОВОРНЫМ КОЭФИЦЕНТОМ К=0,9					27930138					
			НДС, 12%					3351617					
			ИТОГО ПО АКТУ					31281755					

Заказчик: Руководитель ГККП «Центр досуга района Бәйтерек Отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта района Бәйтерек» Ищанов Асылбек Рахметович, БИН 990340001687 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО «АИАС строй Сервис» Сатканов Асхат Мунайдарұлы, БИН 100440016952 _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Директор ТОО «Trest Company» Кайрбаев Даурен Медетбаевич, БИН 160240022455, №7 от 12.07.2021г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № [illegible] подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт ТОО «Saulet Trans Servis» Акнуров Нурберген Закарьевич, ИИН 600806350443, аттестаты № KZ01VJE00050910 от 19.11.2019 г., № KZ53VJE00044154 от 30.01.2019 г., № KZ55VJE00050908 от 19.11.2019 г. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)