к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство водопровода и водопроводных сооружений с.Ефремовка Павлодарского района Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Объект : "Модульная станция очистки"
(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №84 от 01.04.2020г., дополнительное соглашение № 84/1 от 22.05.2020г.,№84/2 от 26.03.2021г.

АКТ №6
приемки выполненных работ от 29.07.2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета 3-1-1. Модульная станция очистки											
7	5801-0001-0001 (пл) (об)	Станция локальной очистки серии "Шипур" в составе: механическая очистка на фильтрах засыпного типа с автоматическим управлением, производительность одного фильтра 3,6 м3/ч, количество фильтров 3 шт (2 рабочих+1 резервный); пост механической фильтрации, количсетсов фильтров 3 шт (2 рабочих+1 резервный); система дозирования ингибитора; емкость заспаса очищенной воды, для обеспечения требуемомго объема при гидравлических промывках; установка обратного осмоса для обессоливания воды производительность. 7,2 м3/ч; емкость запаса очищенной воды, общим объемом 10 м3; насосная станция повышения давления производительностью 7,2 м3/ч, напором 30-40 м, в комплектес мембранным баком объемом 100 л; установка для обеззараживания воды производительностью 7,2 м3/ч, количество 2 шт (1 рабочий+1 резервный)	к-т	1	80357143	--	80357143	--	--	--	80357143
					--		--		80357143	--	--
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 3-1-1	**Тенге**				**80357143**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**				**80357143**				
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Оборудование	Тенге				80357143		0		
		- Временные здания и сооружения (2,9%)	Тенге				--				
		- Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	Тенге				--				
		- Непредвиденные работы и затраты (2 %)	Тенге				--				
			Тенге				80357143				

итого по акту с понижающим коэффициентом	Тенге	72321428,54
Сумма НДС 12%	Тенге	8678571,42
Всего по акту с НДС	Тенге	80999999,96

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "MSK Engineering"

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____

Авторский надзор
ТОО"ИНВЕСТ-ПВ"

_____