к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Бақ-Береке 2030"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : "Строительство водопровода и водопроводных сооружений с.Ефремовка Павлодарского района Павлодарской области"
(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения
(наименование)

Договор о государственных закупках работ в сфере строительства №84 от 01.04.2020г., дополнительное соглашение № 84/1 от 22.05.2020г.,№84/2 от 26.03.2021г.

АКТ №7
приемки выполненных работ за август месяц 2021 года
от 25.08.2021г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=12960 м.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	509,90	25,57 –	25,57 9,5	13038 –	13038 4844	– –	3488 1322	17848
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	509,90	208,27 –	208,27 48,94	106197 –	106197 24955	– –	17968 9933	134098
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	611,88	40 –		24475 –		– –	– 1958	26433
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	509,90	16,34 2,3	13,99 5,2	8332 1173	7134 2651	25 –	2753 887	11972
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1126,11	221,28	221,28	249186	249186	–	42162	314656

				–	52	–	58558	–	23308	
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	1970,69	112		220717	–	–	238374
					–		–	–	17657	
7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1126,11	19,96	17,04	22477	19189	124	7419	32288
					2,81	6,34	3164	7140	–	2392	
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	129,06	118,47	112,52	15290	14522	–	3010	19764
					5,95	26,44	768	3412	–	1464	
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	261,49	149,45	141,93	39080	37113	–	7695	50517
					7,52	33,35	1966	8721	–	3742	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	569,82	208,63	198,19	118882	112933	–	23390	153654
					10,44	46,57	5949	26537	–	11382	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	781,17	715,08	–	558599	–	–	402191	1037653
					715,08	–	558599	–	–	76863	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79	м3 грунта	1847,66	17,67	17,67	32648	32648	–	8740	44699
					–	6,57	–	12139	–	3311	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	18350,41	148,58	72	2726504	1321230	–	1431288	4490415
					76,57	31,76	1405091	582809	–	332623	
16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	484,61	208,27	208,27	100930	100930	–	17076	127446
					–	48,94	–	23717	–	9440	
17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	431,77	40		17271		–	–	18653
					–		–		–	1382	
18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	484,608	16,34	13,99	7918	6780	23	2617	11378
					2,3	5,2	1115	2520	–	843	
19	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	15172,78	1092,52	1092,52	16576566	16576565,61	–	7935922	26473487
					–	726,44	–	11022114,3	–	1960999	

20	2601-0103-0101	Электроэнергия	кВт/ч	490,75	16		7852		7852	–	8480
					–		–		–	628	
1.2 Водопровод В1 L=7928 м (тр-вод от колодцев до потребителя).											
19	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	634,09	25,58	25,58	16220	16220	–	4337	22202
					–	9,5	–	6024	–	1645	
20	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	634,09	208,27	208,27	132062	132062	–	22343	166757
					–	48,94	–	31032	–	12352	
21	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	760,91	40		30436,4		–	–	32871
					–		–		–	2435	
22	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	634,09	16,34	13,99	10361	8871	32	3424	14888
					2,3	5,2	1458	3297	–	1103	
23	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6317,08	118,47	112,52	748384	710798	–	147320	967360
					5,95	26,44	37587	167024	–	71656	
24	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3398,50	164,4	156,13	558713	530608	–	110038	722251
					8,28	36,69	28140	124691	–	53500	
25	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	197,62	2078,45	–	410743	–	–	295735	762996
					2078,45	–	410743	–	–	56518	
26	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	643,55	715,08	–	460190	–	–	331337	854849
					715,08	–	460190	–	–	63322	
27	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8773,04	17,67	17,67	155020	155020	–	41500	212242
					–	6,57	–	57639	–	15722	
28	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	25149,38	148,58	72	3736695	1810755	–	1961591	6154149
					76,57	31,76	1925688	798744	–	455863	

29	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	845,46	208,27	208,27	176084	176084	–	29791	222345
					–	48,94	–	41377	–	16470	
30	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1014,55	40		40582		–	–	43829
					–		–		–	3247	
31	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	845,46	16,34	13,99	13815	11828	42	7226	22724
					2,3	5,2	1945	8091	–	1683	
		Итого по разделу 1					**43 411 278**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					4 843 576				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 034 197				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					13 018 036				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					8 050				
		- перевозка грузов, тенге					333 481				
		Накладные расходы, тенге					12 819 086				
		- в т.ч. зарплата, тенге					1 153 718				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					3 215 650				
		Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 155шт, д=2000 мм - 11 шт..									
32	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	74,71	41859,39	8952,99	3127315	668878	1263159	1436627	4929057
					15998,9	3424,71	1195278	255860	–	365115	
33	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16230		227220		227220	–	245398
					–		–		–	18178	
34	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	13998		587916		587916	–	634949
					–		–		–	47033	
35	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	16936		237104		237104	–	256072
					–		–		–	18968	
36	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	15965		223510		223510	–	241391
					–		–		–	17881	

37 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	11	9672		106392		106392	–	114903
				–		–		–	8511	
38 2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	11	4731		52041		52041	–	56204
				–		–		–	4163	
39 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90									
		шт.	11	2456		27016		27016	–	29177
				–		–		–	2161	
41 1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	239	1211,04	1,04	289439	249	–	176476	503188
				1210	0,48	289190	115	–	37273	
42 2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;									
		м	5	1076		5380		5380	–	5810
				–		–		–	430	
43 2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;									
		м	4,6	2306		10608		10608	–	11457
				–		–		–	849	
	Итого по разделу 2					**7 027 606**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 484 468				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					669 127				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					255 975				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					2 740 346				
	Накладные расходы, тенге					1 613 103				
	- в т.ч. зарплата, тенге					145 179				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					520 562				
	Раздел 3 Трубопроводы.									
44 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,06	271694,02	71919,73	287996	76235	691	229032	558390
				199122,96	19127,56	211070	20275	–	41362	
45 2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;									
		м	1062,8	221		234879		234879	–	253669
				–		–		–	18790	
46 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0492	288404,34	81341,22	14189	4002	50	11087	27298
				206029,59	21585,8	10137	1062	–	2022	

50	С23-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	49,2	579	--	28487	--	28487	--	30766
					--	--	--	--		2279	
47	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,41	328543,65	102935,63	463247	145139	3263	350320	878652
					223294,06	27669,2	314845	39014	–	65085	
51	С23-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	1410,4	1788	--	2521795	--	2521795	--	2723539
					--	--	--	--		201744	
48	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	2	1352,5	892,25	2705	1785		1366	4397
					460,25	229,5	921	459	–	326	
49	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1932		3864		3864	–	4173
					–		–		–	309	
82	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0768	411966,02	67184,47	31639	5160	714	27239	63588
					335485,44	22766,99	25765	1749	–	4710	
83	2301-0101-0128	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75 К=1,004;	м	74,66	788		58832		58832	–	63539
					–		–		–	4707	
84	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	1,98	1316		2606		2606	–	2814
					–		–		–	208	
85	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,064	479733,33	106766,67	30703	6833	956	25067	60232
					358033,33	37600	22914	2406	–	4462	
86	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	64,25	2518		161782		161782	–	174725
					–		–		–	12943	

Итого по разделу 3 **4 845 782**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 585 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 239 154
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 64 965

- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 017 919
Накладные расходы, тенге	644 111
- в т.ч. зарплата, тенге	57 970
Сметная прибыль (8 %), тенге	358 947
Итого по разделам	**55 284 666**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 913 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	22 942 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 338 976
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 766 315
- перевозка грузов, тенге	333 481
Накладные расходы, тенге	15 076 300
- в т.ч. зарплата, тенге	1 356 867
Сметная прибыль (8 %), тенге	4 095 159
ИТОГО ПО АКТУ	**55 284 666**
Временные здания и сооружения (2,9 %)	1 603 255
Итого	56 887 921
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	2 065 032
Итого	**58 952 953**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 179 059
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**60 132 012**
Итого с пониж.коэфф.к=0,89999999806	**54 118 810,75**
НДС 12%	6 494 257,29
Всего по акту выполненных работ	**60 613 068,04**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____

ТЕХНАДЗОР
ТОО "MSK Engineering"

_____

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____

Авторский надзор
ТОО"Инвест-ПВ"

_____