Цены региона Павлодарская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки: "Строительство водопровода и водопропускных сооружений в с.Ефремовка Павлодарского района
Договор №84 от 01.04.2020г., дополнительное соглашение № 84/1 от 22.05.2020г.,№84/2 от 26.03.2021г.

АКТ №4

приемки выполненных работ от 28.05.2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Земляные работы.									
		1.1 Водопровод В1 L=12960 м.									
1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %									
			м3 грунта	17413,18	25,57	25,57	445255	445255	–	119106	609510
					–	9,5	–	165425	–	45149	
2	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	17413,18	208,27	208,27	3626644	3626644	–	613585	4579447
					–	48,94	–	852201	–	339218	
3	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;									
			т	20895,82133	40		835833		–	–	902699
					–		–		–	66867	
4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %									
			м3 грунта	17413,18	16,34	13,99	284531	243610	116	84031	408848
					2,3	5,2	40050	90549	–	30285	
5	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	9983,32	221,28	221,28	2209110	2209110	–	373776	2789516
					–	52	–	519133	–	206631	
6	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;									
			т	17470,81	112		1956731				

7	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %			–		–		–	156538	
			м3 грунта	9983,32	19,96	17,04	199267	170116	139	65770	286240
					2,81	6,34	28053	63294	–	21203	
8	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24618,63	118,47	112,52	2916569	2770088	–	574126	3769950
					5,95	26,44	146481	650916	–	279256	
9	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	15360,29	149,45	141,93	2295596	2180087	–	451998	2967402
					7,52	33,35	115509	512266	–	219808	
10	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	17651,24	208,63	198,19	3682578	3498299	–	724534	4759681
					10,44	46,57	184279	822018	–	352569	
11	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки, грунт мокрый НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	1567,07	3492,63	–	5473211	–	–	3940712	10167037
					3492,63	–	5473211	–	–	753114	
12	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под сварочные приямки (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.177.1: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1002,351	2910,53	–	2917373	–	–	2100508	5419311
					2910,53	–	2917373	–	–	401430	
13	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	7352,42	715,08	–	5257568	–	–	3785449	9766459
					715,08	–	5257568	–	–	723441	
14	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	27752,98	17,67	17,67	490395	490395	–	131283	671412
					–	6,57	–	182337	–	49734	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	8325,89	148,58	72	1237061	599464	–	649400	2037378
					76,57	31,76	637514	264430	–	150917	
16	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	918,27	208,27	208,27	191248	191248	–	32357	241493
					–	48,94	–	44940	–	17888	

17	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1239,08	40 / –		49563 / –		– / –	– / 3965	53528
18	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	918,27	16,34 / 2,3	13,99 / 5,2	15005 / 2112	12847 / 4775	116 / –	4959 / 1597	21560
	1.3 Водопровод В1 L=7928 м (тр-вод от колодцев до потребителя).										
34	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1479,56	25,58 / –	25,58 / 9,5	37847 / –	37847 / 14056	– / –	10120 / 3837	51805
35	1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1479,56	208,27 / –	208,27 / 48,94	308147 / –	308147 / 72409	– / –	52135 / 28823	389104
36	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1775,46	40 / –		71018,36 / –		– / –	– / 5681	76700
37	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1479,56	16,34 / 2,3	13,99 / 5,2	24176 / 3403	20699 / 7694	38 / –	7990 / 2573	34739
38	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	14739,84	118,47 / 5,95	112,52 / 26,44	1746229 / 87702	1658527 / 389721	– / –	343745 / 167198	2257172
39	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7929,85	164,4 / 8,28	156,13 / 36,69	1303667 / 65659	1238087 / 290946	– / –	256756 / 124834	1685256
40	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработики (грунт мокрый) НР = 72 % т.ч. п.3.176.1: ктрр1=1,15; т.ч. п.3.179: ктрр2=1,2;	м3 грунта	461,10	2078,45 / 2078,45	– / –	958382 / 958382	– / –	– / –	690035 / 131873	1780290
41	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1501,61	715,08 / 715,08	– / –	1073768 / 1073768	– / –	– / –	773113 / 147750	1994631
42	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	20470,42	17,67	17,67	361712	361712	–	96833	495229

43 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4094,08	– / 148,58	6,57 / 72	– / 608299	134491 / 294774	– / –	36684 / 319329	1001838
44 1101-0102-0379	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1268,19	76,57 / 208,27	31,76 / 208,27	313484 / 264126	130028 / 264126	– / –	74210 / 44687	333518
45 4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=1,200;	т	1521,816	– / 40	48,94	– / 60872,64	62065	– / –	24705 / –	65742
46 1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Разравнивание растительного грунта вдоль трассы НР = 72 %	м3 грунта	1268,19	– / 16,34	13,99	– / 20722	17742	– / 38	4870 / 8407	31459
				2,3	5,2	3585	8091	–	2330	
	Итого по разделу 1					**61 762 225**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 308 133				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					20 638 824				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 281 787				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					447				
	- перевозка грузов, тенге					2 974 018				
	Накладные расходы, тенге					16 264 742				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 463 827				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					4 574 980				
	Раздел 2 Колодцы д=1500 мм - 155шт, д=2000 мм - 11 шт..									
47 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	113,1455	41859,39	8952,99	4736202	1012991	2478892	2175717	7464872
48 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	15998,9 / 16230	3424,71	1810204 / 2077440	387491 / 2077440	– / –	552953 / –	2243635
49 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-28	– / 22502		– / -630056	– / -630056	– / –	166195 / –	-680460
				–		–	–	–	-50404	

50	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	382	13998 / –		5347236 / –		5347236 / –	– / 427779	5775015
51	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	16936 / –		2167808 / –		2167808 / –	– / 173425	2341233
52	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-85	16977 / –		-1443045 / –		-1443045 / –	– / -115444	-1558489
53	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-28	22565 / –		-631820 / –		-631820 / –	– / -50546	-682366
54	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 3ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	128	15965 / –		2043520 / –		2043520 / –	– / 163482	2207002
55	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 2ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-28	20749 / –		-580972 / –		-580972 / –	– / -46478	-627450
56	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	102	9672 / –		986544 / –		986544 / –	– / 78924	1065468
57	2104-0301-0104	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	102	4731 / –		482562 / –		482562 / –	– / 38605	521167
58	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	102	2456 / –		250512 / –		250512 / –	– / 20041	270553
59	1108-0201-0109	Кладка горловины колодцев из кирпича НР = 93 %	м3 кладки	0,03	33100 / 5720	2120 / 440	993 / 172	64 / 13	632 / –	172 / 93	1258
60	1312-0901-0106	Закладное устройство в стенке колодца. Монтаж гильз НР = 61 %	шт.	239	1211,04 / 1210	1,04 / 0,48	289439 / 289190	249 / 115	– / –	176476 / 37273	503188
61	2301-0501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=233,000;	м	50,5	1076		54338		54338	–	58685

62	2301-0501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=216,000;	м	41,4	2306 / –		95468 / –	95468 / –	– / 4347	103106
63	2303-0101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	-1	5198 / –		-5198 / –	-5198 / –	– / -416	-5614
		Итого по разделу 2					**19 000 802**			
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 099 565			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 013 303			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					387 618			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					12 693 861			
		Накладные расходы, тенге					2 352 365			
		- в т.ч. зарплата, тенге					211 713			
		Сметная прибыль (8 %), тенге					1 407 467			
	Раздел 3 Трубопроводы.									
72	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	4,2512	271694,02 / 199122,96	71919,73 / 19127,56	1155026 / 846512	305745 / 81315	1274 / –	918548 / 165886	2239460
73	2301-0501-1504	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32x3,0 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	4251,2	221 / –		939515 / –		939515 / –	– / 75161	1014676
74	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,1968	288404,34 / 206029,59	81341,22 / 21585,8	56758 / 40547	16008 / 4248	262 / –	44347 / 8088	109193
75	2301-0405-0201	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3,0 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	196,8	746 / –		146813 / –		146813 / –	– / 11745	158558
76	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	5,6416	328543,65 / 223294,06	102935,63 / 27669,2	1853512 / 1259736	580722 / 156099	7621 / –	1401676 / 260415	3515603
77	2301-0405-0203	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004 К=1,010;	м	5641,6	2114 / –		11926342 / –		11926342 / –	– / 954107	12880450

80 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патру переходы. Установка НР = 99 %	шт.	11	1352,5	892,25	14878	9815	–	7511	24180
				460,25	229,5	5063	2525	–	1791	
81 2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11	1932		21252		21252	–	22952
	Итого по разделу 3			–		–		–	1700	
	в том числе					**19 965 072**				
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 151 857				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					912 290				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					244 186				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					13 043 079				
	Накладные расходы, тенге					2 372 082				
	- в т.ч. зарплата, тенге					213 487				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					1 478 894				
	Итого по разделам					**100 728 099**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					21 559 555				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					22 564 416				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					5 913 591				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					25 737 388				
	- перевозка грузов, тенге					2 974 018				
	Накладные расходы, тенге					20 989 190				
	- в т.ч. зарплата, тенге					1 889 027				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					7 461 341				
	ИТОГО ПО АКТУ					**100 728 099**				
	Временные здания и сооружения (2,9 %)					2 921 114,87				
	Итого					103 649 213,87				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)	3 762 466,46
Итого	**107 411 680,33**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	2 148 233,61
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**109 559 913,94**
Итого с пониж.коэфф.к=0,89999999806	**98 603 922,33**
НДС 12%	11 832 470,68
Всего по акту выполненных работ	**110 436 393,01**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"

Руководитель _____

ПОДРЯДЧИК

ТОО "Бак-Береке 2030"

Директор _____

ТЕХНАДЗОР

ТОО "MSK Engineering"

_____

Авторский надзор

ТОО"ИНВЕСТ-ПВ"

_____