ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел реального сектора экономики Павлодарского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Бақ-Береке 2030"
Наименование стройки: "Строительство водопровода и водопроводных сооружений с.Ефремовка Павлодарского района Павлодарской области"
Договор №84 от 01.04.2020г., дополнительное соглашение № 84/1 от 22.05.2020г.,№84/2 от 26.03.2021г.

АКТ №5
приемки выполненных работ от 09 июля 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Насосная станция 2-го подъема.									
		Общестроительные работы.									
		Раздел 1 Земляные работы.									
1	1101-0102-0380	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	78,3	221,28	221,28	17326	17326	–	2931	21878
					–	51,99	–	4071	–	1621	
2	4102-0103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км К=1,750;	т	138,775	112		15543		–	–	16786
					–		–		–	1243	
3	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	78,3	19,95	17,04	1562	1334	8	516	2244
					2,81	6,33	220	496	–	166	
4	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	95,5	149,46	141,94	14273	13555	–	2810	18450

				7,52	33,35	718	3185	–	1367	
5 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами после механизированной разработки НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,45	1807,35	–	4428	–	–	3188	8225
				1807,35	–	4428	–	–	609	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,5	785,41	–	10603	–	–	7634	19696
				785,41	–	10603	–	–	1459	
7 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84,45	17,67	17,67	1492	1492	–	400	2043
				–	6,57	–	555	–	151	
8 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,45	148,58	72,01	12548	6081	–	6587	20666
				76,58	31,76	6467	2682	–	1531	
	Итого по разделу 1					**109 988**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					22 436				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					39 788				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 989				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					8				
	- перевозка грузов, тенге					15 543				
	Накладные расходы, тенге					24 066				
	- в т.ч. зарплата, тенге					2 166				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					8 147				
	Раздел 2 Фундаменты.									
9 1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное толщиной 100 мм. Устройство НР = 93 %	м3 основания	2,45	3816,33	976,33	9350	2392	5183	2493	12790
				724,49	369,8	1775	906	–	947	
10 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	1569,28	799,28	39232	19982	6731	23196	67422
				500,76	285,56	12519	7139	–	4994	

11 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	14	2220,64 702,71	1121,57 402,14	31089 9838	15702 5630	5549 –	18252 3947	53288
12 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	3363,67 1023,17	1774,83 642,83	40364 12278	21298 7714	6788 –	23591 5116	69071
13 1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	45	4752,71 1288,56	2656,42 988,36	213872 57985	119539 44476	36348 –	120904 26782	361558
14 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	7,268	24242 –		176191 –		176191 –	– 14095	190286
15 2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,331	20494 –		6784 –		6784 –	– 543	7327
16 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	37,071	19016 –		704942 –		704942 –	– 56395	761337
17 2988-8888-8917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	44,67	270 –		12061 –		12061 –	– 965	13026
18 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство монолитных заделок, бетон класса В7.5, W6 НР = 91 %	м3	3,75	22633,33 2910,13	1303,47 275,2	84875 10913	4888 1032	69074 –	10870 7660	92535
19 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (укладка фундаментных сеток) НР = 93 %	т металлических изделий	0,10499	279093,25	2152,59	29302	226	22728	5967	32124

				60462,9	647,68	6348	68	–	2822	
20 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09711	220423		21405		21405	–	23117
				–		–		–	1712	
21 2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром 4 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00788	224407		1768		1768	–	1909
				–		–		–	141	
22 1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,10499	18316,03	952,47	1923	100	30	1660	2210
				17077,82	295,27	1793	31	–	287	
23 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	57,12	843,66	19,01	48190	1086	32682	13541	53128
				252,49	2,42	14422	138	–	4938	
24 1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	17,9	804,13	10,39	14394	186	7288	6517	16067
				386,59	4,86	6920	87	–	1673	
25 1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство по периметру наружных стен изнутри НР = 94 %	м3 изоляции	8,44	16151,66	1550,47	136320	13086	93852	31655	149758
				3481,28	508,77	29382	4294	–	13438	
2.1 Фундамент под перегороди.										
26 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, бетон класса В7.5, W6 НР = 91 %	м3	1,26	24606,35	1925,4	31004	2426	23715	4858	33873
				3859,52	376,98	4863	475	–	2869	
27 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 18мм СТ РК 2591-2014	т	0,036	205921		7413		7413	–	8006

					–		–		–	593	
28	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00144	220423		317		317	–	342
					–		–		–	25	
29	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм НР = 91 %	т	0,03744	18322,65	934,83	686	35	11	592	788
					17094,02	293,8	640	11	–	102	
		Итого по разделу 2					**2 025 622**	1949964			
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					169 676				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					200 946				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					72 001				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 240 860				
		Накладные расходы, тенге					264 096				
		- в т.ч. зарплата, тенге					23 769				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					150 044				
		Раздел 3 Стены и перегородки.									
30	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	35,19	28655,61	1937,11	1008391	68167	735504	203457	1308796
					5817,56	399,29	204720	14051	–	96948	
31	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	7,48	36362,7	2171,93	271993	16246	205307	50024	347778
					6743,32	447,73	50440	3349	–	25761	
32	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (парапет толщ.250 мм) НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	4,17	37213,91	2347,96	155182	9791	127198	18796	187896
					4362,83	483,93	18193	2018	–	13918	

33 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 Монтажный проем) НР = 84 %	м3	3,06	17672,88 13591,18	17,97 –	54079 41589	55 –	12435 –	34935 7121	96135
34 2103-0101-0503	Кирпич керамический утолщенный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,806	54150 –		43645 –		43645 –	– 3492	47137
35 2103-0101-0803	Кирпич керамический утолщенный лицевой пустотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,418	69550 –		29072 –		29072 –	– 2326	31398
36 1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 %	м2 стен (без вычета проемов)	6	265 265	– –	1590 1590	– –	– –	1479 246	3315
37 1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 % т.ч. п.3.1:	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30,14	4298,77 1447,15	244,09 51,06	129565 43617	7357 1539	78591 –	41995 13725	185285
38 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	22	443,05 155,68	246,55 52,05	9747 3425	5424 1145	898 –	5393 1211	16351
39 1107-0104-0302	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	2464 996	1421 293	2464 996	1421 293	47 –	1521 319	4304
40 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,719	58990 –		42414 –		42414 –	– 3393	45807

41 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки (рядовая перемычка) НР = 93 %	т металличес ких изделий	0,0022	279090,91	2272,73	614	5	476	126	799
				60454,55	909,09	133	2	–	59	
42 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00185	211511		391		391	–	422
				–		–		–	31	
43 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00035	220423		77		77	–	83
				–		–		–	6	
	Итого по разделу 3					**2 275 506**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					364 703				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					108 466				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					22 397				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 276 055				
	Накладные расходы, тенге					357 726				
	- в т.ч. зарплата, тенге					37 803				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					168 556				
	Раздел 4 Перекрытие.									
58 1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка ОП1 НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	1740,33	56,33	10442	338	3232	8192	–
				1145,33	11,67	6872	70	–	–	
59 2104-9999-9917	Опорные из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,18	34968		6294		6294	–	–
				–		–		–	–	
60 1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж балок 26Б1 НР = 69 %	т конструкций	0,53688	28544,55	9897,93	15325	5314	2047	6493	–
				14833,85	2693,34	7964	1446	–	–	