Форма 3

С П Р А В К А № 2
стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2015 года

Заказчик: Шиелийский районный отдел строительства

Подрядчик: ТОО "Сат-Сервис"

Наименование объекта: Строительство водопроводной сети в н.п. Полуказарма и РЗД-22 Шиелийского района Кызылординской области

Договор № 44 от 25.09.2015 г.

№№ пп	Наименование объекта работ и затрат	Сметная стоимость		Договорная стоимость		Выполнено СМР с начала строительства		Выполнено СМР с начала года		Выполнено СМР за отчетный период	
		в		в		в		в		в	
		рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге	рыночных ценах тыс. тенге	базисных ценах тыс. тенге
	Строительство водопроводной сети в н.п. Полуказарма и РЗД-22 Шиелийского района Кызылординской области	34405,125	11778,072	32928,000	11778,072	32928,000	11778,072	32928,000	11778,072	12671,042	4532,327
	ИТОГО	34405,125	11778,072	32928,000	11778,072	32928,000	11778,072	32928,000	11778,072	12671,042	4532,327

ЗАКАЗЧИК:
Шиелийский районный отдел строительства

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Сат-Сервис"

Форма N 2в

Заказчик **Шиелийский районный отдел** строительства

Подрядчик **ТОО «Сат-Сервис»**

Договор **№ 44 от 25.09.2015 г.**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство водопроводных сетей в н.п. Полуказарма и РЗД-22 Шиелийского района Кызылординской области**

А К Т № 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ **за октябрь 2015 года**

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В Н.П. ПОЛУКАЗАРМА										
		Водопровод В1 (Внутридворовая)										
1	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	19	75,82	1,57	1441	30	1642	0,41	8		
				67,5	-	1283	-	128	-	-		
		1счетчик										
2	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	19	5760	-	109440	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
3	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,44	8097,13	-	3563	-	4595	51,5	23		
				8032,5	-	3534	-	130	-	-		
		км										
		Водопровод В1 (до ограждения)										
4	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,705	8097,13	-	5708	-	7362	51,5	36		
				8032,5	-	5663	-	130	-	-		
		км										
5	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,205	8287,75	-	9987	-	12583	51,5	62		
				8032,5	-	9679	-	130	-	-		
		км										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев	8,16	46892,69	2104,76	382645	17175	31675	13,9	113
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	из сборного железобетона в мокрых грунтах		2362,5	623,48	19278	5088	130	2,48	20
		м3								
7	С143018-40	-Кольца горловин смотровых	6	998	-	5988	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	колодцев, марка КС7-3		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	С131104-8	-Люк чугунный, тип Л /А15/	12	8060	-	96720	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	ГОСТ 3634-99		-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
9	С12021-267	-Ограждение лестничных	0,3825	133700	-	51140	-	-	-	-
		проемов, лестничные марши, пожарные лестницы		-	-	-	-	-	-	-
		т								
10	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
				288	13,5	1440	67	130	0,07	-
		шт								
11	С11051-121	-Указатель пожарного гидранта	0,05	41200	-	2060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		100шт								
12	С130809-36	-Фланцы стальные приварные	38	552	-	20976	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
13	С130809-33	-Фланцы стальные приварные	4	305	-	1220	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.18	плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.								
14	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	5	391,37	57,24	1957	286	1974	1,43	7
				301,5	2,25	1508	11	130	0,01	-
		фланец								
15	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	5	1436	-	7180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
16	Е0106-1-20	-Устройство бетонных упоров	1,024	10331,1	311,32	10579	319	601	2,82	3
				441	117,61	452	120	105	0,57	1
		м3								
		Футляр из стальных труб д-325 мм (укладка)								
17	Е0122-8-9	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм с гидравлическим испытанием	0,015	243707,18	102058,18	3656	1531	3003	615	9
				115425	38553,75	1731	578	130	188,29	3
		км								
18	С130806-111 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 5,0 мм	15	2696	-	40440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
19	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	0,015	1043569,02	111422,27	15654	1671	1110	82,7	1
				14827,5	42090,75	222	631	130	205,57	3
		км								
20	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	15	244,98	0,28	3675	4	2867	0,84	13
				146,93	0,11	2204	2	130	-	-
		м								
21	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
22	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
				396	67,5	792	135	130	0,33	1
		врезка								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
23	Е0101-217-1	-Монтаж всасывающего коллектора	1205	154,96	100,95	186730	121639	62714	0,34	412
				46,35	28	55852	33740	70	0,11	129
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-217-2-	Демонтаж всасывающего коллектора	1205	92,82	63,34	111846	76322	40792	0,23	278
				29,48	18,88	35523	22750	70	0,08	93
		м								
25	Е0101-215-1-	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м	42	1422,89	75,71	59761	3180	13055	2,55	107
				423	21,04	17766	884	70	0,11	5
		шт								
26	Е0101-216-1-	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	42	293,15	191,9	12312	8060	4294	0,65	27
				101,25	44,82	4253	1882	70	0,16	7
		шт								
27	С131103-11	-Рукава поливочные, d 40 мм	20	583	-	11660	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1253168	231323			1121
			Тенге			162500	65899			260
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			912951	-	-		-
		Материалы -	Тенге			291390	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	227117	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			226991	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			191518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		96
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28728	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66268	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1170738	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1470
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	255844	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51140	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54209	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			289077	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287636	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17443	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			308161	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1529	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			1533108	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1478
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	257373	-		-

ВОДОСНАБЖЕНИЕ В Н.П. РАЗЪЕЗД № 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод В1 (Внутридворовая)								
28	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	19	75,82	1,57	1441	30	1642	0,41	8
				67,5	-	1283	-	128	-	-
		1счетчик								
29	С131102-18	-Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые УВК-40	19	5760	-	109440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
30	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,505	8097,13	-	4089	-	5273	51,5	26
				8032,5	-	4056	-	130	-	-
		км								
		Водопровод В1 (до ограждения)								
31	Е0122-31-1	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,93	8097,13	-	7530	-	9711	51,5	48
				8032,5	-	7470	-	130	-	-
		км								
32	Е0122-31-3	-Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1,215	8287,75	-	10070	-	12687	51,5	63
				8032,5	-	9759	-	130	-	-
		км								
33	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	25,84	46892,69	2104,76	1211707	54387	100305	13,9	359
				2362,5	623,48	61047	16111	130	2,48	64
		м3								
34	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца горловин смотровых колодцев, марка КС-7-3	19	998	-	18962	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
35	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	19	8060	-	153140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	004									
36	С12021-267	-Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,3825	133700	-	51140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	Е0122-37-3	-Установка гидрантов пожарных	5	18075,87	36,99	90379	185	1960	1,82	9
				288	13,5	1440	67	130	0,07	-
		шт								
38	С11051-121	-Указатель пожарного гидранта	0,05	41200	-	2060	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	100шт		-	-	-	-	-	-	-
39	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	54	552	-	29808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
40	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419	-	1676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
41	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	305	-	2440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
42	Е0122-40-6	-Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	5	391,37	57,24	1957	286	1974	1,43	7
				301,5	2,25	1508	11	130	0,01	-
		фланец								
43	С130809-39 Изм. и доп.вып.18	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	5	1436	-	7180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
44	Е0106-1-20	-Устройство бетонных упоров	1,52	10331,1	311,32	15703	473	892	2,82	4
				441	117,61	670	179	105	0,57	1
		м3								
		Футляр из стальных труб д-325 мм (прокол)								
45	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
				1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
		футляр								
		Восстановление асфальтового покрытия -24 м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	Е0127-14-1	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	4,8	1684,76	68,13	8087	327	218	0,14	1
				21,38	12,76	103	61	133	0,04	-
		м3								
47	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	4,8	2462,28	73,75	11819	354	211	0,14	1
				21,38	11,67	103	56	133	0,04	-
		м3								
48	Е0127-48-1	-Устройство покрытия толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5 - 2,9 м/м3	24	535,53	22,78	12853	547	432	0,05	1
				7,7	5,82	185	140	133	0,02	-
		м2								
49	Е0127-48-1	-добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя	24	168,35	-	4040	-	-	-	-
	т.ч.			-	-	-	-	-	-	-
	п-1.37									
	К=2	м2								
50	Е0127-53-6	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24	457,42	15,35	10978	368	351	0,03	1
				5,94	5,06	143	121	133	0,02	-
		м2								
51	Е0127-54-6	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	24	217,23	-	5214	-	1	-	-
	К=4			0,04	-	1	-	133	-	-
		м2								
52	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	916,73	180,25	2750	541	1808	2,01	6
				396	67,5	1188	203	130	0,33	1
		врезка								
		ВОДОПОНИЖЕНИЕ								
53	Е0101-217-1	-Монтаж всасывающего коллектора	1125	154,96	100,95	174333	113564	58551	0,34	385
				46,35	28	52144	31500	70	0,11	120
		м								
54	Е0101-217-2	-Демонтаж всасывающего коллектора	1125	92,82	63,34	104420	71255	38084	0,23	260
				29,48	18,88	33165	21240	70	0,08	87
		м								
55	Е0101-215-1	-Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров	39	1422,89	75,71	55493	2953	12122	2,55	99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длина иглофильтров до 4 м		423	21,04	16497	821	70	0,11	4
56	E0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	шт 39	293,15	191,9	11433	7484	3988	0,65	25
				101,25	44,82	3949	1748	70	0,16	6
57	C131103-11	Рукава поливочные, d 40 мм	шт 20	583	-	11660	-	-	-	-
			м	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2136421	253314			1311
			Тенге			196030	72267			285
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1768496	-	-		-
		Материалы -	Тенге			590316	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	267015	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2060	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			728088	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			250296	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		125
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	37544	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			121128	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2139920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1713
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	304559	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			51140	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51140	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3068	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			54209	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			316785	-	-		-
		Материалы -	Тенге			128	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1283	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			315344	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1642	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	246	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19106	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			337532	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1529	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			2531660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1721
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	306088	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			3389589	484637			2432
			Тенге			358530	138166			545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2681447	-	-		-
		Материалы -	Тенге			881706	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	494131	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4120	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			955079	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			441815	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	66272	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187396	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3310658	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3182
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	560403	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			102281	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			102281	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			108417	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			605861	-	-		-
		Материалы -	Тенге			257	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2565	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			602980	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3283	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	492	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36549	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			645693	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3057	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			4064768	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3200
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	563461	-		-

Итого с временными, 1,5 %	4125740
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	4211143
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4227646
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4268903
Доп.оплата в зонах экологического бедствия	263424
Итого с доп.оплатой в зонах экологического бедствия	4532327
Пересчет в текущих ценах, К-2,557	11589159
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	231783
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	11820942
Понижающий коэффициент 0,957066704	11313430
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1357612
Итого с НДС	12671042

ЗАКАЗЧИК:
Шиелийский районный отдел строительства

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Сет-Сервис»

ТЕХНАДЗОР