Лазарева 2А

Заказчик: **КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области**

Подрядчик: **ТОО "АКМ Group"**

Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор: **№210078 от 10.12.2021 г.**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат декабрь 2021 г.

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ и затрат, (тенге)									Всего к оплате в тенге
		С начала строительства	за отчетный месяц без НДС	из графы 2						НДС 12%	
		по отчетный месяц включительно		СМР в сметных базистных ценах	СМР фактич. в тенге	По монтажу оборуд	Стоимость оборуд	На приобретен материалов	Другие дополнит расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт	**113 316 084**									
2	в том числе за отчетный месяц	7 930 931	7 081 188							849 743	7 930 931
3	Удержание 5% согласно договора	396 547	354 059							42 487	396 547
4	**Итого к оплате**	**7 534 384**	**6 727 129**							**807 255**	**7 534 384**

Всего к оплате: **Семь миллионов пятьсот тридцать четыре тысячи триста восемьдесят четыре тенге ноль тиын**

Заказчик:

КГУ "Областной дом юношества"
управления образования акимата
Жамбылской области
Директор:
_____ Кайыпчаев Б.С.

Подрядчик:

ТОО "АКМ Group"
Директор:
_____ Абиев К.Ж.

Форма 2В

Заказчик: КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области

Подрядчик: ТОО "AKM Group"

Объект: Капитальный ремонт здания интерната по адресу: Жамбылская область, г. Тараз, ул. Лазарева, 2

Договор подряда (контракт) №210078 от 10.12.2021 г.

А К Т № 6
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водопровод и канализация. ЛС № 2-1-3									
		Раздел 1 Холодное водоснабжение В1									
1	1116-0501-0201	Трубопроводы горячего и холодного водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	25	1590,2	18,96	39755	474	307	28063	73243
					1558,96	0,12	38974	3	–	5425	
2	2301-0601-0302	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные К=0,990;	м	24,75	173		4282		4282	–	4625
					–		–		–	343	
3	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	55	1716,87	22,75	94428	1251	622	66647	173961

4 2301-0601-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные К=0,990;			1682,82	0,18	92555	10	–	12886	
		м	54,45	278		15137		15137	–	16348
				–		–		–	1211	
5 1116-0501-0203	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	10	1875,4	26,9	18754	269	123	13223	34535
				1836,2	0,3	18362	3	–	2558	
6 2301-0601-0304	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные К=0,990;									
		м	9,9	421		4168		4168	–	4501
				–		–		–	333	
7 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	90	97,66	1,44	8789	130	149	6127	16109
				94,56	–	8510	–	–	1193	
8 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005									
		шт.	20	818		16360		16360	–	17669
				–		–		–	1309	
9 2304-0905-0903	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005									
		шт.	5	2280		11400		11400	–	12312
				–		–		–	912	
10 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	10	537		5370		5370	–	5800
				–		–		–	430	
11 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;									
		м2	0,06	83,33	–	5	–	3	1	6
				33,33	–	2	–	–	–	

	Итого по разделу 1					**359 109**				
Раздел 2 Горячее водоснабжение Т3										
12 1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 72 %	м трубопровода	35	1716,86	22,74	60090	796	395	42412	110702
				1682,83	0,2	58899	7	–	8200	
13 2301-0602-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные К=0,990;	м	34,65	220		7623		7623	–	8233
				–		–		–	610	
14 1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 72 %	м трубопровода	35	97,63	1,46	3417	51	57	2382	6263
				94,54	–	3309	–	–	464	
15 2304-0905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	14	818		11452		11452	–	12368
				–		–		–	916	
16 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,5	537		269		269	–	291
				–		–		–	22	
17 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,03	66,67	–	2	–	1	1	3
				33,33	–	1	–	–	–	
18 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	0,06	83,33	–	5	–	3	1	6
				33,33	–	2	–	–	–	
	Итого по разделу 2					**137 866**				

Раздел 3 Канализация К1

19 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	34	908,06	1,71	30874	58	81	22144	57259
				903,97	0,59	30735	20	–	4241	
20 2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	33,932	254		8619		8619	–	9309
				–		–		–	690	
21 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	40	876,45	4,15	35058	166	219	25001	64864
				866,83	1,28	34673	51	–	4805	
22 2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110x4,2 ГОСТ 22689-2014 К=0,998;	м	39,92	1077		42994		42994	–	46434
				–		–		–	3440	
23 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553		2212		2212	–	2389
				–		–		–	177	
24 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,9	537		3705		3705	–	4001
				–		–		–	296	
25 1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 72 %	м2	0,9	97,78	3,33	88	3	40	32	130
				50	–	45	–	–	10	
26 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 72 % К=2,000;	м2	1,8	79,44	2,22	143	4	86	38	195
				29,44	–	53	–	–	14	
27 2302-0601-0901	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	8	39		312		312	–	337
				–		–		–	25	

28	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	10	111		1110		1110	–	1199
					–		–		–	89	
29	1120-1301-0101	Установка коробки с крышкой для прочистки НР = 72 % К=3,000;	кг изделия	38,16	734,62	3,51	28033	134	25227	1942	32373
					70,02	0,66	2672	25	–	2398	
30	2302-0601-0903	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 К=3,000;	шт.	3	111		333		333	–	360
					–		–		–	27	
		Итого по разделу 3					**218 850**				
	Раздел 4 Санитарно-техническое оборудование										
31	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	8	3237,5	109,5	25900	876	1774	17047	46383
					2906,25	53,25	23250	426	–	3436	
32	2303-0102-3204	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	8	8643		69144		69144	–	74676
					–		–		–	5532	
33	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	8	895		7160		7160	–	7733
					–		–		–	573	
34	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 72 %	шт.	8	1077	0,13	8616	1	269	6009	15795
					1043,25	–	8346	–	–	1170	
35	2303-0102-3319	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	8	9372		74976		74976	–	80974
					–		–		–	5998	
36	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 72 %	комплект	6	4015,33	217,83	24092	1307	3224	14544	41727

				3260,17	106,5	19561	639	–	3091	
37 2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	18734		112404		112404	–	121396
				–		–		–	8992	
38 1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж к унитазу НР = 72 % К=6,000;	м подводок	1,2	782,5	–	939	–	476	333	1374
				385,83	–	463	–	–	102	
39 1117-0801-0201	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка НР = 72 %	комплект	4	4755,5	58,75	19022	235	310	13365	34978
				4619,25	21,5	18477	86	–	2591	
40 5104-0106-0108 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 50 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	3	72974		218922		–	–	218922
				–		–		218922	–	
41 5104-0106-0116 (об)	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров, мощность 1,5 кВт, управление электронное, установка вертикальная и горизонтальная ГОСТ Р 52084-2003	комплект	1	96677		96677		–	–	96677
				–		–		96677	–	
42 2302-1104-3301	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	8	264		2112		2112	–	2281
				–		–		–	169	
43 1117-0101-0115	Душевые кабины пластиковые. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 72 %	комплект	8	6742,38	180	53939	1440	37	38272	99588
				6557,75	86,63	52462	693	–	7377	
44 2900-0000-0000 (пл)ТОО "Промснаб ДК", РК	Душевая кабина 900x900 в комплекте (смеситель, сифон)	компл.	8	102679		821432		821432	–	887147

				–		–		–	65715	
	Итого по разделу 4					**1 729 651**				
	Итого по смете					**2 445 476**				

Электромонтажные работы. ЛС № 2-1-4

Раздел 1 Низковольтное оборудование

1 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩО1 НР = 72 %	шкаф	1	3894	69	3894	69	1016	2042	6411
				2809	27	2809	27	–	475	
2 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
				–		–		–	401	
3 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка автоматов НР = 72 %	шт.	5	1358,6	–	6793	–	63	4846	12570
				1346	–	6730	–	–	931	
4 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	–	1851
				–		–		–	137	
5 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	4	519		2076		2076	–	2242
				–		–		–	166	
6 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене ЩАО1 НР = 72 %	шкаф	1	3894	69	3894	69	1016	2042	6411
				2809	27	2809	27	–	475	
7 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5018		5018		5018	–	5419
				–		–		–	401	
8 1308-0304-0501	Прибор или аппарат. Установка автоматов НР = 72 %	шт.	3	1358,67	–	4076	–	38	2907	7542

				1346	–	4038	–	–	559	
9 2307-0204-1525	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) ВН-32 3Р 25 А ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	1	1714		1714		1714	–	1851
				–		–		–	137	
10 2307-0204-0610	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	2	519		1038		1038	–	1121
				–		–		–	83	
	Итого по разделу 1					**50 837**				
Раздел 2 Светотехническое оборудование										
11 1121-0401-0108	Светильники для ламп светодиодных местного освещения. Установка НР = 72 %	шт.	63	831,56	10,32	52388	650	2491	35636	95066
				781,7	3,94	49247	248	–	7042	
12 2307-0106-1302	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED , 220 В, мощность 18 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	6	21768		130608		130608	–	141057
				–		–		–	10449	
13 2307-0106-1301	Светильники светодиодные со встраиваемым опаловым рассеивателем из ПММА, модели OPL/S ECO LED , 220 В, мощность 32 Вт, степень защиты IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	46	32877		1512342		1512342	–	1633329
				–		–		–	120987	
14 2307-0106-1201	Светильники светодиодные, RKL LED, 220 В, мощность 21 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1	24174		24174		24174	–	26108
				–		–		–	1934	
15 2307-0106-1202	Светильники светодиодные, CD LED, 220 В, мощность 18 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	10	24174		241740		241740	–	261079
				–		–		–	19339	

16 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	63	215,56	0,24	13580	15	60	9729	25174
				214,37	0,11	13505	7	–	1865	
17 2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	11	285		3135		3135	–	3386
				–		–		–	251	
18 2307-0218-1503	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20	303		6060		6060	–	6545
				–		–		–	485	
19 2307-0220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	32	393		12576		12576	–	13582
				–		–		–	1006	
20 1121-0202-0202	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка НР = 72 %	шт.	4	202,5	0,25	810	1	39	554	1473
				192,5	–	770	–	–	109	
21 2307-0218-1704	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	4	436		1744		1744	–	1884
				–		–		–	140	

22	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	35	32		1120		1120	–	1210
					–		–		–	90	
23	2307-0202-0702	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	63	73		4599		4599	–	4967
					–		–		–	368	
		Итого по разделу 2					**2 214 860**				
		Итого по смете					**2 265 697**				
		Пожарная сигнализация. ЛС № 2-1-5									
1	1310-0701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	31988	2	31988	2	430	22720	59085
					31556	–	31556	–	–	4377	
2	1310-0701-0103	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования НР = 72 % К=-1,000;	луч	-2	2371	–	-4742	–	-166	-3295	-8680
					2288	–	-4576	–	–	-643	
3	2308-0303-0305	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241		24241		24241	–	26180
					–		–		–	1939	
4	1310-0411-0207	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении НР = 72 %	шт.	1	2585	–	2585	–	203	1715	4644
					2382	–	2382	–	–	344	
5	2308-0304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1575		1575		1575	–	1701
					–		–		–	126	
6	1310-0701-0201	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	5	1340,6	0,8	6703	4	219	4666	12279
					1296	–	6480	–	–	910	

7	2308-0302-0602	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10 (1 шт. резерв)	шт.	6	1064		6384		6384	–	6895
					–		–		–	511	
8	1310-0701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	31	2674,39	2,06	82906	64	2490	57853	152020
					2592	–	80352	–	–	11261	
9	2308-0302-0302	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41(4 шт. резерв)	шт.	35	1887		66045		66045	–	71329
					–		–		–	5284	
10	1310-0902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	15	293,13	–	4397	–	433	2854	7831
					264,27	–	3964	–	–	580	
11	2308-0306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	154		770		770	–	832
					–		–		–	62	
12	2307-0202-0101	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, (КС-3)	шт.	5	309		1545		1545	–	1669
					–		–		–	124	
13	2308-0304-0507	Устройство оконечное шлейфовое Маяк-ШС1	шт.	5	896		4480		4480	–	4838
					–		–		–	358	
14	1308-0206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	420	233,38	2,23	98019	936	9713	62940	173836
					208,02	0,11	87370	46	–	12877	
15	2306-1710-0104	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм	м	410	74		30340		30340	–	32767
					–		–		–	2427	
16	2306-1710-0108	Канал кабельный из ПВХ размерами 40 мм х 25 мм	м	10	148		1480		1480	–	1598
					–		–		–	118	
17	1121-0101-0205	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, сквозь стену НР = 72 %	м	9	230,44	3	2074	27	48	1440	3795

				222,11	0,11	1999	1	–	281	
18 2301-1305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм К=1,010;	м	9,09	53		482		482	–	521
				–		–		–	39	
19 1121-0101-0203	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением НР = 72 %	м	6	435,83	4,17	2615	25	184	1734	4697
				401	0,5	2406	3	–	348	
20 2301-1305-0106	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм К=1,010;	м	6,06	269		1630		1630	–	1760
				–		–		–	130	
21 1121-0201-0101	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	410	102,67	1,46	42093	599	4547	26605	74194
				90,11	0,01	36947	4	–	5496	
22 2306-0408-0513	Кабель КСРВНГ(А)-FRLS 1х2Х0,50 мм2(24,6 м - запас)	км	0,4346	58305		25339		25339	–	27366
				–		–		–	2027	
23 1146-0302-0303	Стены кирпичные толщиной до 25 см. Пробивка отверстий диаметром до 25 мм НР = 72 %	шт.	45	995,71	440,51	44807	19823	–	24127	74449
				555,2	189,47	24984	8526	–	5515	
	Итого по смете					**735 606**				

Благоустройство территории. ЛС № 7-1-1

Раздел 2 Покрытие

2.1 Сечение 1-1

8 1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство(Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки I, на битуме БНД 90/130) НР = 108 %	м2 покрытия	367,438	1601,43	124,97	588425	45919	526505	29138	666967

				43,55	29,88	16000	10979	–	49405	
2.2 Сечение 2-2										
13 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.50 мм НР = 108 % К=0,050;	м3 материала основания в плотном теле	6,25	3636,32	1032,64	22727	6454	15409	2444	27185
				138,24	223,84	864	1399	–	2014	
14 1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком НР = 94 %	м2 покрытия	125	1247,13	127,61	155891	15951	1295	134636	313769
				1109,16	36,68	138645	4585	–	23242	
15 2104-0509-0406	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-2017	м2	125	2340		292500		292500	–	315900
				–		–		–	23400	
2.3 Сечение 3-3										
16 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	50	75,58	75,58	3779	3779	–	1030	5194
				–	28,6	–	1430	–	385	
17 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	50	7,22	7,22	361	361	–	76	472
				–	2,12	–	106	–	35	
18 1106-0201-0102	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 25 м3. Устройство под покрытие В7,5 НР = 91 % К=0,100;	м3	20	18379,2	501,65	367584	10033	296207	59046	460760
				3067,2	177,1	61344	3542	–	34130	
19 8601-0703-0103	Коврик резиновый (прямой 30 мм) НР = 0	м2	200	3633	3	726600	600	717800	8000	793368

				41	2	8200	400	–	58768	
20 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство под бордюр НР = 93 % К=0,100;	м3 основания	1,08	5575	1712,04	6021	1849	3259	1573	8202
				845,37	720,37	913	778	–	608	
21 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	60	1711,12	31,17	102667	1870	56195	48936	163731
				743,37	11,82	44602	709	–	12128	
22 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	0,96	41194		39546		39546	–	42710
				–		–		–	3164	
	Итого по разделу 2					**2 798 258**				
Раздел 3 Отмостка										
23 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство отмостки В7,5 НР = 91 % К=0,150;	м3	23,25	17958,54	1091,23	417536	25371	363665	30906	484317
				1225,81	234,97	28500	5463	–	35875	
24 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	155	1711,09	31,15	265219	4829	145168	126417	422967
				743,37	11,81	115222	1831	–	31331	
25 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	м3	2,48	41194		102161		102161	–	110334
				–		–		–	8173	
	Итого по разделу 3					**1 017 618**				
	Итого по смете					**3 815 876**				
	Всего по смете					**9 262 655**				

Итого временные здания и сооружения (1,5 %), К=0,8	138 940	9 401 595
Итого с непредвиденные работы и затраты 2%	188 032	9 589 627
Итого с понижающим коэффициентом		7 081 188
Итого с НДС, 12 %	849 743	7 930 931
Всего к оплате:		**7 930 931**

Заказчик: **Директор КГУ "Областной дом юношества" управления образования акимата Жамбылской области** _____ (подпись) **Кайыпчаев Б.С.**

Подрядчик: **Директор ТОО "АКМ Group"** _____ (подпись) **Абиев К.Ж.**

Технадзор: _____ (подпись) Шораев А.Т.