Форма 2-В

Заказчик **Касымгалиев Ж.А., Нурканова Ж.И., 8 микрорайон, 5 дом, 5 кв.**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Ондасын Строй", 31Б микрорайон, 4 здание, 77 61 61**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **"Строительство и эксплуатациигоряче-смазочной станции, автогазосправочной станции, автомойки, центра технического обслуживания автомашин и магазина в Мунайлинском районе, село Баянды, производстенная зона №6 участок №15"**

(наименование, адрес)

Объект **Центр технического обслуживания автомашин (автосервис) с одновременным обслуживанием 12 единиц автотранспорта**

(наименование)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
11.07.2018	01.07.2018	31.07.2018

Акт приемки выполненных работ №5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	11-010101-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	89,800	102,00	9160
			Накладные расходы			*23,15*	*2079*
			Сметная прибыль			*7,56*	*679*
2	2	11-010101-0305 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3	м3 грунта	134,700	285,45	38450
			Накладные расходы			*64,79*	*8727*
			Сметная прибыль			*21,14*	*2848*
3	3	11-010102-0311 РСНБ РК 2015	Грунты 5 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	62,400	401,28	25040
			Накладные расходы			*80,63*	*5031*
			Сметная прибыль			*29,72*	*1855*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	41-020102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка не пригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	114,816	414,37	47576
			Накладные расходы			*15,61*	*1792*
			Сметная прибыль			*30,69*	*3524*
5	5	11-010102-0604 РСНБ РК 2015	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале	м3 грунта	62,400	60,81	3794
			Накладные расходы			*12,17*	*760*
			Сметная прибыль			*4,50*	*281*
6	6	11-010203-0601 РСНБ РК 2015	Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	м3 грунта	72,300	11,41	825
			Накладные расходы			*2,19*	*158*
			Сметная прибыль			*0,85*	*61*
7	7	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,237	29,08	4572
			Накладные расходы			*6,25*	*983*
			Сметная прибыль			*2,15*	*339*
8	8	11-010104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	157,237	32,57	5121
			Накладные расходы			*7,00*	*1101*
			Сметная прибыль			*2,41*	*379*
9	9	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,863	1510,89	7347
			Накладные расходы			*555,44*	*2701*
			Сметная прибыль			*111,92*	*544*
10	10	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	157,237	241,30	37941
			Накладные расходы			*78,35*	*12320*
			Сметная прибыль			*17,87*	*2810*
11	11	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	89,800	1835,15	164797
			Накладные расходы			*244,20*	*21929*
			Сметная прибыль			*135,94*	*12207*
12	12	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	60,000	4045,96	242758
			Накладные расходы			*1095,96*	*65758*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***299,70***	***17982***
13	**13**	**21-041201-9911 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**24,560**	**24080,33**	**591413**
			Накладные расходы			***906,92***	***22274***
			Сметная прибыль			***1783,73***	***43808***
14	**14**	**11-070501-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**12,000**	**2715,82**	**32590**
			Накладные расходы			***734,18***	***8810***
			Сметная прибыль			***201,17***	***2414***
15	**15**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**2,382**	**25823,53**	**61512**
			Накладные расходы			***972,58***	***2317***
			Сметная прибыль			***1912,85***	***4556***
16	**16**	**11-070501-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка**	**шт. сборных конструкций**	**6,000**	**1919,16**	**11515**
			Накладные расходы			***521,98***	***3132***
			Сметная прибыль			***142,16***	***853***
17	**17**	**21-041201-9903 РСНБ РК 2015**	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	**м3**	**0,796**	**25823,53**	**20556**
			Накладные расходы			***972,58***	***774***
			Сметная прибыль			***1912,85***	***1523***
18	**18**	**11-060101-0119 РСНБ РК 2015**	**Устройство монолитных участков кл В15**	**м3**	**1,000**	**26460,27**	**26460**
			Накладные расходы			***2462,30***	***2462***
			Сметная прибыль			***1960,02***	***1960***
19	**19**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**22,680**	**28815,00**	**653524**
			Накладные расходы			***3011,52***	***68301***
			Сметная прибыль			***2134,44***	***48409***
20	**20**	**21-020199-9925 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/ см2**	**м3**	**24,154**	**123,84**	**2991**
			Накладные расходы			***4,66***	***113***
			Сметная прибыль			***9,17***	***222***
21	**21**	**21-020199-9917 РСНБ РК 2015**	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента**	**м3**	**24,154**	**887,12**	**21427**
			Накладные расходы			***33,41***	***807***
			Сметная прибыль			***65,71***	***1587***
22	**22**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,692**	**174806,20**	**120966**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			***6583,62***	***4556***
			Сметная прибыль			***12948,61***	***8960***
23	**23**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**269,400**	**1008,06**	**271572**
			Накладные расходы			***155,82***	***41978***
			Сметная прибыль			***74,67***	***20116***
24	**24**	**11-080101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаный**	**м2 поверхности**	**35,920**	**932,90**	**33510**
			Накладные расходы			***225,79***	***8110***
			Сметная прибыль			***69,10***	***2482***
25	**25**	**11-080301-0204 РСНБ РК 2015**	**Стены из камней известняковых при высоте этажа свыше 4 м. Кладка рядовая**	**м3 кладки**	**142,600**	**9366,85**	**1335713**
			Накладные расходы			***2354,54***	***335757***
			Сметная прибыль			***693,84***	***98942***
26	**26**	**ПРАЙС-ЛИСТ**	**Камень-ракушечник с доставкой**	**м3**	**139,748**	**5167,84**	**722195**
			Накладные расходы			***194,63***	***27200***
			Сметная прибыль			***382,80***	***53496***
27	**27**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**м3**	**3,200**	**56220,34**	**179905**
			Накладные расходы			***9497,13***	***30391***
			Сметная прибыль			***4164,47***	***13326***
28	**28**	**21-050301-0307 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,268**	**171858,53**	**46058**
			Накладные расходы			***6472,60***	***1735***
			Сметная прибыль			***12730,26***	***3412***
29	**29**	**21-050301-0308 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 25 мм до 28 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,307**	**172499,33**	**53026**
			Накладные расходы			***6496,73***	***1997***
			Сметная прибыль			***12777,73***	***3928***
30	**30**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,034**	**195568,18**	**6610**
			Накладные расходы			***7365,56***	***249***
			Сметная прибыль			***14486,53***	***490***
31	**31**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке кл В20. Устройство**	**м3**	**6,880**	**40007,37**	**275251**
			Накладные расходы			***5977,76***	***41127***
			Сметная прибыль			***2963,51***	***20389***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,118	195568,18	23077
			Накладные расходы			*7365,56*	*869*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*1709*
33	33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,321	174806,20	56113
			Накладные расходы			*6583,62*	*2113*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*4157*
34	34	11-070105-0104 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 20 т, высота здания до 15 м	шт. сборных конструкций	30,000	5646,14	169384
			Накладные расходы			*1739,73*	*52192*
			Сметная прибыль			*418,23*	*12547*
35	35	21-040108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	130,200	7369,09	959455
			Накладные расходы			*277,54*	*36135*
			Сметная прибыль			*545,86*	*71071*
36	36	11-070105-0211 РСНБ РК 2015	Стаканы опорных стаканов для вентиляционных устройств. Установка. Высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	5,000	4800,63	24003
			Накладные расходы			*1502,13*	*7511*
			Сметная прибыль			*355,60*	*1778*
37	37	21-049999-0701 РСНБ РК 2015	Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В15 объемом до 0,1 м3 СТ РК 937-92	м3	4,000	63669,34	254677
			Накладные расходы			*2397,94*	*9592*
			Сметная прибыль			*4716,25*	*18865*
38	38	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,500	38639,84	135239
			Накладные расходы			*5594,44*	*19581*
			Сметная прибыль			*2862,21*	*10018*
39	39	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,044	195568,18	8605
			Накладные расходы			*7365,56*	*324*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*637*
40	40	21-050301-0304 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	174806,20	23564
			Накладные расходы			*6583,62*	*887*
			Сметная прибыль			*12948,61*	*1745*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	41	21-050301-0306 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	172499,33	42952
			Накладные расходы			*6496,73*	*1618*
			Сметная прибыль			*12777,73*	*3182*
42	42	21-050301-0307 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,307	171858,53	52743
			Накладные расходы			*6472,60*	*1986*
			Сметная прибыль			*12730,26*	*3907*
43	43	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,022	517211,04	11275
			Накладные расходы			*118995,92*	*2594*
			Сметная прибыль			*38311,93*	*835*
44	44	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,200	12478,45	14974
			Накладные расходы			*2037,90*	*2445*
			Сметная прибыль			*924,33*	*1109*
45	45	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,027	690550,18	18728
			Накладные расходы			*167760,20*	*4550*
			Сметная прибыль			*51151,86*	*1387*
46	46	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство парапета монолитного	м3	1,680	40761,85	68480
			Накладные расходы			*6006,17*	*10090*
			Сметная прибыль			*3019,40*	*5073*
47	47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,032	195568,18	6196
			Накладные расходы			*7365,56*	*233*
			Сметная прибыль			*14486,53*	*459*
48	48	21-050301-0303 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,106	176344,12	18671
			Накладные расходы			*6641,54*	*703*
			Сметная прибыль			*13062,53*	*1383*
49	49	21-050301-0301 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,010	178430,84	1802
			Накладные расходы			*6720,13*	*68*
			Сметная прибыль			*13217,10*	*133*
50	50	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	159,600	784,03	125131

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*125,02*	*19954*
			Сметная прибыль			*58,08*	*9269*
51	51	11-120101-1502 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство на каждый последующий слой	м2 изолируемой поверхности	159,600	628,46	100302
			Накладные расходы			*86,26*	*13767*
			Сметная прибыль			*46,55*	*7430*
52	52	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	35,910	12478,45	448101
			Накладные расходы			*2037,90*	*73181*
			Сметная прибыль			*924,33*	*33193*
53	53	11-120101-1703 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	159,600	729,02	116352
			Накладные расходы			*118,74*	*18951*
			Сметная прибыль			*54,00*	*8619*
54	54	11-120101-1704 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие асфальтобетонные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1703	м2 стяжки	159,600	2806,87	447976
			Накладные расходы			*451,01*	*71982*
			Сметная прибыль			*207,92*	*33183*
55	55	11-120101-0207 РСНБ РК 2015	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	159,600	1460,03	233020
			Накладные расходы			*198,21*	*31634*
			Сметная прибыль			*108,15*	*17261*
56	56	11-120101-0211 РСНБ РК 2015	Кровли плоские. Защита ковра гравием на битумной мастике	м2 кровли	159,600	605,39	96621
			Накладные расходы			*81,10*	*12943*
			Сметная прибыль			*44,84*	*7157*
57	57	11-120101-0402 РСНБ РК 2015	Примыкания рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм. Устройство с одним фартуком	м примыканий	57,200	2653,44	151777
			Накладные расходы			*351,34*	*20097*
			Сметная прибыль			*196,55*	*11243*
58	58	11-120101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	29,400	2087,34	61368
			Накладные расходы			*733,34*	*21560*
			Сметная прибыль			*154,62*	*4546*
59	59	ПРАЙС	Стоимость желоб	шт	7,133	4115,48	29357
			Накладные расходы			*155,00*	*1106*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			***304,85***	***2175***
60	**60**	**ПРАЙСТОО**	**Стоимость воронки**	**шт**	**2,000**	**1700,69**	**3401**
			Накладные расходы			***64,05***	***128***
			Сметная прибыль			***125,98***	***252***
61	**61**	**ПРАЙСТОО**	**Стоимость водосточной трубы д100мм**	**шт**	**4,000**	**3655,07**	**14620**
			Накладные расходы			***137,66***	***551***
			Сметная прибыль			***270,75***	***1083***
62	**62**	**ПРАЙСТОО**	**Стоимость держатель труб**	**шт**	**8,000**	**1113,43**	**8907**
			Накладные расходы			***41,93***	***335***
			Сметная прибыль			***82,48***	***660***
63	**63**	**ПРАЙСТОО**	**Стоимость колено сливное**	**шт**	**2,000**	**1916,80**	**3834**
			Накладные расходы			***72,19***	***144***
			Сметная прибыль			***141,99***	***284***
64	**64**	**11-100108-0101 РСНБ РК 2015**	**Ворота с коробками стальными с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками. Установка**	**м2 полотна**	**40,734**	**17458,35**	**711157**
			Накладные расходы			***2045,46***	***83321***
			Сметная прибыль			***1293,21***	***52678***
65	**65**	**21-060405-0501 РСНБ РК 2015**	**Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003**	**т**	**2,375**	**304000,95**	**721896**
			Накладные расходы			***11449,40***	***27188***
			Сметная прибыль			***22518,59***	***53474***
66	**66**	**11-130301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**40,734**	**111,55**	**4544**
			Накладные расходы			***23,71***	***966***
			Сметная прибыль			***8,26***	***337***
67	**67**	**11-130301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-170 за два раза**	**м2**	**40,734**	**192,70**	**7849**
			Накладные расходы			***31,37***	***1278***
			Сметная прибыль			***14,27***	***581***
68	**68**	**11-110101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**142,830**	**1835,15**	**262115**
			Накладные расходы			***244,20***	***34879***
			Сметная прибыль			***135,94***	***19416***
69	**69**	**11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм кл В25. Устройство**	**м2 покрытия**	**142,830**	**1398,83**	**199795**
			Накладные расходы			***269,90***	***38550***
			Сметная прибыль			***103,62***	***14800***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
70	70	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	142,830	1785,24	254987
			Накладные расходы			*163,18*	*23308*
			Сметная прибыль			*132,24*	*18888*
71	71	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,564	20991,46	11839
			Накладные расходы			*6696,33*	*3777*
			Сметная прибыль			*1554,92*	*877*
72	72	21-050301-0302 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,564	178431,28	100635
			Накладные расходы			*6720,15*	*3790*
			Сметная прибыль			*13217,13*	*7454*
73	73	11-150203-0102 РСНБ РК 2015	Потолки. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	142,830	1339,58	191332
			Накладные расходы			*409,51*	*58491*
			Сметная прибыль			*99,23*	*14173*
74	74	11-150401-0201 РСНБ РК 2015	Поверхностивнутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	142,830	155,15	22160
			Накладные расходы			*52,91*	*7557*
			Сметная прибыль			*11,49*	*1641*
75	75	11-150203-0105 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым растворомулучшенная по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	355,060	1512,92	537178
			Накладные расходы			*455,76*	*161822*
			Сметная прибыль			*112,07*	*39791*
76	76	11-150403-0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	355,060	875,85	310981
			Накладные расходы			*298,89*	*106125*
			Сметная прибыль			*64,88*	*23036*
77	77	22-040201-0604 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных ивнутренних работ МА-15, бежевая ГОСТ 10503-71	кг	65,225	359,78	23467
			Накладные расходы			*13,55*	*884*
			Сметная прибыль			*26,65*	*1738*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	78	22-040603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль"ГОСТ 32389-2013	кг	40,122	571,55	22932
			Накладные расходы			*21,53*	*864*
			Сметная прибыль			*42,34*	*1699*
79	79	11-150201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	228,750	1468,51	335923
			Накладные расходы			*435,14*	*99538*
			Сметная прибыль			*108,78*	*24883*
80	80	11-150402-0201 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	228,750	775,69	177440
			Накладные расходы			*106,51*	*24364*
			Сметная прибыль			*57,46*	*13144*
81	81	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткойбитумом. Устройство	м2 покрытия	53,500	1835,15	98181
			Накладные расходы			*244,20*	*13065*
			Сметная прибыль			*135,94*	*7273*
82	82	11-060101-0115 РСНБ РК 2015	Монолитный ж/б пандус. Устройство	м3	5,350	24174,41	129333
			Накладные расходы			*1908,23*	*10209*
			Сметная прибыль			*1790,70*	*9580*
83	83	21-050301-2709 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,230	245269,24	56412
			Накладные расходы			*9237,42*	*2125*
			Сметная прибыль			*18168,09*	*4179*
84	84	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м2 покрытия	62,800	3670,31	230495
			Накладные расходы			*488,41*	*30672*
			Сметная прибыль			*271,87*	*17074*
85	85	11-270701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной3 см. Устройство	м2 покрытия	62,800	1184,20	74368
			Накладные расходы			*137,03*	*8605*
			Сметная прибыль			*87,72*	*5509*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
86	**86**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2покрытия**	**62,800**	**751,10**	**47169**
			Накладные расходы			***87,53***	***5497***
			Сметная прибыль			***55,64***	***3494***
			ИТОГО				***16215647***
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
1	**109**	**1110-0107-0106 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**32,2**	**4034**	129894,4458
2	**110**	**1110-0107-0107 Изм. и доп. вып. 16**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**3,15**	**3437**	10827,99995
3	**111**	**109-0102-0103**	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92**	**м2**	**22,4**	**2780**	62271,89472
4	**112**	**109-0102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**25**	**3101**	77524,905
5	**113**	**109-0102-0105**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**3,15**	**2920**	9198
6	**114**	**109-0404-0305**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**4**	**5357**	21427,2304
7	**115**	**109-0404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**12**	**642**	7698,2304
8	**116**	**1110-0107-0701 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных каменных стенах. Конопатка коробок паклей**	**м2**	**14,28**	**1337**	19092,99974

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	117	109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	8,4	2420	20328
10	118	109-0102-0218	Блоки дверные входные двупольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П, ДНГ 24-10П СТ РК 943-92	м2	5,88	2920	17169.99984
11	119	109-0404-0305	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	5357	10713,6
12	120	109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6	642	3849
13	121	109-0404-0603	Шпингалет врезной ШВ ГОСТ 5090-86	шт.	12	612	7348,344
14	122	1115-0403-0304 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	23,2	6042	140175,4695
15	123	1115-0404-0110 Изм. и доп. вып. 4	Заполнения проемов дверных. Покрытие масляными или спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	14,28	1344	19185,99967
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
16	124	1110-0501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	16,3	4166	67901,44464
17	125	1110-0501-0102 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	28,5	4518	128769,9825

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
18	127	109-0201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м2	28,5	3200	91200
19	128	1110-0501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	8,2	4248	34830,69802
20	129	1115-0108-1902 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	14	2365	33107,375
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге			912515,6192
			Полы				
21	255	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	325	1032	335339,875
22	256	1111-0101-1406 РСНБ РК 2015	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением толщиной 110 мм. Устройство	м2 пола	325	12639	4107818
23	257	1111-0101-1407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	Полы бетонные армированные с поверхностным упрочнением. Устройство. добавлять при изменении толщины пола на 10 мм к норме 1111-0101-1406	м2 пола	325	3075	999307,985
24	258	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	1,1982264	32786	39284,99995
25	259	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1,1982264	314799	377199,9999
27	260	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м2 стяжки	325	3034	986175,97
28	261	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-	м2 стяжки	325	754	244961,99

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	262	**1111-0101-1109 РСНБ РК 2015**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм**	**м2 стяжки**	**325**	**3675**	1194269,993
30	263	**1111-0101-1110 РСНБ РК 2015 К=10**	**Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109**	**м2 стяжки**	**325**	**6050**	1966203,98
			итого				**10250562,79**

Оборудование

1	СПРАЙС	Балансировочный станок GELIOS У3	шт	6	1 179 000,00	7074000
2	СПРАЙС	Стенд для правки автомобильных дисков Титан ST/17 (380В)	шт	6	843 600,00	5061600
3	СПРАЙС	Устройство автоматического накачивания автомобильных колес	шт	12	225 720,00	2708640
4	СПРАЙС	Мойка для колес "ТОРНАДО-AWD" без нагрева воды	шт	6	1 910 700,00	11464200
5	СПРАЙС	Компрессор СБ4/С-50.LB30 Remeza	шт	6	227 000,00	1362000
6	СПРАЙС	Домкрат подкатной гидравлический 3т Remax V3	шт	24	69 500,00	1668000
7	СПРАЙС	Подъемник пневматический "Спринтер"	шт	12	1 083 000,00	12996000
8	СПРАЙС	КС-119М Установка для замены масла в АКПП	шт	12	640 680,00	7688160
9	СПРАЙС	Подъемник Launch TLT-235SBA	шт	12	924 000,00	11088000
10	СПРАЙС	АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ Sillan 2900	шт	6	304 900,00	1829400
11	СПРАЙС	Модульная АГЗС объемом 16м3	шт	1	6 450 000,00	6450000
		ИТОГО				**69390000**
		ИТОГО ПО АКТУ	**Тенге**			**96768725,41**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ИТОГО:				**96768725,41**
			В том числе :				
			Итого с временными, 1,5 %				**98220256**
			Зимние удорожания, 0,525%				**515 656**
			ИТОГО:				**98 735 913**
			Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**105 625 547**
			2017 год 100% К=1,0697784				105 625 547
			Итого с учетом договорного коэффициента К=0,879999945				**92 950 475,27**
			НДС 12%				11 154 057,03
			Итого с НДС				**104 104 532,30**

Заказчик:

Касымгалиев Ж.А. _____ (подпись)

Нурканова Ж.И. _____ (подпись)

Подрядчик ТОО "Ондасын Строй" _____ (подпись) Боранбаев Б.О. (расшифровка подписи)