Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"27" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО « Радикон » ,Туркестанская область, Шардаринский район.с.о. Турысбекова, ул..С.Карабеков, 8.

наименование организации, юридический адрес

в лице Анварбекова Динара Нурланкызы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

организации по
объекту: » Строительство электрических сетей жилого массива «Кызыл-Абад» в городе Тараз»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ « Отдел строительства акимата г. Тараз» И.О. Руководителя - Алиаскар Шынгыс Кайратұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной
и строительной деятельности;

2. Субподрядные
организации:

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО « МПК - Проект »,б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) КГУ « Отдел строительства акимата г. Тараз » №132-е от 03.09.2020 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность ВЛ -10кВ	км	1,6		1,6	
Протяженность ВЛИ-0,4 кВ	км	11,4		11,4	
Протяженность КЛ-10 кВ	км	0,1		0,1	
Протяженность КЛ-0,4кВ	км	0,1		0,1	
КТПН-400-10/0,4кВ	шт	1		1	
КТПН-250-10/0,4кВ	шт	3		3	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее-м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:Электроснабжениие жилого массива осуществляется от проектируемых КТПН и КТПГ. Питание проектируемой КТПН и КТПГ предусмотрено высоковольтными воздушными линиями на типовых ж/б опорах от ближайшей опоры ВЛ-10кВ Ф-7 ПС 110/35/10 кВ «Пригородная » алюминовыми самонесущими изолированными проводами марки СИП-3-1х70.Общая протяженность ВЛИ-0,4кВ составляет 11,4 км,расчетные пролеты состовляют 30-40 м. Общая протяженность ВЛЗ-10 кВ состовляет 1,6 км ,расчетные пролеты составляют не более 50 м.Для питания жилых домов предусматриваются арматуры ответвлении фирмы «Нилед» от опор ВЛИ -0,4кВ проводом марки СИП-4 2х16 по 25м и арматурой для ввода в жилые дома с установкой шкафов с электрическими счетчиками и автоматами.Учет электроэнергии выполнен в КТПГ и КТПН с использованим 3-х фазного счетчика активной и реактивной энергии.Кабели 10 кВ прокладываются в траншее на глубине -1 м,а кабели 0,4 кВ на глубине -0,7 м. Заземляющие устроиство состоит из заземляющих проводников:- Заземлитель вертикальный выполнен из стали круглой диаметром 16мм длиной 3м,верхние концы заземлителя заглублены на 0,7м от поверхности земли и электрически соеденены между собой с помощью сварки стальной полосой сечением 4х40мм.-Все соеденения в цепи заземления выполнить сваркой ,места соеденения стыков после сварки должны быть окрашены.

-Для КТПГ и КТПН предусмотрено устроиство наружного контура заземления ,состоящего из вертикальных электродов,выполненных из стали диаметром 16мм длиной 3м,соедененных полосовой сталью 40х4мм.Наружныи контур заземления КТПН и КТПГ прокладывается в земле в траншее на глубине 0,7м от планировочной отметки земли.

-Для заземления высоковольтных опор предусматриваются вертикальные электроды (2 электрода по 5м из ст. диаметром 12мм на 1 опору) и горизонтальные заземлители (2 заземлителя по 10м из стали диаметром 10мм на 1 опору) согласно т.п.3.407-150. Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с ПУЭ РК 2015 и серии А11-2011.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2020;
месяц, год
окончание работ февраль 2021;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства,
месяц: 3,0;
фактически,
месяц: 11,0;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО ТГЭС

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным
заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров
проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается
органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата *Место печати (при наличии)*

Подрядчик (генеральный подрядчик)считает объект «Строительство электрических сетей жилого массива «Кызыл-Абад» в городе Тараз»

готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Анварбекова Динара Нурланкызы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

Место печати (при наличии)