Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Микрорайон 12, дом № 23** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум",Республика Казахстан, Алматинская, Алматы, Победа, дом № 9, к.14** — **110240011708**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №76 от 15/04/2021

Номер документа	Дата составления
00000000001	**28.04.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтажные работы по освещению Фасада 6 МЖД (ул Саина) Ауэзовского района г.Алматы			Работа	1	3 000 000,00	3 000 000,00
				Итого	1	x	3 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдильденов Даулет Маратович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель акима Ауэзовского района г.Алматы / _____ / Рахимбеков Бакытжан Нуржанович
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.04.2021

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Наименование объект и его адрес:

Монтажные работы по освещению фасада 6-ти многоквартирных жилых домов по ул Саина Ауэзовского района г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу) за май месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	от 15.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге								НДС 12 % (по графе 1)	Всего
	С начала года по отчетный семяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтажные работы по освещению фасада 6-ти многоквартирных жилых домов по ул Саина Ауэзовского района г Алматы	3 000 000,00	2 678 571,43							321 428,57	3 000 000,00

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Палладиум".

Директор _____ Абдильденов Д.М.

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Заместитель акима _____ Рахимбеков Б.Н.

Руководитель отдела коммунального хозяйство _____ Какетаев А.Е.

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Проспект Алтынсарина , 23 БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Палладиум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Монтажные работы по освещению фасада 6-ти многокваритрных жилых домов по ул.Саина Ауэзовского района г.Алматы)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Освещение фасада (светлый облик)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 от 15.04.2021**

Акт выполненных работ №1

за **апрель 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Монтажные работы по освещению фасада**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы по фундаментам и опорам,по питанию опор										
1	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,2		1743,28	--	7322	--	--	5272	13601
		НР - 72%; СП - 8%				1743,28	--	7322	--		1007	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	2,1		955,80	--	2007	--	--	1445	3728
		НР - 72%; СП - 8%				955,80	--	2007	--		276	
3	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Установка опор**	опора	10		28908,03	10020,99	289080	100210	7430	179630	506207
		НР - 80%; СП - 8%				18144,00	4309,77	181440	43098		37497	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0304	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,51	5,1	--				--		
3.2	2107-0201-0201	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,014	0,14	53074,00				7430		
4	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Бетонирование опор**	м3	3		25358,43	1814,95	76075	5445	52730	17578	101145
		НР - 91%; СП - 8%				5966,73	472,01	17900	1416		7492	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	2102-0101-0701	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	3,06	15051,00				46056		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Опора освещения металлическая 4 метров	т	0,48	529783,00	--	254296	--	254296	--	274640
		СП - 8%			--	--	--	--		20344	
6	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	350	534,53	437,57	187086	153149	--	73791	281747
		НР - 72%; СП - 8%			96,96	195,86	33936	68551		20870	
7	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	350	157,72	125,40	55202	43890	--	22289	83691
		НР - 72%; СП - 8%			32,32	56,13	11312	19646		6199	
8	2306-0128-0205 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,3	180255,00	--	54076	--	54076	--	58402
		СП - 8%			--	--	--	--		4326	
9	2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2	км	0,3	45803,00	--	13741	--	13741	--	14840
		СП - 8%			--	--	--	--		1099	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	126	2012,78	--	253610	--	--	182599	471106
		НР - 72%; СП - 8%			2012,78	--	253610	--		34897	
11	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	350	468,77	371,81	164070	130133	--	66372	248877
		НР - 72%; СП - 8%			96,96	166,42	33936	58247		18435	
12	1308-0201-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель	м кабеля	350	271,21	222,73	94924	77955	--	37341	142847
		НР - 72%; СП - 8%			48,48	99,70	16968	34895		10581	
13	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,7	25445,00	--	17812	--	17812	--	19237
		СП - 8%			--	--	--	--		1425	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	126	1049,76	--	132270	--	--	95234	245705
		НР - 72%; СП - 8%			1049,76	--	132270	--		18200	
15	1133-0204-0101 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ. Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,15	41298,63	15710,49	6195	2356	188	3782	10775
		НР - 80%; СП - 8%			24343,20	7175,04	3651	1076		798	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1	2404-0207-3979	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	2,1 / 0,315	423,00				133		
15.2	2105-0307-9902	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0004 / 0,00006	543998,00				33		
16	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,1545	310419,00	--	47960	--	47960	--	51797
		СП - 8%			--	--	--	--		3837	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				1655726	513138	448233	685333	2528345

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							694352	226929	--	187283	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				906139				
	Материалы		Тенге				7430				
	Всего заработная плата		Тенге					502029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				115777				
		Накладные расходы	Тенге				379423				
		Сметная прибыль	Тенге				102844				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1388406				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								295
		Сметная заработная плата	Тенге					502029			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				495291				
	Материалы		Тенге				52917				
	Всего заработная плата		Тенге					419252			
	Местные материалы		Тенге				17812				
		Накладные расходы	Тенге				305910				
		Сметная прибыль	Тенге				64095				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				865296				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								341
		Сметная заработная плата	Тенге					419252			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				254296				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				254296				
		Сметная прибыль	Тенге				20344				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				274640				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2528342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								636
		Сметная заработная плата	Тенге					921281			
РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы по светильникам											
17	ТОО	**Прожектор LED SD040 200W 6000K LG LED**	шт	6	524983,72	--	3149902	--	3149902	--	3401894
		СП - 8%			--	--	--	--		251992	
18	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	3	15986,64	7824,39	47960	23473	1992	22961	76595
		НР - 72%; СП - 8%			7498,40	3131,67	22495	9395		5674	
19	ТОО "Сарку"	**Кронштейн с хомутом FT**	шт	3	15937,50	--	47812	--	47812	--	51637
		СП - 8%			--	--	--	--		3825	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3245674	23473	3199706	22961	3530126
							22495	9395	--	261491	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				47960				
	Материалы		Тенге				1992				
	Всего заработная плата		Тенге					31890			
		Накладные расходы	Тенге				22961				
		Сметная прибыль	Тенге				5674				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				76595				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31890			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3197714				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3197714				
		Сметная прибыль	Тенге				255817				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				3453531				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3530126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					31890			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								6057830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				716847				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					536611			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					236324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3647939		
		- Накладные расходы	Тенге							708294	
		- Сметная прибыль	Тенге							448774	
		ИТОГО С НДС 12%	Тенге			6 784 769,66			14958883		
		ИТОГО С пониж К=0,56999	Тенге			3 000 000,00			2418429		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Палладиум"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдильденов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Б. Рахимбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства А. Какетаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы",Республика Казахстан, г.Алматы, Микрорайон 12, дом № 23** — **720340000022**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Палладиум",Республика Казахстан, Алматинская, Алматы, Победа, дом № 9, к.14** — **110240011708**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос.закупках работ,не связанных со строительством №76 от 15/04/2021

Номер документа	Дата составления
00000000003	31.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Монтажные работы по освещению Фасада 6 МЖД (ул Саина) Ауэзовского района г.Алматы			Работа	1	3 632 502,24	3 632 502,24
				Итого	1	x	3 632 502,24

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Абдильденов Даулет Маратович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Заместитель акима / _____ / Рахимбеков Бакытжан Нуржанович

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.05.2021

М.П.

Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от "19" сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Палладиум"

Наименование объект и его адрес:

Монтажные работы по освещению фасада 6-ти многоквартирных жилых домов по ул Саина Ауэзовского района г.Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу) за май месяц 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		76	от 15.04.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тенге								НДС 12 % (по графе 1)	Всего
	С начала года по отчетный семяц включительно с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20_г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Монтажные работы по освещению фасада 6-ти многоквартирных жилых домов по ул. Саина, Ауэзовского района г.Алматы	3 632 502,24	3 243 305,57							389 196,67	3 632 502,24

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Палладиум".

Директор _____ **Абдильденов Д.М.**

Принял (Заказчик)
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"

Заместитель акима _____ **Рахимбеков Б.Н.**

Руководитель отдела коммунального хозяйство _____ **Какетаев А.Е.**

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы" г.Алматы, Проспект Алтынсарина , 23 БИН 720340000022**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Палладиум"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Монтажные работы по освещению фасада 6-ти многокваритрных жилых домов по ул.Саина Ауэзовского района г.Алматы)»**

(наименование, адрес)

Объект : **Освещение фасада (светлый облик)** 4

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№76 от 15.04.2021**

Акт выполненных работ №1

за **май 2021** (месяц, год) на **2-1-1 Монтажные работы по освещению фасада**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы по светильникам										
1	1308-0305-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на земле**	шт.	12		4114,33	270,51	49372	3246	14494	23735	78956
		НР - 72%; СП - 8%				2636,03	111,08	31632	1333		5849	
2	ТОО	**Прожектор LED SD040 200W 6000K LG LED**	шт	6		524983,72	--	3149902	--	3149902	--	3401894
		СП - 8%				--	--	--	--		251992	
3	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	9		15986,64	7824,39	143880	70419	5975	68883	229784
		НР - 72%; СП - 8%				7498,40	3131,67	67486	28185		17021	
4	ТОО "Сарку"	**Кронштейн с хомутом FT**	шт	9		15937,50	--	143438	--	143438	--	154913
		СП - 8%				--	--	--	--		11475	
5	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка лампы светодиодной**	шт.	66		13084,73	7007,84	863592	462517	79714	364272	1326093
		НР - 72%; СП - 8%				4869,10	2796,56	321361	184573		98229	
6	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	**Лампа светодиодная строб-голуб(DRB-604) 30 PCS LEDS 220-240V**	шт.	66		30061,00	--	1984026	--	1984026	--	2142748
		СП - 8%				--	--	--	--		158722	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					6334210	536182	5377549	456890	7334388
								420479	214091	--	543288	
		Стоимость монтажных работ	Тенге					3040870				
		Материалы	Тенге					100182				
		Всего заработная плата	Тенге						634570			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1984026				
		Накладные расходы	Тенге					456890				
		Сметная прибыль	Тенге					279821				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3777581				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
	Сметная заработная плата	Тенге					634570			
Стоимость общестроительных работ		Тенге				3293340				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3293340				
	Сметная прибыль	Тенге				263467				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3556807				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7334388				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
	Сметная заработная плата	Тенге					634570			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								7335027
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				420479				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					536182			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					214091			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5377549		
	- Накладные расходы	Тенге							456890	
	- Сметная прибыль	Тенге							543288	
	ИТОГО С НДС 12%	Тенге			8 215 230,33			14958883		
	ИТОГО С пониж К=0,56999	Тенге			3 632 502,24			2418429		

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Палладиум"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдильденов Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат Акима Ауэзовского района города Алматы"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель акима Б. Рахимбеков
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела коммунального хозяйства А. Какетаев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)