ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района»

ИНЖЕНЕР: ТОО "Батыр Алем СБ"

Форма №3

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Андас-групп»

ДОГОВОР: Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2018 г. к договору №180 от 06.12.2017 г.

Наименование объекта:"Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанций в н/п Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель месяц 2018г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ					
	С начала строительства			За отчетный месяц		
	Без НДС	НДС	с НДС	Без НДС	НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7
"Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанций в н/п Кызылжар с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО.""	89 057 619	10 686 914	99 744 533,28	9 125 757	1 095 091	10 220 848,28
Удержание 5%	4 452 881	534 346	4 987 227	456 288	54 755	511 042
Итого к оплате	84 604 738	10 152 569	94 757 307	8 669 470	1 040 336	9 709 806

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района"

_____ М.С.Сейтимбетов

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Батыр Алем СБ"

_____ С. Ералиев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО «Андас-групп»

_____ Б. М. Тұяқбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района "

Форма №2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Дополнительное соглашение №1 от 19.02.2018 г. к договору № 180 от 06.12.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанций в н/п Кызылжар с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция										
1	75-4-40 Изм. и доп. вып. 20	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**								
		шт.	1	535642,00	--	535642	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	75-3-6 Изм. и доп. вып. 20	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**								
		шт.	3	334439,00	--	1003317	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**			**1538959**	--			--
			Тенге			--	--			--
Стоимость оборудования -			Тенге			**1538959**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**1538959**				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			**1538959**				
РАЗДЕЛ 2.Сети ВЛ-10кВ										
Заземление опор										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	70	131,70	20,70	9219	1449	7488	0,70	49
		шт		111,00	1,60	7770	112	95	0,01	1
4	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,84983	49502,00	--	42068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-472-1 прим.	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 /10/мм	1400	30,30	2,80	42420	3920	36974	0,16	224
		м		27,50	0,30	38500	420	95	--	2
6	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,861	50642,00	--	43603	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Установка оборудования								
7	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	24	2263,89	769,89	54333	18477	40886	7,42	178
		шт		1386,00	236,48	33264	5676	105	1,03	25
8	Прайс-лист стр.10	Линейный разъединитель 10кВ 400А SZ-24 /Цена за 3 шт/	8	50190,08	--	401521	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0108-56-1 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ	24	568,50	25,50	13644	612	10461	2,00	48
		шт		452,00	6,80	10848	163	95	0,04	1
10	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	24	6178,00	--	148272	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-66-1	Разрядник, напряжение до 10 кВ	8	655,50	60,50	5244	484	3644	3,00	24
		компл		466,00	13,50	3728	108	95	0,08	1
12	Прайс-лист стр.8	Искровой промежуток /разрядник/ SDI 20.3	24	4167,12	--	100011	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0133-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	2,173	25922,88	17030,88	56330	37008	26809	43,70	95
		1км		7650,00	4099,68	16623	8909	105	15,13	33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151607-911 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х95-20 ГОСТ Р 52373-2005	6,519	109302,00	--	712540	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0108-56-1	Монтаж разъединителя с приводом ПРНЗ-10У1	8	568,50	25,50	4548	204	3487	2,00	16
		шт		452,00	6,80	3616	54	95	0,04	--
16	Прайс-лист стр.14	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	8	13343,39	--	106747	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Прайс-лист стр.5	Кронштейн КМ-1	8	809,71	--	6478	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0065657	149300,00	--	980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	48	332,00	--	15936	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс-лист стр.5	Кронштейн РА-1	8	2378,71	--	19030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Прайс-лист стр.5	Кронштейн РА-2	8	700,09	--	5601	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист стр.5	Вал привода РА-3	24	1785,31	--	42848	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист стр.5	Кронштейн РА-5	8	317,53	--	2540	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист стр.5	Хомут Х-7	24	301,82	--	7244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.5	Хомут Х-8	8	307,66	--	2461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс-лист стр.5	Проводник з аземляющий ЗП-1 /6м/	6	1285,45	--	7713	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			1851330	62155			634
			Тенге			114349	15442			63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			106747				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			106747				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1657932				
		Материалы -	Тенге			9235				
		Всего заработная плата -	Тенге				129791			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1472193				
		Накладные расходы -	Тенге			129749				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19462			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			107261				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1894941				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				149253			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			86651				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			86651				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5199				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91850				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2093539				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							761
		Сметная заработная плата -	Тенге				149253			
РАЗДЕЛ 3.Вертикальная планировка										
27	**Е0101-24-1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м/Срезка растительного слоя гр унта h=15см для устройства площадки под трансформа торную и под покрытие/**	**4,03**	**7,91**	**7,91**	**32**	**32**	**10**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,57**	**--**	**10**	**97**	**0,01**	**--**
28	**Е0101-166-1**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы/Засыпка вручную уплотненного грунта используемый для ус тройства площадки под трансформаторную и под покры тие/**	**8,35**	**122,18**	**--**	**1020**	**--**	**1153**	**0,89**	**7**
		м3		**122,18**	**--**	**1020**	**--**	**113**	**--**	**--**
		Покрытия.Асфальтобетонное покрытие S=25,5м2								
29	**Е0127-21-2**	**Устройство однослойных оснований и по крытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12/10/ см**	**25,5**	**226,35**	**12,65**	**5772**	**323**	**244**	**0,02**	**1**
		м2		**3,56**	**3,63**	**91**	**93**	**133**	**0,01**	**--**
30	**Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 к=2**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см/с 12см до 10см/**	**25,5**	**-34,97**	**--**	**-892**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	**Е0127-21-3**	**Устройство оснований и покрытий двухс лойных из песчано-гравийных смесей,верхний слой т олщиной 10см**	**25,5**	**192,23**	**11,84**	**4902**	**302**	**293**	**0,04**	**1**
		м2		**5,51**	**3,11**	**141**	**79**	**133**	**0,01**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**10834**	**656**			**9**
			Тенге			**1251**	**182**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**10834**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1434**			
		Местные материалы -	Тенге			**8926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1699**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**255**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**752**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**13286**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1689**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**13286**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1689**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3401123**	**62811**			**643**
			Тенге			**115601**	**15624**			**63**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1645706**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1645706**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1657932**				
		Материалы -	Тенге			**9235**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**129791**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1472193**				
		Накладные расходы -	Тенге			**101106**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19462**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107261**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1894941**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**761**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**149253**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**97486**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**1434**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**86651**				
		Местные материалы -	Тенге			**8926**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1699**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**255**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5951**				