Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района " Форма №2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Доп. Соглашение №1 от 19.02.2018 г. к договору № 180 от 06.12.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанций в н/п Кызылжар с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за март месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Ответвления к домам										
1	С151607-1123 Изм. и доп. вып. 20	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,00425	41259,00	--	175	--	--	--	--		
		км		--	--	--	--	--	--	--		
2	С151804-2877 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы прокалывающие SLIP22.1	451	454,00	--	204754	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
3	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	523	62,90	5,40	32897	2824	27973	--	--		
		шт		54,00	2,30	28242	1203	95	0,01	7		
4	С151801-1043 Изм. и доп. вып. 21	Счетчики электронные однофазные однотарифные активной энергии типа Номад СО-Э701, 5(60) А, 220 В, АСМ, класс точности 1	523	1069,00	--	559087	--	--	--	--		
		шт.		--	--	--	--	--	--	--		
5	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	523	514,00	105,00	268822	54915	136286	2,00	1046		
		шт		254,00	20,30	132842	10617	95	0,12	62		
6	Прайс-лист стр.13	Шкаф для счетчика ПУ-1/2-7 /панель для счетчика с модулем под автоматы/	523	714,15	--	373500	--	--	--	--		
		шт		--	--	--	--	--	--	--		
		РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция										
		Фундаменти под КТПН - 8шт										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА КЛ. В3,5 /подбетонка/	5,04	5050,51	66,01	25455	333	1168	1,35	7
		м3		195,75	24,93	987	126	105	0,12	1
8	Е0101-163-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м	118,8	353,25	--	41966	--	47422	2,33	277
		м3		353,25	--	41966	--	113	--	--
9	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием лишнего грунта по месту	118,8	122,18	--	14515	--	16402	0,89	105
		м3		122,18	--	14515	--	113	--	--
10	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т /фундаментный блок ФБС-24.4.6 габариты 2380х400х580мм для установки КТПН/	48	714,07	389,08	34275	18676	19543	0,94	45
		шт		153,90	136,92	7387	6572	140	0,55	27
11	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	26,064	9640,00	--	251257	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т /фундаментный блок ФБС-9.4.6 габариты 880х400х580мм для установки КТПН/	48	329,84	172,69	15832	8289	9172	0,48	23
		шт		76,28	60,21	3661	2890	140	0,24	11
13	С143003-21 Изм. и доп. вып. 22	Блоки бетонные стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона М-100	9,36	9640,00	--	90230	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5 /пояс-обвязки/	2,2539	8378,81	316,01	18885	712	3520	8,25	19
		м3		1368,00	119,39	3083	269	105	0,58	1
		Трансформаторная подстанция								
15	75-4-37 Изм. и доп. вып. 20	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97	3	468170,00	--	1404510	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1896926	28010			475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**71600**	**9857**			**40**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1404510**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1404510**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**492416**				
	Материалы -		Тенге			**3963**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81457**			
	Местные материалы -		Тенге			**388843**				
		Накладные расходы -	Тенге			**97227**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14584**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35379**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**625021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96041**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2029531**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96041**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3336161**	**85749**			**1521**
			Тенге			**232684**	**21677**			**108**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1778010**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1778010**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1065735**				
	Материалы -		Тенге			**82896**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**172904**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**764016**				
		Накладные расходы -	Тенге			**164258**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**73800**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**1303793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1197**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**197542**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**492416**				
	Материалы -		Тенге			**3963**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81457**			
	Местные материалы -		Тенге			**388843**				
		Накладные расходы -	Тенге			**97227**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14584**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**35379**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**625021**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**564**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96041**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3706824**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1760**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				293583			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:				3706824				
		Оборудование				1305000				
		Без учета оборудования				2401824				
		Временные здания и сооружения 2,8 %				67251				
		Итого				2469075				
		Зимнее удорожание 0,7 %				17284				
		Выслуга лет 1%				24691				
		Затраты на доп отпуска 0,4%				9876				
		ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г.				2520926				
		Итого с оборудованием				3825926				
		Итого по сметному расчету в текущих цен с к=2,7367742				10470695				
		Налоги,сборы и обяз-е платежи 2%				209415				
		Итого				10680109				
		НДС 12%				1281613				
		Итого с НДС				11961723				
		Итого с понижающим коэффициентом (к=0,879999996)				10526316				

ПОДРЯДЧИК :

Директор ТОО "Андас-групп"

Б. Тұяқбаев

ИНЖЕНЕР:

ТОО "Батыр Алем СБ"

В. Столяров