Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства Сарыагашского района "

Форма №2

Инженер: ТОО "Батыр Алем СБ"

Подрядчик: ТОО "Андас-групп"

Договор Доп. Соглашение №1 от 19.02.2018 г. к договору № 180 от 06.12.2017 г.

Наименование стройки: **Строительство электроснабжения улиц и установка дополнительных трансформаторных подстанций в н/п Кызылжар с/о Кызылжар, Сарыагашского района ЮКО**

АКТ

о приемке выполненных работ за март (3) месяц 2018 года

| N п/п | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | | % | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | |
| | | **Фундаментн под КТПН - 8шт** | | | | | | | | |
| 1 | Е0106-19-1 | Устройство поясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ. В12,5 /пояс-обвязки/ | 4,1461 | 8378,81 | 316,01 | 34739 | 1310 | 6475 | 8,25 | 34 |
| | | м3 | | 1368,00 | 119,39 | 5672 | 495 | 105 | 0,58 | 2 |
| 2 | Е0106-11-7 | Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг | 0,17568 | 93997,62 | 304,24 | 16514 | 53 | 6122 | 198,00 | 35 |
| | | 1т | | 33075,00 | 114,75 | 5811 | 20 | 105 | 0,56 | -- |
| | | **Трансформаторная подстанция** | | | | | | | | |
| 3 | Е0133-117-1 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам | 8 | 2238,10 | 1743,10 | 17905 | 13945 | 7975 | 3,00 | 24 |
| | | шт | | 495,00 | 454,41 | 3960 | 3635 | 105 | 1,81 | 14 |
| 4 | Е0133-117-2 | Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам | 8 | 4098,19 | 1460,06 | 32785 | 11680 | 22119 | 12,10 | 97 |
| | | шт | | 2191,50 | 441,68 | 17532 | 3533 | 105 | 1,90 | 15 |
| 5 | 75-3-5 Изм. и доп. вып. 20 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric | 3 | 264803,00 | -- | 794409 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 75-4-40 Изм. и доп. вып. 20 | Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97 | 4 | 535642,00 | -- | 2142568 | -- | -- | -- | - |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
| 7 | 75-3-6 Изм. и доп. вып. 20 | Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-250/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-250/6(10)/0,4, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric | 2 | 334439,00 | -- | 668878 | -- | -- | -- | -- |
| | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **Земельные работы** | | | | | | | | |
| 8 | Е0101-13-2 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3 | 23,4 | 28,89 | 27,85 | 676 | 652 | 215 | 0,01 | -- |
| | | м3 | | 1,04 | 8,44 | 24 | 197 | 97 | 0,03 | 1 |
| 9 | Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 23,4 | 6,48 | 6,48 | 152 | 152 | 48 | -- | -- |
| | | м3 | | -- | 2,10 | -- | 49 | 97 | 0,01 | -- |
| 10 | Ц0108-472-2 | Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 | 120 | 26,30 | 3,30 | 3156 | 396 | 2668 | 0,14 | 17 |
| | | м | | 23,00 | 0,40 | 2760 | 48 | 95 | -- | -- |
| 11 | С11041-83 | Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ | 0,1512 | 46400,00 | -- | 7016 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Ц0108-471-4 | Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм | 64 | 140,10 | 24,10 | 8966 | 1542 | 7205 | 0,70 | 45 |
| | | шт | | 116,00 | 2,50 | 7424 | 160 | 95 | 0,01 | 1 |
| 13 | С12041-9 Изм. и доп.вып.19 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82 | 0,2528 | 49131,00 | -- | 12420 | -- | -- | -- | -- |
| | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | 3740184 | 29731 | | | 252 |
| | | Стоимость оборудования - | **Тенге** | | | 43183 | 8138 | | | 34 |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 3605855 | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 3605855 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | 69828 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 39053 | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 7016 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | 39966 | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | | | | 20 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 6588 | | | | |
| | | | | | | 116382 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 64501 | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 16730 | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 12269 | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 21677 | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 12860 | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 1929 | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4642 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 82003 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14198 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 3804240 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 312 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59245 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Сети ВЛ-10кВ** | | | | | | | | |
| | | **Заземление опор** | | | | | | | | |
| 14 | **С12041-7 Изм. и доп.вып.19** | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82** т | **0,09517** | **49502,00** | **--** | **4711** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **Тенге** | | | **4711** | **--** | | | **--** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **--** | **--** | | | **--** |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | **4711** | | | | |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **4711** | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | **283** | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **4994** | | | | |
| | | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **4994** | | | | |
| | | | **Тенге** | | | **3744895** | **29731** | | | **252** |
| | | Стоимость оборудования - | Тенге | | | **43183** | **8138** | | | **34** |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | **3472619** | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **3472619** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **69828** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **39053** | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **7016** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | Тенге | | | **39966** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **20** |
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | | **5995** | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | **6588** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | Тенге | | | **116382** | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | чел.-ч | | | | | | | **233** |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | **45048** | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | **69212** | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | **16730** | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | **12269** | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | **17131** | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | **21677** | | | | |
| | | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | **12860** | | | | |
| | | | Тенге | | | | **1929** | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **105136** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **1689** | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | **3617140** | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | **150942** | | | **772** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3617140 | | | | |
| | | Оборудование | | | | 1645706 | | | | |
| | | Без учета оборудования | | | | 1971434 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,8 % | | | | 55200 | | | | |
| | | Итого | | | | 2026634 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,7 % | | | | 14186 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 20266 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска 0,4% | | | | 8107 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. | | | | 2069193 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | | | | 3714899 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих цен с к=2,7367742 | | | | 10166841 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обяз-е платежи 2% | | | | 203337 | | | | |
| | | Итого | | | | 10370178 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1244422 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 11614600 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом (к=0,879999996) | | | | 10220848,28 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК :**

**Директор ТОО "Андас-групп"**

**_____ Б. Тұяқбаев**

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО "Батыр Алем СБ"**

**_____ В. Столяров**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 4924 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 86997 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 79 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 14198 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 3809234 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 312 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 59245 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | | 3809234 | | | | |
| | | Оборудование | | | | 3472619 | | | | |
| | | Без учета оборудования | | | | 336615 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2,8 % | | | | 9425 | | | | |
| | | Итого | | | | 346040 | | | | |
| | | Зимнее удорожание 0,7 % | | | | 2422 | | | | |
| | | Выслуга лет 1% | | | | 3460 | | | | |
| | | Затраты на доп отпуска 0,4% | | | | 1384 | | | | |
| | | ИТОГО ПО АКТУ В ЦЕНАХ 2001 г. | | | | 353307 | | | | |
| | | Итого с оборудованием | | | | 3825926 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих цен с к=2,7367742 | | | | 10470696 | | | | |
| | | Налоги,сборы и обяз-е платежи 2% | | | | 209414 | | | | |
| | | Итого | | | | 10680110 | | | | |
| | | НДС 12% | | | | 1281613 | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | 11961723 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэффициентом (к=0,879999996) | | | | 10526316 | | | | |

**ПОДРЯДЧИК :**

**Директор ТОО "Андас-групп"**

**Б. Тұяқбаев**

**ИНЖЕНЕР:**

**ТОО "Батыр Алем СБ"**

**В. Столяров**