форма № КС - 3
Утверждена приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и жилищно-коммунального
хозяйства №170 от 2 мая 2012г

Заказчик **ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик **ТОО "Жайык Жол Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес **"Текущий ремонт и содержание автодорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"**

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных работ и затрат за ДЕКАБРЬ 2021 г

код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		70	09.11.2021г.				

Центр затрат	Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
		С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь), без НДС	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
				Строительно-монтажные работы,в базовом уровне 2001г	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР в уровне 2001г	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	"Текущий ремонт и содержание автодорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО"	4 928 000,00	2 748 264,16							329 791,70	3 078 055,86
	ИТОГО:	**4 928 000,00**	**2 748 264,16**							**329 791,70**	**3 078 055,86**

Заказчик:

Руководитель

ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Замесов А.Т.

Подрядчик:

Директор

ТОО "Жайык Жол Курылыс"

Шакемалиев С.М.

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Жайык Жол Курылыс"

Объект «Текущий ремонт и содержание автодорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО».

А К Т №2

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за Декабрь 2021 г

29.12.2021

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
				За единицу	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Основания. Исправление профили с добавлением нового материала толщиной 12см (щебень50%,ПГС-40% ,глина 10%)При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен ко э ффициент к затратам труда - 1 ,2, к времени э ксплуатации машин - 1,2	м2 площади основания	1012	1055,04	1067700,48
2	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 (Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225 -2019 типа Б , марки IJ) При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен ко эффициент к затратам труда - 1 ,2, к времени эксплуатации машин - 1,2	м2	44,43	6941,76	308422,35
3	Знаки дорожные на металлич еских стойках. Установка	шт	25	11756,64	293916
4	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 2.30	шт	1	8128,96	8128,96
5	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 2.35	шт	1	9489,76	9489,76
6	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 2.40	шт	1	10645,6	10645,6
7	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 2.45	шт	2	11799,2	23598,4
8	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 3.30	шт	5	9492	47460
9	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 3.35	шт	5	11008,48	55042,4
10	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 3.40	шт	5	12526,08	62630,4
11	Стойка круглая металлич еская для дорожных знаков марки С КМ 1. 2 0 ГОСТ 32948-2014 марки скм 3.45	шт	5	13851,04	69255,2
12	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1. 2.2. 2.7. 5.5. 5.6, 5.15-5. 16 .2. 5. 18-5 , 19 .3. 7 . 13 . 5.17 .1-5. 17.4 . 5.20 .3 . 5.29 . 1. 5 .8.2- 5.8.6. 5.9. 5. 11 .2. 5.35 -5.3 7, 7.1 .2. 5 . 8 . 2 a- 5 . 8 .4a, B =700 мм	шт	5	13734,56	68672,8
13	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.78, D =700 мм	шт	5	13247,36	66236,8
14	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A =700 мм	шт	5	10302,88	51514,4
15	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125.2002 прямоугольный 5.28, размером 200 ммх300 мм	шт	5	3619,84	18099,2
16	Знак дорожный односторонний со светоотражающей пленкой типа 2 СТ РК 1125.2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размером 700мм х 3150мм	шт	5	54216,96	271084,8
17	Знак дорожный односторонний индивидуального проектировании СТ РК 1125-2002 со светоотражающей пленкой типа 2	м2	1	25170,88	25170,88
18	Сигнальный столбик. Установка	шт	10	3575,04	35750,4
19	Стойки ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз	м2	10,46	1478,4	15464,064
20	Очистка дорог от снега автогрейдером среднего типа , снег уплотненный , толщина снежного покро ва до 300 мм	1 км проходи	200	3009,44	601888
21	Очистка обочин дороги от снега бу лдозером 96 кВт (130 л . с) , толщина снежного покрова до 500 мм	1 км проходи	200	3020,64	604128
22	Приготовление песка-солиной смеси на площадке авто грейдером среднего типа (13 5 л.с .)	100 м3 смеси	0,01	1974,56	19,7456
	Итого				3 714 318,64
	Всего с учетом скидки				3 078 055,86

Заказчик

ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Зинуров А.

Подрядчик

ТОО "Жайык Жол Курылыс"

Бисемалиев С.М.

Заказчик ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик ТОО "Жайық Жол Құрылыс"

Объект «Текущий ремонт и содержание автодорог в с.Чапаево Акжаикского района ЗКО».

А К Т
на включаемые и исключаемые работы

29.12.2021

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость , тенге	
				За единицу	Всего
1	2	3	4	5	6
	ИСКЛЮЧАЕМЫЕ				
1	**Искусственная дорожная неровность длиной 500 мм, шириной 500 мм, высотой 58 см (средний элемент)**	**шт**	**-55**	**7020,16**	**-386 109**
2	**Искусственная дорожная неровность длиной 250 мм, шириной 500 мм, высотой 58 см (концевой элемент)**	**шт**	**-10**	**3715,04**	**-37 150**
3	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 (Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225 -2019 типа Б , марки**	**м2**	**-44,43**	**6941,76**	**-308 422**
	ВКЛЮЧАЕМЫЕ				
4	**Основания. Исправление профиля с добавлением нового материала толщиной 12см (щебень50%,ПГС-40% ,глина 10%)При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен ко э ффициент к затратам труда - 1 ,2, к времени э ксплуатации**	**м2 площади основания**	**353**	**1055,04**	**372 429**
5	**Ремонтная планировка проезжей части и обочин автогр е йдером легкого типа**	**1 км прохода по одному следу**	**125,6**	**2 860,48**	**359 252**
	Итого				**0**
	Всего с учетом скидки				**0**

Заказчик

ГУ "Акжаикский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Заменов А.Е. _____

М.П.

Подрядчик

ТОО "Жайық Жол Құрылыс"

Бисемалиев С.М. _____

М.П.