Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актөбе"
Подрядчик: ТОО "Энергохолдинг LTD"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акжар плюс" г Актөбе

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурскому методу)
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименован.	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Допсоглашение №210340/00	16.08.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь)без НДС	из графы 1: Строитель но-мон-тажные работы	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**128 221 733,81**	22 561 593,58							2 707 391,23	**25 268 984,81**
в т.ч. за текущий месяц 2020г.:	**128 221 733,81**	22 561 593,58							**2 707 391,23**	**25 268 984,81**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132,
Алматинская область, с.Сарыозек, Жибек жолы 71
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Райхан Хусаиновна
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора:
МП

Эксперт(ы) авторского надзора:
МП

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 10
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Кусмухамбетов Жанбулат Акимгалиевич
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт-технадзор ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Ернятов А.М.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Производственный кооператив "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ" Абдрахманова Э.Р.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132, Алматинская область, с.Сарыозек, Жибек жолы 71**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акжар плюс" г Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети КЛ-10кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№210340/00** от **16.08.2021 к договору №210340/00 29.07.2021**

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-1 сети КЛ-10кв** работы

Акт выполненных работ №1

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	1	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2182	763,58 255,36	462,53 165,14	1666132 557196	1009240 360335	99696	660622 186140	2512894	
2	2	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	2764	485,83 80,64	405,19 162,87	1342834 222889	1119945 450173	0	484604 146195	1973633	
3	3	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	2764	424,93 80,64	344,29 138,39	1174507 222889	951618 382510	0	435887 128831	1739226	
4	4	Е11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0.582	148655,32 146965	0 0	86517 85534	0 0	984	65006 12122	163644	
5	5	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	582	1318,89 510,72	762,87 263,91	767594 297239	443991 153596	26365	324601 87376	1179571	
6	6	Ц13-080201-0707 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	52	2040,39 551,04	1361,55 470,16	106100 28654	70800 24448	6646	38234 11547	155880	
7	7	Ц13-080201-2503 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	8	32262,02 8064	24142,14 8576,04	258096 64512	193137 68608	447	95847 28315	382258	
8	8	Ц13-080201-2604 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж с заливкой кожуха массой	шт.	8	14767,66 13440	487,2 195,84	118141 107520	3898 1567	6724	78542 15735	212418	
			Итого по разделу: 1. Монтаж									8319525	
			Раздел: 2. Материалы										
			Раздел: 3. Строительные работы										
9	13	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	292,672	325,19 17,14	308,05 76,03	95174 5016	90158 22252	0	19633 9185	123992	
10	14	Е11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	132,336	446,11 16,55	429,42 116,93	59037 2190	56828 15474	18	12718 5740	77495	
11	15	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	292,672	41,17 0	41,17 15,13	12050 0	12049 4428	0	3188 1219	16457	
12	16	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	250,11504	54		13506				14587	
13	17	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале		132,336	21,05	17.83	2786	2360	12	1081 969	4054	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	18	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3 грунта	132,336	3,13 / 1725	7,04	414 / 228280	932	228280	300 / 18262	246542	
15	19	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	6,9824	46955		327858		327858	26229	354087	
			Итого по разделу: 3. Строительные работы									837214	
			Раздел: 4. Разрушение и восстановление асфальтового покрытия-41,6м2										
16	20	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	19,76	2904 / 1655,4	1248,6 / 530,11	57383 / 32711	24672 / 10475	0	46641 / 8322	112345	
17	21	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	35,568	107		3806			304	4110	
18	22	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	35,568	54		1921			154	2075	
19	23	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,4	3087,67 / 143,42	1042,65 / 232,09	32112 / 1492	10844 / 2414	19777	4218 / 2906	39236	
20	24	Е11-270403-0501 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12см из щебня фракции 20-40мм,однослойные.Устройство	м2 основания	41,6	657,63 / 41,07	223,55 / 59,67	27357 / 1709	9299 / 2482	16349	4526 / 2551	34434	
21	25	Е11-270403-0503 Изм. и доп. вып. 2	Добавить на каждый 1см изменения толщины слоя до толщины 15см щебня фракции 20-40мм	м2 основания	124,8	45,66 / 0,64	12,95 / 3,67	5698 / 80	1616 / 458	4002	581 / 502	6781	
22	26	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0208	165171,58 / 0	1799,16 / 931,48	3436 / 0	37 / 19	3398	21 / 277	3733	
23	27	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	41,6	1481,38 / 45,16	126,01 / 30,88	61625 / 1879	5242 / 1285	54505	3416 / 5203	70245	
24	28	Е11-270602-0306 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	41,6	1747,95 / 45,16	126,01 / 30,88	72715 / 1879	5242 / 1285	65594	3416 / 6090	82222	
			Итого по разделу:4. Разрушение и восстановление асфальтового покрытия-41,6м2									355181	
			Раздел: 5. Разрушение и восстановление плиточного покрытия-186,4м2										
25	30	Е11-270302-0101	Плиточное покрытие.Разборка	м3 конструкции	20,504	1775,24 / 1728	47,24 / 13,98	36400 / 35431	969 / 287	0	38575 / 5998	80973	
26	31	С341-040104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	36,9072	107		3949			316	4265	
27	32	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	36,9072	54		1993			159	2152	
28	33	Е11-270401-0101 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,32	3087,67 / 143,42	1042,65 / 232,09	28777 / 1337	9717 / 2163	17723	3780 / 2605	35161	
29	34	Е11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	186,4	432,15 / 393,19	38,1 / 15,53	80553 / 73291	7102 / 2895	160	82280 / 13027	175860	
30	35	С121-040509-0104	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017	м2	186,4	2563		477743		477743	38219	515962	
			Итого по разделу: 5. Разрушение и восстановление плиточного покрытия-186,4м2									814374	
			ИТОГО:					7154079	4028764	1356281	2407305	10326294	
			В том числе :					1743862	1508086		764910		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		247831					
			Итого с временными									10574124	
			Зимние удорожания			2,74 %		289731					
			Итого с зимними удорожаниями									10863855	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		217277					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11081132**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**11635588**	
			НДС			**12 %**		**1396271**					
			Итого с НДС									**13031859**	
			Конкурсная скидка			**10%**		**1303186**					
			Итого к оплате с НДС									**11728673**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Кусмухамбетов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Ернияз

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ" Абдрахманова Э.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 10**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132, Алматинская область, с.Сарыозек, Жибек жолы 71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акжар плюс" г Актобе**

Объект : **Сети КЛ-10кв** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № **№210340/00** от **16.08.2021 к договору №210340/00 29.07.2021** (наименование)

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-2 сети ВЛИ-0,4кв** работы

Акт выполненных работ №2

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
1	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	40	14871,9	7213,6	594876	288544	26707	339207	1008810	
						6990,62	3609,6	279625	144384		74727		
2	4	С121-040405-0101	Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ105-5	шт.	80	35719		2857520		2857520		3086122	
											228602		
3	6	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	200	876,17	19,84	175234	3968	115128	52709	246178	
						280,69	2,69	56138	538		18235		
4	10	С123-061002-0108	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,589	605014		356353		356353		384861	
											28508		
5	13	Ц13-080103-3603 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,0006	709915,73	16665,6	426	10	374	33	495	
						69888	5679,36	42	3		37		
6	15	С124-040109-0402	Защитный колпачок СЕ25.95,СЕ6.35	шт.	242	47		11374		11374		12284	
											910		
			Итого по разделу: 1. Монтаж									4738750	
			ИТОГО:					3995783	292522	3367456	391949	4738750	
			В том числе :					335805	144925		351019		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		113730				4852480	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			2,74 %		132958				4985438	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		99709				5085147	
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									5339587	
			НДС			12 %		640750					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									5980337	
			Конкурсная скидка			10%		598034					
			Итого к оплате с НДС									5382303	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Кусмухамбетов Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ" Абдрахманова Э.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132, Алматинская область, с.Сарыозек, Жибек жолы 71**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акжар плюс" г Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети КЛ-10кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **№210340/00 от 16.08.2021 к договору №210340/00 29.07.2021**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2021** (месяц, год) на **2-3 установка светильников на опоры 0,4кв**

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. Монтаж										
1	2	С123-060128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,72596	120076		87171		87171		94144	Казахстан
2	4	С123-070103-1053	Светильники уличные светодиодные типа GALAD Победа LED-60-ШБ/К50, мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	126	41525		5232150		5232150	6974	5650722	Казахстан
			Итого по разделу: 3. Монтаж								418572	5744866	
			Раздел: 4. Заземление										
3	13	Ц13-080208-0208 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	550	351,32	14,58	193226	8018	63470	89072	304882	
4	14	С121-050304-0401	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,1221	221,34	3,59	121737	1974		22584	30710	Казахстан
			Итого по разделу: 4. Заземление			232884		28435		28435	2275	335592	
			ИТОГО:					5540981	8018	5411226	89072	6080458	
			В том числе :					121737	1974		450405		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		145931					
			Итого с временными									6226389	
			Зимние удорожания			2,74 %		170603					
			Итого с зимними удорожаниями									6396992	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		127940					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6524932	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**6 851 413,50**	
			НДС										
			Итого с НДС									**7 673 583,12**	
			Конкурсная скидка			**12 %**		**822 169,62**					
			Итого к оплате с НДС									**6 906 224,81**	
			Сдал (Подрядчик)			**10%**		**767 358,31**					

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Кусмухамбетов Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Ерниязов А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ГКП "АКТОБГРАЖДАНПРОЕКТ" Абдрахманова Э.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказ, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИИН 190240037042, г.Актобе, пр.Санкибай батыра 10**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИИН 000440000132, Алматинская область, с.Сарыозек, Жибек жолы 71**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Акжар плюс" г Актобе**
(наименование, адрес)

Объект : **Сети КЛ-10кв**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ №210340/00 от 16.08.2021 к договору №210340/00 29.07.2021**

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 2-4 Трансформаторные подстанции городского типа КТПГ-10/0,4кв 250ква (2шт),КТПГ-10/0,4кв 160ква(2шт) работы**

Акт выполненных работ №4

Составлен (а) в текущих ценах на 4 квартал 2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Монтаж										
			Раздел: 2. Фундаменты под КТПГ (4шт)										
1	10	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	18,8	325,19 17,14	308,05 76,03	6114 322	5791 1429	0	1261 590	7965	
2	11	Е11-010102-0316	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	16	446,11 16,55	429,42 116,93	7138 265	6871 1871	2	1538 694	9370	
3	12	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	18,8	41,17 0	41,17 15,13	774 0	774 284	0	205 78	1057	
4	13	С341-020101-0110	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	30,24	54		1633				1764	
5	14	Е11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16	21,05 3,13	17,83 7,04	337 50	286 113	1	131 117	490	
6	15	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	3,6	3740,27 804,96	1025,51 410,72	13465 2898	3692 1479	6875	36 4070 1403	18938	
7	16	Е11-070501-0102 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	56	2053,4 468,06	1011,54 254,63	114990 26211	56646 14259	32133	47755 13020	175765	
8	17	Е11-070501-0103 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	2637,98 712,39	1288,58 324,37	21104 5699	10309 2595	5096	9787 2471	33362	
9	18	С121-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,856	26342		154259		154259	12341	166600	
10	19	С121-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	10,592	24957		264345		264345	21148	285493	
11	20	С121-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,432	23613		128266		128266	10261	138527	
12	21	СТехн.часть	Надбавка на сульфатостойкость	тенге	21,88	270 0	0 0	5908 0	0 0	5908	0 473	6381	
13	22	Е11-060101-0119 Изм. и доп. вып. 16	Местные заделки между блоками из бетона В7,5.Устройство	м3	2,688	23142,77 3234,54	1340,44 306,12	62208 8694	3603 823	49910	8661 5669	76538	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты под КТПГ (4шт)									922250	
			Раздел: 3. Заземление										
14	23	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	32	1387,42 911,4	156,35 45,7	44397 29165	5003 1462	10229	22052 5316	71765	
15	24	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) д-16мм	т	0,15168	242535		36788		36788	2943	39731	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	25	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	80	256,5 208,32	16,63 4,57	20520 16666	1331 366	2524	12262 2623	35405	
17	26	С121-050304-0402	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) д-12мм	т	0,07104	242535		17230		17230	1378	18608	
18	27	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	8	417		3336		3336	267	3603	
			Итого по разделу: 3. Заземление									169112	
			Раздел: 4. Строительные работы										
19	28	Е11-010101-0316	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	22,4	325,19 17,14	308,05 76,03	7284 384	6900 1703	0	1503 703	9490	
20	29	Е11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	22,4	41,17 0	41,17 15,13	922 0	922 339	0	244 93	1259	
			Итого по разделу: 4. Строительные работы									10749	
			ИТОГО:					911018	102128	716902	109455	1102111	
			В том числе :					90354	26723		81638		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,4 %		26451					
			Итого с временными									1128560	
			Зимние удорожания			2,74 %		30923					
			Итого с зимними удорожаниями									1159483	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		23190					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									1182673	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									1241849	
			НДС			12 %		149022					
			Итого с НДС									1390871	
			Конкурсная скидка			10%		139087				1251784	
			Итого к оплате с НДС										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН/ИНН 000440000132

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Акназарова Р.Х.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе", БИН/ИНН 190240037042

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.О. руководителя Кусмухамбетов Ж.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "МАСТЕР Металл Пласт" Ернияз А.М.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

ПК "АКТЮБГРАЖДАНПРОЕКТ" Абдрахманова Э.Р.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, подпись)