Қазақстан Республикасының
Индустрия және
инфрақұрылымдық
даму министрінің
2021 жылғы 8 ақпандағы
№ 53 бұйрығына
2-қосымша
Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
ОТЫРАР АУДАНЫ
ӘКІМДІГІНІҢ
"ОТЫРАР АУДАНЫНЫҢ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
БСН 100240007857
№ 234
«04» 11 2021 ж.

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2021 жылғы «____» ____.

Тапсырыс беруші **Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ, 030440003975, 87254421856, 160700, Түркістан облысы, Отырар ауданы, Шәуілдір ауылы, Жібек жолы проспектісі, 23 үй**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) ЖСН, телефон, заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, БСН, телефон, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **2021 жылғы « » _____ _____«АлемСтрой-1 » ЖШС, директоры Сапарбеков М.К ., Шымкент каласы, Байдибек-би көшесі №172 ғимарат, 051240000791, 87252489127**

декларацияға қол қойылған күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), заңды мекенжайы, БСН, телефон

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **2021 жылғы « » маусым, «Raiymbek&company» ЖШС, Анапьяев А.У. KZ43VJE00031530, KZ00VJE00031528, KZ70VJE00031529, 13.11.2017жылғы №108-НК бұйрығы .**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **2021 жылғы « » маусым, «Научно-производственно технический центр «САМИ» ЖШС, Сирнебаев Т. 03.06.2020 жылғы № 25 бұйрық** негізінде **Джанаев А №KZ73VJE00019544 15.08.2021 жылғы № 63-НК бұйрық**

қорытындыға қол қойылған күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні, БСН, телефон

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:
Түркістан облысы, Отырар ауданы, Бесторангыл ауылы мекенжайы бойынша

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«ОҚО Отырар ауданы Караконыр ауылдық округінің Бесторангыл елді мекенінегаздандыру жүйелерін салу» объектінің атауы, құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу), ғимараттың энергия тиімділігі класы, объектінің жауапкершілік деңгейі, техникалық және технологиялық күрделігі объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын, оның ішінде атқарушылық техникалық құжаттамасын электрондық модуль арқылы "___" _____ тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және танысқан күні мыналарды:

I. Объектінің құрылысы:

1) 2017жылғы " 14 " мамырдағы №294060075

жер учаскесіне құқықтар туындайтын, өзгертілетін немесе тоқтатылатын заңдық фактілердің (заңдық құрамдарының) басталғанын растайтын құжат, оның ішінде шарттар, соттардың шешімдері, атқарушы органдардың құқықтық актілері, мұрагерлікке құқық туралы куәлік, меншік құқығымен жер учаскесіне иеленген немесе уақытша өтеулі жер пайдалану (жалдау) құқығын сатып алған мемлекеттік емес заңды

тұлғаларды қайта ұйымдастыру кезіндегі табыстау актісі немесе бөлу балансы жер учаскесіне құқық белгілейтін құжат немесе колданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

Караконыр ауыл округі әкімдігінің аппаратының 2017 жылғы "12" сәуірдегі № 2 шешімі;

шешім шығарған органның атауы

2) құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы **«Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы" мемлекеттік мекемесі талоны 11.06.2021ж. KZ67REA00226643** талоны;

хабарлама кабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні және кабылдау №

3) **20/16-ГСН ,Отырар ауданы әкімдігінің "Отырар ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі" ММ , 20.06.2020ж. №25 бұйрықпен** бекітілген

жобаның нөмірі және күні, жобаны бекіткен (кайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

«Научно-производственно технический центр «САМИ» ЖШС, 08-2017ГСН

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы **2021 жылғы** _____;

жұмыстың аяқталуы **2021 жылғы** _____;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 1,5 ай;

нақты 1,5 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және тағы басқа	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын кабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске косу кешені немесе кезегі
Газдың жалпы есептік жылдық шығысы	м3/сағ	295668		295668	
Жоғары кысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м				
Жоғары кысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	2		2	
Орта кысымды газ жүйесіндегі ПЭ құбырлардың жалпы ұзындығы	м	3035		3035	
Орта кысымды газ жүйесіндегі темір құбырлардың жалпы ұзындығы	м	25		25	
ГРПШ-13-2ВУ1	дана	1		1	
ГРПШ-6	дана	16		16	
ГРПШ-10	дана	7		7	

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, м²		пәтер саны	Пәтер алаңы, м²	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады:

Для снижения давления газа с высокого на среднее проектом предусмотрена установка газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ).

ГРПШ-13-2ВУ1 с СТГ-50-100с электронным корректором 1шт.

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 22 пм в том числе: диаметром 3,5 мм- составляет -22 п.м.

Для снижения давления газа со среднего на низкое проектом предусмотрена установка индивидуального газорегуляторного пункта шкафного типа (ГРПШ).

ГРПШ-6 с 1-м счетчиком G-4= 16 шт, ГРПШ-10 с 2-мя счетчиками G-4= 7шт.

Газопровод среднего давления запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 и из стальных труб по ГОСТ 10704-91.

Протяженность газопровода среднего давления из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 СТ РК ГОСТ 50838-2011 составляет 3035 пм, в том числе:

диаметром 63х5,8мм составляет – 3035 пм

Протяженность газопровода среднего давления из стальных труб по ГОСТ 10704-91 составляет 22 пм в том числе: диаметром 57х3 мм- составляет -22 п.м.

-Подвод газопровода к жилым домам предусматривает выход газопровода из земли с помощью перехода ПЭ/сталь на 1 или 2 дома с установкой шкафных газорегуляторных пунктов ГРПШ -6 и ГРПШ-10

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 31819,28 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 27699,63 мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 4119,64 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: 28637,62 мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: 25773,62 мың теңге;
мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар 386,89 мың теңге;

9. Жергілікті қамту үлесі жобалау-сметалық құжаттамада_____ % көзделеді және іс жүзінде _____% қолданылды (мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерде);

10. Ғимараттың энергия тиімділігі класы _____;

11. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған.

«ОҚО Отырар ауданы Қарақоныр ауылдық округінің Бесторанғыл елді мекеніне газдандыру жүйелерін салу»
объектінің (кешеннің) атауы

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Кудайбергенов А.М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Анарбеков Б.Н.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Сирнебаев Т.Ж.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Сапарбеков М.К.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

қабылдау актісіне
15-қосымша
нысан

Объектінің техникалық сипаттамасы (газ құбырына, мұнай құбырына)

№ р/с	Атауы	Өлшем бірлігі	Саны
1	2	3	4
1	Газ құбырының ұзындығы	м	3035
	Ауа төсеменің ұзындығы:	м	27
	1) эстакадаларда	м	
	2) тіреуіштерде	м	27
	3) тіреуішсіз төсем	м	
	Тіректер саны	дана	5
	Жер асты төсемінің ұзындығы:	м	3035
	1) өткізу арналарында	м	
	2) жартылай өткізу арналарында	м	
	3) арнасыз өткізу	м	3035
2	Құдықтар (камералар) саны	дана	
3	Компенсаторлар саны	дана	
4	Кіріктірулер саны	дана	
5	Ысырмалар саны d =50 мм	дана	1
6	Бұрандалар (клапан) d =	дана	
9	Өткізу краны d =90 мм	дана	
10	Өткізу краны d =63 мм	дана	4
11	Өткізу краны d =25 мм	дана	53
8	Сифондар (гидроқақпақтар)	дана	
9	Жалғастырғыш тетіктер	дана	
10	Бұрылмалы бекітпелер	дана	
11	Қысымды реттегіштер	дана	
12	Ұңғымалар	дана	
13	Тербелме станоктер (типі _____, маркасы____)	дана	

Тапсырыс беруші **Кудайбергенов А.М.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Сирнебаев Т.Ж.**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.