Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512

Подрядчик : ТОО "Энергохолдинг", БИН: 000440000132

Договор подряда: № 45 от 07.09.2021 года

Наименование и адрес строительства: Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС ст. Шамалган Карасайского района Алматинской области. Электроснабжение. Реконструкция подстанции

СПРАВКА № 3

о стоимости выполненных работ и затрат

по ресурсному методу

за декабрь 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	Код	наименование		код	
		45	07.09.2021						
Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполнненых работ и затрат в тыс.тенге из графы 1							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с учетом НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС ст. Шамалган Карасайского района Алматинской области. Электроснабжение. Реконструкция подстанции	61 565 039,42	2 748 439,26							329 812,71	3 078 251,97

Заказчик:
И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области": Машрап Б.А.

Подрядчик:
Зам. директора ТОО "Энергохолдинг LTD": Токтарбаев М.А.

Технический надзор:
Эксперт ТОО "Мұғалу": Нысанбай Н.Г.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Карасайского района",Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, АБЫЛАЙ ХАНА, 213**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **060140012512**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000440000132

Договор (контракт) Договор № 45 от 07.09.2021г.

Номер документа	Дата составления
46	**13.12.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС ст. Шамалган Карасайского района, Алматинской области.Электроснабжение. Реконструкция подстанции"			усл.	1	3 078 251,97	3 078 251,97
				Итого	1	x	3 078 251,97

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель _____ Маиран Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.12.2021

М.П.

Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик : ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области" БИН: 060140012512, адрес: Алматинская область, г.Каскелен, ул. Абылайхана 213

Подрядчик : ТОО "Знергохолдинг LTD", БИН: 000440000132 , Алматинская обл., Кербулакский р-н, село Сарозек, Сарозекский с/о, ул. Жибек жолы, дом № 71

Стройка : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС ст. Шамалган Карасайского района Алматинской области. Электроснабжение. Реконструкция подстанции

Объект : Развитие и обустройство инженерно-коммуникационных сетей под ИЖС ст. Шамалган Карасайского района Алматинской области. Электроснабжение. Реконструкция подстанции

Договор подряда: № 45 от 07.09.2021 года

Акт приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2021 года

Составлен(а) 2 квартал 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Модернизация существующей ВЛ-10кВ фид.8-64А									
		28.Кабельная вставка 10кВ под железной дорогой									
1	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,485866	161692,84	--	78561	--	823	59081	148653
		НР - 76%; СП - 8%			159999,00	--	77738	--		11011	

2	2301-0510-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для прокладки кабелей, с внутренним слоем не распространяющим горение, DN 125, толщина стенки 11,4 мм ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014	м	48,5866	8594,00	--	417553	--	417553	--	450957
		СП - 8%			--	--	--	--		33404	
3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	120	444,00	356,16	53280	42739	--	20616	79808
		НР - 72%; СП - 8%			87,84	150,77	10541	18092		5912	
4	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,917	24581,00	--	22541	--	22541	--	24344
		СП - 8%			--	--	--	--		1803	
5	1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	120	803,16	478,91	96379	57469	5531	39580	146836
		НР - 72%; СП - 8%			278,16	179,94	33379	21593		10877	
6	1308-0201-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	1391,54	790,04	76535	43452	2485	33418	118749
		НР - 72%; СП - 8%			556,32	287,56	30598	15816		8796	
7	1308-0201-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	25	2129,23	1407,69	53231	35192	3033	20026	79117
		НР - 72%; СП - 8%			600,24	512,30	15006	12807		5861	
8	1308-0103-3603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции. Монтаж оборудования	т	0,04416	716967,46	17469,90	31661	771	27528	2617	37021
		НР - 72%; СП - 8%			76128,00	6187,44	3362	273		2742	
9	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,04416	643499,00	--	28417	--	28417	--	30690
		СП - 8%			--	--	--	--		2273	
10	2306-0109-1008 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х150-10 ГОСТ 18410-73	км	0,204	5974132,00	--	1218723	--	1218723	--	1316221
		СП - 8%			--	--	--	--		97498	

11	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	33751,00 8784,00	24911,10 9345,00	67502 17568	49822 18690	112	26106 7489	101096
12	2306-1703-3002 РСНБ РК 2015	Муфты концевые наружной установки типа POLT-12D/3XO-H1-L12A для экранированных 3-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10 кВ, длиной 450 мм, с болтовыми наконечниками со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	94510,00 --	-- --	189020 --	-- --	189020	-- 15122	204142
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2333403 188192	229445 87271	1915766 --	201444 202788	2737635
		Стоимость монтажных работ	Тенге				1786331				
		Материалы	Тенге				38688				
		Всего заработная плата	Тенге					197725			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1407743				
		Накладные расходы	Тенге				142363				
		Сметная прибыль	Тенге				154297				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				2082991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								129
		Сметная заработная плата	Тенге					197725			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				101102				
		Материалы	Тенге				823				
		Всего заработная плата	Тенге					77738			
		Местные материалы	Тенге				22541				
		Накладные расходы	Тенге				59081				
		Сметная прибыль	Тенге				12814				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				172997				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	Тенге					77738			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				28417				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				28417				
		Сметная прибыль	Тенге				2273				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				30690				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				417553				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				417553				
		Сметная прибыль	Тенге				33404				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				450957				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				2737635				
Нормативная трудоемкость		чел.-ч								194
Сметная заработная плата		Тенге					275463			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге								2737635
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей		Тенге				188192				
- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					229445			
- в том числе зарплата машинистов		Тенге					87271			
- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						1915765		
- Накладные расходы		Тенге							201444	
- Сметная прибыль		Тенге							202788	
Итого по акту										2 737 635,74
Временные здания и сооружения			2,4 %							65 703,26
Итого с временными										2 803 339,00
Зимние удорожания			1,9.0,9 %							47 937,10
Итого с зимними удорожаниями										2 851 276,09
Непредвиденные работы и затраты			2 %							57 025,52
Итого с непредвиденными работами и затратами										2 908 301,62
Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036										3 053 821,40
НДС			12 %							366 458,57
Итого с НДС										3 420 279,96
Тендерная скидка										342 028,00
Всего по акту										3 078 251,97

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD", БИН: 000440000132

Зам.директора: Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел строительства Карасайского района Алматинской области", БИН: 060140012512

И.О. руководителя отдела: Машрап Б.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Музтау", аттестат KZ85VJE00039310 от 02.07.2018

Нысанбай Н.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.