Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2020-4,18
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат акима Самарского сельского округа" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Самарское, Горохова, 58 БИН 990640003018

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ИП "Адал еңбек" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Улкен Бокен, УЛИЦА Пушкина, 34 БИН/ИИН 530430400788

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Установка уличного освещения в Селе Самарское

(наименование, адрес)

Объект : Установка уличного освещения в Селе Самарское

(наименование)

Договор подряда (контракт) №121 от 25.08.2021

Акт приемки выполненных работ №222

от 29 декабрь 2021 г

на Установка уличного освещения в Селе Самарское

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	1	1308-0201-1002	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 4 кг. Подвешивание на тросе НР = 72 %	м кабеля	5965.49252	507.93	85.1	3030053	507663	844893	1363711	4745265	
						281.2	36.3	1677496	216547	–	351501		
2	2	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные	100 шт.	6.32	4267		26967		26967	–	29124	Казахстан
						–		–		–	2157		
3	3	2900-0000-0045(пл)	Таймер электронный ТЭ-15 EKF	шт	7	12525		87675		87675	–	94689	
						–		–		–	7014		
4	4	1133-0202-0104	Опоры. Установка НР = 80 %	опора	184	10426.89	3655.93	1918548	672691	167543	1144694	3308301	
						5860.4	1916.05	1078314	352553	–	245059		
5	5	2306-0905-0103	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 380 В с алюминиевыми жилами с несущим тросом АВТ, с числом жил - 2 и сечением 6 мм2 ГОСТ 26445-85	км	11.99228	84830		1017305		1017305	–	1098689	Казахстан
						–		–		–	81384		

6	6 1308-0303-0601										
		Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	16	2793.42	19.76	44695	316	21051	16796	66410
					1458	–	23328	–	–	4919	
7	7 2307-0204-0644										
		Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ IEC 61009-12014	шт.	8	1628.5		13028		13028	–	14070
					–		–		–	1042	
8	8 1308-0305-1001										
		Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	8	627.88	84.46	5023	676	164	3219	8901
					522.92	35.95	4183	288	–	659	
9	9 2307-0501-0101										
		Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, многотарифные типа Меркурий 200.02, 230 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности 1	шт.	8	8032		64256		64256	–	69396

					–		–		–	5140		
10	10	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	6	4548.89	1375.64	27293	8254	584	15782	46521
						3076	577.25	18456	3464	–	3446	
11	11	2900-0000-0000(пл)	Опоры освещения металлические длинна 9,5 м (из шевной трубы 89 диаметр	шт	150	47691		7153650		7153650	–	7725942
						–		–		–	572292	
12	12	1308-0305-0409	Светильник. Установка НР = 72 %	шт.	150	3347.07	1027.78	502061	154167	1844	326535	894884
						2307	716.47	346050	107471	–	66288	
13	13	2900-0000-0000(пл)	Светильник светодиодный SPP-503-0-50K-100 100Вт 9500лм 5000К IP65 (Аналог ДКУ) консольный ЭРА	шт	150	7446		1116900		1116900	–	1206252
						–		–		–	89352	
14	14	2404-0102-0205	Изоляторы	шт.	150	1364		204600		204600	–	220968	Казахстан
						–		–		–	16368	

Итого	**19 529 412**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 147 827
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 343 767
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	680 323
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 720 460
- накладные расходы, тенге	2 870 737
в т.ч. зарплата, тенге	258 366
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 446 621
Всего	**19 529 412**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**390 588**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**19 920 000**

Сдал (Подрядчик)

ИП "Адал еңбек" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Улкен Бокен, УЛИЦА Пушкина, 34 БИН/ИИН 530430400788

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель* Кыдырбаева Нуржаган Абылкасымовна

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима Самарского сельского округа" Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Самарское, Горохова, 58 БИН 990640003018

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Кудербаев Ахмет Фазылович

(должность, подпись, расшифровка подписи)