Форма 2-В

Генподрядчик: **ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)**
(организация, адрес, телефон)

Стройка: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 21/1, ЖК «Меруерт»**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Сыганак 21/1, ЖК «Меруерт»**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 27 от 06.07.2021 года**

Акт приемки выполненных работ № 6 от 30.07.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Устройство поребрика /сборные бетонные конструкции/										
		Поребрик										
1	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под поребрик.**	м3 грунта	5		2831,22	--	14156	--	--	10192	26296
		НР - 72%; СП - 8%				2831,22	--	14156	--		1948	
2	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	8,5		288,00	--	2448	--		--	2644
		СП - 8%				--	--	--	--		196	
3	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	255		33,00	--	8415	--		--	9088
		СП - 8%				--	--	--	--		673	
4	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	5		20,24	16,64	101	83	--	41	154
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	18	40		11	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,0001	3479,00				0		
5	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство**	м3 основания	2		7381,68	2012,68	14763	4025	8319	4165	20442
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	2419	2059		1514	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	2,3	3613,00				8310		
6	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Поребрик. Установка**	м сборных бетонных конструкций	50		3802,69	36,35	190134	1817	114667	80454	292235

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	73650	844		21647	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	2,95	17312,00				51070		
6.2	295527 С	**Камни бортовые 100.20.08**	м	1	50	1200,00				60000		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					230017	5925	122986	94852	350859
								90243	2943	–	25989	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					230017				
	Материалы		Тенге					122986				
	Всего заработная плата		Тенге						93186			
	Транспортные расходы		Тенге					10863				
		Накладные расходы	Тенге					94852				
		Сметная прибыль	Тенге					25989				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					350858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						93186			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					350858				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									62
		Сметная заработная плата	Тенге						93186			
		РАЗДЕЛ 2. Подъем колодцев до проектной отметки										
7	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	**Подъем колодцев до проектной отметки**	люк	1		15141,44	351,50	15141	351	7764	5192	21960
		НР - 72%; СП - 8%				7026,03	185,30	7026	185		1627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,03	0,03	13570,00				407		
7.2	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,017	0,017	51830,00				881		
7.3	279218 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,35	0,35	18502,00				6476		
8	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Демонтаж и монтаж люков	люк	1		12759,75	351,50	12760	351	6748	4209	18327
		НР - 72%; СП - 8%				5661,15	185,30	5661	185		1358	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,02	0,02	13570,00				271		
8.2	279218 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,35	0,35	18502,00				6476		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					27901	702	14512	9401	40287
								12687	370	–	2985	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					27901				
	Материалы		Тенге					14511				
	Всего заработная плата		Тенге						13057			
		Накладные расходы	Тенге					9401				
		Сметная прибыль	Тенге					2985				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					40287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						13057			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					40287				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						13057			
		РАЗДЕЛ 3. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3	Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/	м3 грунта	15,54		3680,59	--	57196	--	--	41181	106248
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	57196	--		7870	
10	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	26,418		288,00	--	7608	--		--	8217
		СП - 8%				--	--	--	--		609	
11	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	26,418		33,00	--	872	--		--	942
		СП - 8%				--	--	--	--		70	
12	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,54		20,24	16,64	315	259	1	129	479
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	55	124		35	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000311	3479,00				1		
13	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-20	м3	7,4		6160,78	1191,81	45590	8819	35308	4245	53822
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	1463	2468		3987	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,32	9,768	3613,00				35292		
13.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	0,518	30,00				16		
14	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	37		1013,73	228,82	37508	8466	27304	5169	46091
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	1738	3048		3414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,204	7,548	3613,00				27271		
14.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	1,11	30,00				33		
15	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0925		2630,80	2355,96	243	218	25	128	401
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	119		30	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,0025	0,000231	109935,00				25		
16	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37		1746,05	204,66	64604	7572	55878	2592	72572
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	1154	1246		5376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	102750 С	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	0,0959	3,5483	15735,00				55833		
16.2	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,000011	0,0004	109935,00				44		
16.3	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,001	0,037	30,00				1		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	37		370,88	0,04	13723	1	13519	219	15057
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	203	--		1115	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	0,8584	15735,00				13507		
17.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000104	109935,00				11		
18	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	37		1853,98	215,96	68597	7990	59453	2559	76849
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	1154	1215		5693	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	3,6112	16451,00				59408		
18.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,0004	109935,00				44		
18.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,037	30,00				1		
19	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	37		403,94	0,04	14946	1	14742	219	16378
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	203	--		1213	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	0,8954	16451,00				14730		
19.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000104	109935,00				11		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					311202	33326	206230	56441	397056
								63166	8220	--	29412	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					311202				
	Материалы		Тенге					206227				
	Всего заработная плата		Тенге						71386			
	Транспортные расходы		Тенге					8480				
		Накладные расходы	Тенге					56441				
		Сметная прибыль	Тенге					29412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					397055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						71386			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					397055				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						71386			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из брусчатки										
20	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания. Разборка	м3	2,4		5251,10	1666,55	12603	4000	--	7590	21808
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	8603	1939		1615	
21	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	30		1013,73	228,82	30412	6865	22138	4191	37371
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	1409	2472		2768	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.1	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,204	6,12	3613,00				22112		
21.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	0,9	30,00				27		
22	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	30		685,23	180,17	20557	5405	4049	13992	37313
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	11103	1853		2764	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100328 М	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,055	1,65	2443,00				4031		
22.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	0,6	30,00				18		
23	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	30		1751,37	155,06	52541	4652	337	46178	106616
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	47552	1573		7897	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	0,129	2443,00				315		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					116113	20922	26524	71951	203108
								68667	7837	--	15044	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					116113				
	Материалы		Тенге					22494				
	Всего заработная плата		Тенге						76504			
	Местные материалы		Тенге					4031				
		Накладные расходы	Тенге					71951				
		Сметная прибыль	Тенге					15044				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					203108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						76504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					203108				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									46
		Сметная заработная плата	Тенге						76504			

РАЗДЕЛ 5. Детская/гимнастическая площадка с резиновым покрытием

24	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Kmp=1.3	Разработка грунта 2 группы	м3 грунта	39,2		3680,59	--	144279	--	--	103881	268013
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	144279	--		19853	
25	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	Разработанный грунт. Погрузка	т	66,64		288,00	--	19192	--		--	20727
		СП - 8%				--	--	--	--		1535	
26	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1999,2		33,00	--	65974	--		--	71252
		СП - 8%				--	--	--	--		5278	
27	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,2		20,24	16,64	793	652	3	324	1207
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	138	312		89	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,00002	0,000784	3479,00				3		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
28	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	33,6		77,77	77,77	2613	2613	--	883	3775
		НР - 72%; СП - 8%				--	36,49	--	1226		280	
29	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня или дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,4		6160,78	1191,81	138001	26696	106876	12851	162920
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	4429	7470		12068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,568	30,00				47		
30	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	112		1013,73	228,82	113538	25628	82650	15646	139519
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	5260	9228		10335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	3,36	30,00				101		
31	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Подготовка	т	0,28		115589,01	2355,96	32365	660	31705	388	35374
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	360		2620	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
11.1	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	1,03	0,2884	109935,00				31705		
32	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	112		1537,63	3,49	172215	391	143374	30903	219367
		НР - 108%; СП - 8%				254,02	1,46	28450	164		16249	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,005	0,56	2443,00				1368		
32.2	102740 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	0,0714	7,9968	16834,00				134618		
32.3	144674 С	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	0,0006	0,0672	109935,00				7388		
33	Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	448		244,61	--	109585	--	91253	19799	139734
		НР - 108%; СП - 8%				40,92	--	18332	--		10351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	102740 С	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа В, марки II**	т	0,0121	5,4208	16834,00				91254		
34	Е11-110101-0405 1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Подготовка основания для устройства бесшовного резинового покрытия. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	112		543,05	14,08	60822	1577	51	56424	126625
		НР - 94%; СП - 8%				528,52	7,42	59194	831		9380	
35	С1236-101-0502 236-101-0502 РСНБ РК 2015	Праймер закрепляющий однокомпонентный без сольвентов и смягчителей	кг	89,6		6608,00	--	592077	--	592077	--	639443
		СП - 8%				--	--	--	--		47366	
36	Е11-110101-2401 1111-0101-2401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из резиновой крошки толщиной 10 мм. Устройство	м2 покрытия	112		6196,66	465,39	694026	52123	380504	291533	1064404

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				2333,92	435,20	261399	48742		78845	
37	С1255-301-0401 255-301-0401 РСНБ РК 2015	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	112		5174,00	--	579488	--	579488	--	625847
		СП - 8%				--	--	--	--		46359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					2724968	110340	2007981	532632	3518207
								521481	68333	--	260608	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2724968				
	Материалы		Тенге					836413				
	Всего заработная плата		Тенге						589814			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1171565				
	Транспортные расходы		Тенге					85166				
		Накладные расходы	Тенге					532632				
		Сметная прибыль	Тенге					260608				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3518208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
		Сметная заработная плата	Тенге						589814			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					3518208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									300
		Сметная заработная плата	Тенге						589814			
		РАЗДЕЛ 6. Устройство кровли над спортивной площадкой из заградительной сетки										
38	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Петли к стойкам ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0011196		79596,62	2834,95	89	3	5	56	157
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	81	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000004	647579,00				2		
38.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,001679	268,00				0		
38.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	651547,00				0		
38.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
39	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0011196		325908,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
40	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2	197		733,65	11,75	144529	2314	1557	113341	278500
		НР - 80%; СП - 8%				714,00	5,17	140658	1018		20630	
41	Прайс	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.	220		2678,57	--	589285	--	589285	--	636428
		СП - 8%				--	--	--	--		47143	
42	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м	64		43,16	0,35	2762	22	65	2660	5856
		НР - 99%; СП - 8%				41,80	0,19	2675	12		434	
43	Прайс	Трос d3	м.	71,5		321,43	--	22982	--	22982	--	24821
		СП - 8%				--	--	--	--		1839	
44	Прайс	Талреп	шт.	13		2678,57	--	34821	--	34821	--	37607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2786	
45	Прайс	Зажим для троса	шт.	52	303,57	--	15786	--	15786	--	17049
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
46	Прайс	Хомут	шт.	585	35,71	--	20890	--	20890	--	22561
		СП - 8%			--	--	--	--		1671	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				831509	2339	685756	116057	1023373
							143414	1031	--	75807	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				831420				
	Материалы		Тенге				1621				
	Всего заработная плата		Тенге					144363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				684129				
		Накладные расходы	Тенге				116001				
		Сметная прибыль	Тенге				75795				
	ВСЕГО, Стонмость общестроительных работ		Тенге				1023216				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				89				
	Материалы		Тенге				5				
	Всего заработная плата		Тенге					82			
		Накладные расходы	Тенге				56				
		Сметная прибыль	Тенге				12				
	ВСЕГО, Стонмость металломонтажных работ		Тенге				157				
		Сметная заработная плата	Тенге					82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1023373				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					144445			
		РАЗДЕЛ 7. Устройство ливневых стоков									
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков									
47	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)	м3	27	80015,76	16362,76	2160426	441794	937290	1062752	3481032
		НР - 108%; СП - 8%			28938,60	7506,94	781342	202687		257854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1	100560 С	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,46 12,42	18210,00				226168		
47.2	147049 С	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	3,8 102,6	6931,00				711121		
47.3	295552 С	Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92	м3	1 27	--				--		
47.4	295854 С	Вода с открытых источников	м3	0,08 2,16	--				--		
48	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	Лоток арычный ГОСТ 13015-2012	м3	15	63685,00	--	955275	--	955275	--	1031697
		СП - 8%			--	--	--	--		76422	
49	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0	м3	28	3793,00	--	106204	--	106204	--	114700
		СП - 8%			--	--	--	--		8496	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				3221905	441794	1998769	1062752	4627429
							781342	202687	--	342772	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3221905				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					937289				
	Всего заработная плата		Тенге						984029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1061479				
		Накладные расходы	Тенге					1062752				
		Сметная прибыль	Тенге					342772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4627429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						984029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					4627429				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						984029			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение детских площадок /Тип 1/										
50	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,56877		707,00	--	402	--		--	434
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
51	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	11,3754		46,00	--	523	--		--	565
		СП - 8%				--	--	--	--		42	
52	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,56877		707,00	--	402	--		--	434
		СП - 8%				--	--	--	--		32	
53	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма	15		3439,80	--	51597	--	--	37150	95847
		НР - 72%; СП - 8%				3439,80	--	51597	--		7100	
54	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания	0,135		7381,68	2012,68	997	272	562	281	1380
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	163	139		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,15525	3613,00				561		
55	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,405		21161,30	1201,15	8570	486	7374	770	10087
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	710	136		747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,4131	16152,00				6672		
56	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,05325		32215,03	14409,14	1715	768	423	540	2436
		НР - 69%; СП - 8%				9831,36	4874,86	524	260		180	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т**	т	0,005	0,000266	587428,00				156		
56.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000213	647579,00				138		
56.3	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,95	0,103837	268,00				28		
56.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,000103	439300,00				45		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	15		1031,00	--	15465	--	15465	--	16702
		СП - 8%				--	--	--	--		1237	
58	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,51552		219537,29	45709,58	113176	23565	2682	66513	194064
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	86929	9468		14375	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
58.1	147341 С	**Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75**	т	0,0215	0,011084	206112,00				2284		
59	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,51552		79703,72	2834,95	41089	1461	2368	25948	72400
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	37260	345		5363	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
59.1	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,0033	0,001701	647579,00				1102		
59.2	146649 С	**Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78**	м3	1,5	0,77328	268,00				207		
59.3	272105 С	**Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74**	т	0,0006	0,000309	651547,00				202		
59.4	279826 С	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У**	т	0,00194	0,001	439300,00				439		
60	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т	0,21111		598039,00	--	126252	--	126252	--	136352
		СП - 8%				--	--	--	--		10100	
61	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,2913		578362,00	--	168477	--	168477	--	181955
		СП - 8%				--	--	--	--		13478	
62	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015		325908,00	--	4889	--	4889	--	5280
		СП - 8%				--	--	--	--		391	
63	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00231		578362,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%				--	--	--	--		107	
64	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	26,7		527,34	--	14080	--	--	9715	25699
		НР - 69%; СП - 8%				527,34	--	14080	--		1904	
65	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26,7		108,73	2,75	2903	74	1172	1150	4378
		НР - 69%; СП - 8%				62,07	0,37	1657	10		324	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	149219 С	**Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,002403	439993,00				1057		
66	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2	53,4		392,71	2,33	20971	125	19600	880	23599
		НР - 69%; СП - 8%				23,33	0,56	1246	30		1748	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	149437 С	**Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799**	т	0,00029	0,015486	1226014,00				18986		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					572844	26751	350600	142947	773055

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							194166	10388	--	57262	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				416864				
	Материалы		Тенге				28708				
	Всего заработная плата		Тенге					69768			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				316419				
	Транспортные расходы		Тенге				1328				
		Накладные расходы	Тенге				49946				
		Сметная прибыль	Тенге				37344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				504154				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					69768			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				155980				
	Материалы		Тенге				5475				
	Всего заработная плата		Тенге					134786			
		Накладные расходы	Тенге				93001				
		Сметная прибыль	Тенге				19918				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				268899				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								75
		Сметная заработная плата	Тенге					134786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				773053				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								126
		Сметная заработная плата	Тенге					204554			
		РАЗДЕЛ 9. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения									
67	Е12-010101-0402 1201-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек МАФ. Рытье. Глубина 0,7 м**	ямя	18	7699,86	--	138597	--	--	99790	257458
		НР - 72%; СП - 8%			7699,86	--	138597	--		19071	
68	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	3,366	288,00	--	969	--		--	1047
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
69	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	100,98	33,00	--	3332	--		--	3599
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
70	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,98	20,24	16,64	40	33	--	16	61
		НР - 72%; СП - 8%			3,53	7,96	7	16		5	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
70.1	**100081 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м3**	**0,00002 0,00004**	**3479,00**				**0**		
71	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки МАФ. Устройство**	м3 основания	0,324	7381,68	2012,68	2392	653	1347	675	3312
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	392	334		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71.1	**100080 С**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15 0,3726**	**3613,00**				**1346**		
72	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3	0,81	21161,30	1201,15	17141	973	14749	1539	20175
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	1419	272		1494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
72.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,8262	16152,00				13345		
73	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	3		54226,24	3038,57	162679	9115	3944	93206	276355
		НР - 61%; СП - 8%				49873,20	1058,81	149620	3176		20471	
74	ПРАЙС	Спортивное оборудование "Брусья" СО-5	шт	1		267857,14	--	267857	--		--	267857
						--	--	--	--	267857	--	
75	ПРАЙС	Гимнастический комплекс ГК-46	шт	1		426529,29	--	426529	--		--	426529
						--	--	--	--	426529	--	
76	У86-010806-0101 8601-0806-0101 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ворот гандбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Гандбольные ворота (с сеткой)	комплект	2		176964,00	2876,00	353928	5752	329406	15740	399242
		НР - 7870 Тенге; СП - 14787 Тенге				9385,00	1080,00	18770	2160		29574	
77	У86-010208-0102 8601-0208-0102 УСН РК 8.02-03-2020 0	Модульные конструкции комплексов для настольного тенниса с подразделением по типам (видам): Теннисный стол для детей	комплект	1		155982,00	304,00	155982	304	148424	5544	174448
		НР - 5544 Тенге; СП - 12922 Тенге				7254,00	130,00	7254	130		12922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1529446	16830	497870	216510	1830083
								316059	6088	694386	84127	
	Стоимость оборудования		Тенге					694386				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					694386				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					162679				
	Материалы		Тенге					3943				
	Всего заработная плата		Тенге						152796			
		Накладные расходы	Тенге					93206				
		Сметная прибыль	Тенге					20471				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					276356				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
		Сметная заработная плата	Тенге						152796			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					672381				
	Материалы		Тенге					493926				
	Всего заработная плата		Тенге						169351			
	Транспортные расходы		Тенге					4302				
		Накладные расходы	Тенге					123304				
		Сметная прибыль	Тенге					63656				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					859341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									124
		Сметная заработная плата	Тенге						169351			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1830083				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									208
		Сметная заработная плата	Тенге						322147			
		РАЗДЕЛ 10.Прокладка сетей наружного освещения										
78	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	3		1191,18	936,77	3574	2811	--	1568	5553
		НР - 72%; СП - 8%				254,41	471,58	763	1415		411	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
79	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	3		19842,97	7567,40	59529	22703	4623	34745	101816
		НР - 80%; СП - 8%				10734,24	3742,88	32203	11229		7542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	**150380 С**	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	**м**	**1,4**	**4,2**	**1063,00**				**4465**		
80	Прайс	Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	3		22321,43	--	66964	--	66964	--	72321
		СП - 8%				--	--	--	--		5357	
81	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	3		33926,73	--	101780	--	91497	8227	118807
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	10283	--		8801	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,02**	**3,06**	**17312,00**				**52975**		
81.2	**279845 С**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0394**	**0,1182**	**325908,00**				**38522**		
82	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,45		4972,92	1171,18	2238	527	1212	701	3175
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	499	255		235	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	**100328 С**	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	**м3**	**1,1**	**0,495**	**2443,00**				**1209**		
83	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,12		6813,58	2012,68	818	242	431	250	1153
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	145	124		85	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
83.1	**100261 С**	**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**1,15**	**0,138**	**3119,00**				**430**		
84	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	3		40326,00	--	120978	--	120978	--	130656
		СП - 8%				--	--	--	--		9678	
85	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Kтр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	21		1448,58	643,78	30420	13520	1203	18702	53051
		НР - 72%; СП - 8%				747,47	489,41	15697	10278		3930	
86	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	3		95039,00	--	285117	--	285117	--	307926
		СП - 8%				--	--	--	--		22809	
87	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	0,3		345001,27	172116,37	103500	51635	--	53194	169230
		НР - 80%; СП - 8%				172884,90	48757,07	51865	14627		12536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75	км	0,3	215599,00	--	64680	--	64680	--	69854
		СП - 8%			--	--	--	--		5174	
89	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1	6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%			3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				845866	93747	636816	120933	1044141
							115303	39005	--	77343	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				103652				
	Материалы		Тенге				1314				
	Всего заработная плата		Тенге					30900			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				66964				
		Накладные расходы	Тенге				22248				
		Сметная прибыль	Тенге				10072				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				135972				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата	Тенге					30900			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				742214				
	Материалы		Тенге				97763				
	Всего заработная плата		Тенге					123408			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				470775				
		Накладные расходы	Тенге				98685				
		Сметная прибыль	Тенге				67271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				908170				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					123408			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1044142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					154308			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								13807596

Генподрядчик

ТОО АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ

Директор _____ **Оспанов К.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas Trans Projekt.)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**

(подпись, расшифровка подписи)

МП