Форма 2-В

Генподрядчик: ТОО "АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ"
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик: ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)
(организация, адрес, телефон)

Стройка: Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Д. Кунаева д. 1 территории в районе Театра Оперы и балета
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт благоустройства дворовой территории по адресу: ул. Д. Кунаева д. 1 территории в районе Театра Оперы и балета
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 25 от 04.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 4 от 16.06.2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы										
		Разборка поребрика и очистка от мусора										
1	Е11-270302-0202 1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка бордюра и поребрика	м	139		775,74	--	107828	--	--	116454	242225
		НР - 108%; СП - 8%				775,74	--	107828	--		17943	
2	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	5,282		745,00	--	3935	--		--	4250
		СП - 8%				--	--	--	--		315	
3	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	158,46		33,00	--	5229	--		--	5647
		СП - 8%				--	--	--	--		418	
		Демонтаж асфальтобетонного и брусчатого покрытия										
4	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания. Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции	18,25		5251,10	1666,55	95833	30414	--	57716	165833
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	65418	14743		12284	
5	С3414-101-0701 414-101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	45,625		745,00	--	33991	--		--	36710
		СП - 8%				--	--	--	--		2719	
6	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1368,75		33,00	--	45169	--		--	48783
		СП - 8%				--	--	--	--		3614	
		Демонтаж ограждений и МАФ										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Демонтаж существующих МАФ и металлических конструкций**	т	0,76	85799,89	5581,78	65208	4242	--	42313	116123
		НР - 69%; СП - 8%			80218,11	470,12	60966	357		8602	
8	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т	0,76	707,00	--	537	--		--	580
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
9	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	15,2	46,00	--	699	--		--	755
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
10	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т	0,76	707,00	--	537	--		--	580
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				358966	34656	--	216483	621486
							234212	15100	--	46037	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				293758				
	Всего заработная плата		Тенге					187989			
	Транспортные расходы		Тенге				90097				
		Накладные расходы	Тенге				174170				
		Сметная прибыль	Тенге				37435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				505363				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131
		Сметная заработная плата	Тенге					187989			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				65208				
	Всего заработная плата		Тенге					61323			
		Накладные расходы	Тенге				42313				
		Сметная прибыль	Тенге				8602				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				116123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								45
		Сметная заработная плата	Тенге					61323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				621486				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								176
		Сметная заработная плата	Тенге					249312			
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бортового камня и поребрика /сборные бетонные конструкции/									
		Бортовой камень									
11	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	1,1997	2831,22	--	3397	--	--	2446	6310
		НР - 72%; СП - 8%			2831,22	--	3397	--		467	
12	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т	47,43	288,00	--	13660	--		--	14753
		СП - 8%			--	--	--	--		1093	
13	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	**Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км**	т·км	1422,9	33,00	--	46956	--		--	50712
		СП - 8%			--	--	--	--		3756	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	27,9		20,24	16,64	565	464	3	231	859
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	98	222		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000558	3479,00				2		
15	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси или щебеночное. Устройство	м3 основания	18,6		7381,68	2012,68	137299	37436	77365	38731	190113
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	22498	19149		14082	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	21,39	3613,00				77282		
16	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Бордюр. Установка	м сборных бетонных конструкций	186		5002,65	36,35	930493	6762	649753	299289	1328165
		НР - 108%; СП - 8%				1473,00	16,89	273978	3142		98383	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,059	10,974	17312,00				189982		
16.2	247617 С	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,043	7,998	55813,00				446392		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1132370	44662	727121	340697	1590912
								299971	22513	--	117845	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1132370				
	Материалы		Тенге					727122				
	Всего заработная плата		Тенге						322484			
	Транспортные расходы		Тенге					60616				
		Накладные расходы	Тенге					340697				
		Сметная прибыль	Тенге					117845				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1590912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	Тенге						322484			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1590912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									215
		Сметная заработная плата	Тенге						322484			
		РАЗДЕЛ 3. Подъем колодцев до проектной отметки										
17	Е12-160101-2101 1216-0101-2101 РСНБ РК 2015	Подъем колодцев до проектной отметки	люк	2		15141,44	351,50	30283	703	15528	10384	43921
		НР - 72%; СП - 8%				7026,03	185,30	14052	371		3253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,03	0,06	13570,00				814		
17.2	102867 С	**Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100**	1000 шт.	0,017	0,034	51830,00				1762		
17.3	279218 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,35	0,7	18502,00				12951		
18	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Демонтаж и монтаж люков	люк	2		12759,75	351,50	25520	703	13495	8419	36654
		НР - 72%; СП - 8%				5661,15	185,30	11322	371		2715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	102634 С	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50**	м3	0,02	0,04	13570,00				543		
18.2	279218 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W2**	м3	0,35	0,7	18502,00				12951		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					55803	1406	29023	18803	80575

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
								25374	742	--	5968	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					55803				
	Материалы		Тенге					29022				
	Всего заработная плата		Тенге						26116			
		Накладные расходы	Тенге					18803				
		Сметная прибыль	Тенге					5968				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					80574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						26116			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					80574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									16
		Сметная заработная плата	Тенге						26116			
		РАЗДЕЛ 4. Основания и покрытия из асфальтобетона проезжей части улиц / внутриквартальных проездов/										
19	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1.3	**Разработка грунта 2 группы / Подготовка оснований/**	м3 грунта		47,04	3680,59	--	173135	--	--	124657	321615
		НР - 72%; СП - 8%				3680,59	--	173135	--		23823	
20	С3414-104-0401 414-104-0401 РСНБ РК 2015	**Разработанный грунт. Погрузка**	т		79,968	288,00	--	23031	--		--	24873
		СП - 8%				--	--	--	--		1842	
21	С3412-101-0218 412-101-0218 РСНБ РК 2015	Вывоз в отвал. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км		79,968	33,00	--	2639	--		--	2850
		СП - 8%				--	--	--	--		211	
22	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта		47,04	20,24	16,64	952	782	4	389	1448
		НР - 72%; СП - 8%				3,53	7,96	166	374		107	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,00002	0,000941	3479,00				3		
23	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство дополнительного слоя основания из естественного щебня или дресвы и-20**	м3		22,4	6160,78	1191,81	138001	26696	106876	12851	162920
		НР - 108%; СП - 8%				197,71	333,50	4429	7470		12068	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,32	29,568	3613,00				106829		
23.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,07	1,568	30,00				47		
24	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания		112	1013,73	228,82	113538	25628	82650	15646	139519
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	5260	9228		10335	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,204	22,848	3613,00				82550		
24.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	3,36	30,00				101		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28		2630,80	2355,96	737	660	77	388	1215
		НР - 108%; СП - 8%				--	1284,12	--	360		90	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,0025	0,0007	109935,00				77		
26	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	112		1746,05	204,66	195558	22922	169143	7847	219677
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	33,68	3493	3772		16272	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0959	10,7408	15735,00				169006		
26.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,00121	109935,00				133		
26.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,112	30,00				3		
27	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	112		370,88	0,04	41539	4	40921	663	45578
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	614	--		3376	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	0,0232	2,5984	15735,00				40886		
27.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000314	109935,00				34		
28	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	112		1853,98	215,96	207646	24187	179966	7746	232624
		НР - 108%; СП - 8%				31,19	32,85	3493	3679		17231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0976	10,9312	16451,00				179829		
28.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000011	0,00121	109935,00				133		
28.3	249132 С	Вода техническая	м3	0,001	0,112	30,00				3		
29	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	112		403,94	0,04	45241	4	44623	663	49576
		НР - 108%; СП - 8%				5,48	--	614	--		3672	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	102736 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	0,0242	2,7104	16451,00				44589		
29.2	144674 С	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,000003	0,000314	109935,00				34		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					942017	100883	624260	170850	1201895
								191204	24883	--	89027	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					942017				
	Материалы		Тенге					624256				
	Всего заработная плата		Тенге						216087			
	Транспортные расходы		Тенге					25670				
		Накладные расходы	Тенге					170850				
		Сметная прибыль	Тенге					89027				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1201894				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						216087			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					1201894				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						216087			
		РАЗДЕЛ 5. Устройство ливневых стоков										
		Разработка грунта учтена в устройстве лотков										
30	Е11-270201-0701 1127-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из открытых лотков (заделка швов - бетон класса В20) (доставка воды на 17 км)**	м3	27		80015,76	16362,76	2160426	441794	937290	1062752	3481032
		НР - 108%; СП - 8%				28938,60	7506,94	781342	202687		257854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	100560 С	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,46	12,42	18210,00				226168		
30.2	147049 С	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	3,8	102,6	6931,00				711121		
30.3	295552 С	**Изделия и конструкции бетонные СТ РК 937-92**	м3	1	27	--				--		
30.4	295854 С	**Вода с открытых источников**	м3	0,08	2,16	--				--		
31	С1225-203-0501 225-203-0501 РСНБ РК 2015	**Лоток арычный ГОСТ 13015-2012**	м3	14		63685,00	--	891590	--	891590	--	962917
		СП - 8%				--	--	--	--		71327	
32	С1211-602-0101 211-602-0101 РСНБ РК 2015	**Смесь щебеночно-песчаная ГОСТ 3344-83 марки С0**	м3	32		3793,00	--	121376	--	121376	--	131086
		СП - 8%				--	--	--	--		9710	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					3173392	441794	1950256	1062752	4575035
								781342	202687	--	338891	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3173392				
	Материалы		Тенге					937289				
	Всего заработная плата		Тенге						984029			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1012966				
		Накладные расходы	Тенге					1062752				
		Сметная прибыль	Тенге					338891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4575035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						984029			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					4575035				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									640
		Сметная заработная плата	Тенге						984029			
		РАЗДЕЛ 6. Основания и покрытия из брусчатки										
33	Е12-180101-1204 1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания. Разборка**	м3	50,96		5251,10	1666,55	267596	84927	--	161162	463059
		НР - 72%; СП - 8%				3584,55	807,85	182669	41168		34301	
34	Е11-270403-0201 1127-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	м2 основания	637		1013,73	228,82	645746	145758	470074	88988	793512
		НР - 108%; СП - 8%				46,96	82,39	29914	52482		58779	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,204	129,948	3613,00				469502		
34.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,03	19,11	30,00				573		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
35	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	637		685,23	180,17	436488	114768	85973	297102	792278
		НР - 108%; СП - 8%				370,09	61,77	235747	39347		58687	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	100328 М	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,055	35,035	2443,00				85591		
35.2	249132 С	**Вода техническая**	м3	0,02	12,74	30,00				382		
36	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	637		1751,37	155,06	1115623	98773	7167	980502	2263815
		НР - 94%; СП - 8%				1585,06	52,44	1009683	33404		167690	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	100328 С	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	0,0043	2,7391	2443,00				6692		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2465453	444226	563214	1527754	4312664
								1458013	166401	--	319457	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2465453				
	Материалы		Тенге					477622				
	Всего заработная плата		Тенге						1624414			
	Местные материалы		Тенге					85591				
		Накладные расходы	Тенге					1527754				
		Сметная прибыль	Тенге					319457				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4312664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									984
		Сметная заработная плата	Тенге						1624414			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					4312664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									984
		Сметная заработная плата	Тенге						1624414			
		РАЗДЕЛ 7.Прокладка сетей наружного освещения										
37	Е11-010203-0502 1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	8		1191,18	936,77	9529	7495	--	4182	14808
		НР - 72%; СП - 8%				254,41	471,58	2035	3773		1097	
38	Е11-330304-0201 1133-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	8		19842,97	7567,40	158744	60539	12331	92654	271509
		НР - 80%; СП - 8%				10734,24	3742,88	85874	29943		20112	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	150380 С	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм**	м	1,4	11,2	1063,00				11906		
39	Прайс	Опора освещения высотой 3м СТ-2 в комплекте с закладной деталью	шт	8		22321,43	--	178571	--	178571	--	192857
		СП - 8%				--	--	--	--		14286	
40	Е11-330304-0101 1133-0304-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство	опора	8		33926,73	--	271414	--	243992	21937	316819
		НР - 80%; СП - 8%				3427,71	--	27422	--		23468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	8,16	17312,00				141266		
40.2	279845 С	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0394	0,3152	325908,00				102726		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
41	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,2		4972,92	1171,18	5968	1406	3230	1871	8466
		НР - 93%; СП - 8%				1109,94	566,25	1332	680		627	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	1,32	2443,00				3225		
42	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,32		6813,58	2012,68	2180	644	1149	666	3074
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	387	329		228	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	1,15	0,368	3119,00				1148		
43	С1247-306-0101 247-306-0101 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 4-3 70/114-А высотой 4000 мм, диаметром 70/114 мм, тип фланца А	шт.	8		40326,00	--	322608	--	322608	--	348417
		СП - 8%				--	--	--	--		25809	
44	Ц13-080305-0308 1308-0305-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Kотр=1,05	Светильник. Монтаж с подвеской к смонтированной тросовой проводке. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	56		1448,58	643,78	81121	36052	3210	49871	141472
		НР - 72%; СП - 8%				747,47	489,41	41859	27407		10479	
45	С1247-103-0204 247-103-0204 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-80-ШБ(ШО)/К50(С1), мощность 80 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	8		95039,00	--	760312	--	760312	--	821137
		СП - 8%				--	--	--	--		60825	
46	Е11-330105-0201 1133-0105-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Прокладка самонесущих изолированных проводов	км линии	0,6		345001,27	172116,37	207001	103270	--	106388	338460
		НР - 80%; СП - 8%				172884,90	48757,07	103731	29254		25071	
47	С1243-102-1001 243-102-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термоэластопласта, с числом жил 4, напряжение 0,38 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 4х0,75	км	0,6		215599,00	--	129359	--	129359	--	139708
		СП - 8%				--	--	--	--		10349	
48	Ц13-080304-0305 1308-0304-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Шкаф (пульт) управления освещением навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка	шт.	1		6267,60	2309,53	6268	2309	111	3546	10599
		НР - 72%; СП - 8%				3848,00	1077,37	3848	1077		785	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2133075	211715	1654873	281115	2607326
								266488	92463	--	193136	
	Стоимость монтажных работ		Тенге					265960				
	Материалы		Тенге					3320				
	Всего заработная плата		Тенге						74191			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					178571				
		Накладные расходы	Тенге					53417				
		Сметная прибыль	Тенге					25550				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					344927				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									43

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						74191			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1867115				
	Материалы		Тенге					260702				
	Всего заработная плата		Тенге						284760			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1212279				
		Накладные расходы	Тенге					227698				
		Сметная прибыль	Тенге					167586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					2262399				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									154
		Сметная заработная плата	Тенге						284760			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге					2607326				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									197
		Сметная заработная плата	Тенге						358951			
		РАЗДЕЛ 8. Ограждение декоративное										
49	С3414-103-0501 414-103-0501 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Погрузка**	т		0,417098	707,00	--	295	--		--	319
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
50	С3411-102-0217 411-102-0217 РСНБ РК 2015	**Перевозка металлических конструкций бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км		8,34196	46,00	--	384	--		--	415
		СП - 8%				--	--	--	--		31	
51	С3414-103-0502 414-103-0502 РСНБ РК 2015	**Конструкции металлические. Разгрузка**	т		0,417098	707,00	--	295	--		--	319
		СП - 8%				--	--	--	--		24	
52	Е12-010101-0401 1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	яма		11	3439,80	--	37838	--	--	27243	70288
		НР - 72%; СП - 8%				3439,80	--	37838	--		5206	
53	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	м3 основания		0,099	7381,68	2012,68	731	199	412	206	1012
		НР - 93%; СП - 8%				1209,55	1029,50	120	102		75	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	100080 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	1,15	0,11385	3613,00				411		
54	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	м3		0,297	21161,30	1201,15	6285	357	5408	564	7397
		НР - 91%; СП - 8%				1752,30	335,95	520	100		548	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	100511 С	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,30294	16152,00				4893		
55	Е11-090302-0112 1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки ограждения. Монтаж**	т конструкций		0,03905	32215,03	14409,14	1258	562	312	396	1787
		НР - 69%; СП - 8%				9831,36	4874,86	384	190		132	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	131019 С	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т**	т	0,005	0,000195	587428,00				115		
55.2	144746 С	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,004	0,000156	647579,00				101		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
55.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,076147	268,00				20		
55.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000076	439300,00				33		
56	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3.0 мм	м		11	1031,00	--	11341	--	11341	--	12248
		СП - 8%				--	--	--	--		907	
57	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций		0,378048	219537,29	45709,58	82996	17281	1967	48776	142314
		НР - 69%; СП - 8%				168623,00	18365,02	63748	6943		10542	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,008128	206112,00				1675		
58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций		0,378048	79703,72	2834,95	30132	1072	1736	19028	53093
		НР - 69%; СП - 8%				72276,60	669,71	27324	253		3933	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,001248	647579,00				808		
18.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,567072	268,00				152		
18.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000227	651547,00				148		
18.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000733	439300,00				322		
59	С1214-205-0201 214-205-0201 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм	т		0,154814	598039,00	--	92585	--	92585	--	99992
		СП - 8%				--	--	--	--		7407	
60	С1214-206-0402 214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т		0,21362	578362,00	--	123550	--	123550	--	133434
		СП - 8%				--	--	--	--		9884	
61	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,011	325908,00	--	3585	--	3585	--	3872
		СП - 8%				--	--	--	--		287	
62	С1214-101-0102 214-101-0102 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т		0,001694	578362,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
63	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2		19,58	527,34	--	10325	--	--	7124	18845
		НР - 69%; СП - 8%				527,34	--	10325	--		1396	
64	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		19,58	108,73	2,75	2129	54	860	844	3210
		НР - 69%; СП - 8%				62,07	0,37	1215	7		238	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	149219 С	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001762	439993,00				775		
65	Е11-130301-1415 1113-0301-1415 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска на 2 раза	м2		39,16	392,71	2,33	15379	91	14374	646	17306
		НР - 69%; СП - 8%				23,33	0,56	914	22		1282	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
65.1	149437 С	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ХП-799	т	0,00029	0,011356	1226014,00				13923		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					420088	19616	257110	104827	566909
								142388	7617	--	41994	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					305702				
	Материалы		Тенге					21054				
	Всего заработная плата		Тенге						51163			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					232041				
	Транспортные расходы		Тенге					974				
		Накладные расходы	Тенге					36627				
		Сметная прибыль	Тенге					27387				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					369716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									38
		Сметная заработная плата	Тенге						51163			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					114386				
	Материалы		Тенге					4015				
	Всего заработная плата		Тенге						98842			
		Накладные расходы	Тенге					68200				
		Сметная прибыль	Тенге					14607				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					197193				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									55
		Сметная заработная плата	Тенге						98842			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					566909				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									93
		Сметная заработная плата	Тенге						150005			
		РАЗДЕЛ 9. Монтаж оборудования объектов спортивного назначения										
66	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	44		54226,24	3038,57	2385955	133697	57837	1367015	4053208
		НР - 61%; СП - 8%				49873,20	1058,81	2194421	46588		300238	
67	ПРАЙС	**Спортивное оборудование "Брусья" СО-5**	шт	11		267857,14	--	2946429	--		--	2946429
						--	--	--	--	2946429	--	
68	ПРАЙС	**Спортивное оборудование "Брусья двойные" СО-4**	шт	11		428571,43	--	4714286	--		--	4714286
						--	--	--	--	4714286	--	
69	ПРАЙС	**Каскад турников "Треугольник" СО-2**	шт	22		379464,29	--	8348214	--		--	8348214
						--	--	--	--	8348214	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					18394884	133697	57837	1367015	20062137
								2194421	46588	16008929	300238	
	Стоимость оборудования		Тенге					16008929				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге					16008929				
	Стоимость монтажных работ		Тенге					2385955				
	Материалы		Тенге					57837				
	Всего заработная плата		Тенге						2241009			
		Накладные расходы	Тенге					1367015				
		Сметная прибыль	Тенге					300238				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге					4053208				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1242
		Сметная заработная плата	Тенге						2241009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					20062137				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1242
		Сметная заработная плата	Тенге					2241009			
		РАЗДЕЛ 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
70	Ц13-370102-0103 1337-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Оборудование массой 0,1 т. Монтаж на открытой площадке**	шт.	187	54226,24	3038,57	10140307	568212	245807	5809814	17226131
		НР - 61%; СП - 8%			49873,20	1058,81	9326288	197997		1276010	
71	ПРАЙС	**МАФ-5 Скамья на чугунных ножках, L=2м**	шт	11	379464,29	--	4174107	--		--	4174107
					--	--	--	--	4174107	--	
72	ПРАЙС	**МАФ-6 Скамья на чугунных ножках, L=3м**	шт	11	424107,14	--	4665179	--		--	4665179
					--	--	--	--	4665179	--	
73	ПРАЙС	**Приствольная решетка 1,2х1,2м**	шт	165	223214,29	--	36830358	--		--	36830358
					--	--	--	--	36830358	--	
74	У86-010208-0201 8601-0208-0201 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Болларды, в комплекте 2шт**	комплект	605	120611,00	1020,00	72969655	617100	69369300	2502280	81509835
		НР - 4136 Тенге; СП - 9980 Тенге			4931,00	378,00	2983255	228690		6037900	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				128779606	1185312	69615107	8312094	144405610
							12309543	426687	45669644	7313910	
	Стоимость оборудования		Тенге				45669644				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				45669644				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				10140307				
	Материалы		Тенге				245806				
	Всего заработная плата		Тенге					9524285			
		Накладные расходы	Тенге				5809814				
		Сметная прибыль	Тенге				1276010				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17226131				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5279
		Сметная заработная плата	Тенге					9524285			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72969655				
	Материалы		Тенге				69369300				
	Всего заработная плата		Тенге					3211945			
		Накладные расходы	Тенге				2502280				
		Сметная прибыль	Тенге				6037900				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				81509835				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2027
		Сметная заработная плата	Тенге					3211945			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				144405610				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7306
		Сметная заработная плата	Тенге					12736230			
		РАЗДЕЛ 11. Устройство кровли /Временные защитные сооружения/									
75	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Петли к стойкам ограждения. Монтаж**	т конструкций	0,0011196	79596,62	2834,95	89	3	5	56	157
		НР - 69%; СП - 8%			72276,60	669,71	81	1		12	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
75.1	144746 С	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0033	0,000004	647579,00				2		
75.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	0,001679	268,00				0		
75.3	272105 С	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000001	651547,00				0		
75.4	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,000002	439300,00				1		
76	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,0011196	325908,00	--	365	--	365	--	394
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
77	Е11-150207-0202 1115-0207-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытия сеткой заградительной	м2		197	733,65	11,75	144529	2314	1557	113341	278500
		НР - 80%; СП - 8%				714,00	5,17	140658	1018		20630	
78	Прайс	Сетка заградительная с ячейками 100х100 мм	м2.		197	2678,57	--	527678	--	527678	--	569892
		СП - 8%				--	--	--	--		42214	
79	Е11-140203-0201 1114-0203-0201 РСНБ РК 2015	Подвеска троса	м		64	43,16	0,35	2762	22	65	2660	5856
		НР - 99%; СП - 8%				41,80	0,19	2675	12		434	
80	Прайс	Трос d3	м.		70,4	321,43	--	22629	--	22629	--	24439
		СП - 8%				--	--	--	--		1810	
81	Прайс	Талреп	шт.		12	2678,57	--	32143	--	32143	--	34714
		СП - 8%				--	--	--	--		2571	
82	Прайс	Зажим для троса	шт.		48	303,57	--	14571	--	14571	--	15737
		СП - 8%				--	--	--	--		1166	
83	Прайс	Хомут	шт.		576	35,71	--	20569	--	20569	--	22215
		СП - 8%				--	--	--	--		1646	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					765335	2339	619582	116057	951904
								143414	1031	--	70512	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					765246				
	Материалы		Тенге					1621				
	Всего заработная плата		Тенге						144363			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					617955				
		Накладные расходы	Тенге					116001				
		Сметная прибыль	Тенге					70500				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					951747				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						144363			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					89				
	Материалы		Тенге					5				
	Всего заработная плата		Тенге						82			
		Накладные расходы	Тенге					56				
		Сметная прибыль	Тенге					12				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					157				
		Сметная заработная плата	Тенге						82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге					951904				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									83
		Сметная заработная плата	Тенге						144445			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								180976451

Генподрядчик

ТОО АЛМАТЫСТРОЙПРОЕКТ

Директор _____ **Оспанов К.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП

Субподрядчик

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

Директор _____ **Оспанов Ж.Б.**
(подпись, расшифровка подписи)

МП